Заказчик: Усть-Каменогорский филиал ТОО "Профиль XXI"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство малосемейного общежития поз.7 в 1 микрорайне 19-го жилого района г.Усть-Каменогорска (арендное жилье)."

**Акт**
**приёмки выполненных работ**
**за апрель 2013г.**

на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **ЛС 2-1-1 Общестроительные работы Блок 1 (основная смета)** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 10 Двери** | | | | | | | | | |
| 246 | Е10-90-2 т.ч. п-3.1 К=1,03 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен с установкой пружин или пневмозатворов | 3,01 | 339,02 | 32,08 | 1021 | 97 | 1027 | 1,53 | 5 |
| | | *м2 проемов* | | 280,42 | 12,13 | 845 | 37 | 120 | 0,06 | – |
| 248 | Е15-202-1 | Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке | 0,393 | 766,66 | 3,04 | 301 | 1 | 56 | 0,84 | – |
| | | *м2 площади остекления* | | 134,33 | 1,15 | 53 | – | 105 | 0,01 | – |
| 249 | Е10-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 12,81 | 398,48 | 102,53 | 5105 | 1313 | 2879 | 0,9 | 12 |
| | | *м2 проемов* | | 151,65 | 35,67 | 1943 | 457 | 120 | 0,14 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Е10-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 67,87 | 330,85 | 32,08 | 22455 | 2177 | 23162 | 1,49 | 101 |
| | | *м2 проемов* | | 272,25 | 12,13 | 18478 | 823 | 120 | 0,06 | 4 |
| 252 | 2-2-1 | Двери металлические однопольные ДГ 21-10 огрунтованные и окрашенные | 32 | 25100 | | 803200 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 253 | Е10-23-3 | Установка блоков в наружных дверных роемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 50,05 | 634,99 | 31,85 | 31782 | 1594 | 12183 | 1,15 | 58 |
| | | *м2 проемов* | | 190,8 | 12,04 | 9550 | 603 | 120 | 0,06 | 3 |
| 257 | Е15-206-1 | Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм | 18,84 | 946,29 | 3,27 | 17832 | 62 | 2153 | 0,87 | 16 |
| | | *м2 площади остекления* | | 107,55 | 1,24 | 2027 | 23 | 105 | 0,01 | – |
| 258 | Е10-93-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 | 37,49 | 447,28 | 20,21 | 16768 | 758 | 9989 | 1,29 | 48 |
| | | *м2 проемов* | | 215,16 | 6,88 | 8066 | 258 | 120 | 0,03 | 1 |
| 260 | Е10-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 11,63 | 330,85 | 32,08 | 3847 | 373 | 3968 | 1,49 | 17 |
| | | *м2 проемов* | | 272,25 | 12,13 | 3166 | 141 | 120 | 0,06 | 1 |
| 261 | 2-2-1 | Двери металлические однопольные ДГ 21-10 огрунтованные и окрашенные | 2 | 19601,9 | | 39204 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| **Раздел 11 Витражи** | | | | | | | | | | |
| 268 | Е9-45-3 | Монтаж витража | 6,55 | 965,99 | 28,84 | 6327 | 189 | 5524 | 4,98 | 33 |
| | | *м2* | | 927 | 10,15 | 6072 | 66 | 90 | 0,04 | – |
| 269 | 6-1-181 | Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, одноэлементные | 6,55 | 7490 | | 49060 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 12 Окна** | | | | | | | | | |
| 275 | E10-22-2 | Установка подоконных досок в каменных проемах стен высотой до 2 м | 175,63 | 240,1 | 5,58 | 42168 | 980 | 20268 | 0,59 | 103 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 94,05 | 2,12 | 16518 | 372 | 120 | 0,01 | 2 |
| 276 | 99-1-1ТОО "( | Стоимость подоконников ПД1 | 123,2 | 1689,14 | | 208102 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | **Раздел 13 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 284 | E15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 289,5054 | 1890,76 | 2,1 | 547385 | 608 | 101466 | 2 | 579 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | | | | | | | |
| | | | | 333 | 0,79 | 96405 | 229 | 105 | 0,0039 | 1 |
| | **Раздел 14 Полы** | | | | | | | | | |
| 299 | E11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 1005,34 | 769,78 | 4,9 | 773891 | 4926 | 74627 | 0,38 | 384 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 58,5 | 1,85 | 58812 | 1860 | 123 | 0,01 | 9 |
| 306 | E11-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителем полов | 313,34 | 1418,49 | 11,72 | 444470 | 3672 | 67859 | 1,06 | 332 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 53794 | 1376 | 123 | 0,02 | 7 |
| 313 | E11-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителем полов | 88,32 | 1418,49 | 11,72 | 125281 | 1035 | 19127 | 1,06 | 94 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 15163 | 388 | 123 | 0,02 | 2 |
| 324 | E11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 297,2 | 258,26 | 0,32 | 76755 | 95 | 15258 | 0,24 | 70 |
| | | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | | 41,63 | 0,11 | 12372 | 33 | 123 | – | – |
| 325 | E11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 1267,04 | 123,31 | 0,16 | 156240 | 203 | 25325 | 0,09 | 114 |
| | | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | | 16,18 | 0,07 | 20501 | 89 | 123 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 17 Лестницы** | | | | | | | | | |
| 375 | Е9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1,26 | 13711,47 | 5475,87 | 17244 | 6887 | 7462 | 28,9 | 36 |
| | | *т конструкций* | | 5040 | 1552,87 | 6338 | 1953 | 90 | 5,46 | 7 |
| 376 | 2-1-146 | Косоуры | 1,26 | 108500 | | 136453 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 377 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1,26 | 133700 | | 168145 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 379 | Е7-60-1 | Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород | 77,81 | 4269,36 | 7,69 | 332199 | 598 | 35120 | 1,74 | 135 |
| | | *м ограждений* | | 319,5 | 2,9 | 24860 | 226 | 140 | 0,01 | 1 |
| | **Раздел 19 Ограждение балконов** | | | | | | | | | |
| 455 | Е9-36-3 | Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых | 180,75 | 118,57 | 4,28 | 21432 | 774 | 13440 | 0,48 | 86 |
| | | *м2* | | 81 | 1,62 | 14641 | 293 | 90 | 0,01 | 1 |
| 456 | 1-4-85 | Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) | 1,97 | 47200 | | 93218 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 457 | 1-2-13 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта | 1,48 | 13800 | | 20424 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | **ЛС 2-2-1 Общестроительные работы Блок 2 (основная смета)** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 5 Плиты перекрытия типовых этажей** | | | | | | | | | |
| 104 | 1-1-908 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40 | 0,0048 | 99500 | | 478 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **Раздел 7 Плиты покрытия на отм. +8,1м** | | | | | | | | | |
| 125 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см, /ПК59.15.-8/, толщиной 12,46 | 67,26 | 2640 | | 177566 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 30-17-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 67,26 | 45 | | 3027 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 127 30-17-70-3 | Надбавка на 1м2 площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ до 450кг/м2, пролет 5,86-6,15м | 67,26 | 306 | | 20582 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 128 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см, /ПК59.12.-8/, толщиной 11,83 | 25,488 | 2640 | | 67288 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 129 30-17-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 25,488 | 45 | | 1147 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 130 30-17-70-3 | Надбавка на 1м2 площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ до 450кг/м2, пролет 5,86-6,15м | 25,488 | 306 | | 7799 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 131 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см, /ПК59.15.-8/, толщиной 12,7 | 24,762 | 2640 | | 65372 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 132 30-17-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 24,762 | 45 | | 1114 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 133 30-17-70-9 | Надбавка на 1м2 площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ до 960-1050кг/м2, пролет 5,86-6,15м | 24,762 | 306 | | 7577 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 140 Е6-19-1 | Устройство антисейсмического пояса, В15 | 20 | 10614,77 | 316,01 | 212295 | 6320 | 31235 | 8,25 | 165 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 1368 | 119,39 | 27360 | 2388 | 105 | 0,58 | 12 |
| 141 4-1-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 5,26 | 118100 | | 620854 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,317 | 113900 | | 36107 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 143 | Е6-19-1 | Устройство балки АСП, В25 | 1,4 | 11213,62 | 316,01 | 15699 | 442 | 2186 | 8,25 | 12 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 1368 | 119,39 | 1915 | 167 | 105 | 0,58 | 1 |
| 144 | 4-1-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0362 | 118100 | | 4280 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 145 | 4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 0,089 | 89400 | | 7960 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 146 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0779 | 93997,62 | 304,24 | 7321 | 24 | 2714 | 198 | 15 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 33075 | 114,75 | 2576 | 9 | 105 | 0,56 | – |
| 147 | Е6-22-1 | Устройство монолитной плиты балкона, В25 | 2,8 | 12931,29 | 241,1 | 36208 | 675 | 4038 | 8,06 | 23 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 3591 | 255 | 105 | 0,44 | 1 |
| 148 | Е9-23-1 | Монтаж металлических конструкций балкона | 0,5628 | 11412,94 | 2642,46 | 6423 | 1487 | 4430 | 50,1 | 28 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 8032,5 | 714,33 | 4520 | 402 | 90 | 2,58 | 1 |
| 149 | 1-1-908 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40 | 0,5146 | 99500 | | 51203 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 150 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,1616 | 93997,62 | 304,24 | 15190 | 49 | 5632 | 198 | 32 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 33075 | 114,75 | 5345 | 19 | 105 | 0,56 | – |
| 151 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,4428 | 115200 | | 51011 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 152 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,0456 | 98800 | | 4505 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 153 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0026 | 100000 | | 256 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | | |
| 154 | Е6-22-1 | Устройство монолитной плиты балкона, В25 | 1,8 | 12931,29 | 241,1 | 23276 | 434 | 2596 | 8,06 | 15 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 2309 | 164 | 105 | 0,44 | 1 |
| 155 | Е9-23-1 | Монтаж металлических конструкций балкона | 0,2813 | 11412,94 | 2642,46 | 3211 | 743 | 2215 | 50,1 | 14 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 8032,5 | 714,33 | 2260 | 201 | 90 | 2,58 | 1 |
| 156 | 1-1-908 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40 | 0,2431 | 99500 | | 24188 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 157 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0808 | 93997,62 | 304,24 | 7595 | 25 | 2816 | 198 | 16 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 33075 | 114,75 | 2672 | 9 | 105 | 0,56 | – |
| 158 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,2608 | 115200 | | 30044 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 159 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,037 | 98800 | | 3652 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 160 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0013 | 100000 | | 128 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 161 | Е6-22-1 | Устройство монолитной плиты балкона, В25 | 3,6 | 12931,29 | 241,1 | 46553 | 868 | 5192 | 8,06 | 29 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 4617 | 328 | 105 | 0,44 | 2 |
| 162 | Е9-23-1 | Монтаж металлических конструкций балкона | 0,6389 | 11412,94 | 2642,46 | 7291 | 1688 | 5029 | 50,1 | 32 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 8032,5 | 714,33 | 5132 | 456 | 90 | 2,58 | 2 |
| 163 | 1-1-908 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40 | 0,5624 | 99500 | | 55959 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,1616 | 93997,62 | 304,24 | 15190 | 49 | 5632 | 198 | 32 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 33075 | 114,75 | 5345 | 19 | 105 | 0,56 | – |
| 165 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,5216 | 115200 | | 60088 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 166 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,0739 | 98800 | | 7303 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 167 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0026 | 100000 | | 256 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| **Раздел 9 Стены** | | | | | | | | | | |
| 187 | Е8-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000; | 251,8 | -38,93 | – | -9803 | – | -11568 | -0,22 | -55 |
| | | *м2 стен (без вычета проемов)* | | | | | | | | |
| | | | | -38,93 | – | -9803 | – | 118 | – | – |
| 189 | 1-3-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | 50,36 | 14600 | | 735256 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 192 | 4-1-41 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм | 0,06744 | 39700 | | 2677 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 193 | 4-1-39 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм | 0,00454 | 57900 | | 263 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 194 | 2-1-254 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | 0,1167 | 122100 | | 14249 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 195 | Е7-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | 0,1887 | 41008,57 | 2434,57 | 7738 | 459 | 8684 | 170 | 32 |
| | | *т стальных элементов* | | | | | | | | |
| | | | | 31950 | 920,25 | 6029 | 174 | 140 | 4,49 | 1 |
| 196 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 3,805 | 8679,65 | 422,15 | 33026 | 1606 | 37782 | 56,4 | 215 |
| | | *т металлических изделий* | | | | | | | | |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 31420 | 599 | 118 | 0,77 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 4-1-13 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм | 3,18 | 118100 | | 375558 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 198 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,4914 | 113900 | | 55970 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 199 | 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 3,86 | 40200 | | 155172 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| | **Раздел 11 Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| 210 | Е15-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 440,66 | 17,45 | 0,12 | 7688 | 53 | 6376 | 0,09 | 41 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 13,73 | 0,05 | 6050 | 22 | 105 | – | – |
| 211 | Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 282,07 | 1890,76 | 2,1 | 533330 | 592 | 98860 | 2 | 564 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | 333 | 0,79 | 93930 | 223 | 105 | – | 1 |
| 213 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков | 489,508 | 162,46 | 3,94 | 79525 | 1929 | 53249 | 0,55 | 271 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 102,11 | 1,49 | 49984 | 729 | 105 | 0,01 | 4 |
| 215 | Е15-152-2 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону | 311,7 | 9,92 | 0,12 | 3091 | 37 | 2226 | 0,04 | 14 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 6,75 | 0,05 | 2104 | 16 | 105 | – | – |
| 216 | Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 297,2 | 258,26 | 0,32 | 76755 | 95 | 15258 | 0,24 | 70 |
| | | *м плинтусов* | | 41,63 | 0,11 | 12372 | 33 | 123 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 1024,75 | 123,31 | 0,16 | 126363 | 164 | 20482 | 0,09 | 92 |
| | | *м плинтусов* | | 16,18 | 0,07 | 16580 | 72 | 123 | – | – |
| | | Всего прямые затраты | | | | 8063886 | 44094 | | | 3879 |
| | | | | | | 645898 | 15516 | | | 71 |

В том числе стоимость:

| | |
|---|---|
| -материалов, изделий и конструкций | 7373888 |
| -обрудования | - |
| -прочих затрат | - |
| Накладные расходы, тенге | 745975 |
| - заработная плата, тенге | 111896 |
| - трудоемкость, чел-ч | 373 |
| Итого: | 9338453 |
| Сметная заработная плата, тенге | 15801 |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | 90 |
| Итого в текущих ценах | 17967380 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи | 359348 |
| Итого: | 18326728 |
| НДС | 2199208,2 |
| Всего: | 20525936,2 |

Заказчик:
Директор Усть-Каменогорского филиала
ТОО "Профиль XXI

А.Т. Бижуменов

Подрядчик:
Директор
ТОО "СтройЭлитРиэлти"

П.Б.Айтенов