Ф-3КС

Наименование объекта:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылкайын Алакольского района Алматинской области
Дополнительное соглашение №1 от 11 февраля 2016 г. к договору № 67 от 25 сентября 2015 г.
Подрядчик: Акционерное общество "Аксу"
Адрес: Алматинская область, г.Каскелен ул Наурызбая д.2
ИИК KZ94826B0KZTD2000402
БИК ALMNKZKA
РНН 090500000169
БИН 940140001175, Кбе 17
АОФ АО "АТФ Банк"

Полная сметня стоимость тенге	185 384 414,88	тенге
Лимит финансирования на 2015 год	78 632 000,16	тенге
Лимит финансирования на 2016 год	106 752 414,72	тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала строительства:	123 397 311,16	тенге
б) за отчетный период	31 827 811,00	тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 13 мая месяца 2016 года

№пп	Наименование	Ед.изм.	Стоимость единицы работ в тенге	Аванс			Ранее актированная сумма	Сумма фактических расходов с начала строительства	Сумма требуемая к перечисленных объем работ в отчетном месяце		Стоимость выполненных работ с начала строительства
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылкайын Алакольского района Алматинской области	тенге	106 752 414,72	21 350 482,94	8 953 062,2	12 397 420,74	12 937 500,00	135 794 731,90		25 462 248,80	123 397 311,16

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

_____ **Чалкенов А.Б.**

М.П.

Подрядчик:
АО "Аксу"

_____ **Полонский В.П.**

М.П.

Подрядчик: АО "Аксу"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылкайын Алакольского района Алматинской области

Дополнительное соглашение №1 от 11 февраля 2016 г. к договору № 67 от 25 сентября 2015 г.

Водопроводная сеть В1

АКТ № 1

приемки выполненных работ на 13 мая 2016 год

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Прокладка трубопроводов									
		1.1 Земляные работы									
1	1	Е1-12-32	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 грунта	1066,57	40,42 1,31	39,11 4,84	43 111 1 397	41 714 5 162	6 362 97	0,01 0,02	8,49 17,93
2	2	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	1393,03	50,86 2,39	48,38 14,07	70 849 3 329	67 395 19 600	22 241 97	0,02 0,05	23,12 67,00
3	3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	11448,32	44,12 2,63	41,49 11,41	505 100 30 109	474 991 130 625	155 912 97	0,02 0,04	208,93 457,93
4	5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: м3 грунта	33,00	262,72 262,72	0,00 0,00	8 671 8 671	0 0	9 798 113	1,85 0,00	60,99 0,00
5	6	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: м3 грунта	395,77	467,1 467,10	0,00 0,00	184 865 184 865	0 0	208 897 113	2,98 0,00	1 177,82 0,00
6	7	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,800; т	4693,36	76,6 0,00	76,60 15,32	359 511 0	359 511 71 902	71 902 100	0,00 0,03	0,00 150,99

7	8	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 м2 уплотненной поверхности основания	217,79	78,4 7,11	52,60 17,92	17 074 1 548	11 456 3 903	5 287 97	0,05 0,07	11,19 14,24
8	9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3 основания	138,04	1813,2 153,68	152,52 57,15	250 294 21 214	21 054 7 889	37 834 130	1,02 0,28	140,80 38,51
9	10	Е1-166-1	Подбивка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы м3 грунта	12,23	122,18 122,18	0,00 0,00	1 494 1 494	0 0	1 688 113	0,89 0,00	10,82 0,00
10	11	Е1-18-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	1236,44	37,55 2,04	35,51 10,94	46 428 2 522	43 906 13 527	15 568 97	0,01 0,04	17,56 50,82
11	12	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,800; т	1236,44	76,6 0,00	76,60 15,32	94 712 0	94 712 18 942	18 942 100	0,00 0,03	0,00 39,78
12	13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	1236,44	45,99 17,03	28,96 3,59	56 864 21 057	35 807 4 439	24 731 97	0,11 0,00	133,54 0,00
13	14	Е1-17-15	Засыпка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	2028,05	50,86 2,39	48,38 14,07	103 147 4 847	98 117 28 535	32 381 97	0,02 0,05	33,67 97,55
14	15	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	2028,05	25,65 20,27	5,38 0,00	52 020 41 109	10 911 0	39 876 97	0,13 0,00	261,62 0,00
15	16	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с м3 грунта	702,10	6,83 0,00	6,83 1,87	4 795 0	4 795 1 313	1 274 97	0,00 0,01	0,00 4,28
16	17	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с м3 грунта	9771,32	4,52 0,00	4,52 0,00	44 166 0	44 166 0	0 97	0,00 0,01	0,00 65,57
17	18	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 м3 уплотненного грунта	9771,32	18,22 0,00	18,22 6,33	178 033 0	178 033 61 852	59 996 97	0,00 0,02	0,00 202,17
18	19	0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт маш-ч	63,95	85,53 0,00	85,53 65,25	5 470 0	5 470 4 173	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
			1.2 Прокладка трубопроводов								
19	20	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм км трубопровода	1,662	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	97 861 54 971	42 706, 11 324	86 184 130	194,00 26,38	322,43 43,84
			Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-		302,00	0,00	1 861 232	0	0	0,00	0,00

20	21	8-4-858	110х4.2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; м	6163,02	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
21	22	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм км трубопровода	0,31	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	15 873 9 556	6 301 1 660	14 581 130	179,00 20,64	55,49 6,40
22	23	8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; м	1080,70	113,00 0,00	0,00 0,00	122 119 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
23	25	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160х6.2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; м	222,20	650,00 0,00	0,00 0,00	144 430 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
24	26	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм, 80 мм с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,235	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	16 486 11 474	2 509 948	16 149 130	270,00 19,69	63,45 4,63
25	27	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 м	524,09	670,00 0,00	0,00 0,00	351 139 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
26	28	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 м	65,26	509,00 0,00	0,00 0,00	33 217 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
27	30	8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 м	55,22	173,00 0,00	0,00 0,00	9 553 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
28	31	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 м	106,42	279,00 0,00	0,00 0,00	29 692 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
29	32	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием км трубопровода	0.036	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	4 163 2 390	1 150 435	3 673 130	360,00 58,95	12,96 2,12
30	33	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,040; м	131,04	1142,00 0,00	0,00 0,00	149 648 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
31	34	99-4-1(пл)Прайс-лист	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 110/108 (прим.) шт	13,00	6140,00 0,00	0,00 0,00	79 820 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
32	35	99-4-2(пл)Прайс-лист	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 63/57 (прим) шт	2,00	1621,00 0,00	0,00 0,00	3 242 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
33	36	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,59	277986,61 35550,00	30429,76 11495,25	163 178 20 868	17 862 6 748	35 901 130	205,00 56,14	120,34 32,95

			км трубопровода								
34	38	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм км трубопровода	0,13	420081,51 44550,00	68116,36 25731,00	52 930 5 613	8 583 3 242	11 512 130	256,00 125,67	32,26 15,83
35	42	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	1,00	300,56 69,53	225,63 58,98	301 70	226 59	168 130	0,41 0,23	0,41 0,23
36	43	8-4-3486	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2,00	598,00 0,00	0,00 0,00	1 196 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0.00 0,00
37	44	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1,00	892,00 0,00	0,00 0,00	892 0	0 0	0 0	0.00 0,00	0,00 0,00

Раздел 2 Водопроводные колодцы

2.1 Земляные работы

38	50	Е1-12-32	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 грунта	140,99	40,42 1,31	39,11 4,84	5 699 185	5 514 682	841 97	0,01 0,02	1,12 2,37
39	51	Е1-12-33	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 грунта	193,66	53,71 1,74	51,97 6,43	10 401 337	10 065 1 245	1 535 97	0,01 0,02	2,05 4,33
40	52	Е1-11-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3 грунта	627,68	26,55 0,91	25,64 7,30	16 665 571	16 094 4 582	4 998 97	0,01 0,03	3,97 16,48
41	53	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы м2 спланированной поверхности	220,88	33,98 33,98	0,00 0,00	7 505 7 505	0 0	8 481 113	0,22 0,00	47,71 0,00
42	54	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с. м3 грунта	801,90	3,82 0,00	3,82 1,32	3 063 0	3 063 1 059	1 027 97	0,00 0,00	0,00 3,47
43	55	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 м3 грунта	801,90	3,82 0,00	3,82 1,32	3 063 0	3 063 1 059	1 027 97	0,00 0,00	0,00 1,43
44	56	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками м3 грунта	801,90	25,65 20,27	5,38 0,00	20 569 16 255	4 314 0	15 767 97	0,13 0,00	103,45 0,00
45	57	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с м3 грунта	160,66	9,8 0,00	9,80 2,98	1 574 0	1 574 479	465 97	0,00 0,01	0,00 1,56
			Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см		20,51	20,51	3 735	3 735	1 032	0,00	0,00

46	58	Е1-133-1	грунтоуплотняющими машинами со свободно м3 грунта	182,12	0,00	5,84	0	1 064	97	0,02	3,61
47	59	0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт маш-ч	81,20	85,53 0,00	85,53 65,25	6 945 0	6 945 5 298	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		2.3 Устройство колодцев железобетонных									
48	66	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	20,97	7556,38 1435,50	1879,87 538,43	158 457 30 102	39 421 11 291	53 811 130	8,86 2,06	185,79 43,22
49	67	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	25,686	13982,63 2362,50	2104,76 623,48	359 158 60 683	54 063 16 015	99 707 130	13,90 2,48	357,04 63,57
50	70	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 шт	6,00	11528,00 0,00	0,00 0,00	69 168 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
51	77	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,647	133700,00 0,00	0,00 0,00	86 464 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
52	80	30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150) м3	6,67	7830,00 0,00	0,00 0,00	52 226 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
53	81	99-4-2(пл)Прайс-лист	Люк ППУ-360 тип Т с замковым устройством и шарниром шт	85,00	5228,00 0,00	0,00 0,00	444 380 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
54	82	99-4-5(пл)Прайс-лист	Люк ППУ-360 тип Л с замковым устройством шт	6,00	3373,00 0,00	0,00 0,00	20 238 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
55	83	4-1-50	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости т	2,74	60300,00 0,00	0,00 0,00	164 981 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
56	84	99-1-2(пл)Прайс-лист	"Mastersial 501"К=2,400; кг	1600,00	108,00 0,00	0,00 0,00	172 800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
57	85	1-1-407	Мастика битумно-резиноваяК=2,400; кг	600,00	53,00 0,00	0,00 0,00	31 800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		2.4 Установка запорной арматуры									
58	88	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	21,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	379 593 6 048	777 284	8 232 130	1,82 0,07	38,22 1,47
59	89	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	4,00	242,08 144,00	6,95 2,25	968 576	28 9	761 130	0,88 0,01	3,52 0,04

			задвижка или клапан								
60	91	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм задвижка или клапан	16,00	411,46 231,75	17,71 6,75	6 583 3 708	283 108	4 961 130	1,40 0,03	22,40 0,48
61	93	9-3-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм шт	1,00	5430,00 0,00	0,00 0,00	5 430 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
62	97	9-4-986	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от - шт	278,00	515,00 0,00	0,00 0,00	143 170 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
63	98	9-4-988	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от - шт	8,00	1226,00 0,00	0,00 0,00	9 808 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
64	99	9-4-989	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от - шт	2,00	1818,00 0,00	0,00 0,00	3 636 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		2.5 Установка фасонных частей и металлоконструкций									
65	101	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм т фасонных частей	0,424	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	105 216 26 634	20 955 7 916	44 915 130	312,70 91,12	132,67 38,66
66	102	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 100 мм т фасонных частей	0,60	107786,81 6750,00	398,18 150,75	64 284 4 026	237 90	5 351 130	42,10 0,74	25,11 0,44
67	103	8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57х3,0 мм шт	11,00	181,00 0,00	0,00 0,00	1 991 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
68	104	8-10-20	Заглушки из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм шт	7,00	243,00 0,00	0,00 0,00	1 701 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
69	105	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок шт	48,00	300,56 69,53	225,63 58,98	14 427 3 337	10 830 2 831	8 018 130	0,41 0,23	19,87 10,85
70	106	8-4-3406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	18,00	328,00 0,00	0,00 0,00	5 904 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
71	107	8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	124,00	613,00 0,00	0,00 0,00	76 012 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
72	108	8-4-3412	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	6,00	1065,00 0,00	0,00 0,00	6 390 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
			Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром		156,43	21,43	15 643	2 143	16 380	0,60	60,00

73	109	Е22-40-3	100 мм фланец	100,00	126,00	0,00	12 600	0	130	0,00	0,00
74	110	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт	350,00	384,00 0,00	0,00 0,00	134 400 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
75	111	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм фланец	7,00	231,52 180,00	33,52 2,25	1 621 1 260	235 16	1 659 130	0,90 0,01	6,30 0,07
76	112	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт	24,00	671,00 0,00	0,00 0,00	16 104 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
77	113	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм фланец	20,00	74,06 63,00	9,93 0,00	1 481 1 260	199 0	1 638 130	0,32 0,00	6,40 0,00
78	114	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт	65,00	202,00 0,00	0,00 0,00	13 130 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
79	116	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт	4,00	272,00 0,00	0,00 0,00	1 088 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
80	117	8-10-371	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50, DN 100 ГОСТ 9833-73 шт	145,00	35,00 0,00	0,00 0,00	5 075 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
81	118	8-10-373	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73 шт	6,00	60,00 0,00	0,00 0,00	360 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
82	119	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	8,06	36,09 4,39	0,09 0,05	291 35	1 0	32 90	0,02 0,00	0,18 0,00
83	120	Е13-20-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76 м2	8,06	19,36 5,81	0,02 0,00	156 47	0 0	42 90	0,03 0,00	0,24 0,00
		2.6 Утепленная крышка люка									
84	121	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=92,000; м3	1,04	8390,00 0,00	0,00 0,00	8 684 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
85	122	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьевК=92,000; м3 древесины в конструкции	0,35	22951,16 3487,50	316,57 119,25	8 024 1 219	111 42	1 513 120	22,50 0,58	7,87 0,20
86	123	Е10-53-1	Антисептирование водными растворами крышкиК=92,000; м2 стен (за вычетом проемов)	20,70	186,45 9,25	0,80 0,32	3 860 191	17 7	238 120	0,06 0,00	1,19 0,03

87	124	Е10-3-8	Обивка крышки оцинкованной кровельной сталью по войлокуК=92,000; м2 стен (за вычетом проемов)	23,46	660,75 50.85	1,72 0,65	15 501 1 193	40 15	1 450 120	0,33 0,00	7,84 0,08
88	125	2-1-41	Стоимость ручкиК=92,000; т	0,01	147100.00 0.00	0,00 0,00	1 624 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
			Всего прямые затраты				**7 854 622**	**1 755 082**	**1 164 738**		**3 729**
							604 876	**450 370**			**1 505**
			Накладные расходы				1 164 738.00				
			Оборудование				0				
			Итого с накладными расходами				**9 019 360,00**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				541 161,60				
			Итого				**9 560 521,60**				
			Временные здания и сооружения 1,92%				183 562.01				
			Возврат от временных зданий и сооружений 15%				27 534,30				
			Итого				**9 744 083,61**				
			Доп затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%				201 702,53				
			Затраты на выслугу лет 1%				97 440,84				
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				38 976,33				
			Итого в базе 2001 г				**10 082 203,32**				
			Итого в текущих ценах 2015 г К=2,557				**25 780 193,88**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				515 603,88				
			Итого				**26 295 797,76**				
			Налог на добавленную стоимость 12%				3 155 495,73				
			Всего				**29 451 293,49**				
			Возврат от временных зданий и сооружений 15%				78 866,77				
			Итого к оплате				**29 372 417**				

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно- коммунального
хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
Алматинской области, Алакольский р-н
г.Ушарал ул.Победа 148
БИК KKMFKZ2A
БИН 050440006071
ИИК KZ785070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Код: 1.У.48.10.4

Заказчик _____ **Чалкенов А.Б.**

Подрядчик
АО "Аксу"
РК Алматинская область, Карасайский район
г.Каскелен, ул. Наурызбая, д.2
БИН 940140001175
АОФ АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ94826B0KZTD2000402
КБЕ 17

Руководитель строительства _____ **Ахмангалиев Т.Б.**

Подрядчик: АО "Аксу"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылкайын Алакольского района Алматинской области

Дополнительное соглашение №1 от 11 февраля 2016 г. к договору № 67 от 25 сентября 2015 г.

Резервуар для воды емкостью 200 м3 (2шт)

АКТ № 2
приемки выполненных работ на 13 мая 2016 года

№№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Резервуар емк. 200 м3 (2шт)								
			1.1 Земляные работы								
1	7	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000; м3 грунта	398,00	3,35 0,00	3,35 1,16	1 333 0	1 333 462	448 97	0,00 0,00	0,00 1,51
2	8	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000; м3 грунта	398,00	3,2 0,00	3,20 1,04	1 274 0	1 274 414	402 97	0,00 0,00	0,00 1,58
3	9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=2,000; м3 уплотненного грунта	398,00	21,55 17,03	4,52 0,00	8 577 6 778	1 799 0	6 575 97	0,11 0,00	42,98 0,00
			1.2 Монтаж сборных ж/бетонных конструкций								
4	26	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (Камера лаза) К=2,000; м3 сборных железобетонных конструкций	2,58	2805,26 812,93	1856,11 597,97	7 238 2 097	4 789 1 543	5 096 140	4,93 2,37	12,73 6,12
5	27	30-18-26	Конструкции ж/б-камера лаза КЛ и камера прибора КЛК=2,000; м3	2,58	16800,00 0,00	0,00 0,00	43 344 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
			1.4 Металлоконструкции								
6	38	Е9-29-1	Монтаж лестниц металлических К=2,000; т конструкций	0,22	13711,46 5040,00	5475,86 1552,87	2 989 1 099	1 194 339	1 294 90	28,90 5,46	6,30 1,19

7	40	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков- лазовК=2,000; т конструкций	0,36	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	5 271 4 590	403 142	4 259 90	82,10 1,95	29,23 0,69
8	41	2-1-227	Лазы круглые для резервуаровК=2,000; т	0,36	247800,00 0,00	0,00 0,00	88 217 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
			1.6 Технологические трубопроводы								
9	58	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000; м2	2,76	36,09 4,39	0,09 0,05	100 12	0 0	11 90	0,02 0,00	0,06 0,00
			1.7 Вентиляция								
10	59	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 ммК=2,000; зонт	2,00	896,88 60,75	5,38 2,25	1 794 122	11 5	163 128	0,36 0,01	0,72 0,02
11	60	Е22-1-1	Укладка вентиляционного стояка из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 ммК=2,000; км трубопровода	0,01	387314,07 45900,00	1984,82 749,25	2 324 275	12 4	363 130	270,00 3,66	1,62 0,02
12	61	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=2,000;. т	0,00064	52102,00 0,00	0,00 0,00	33 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
			1.8 Испытание и дезинфекция резервуара								
13	62	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемостьК=2,000; м3 емкости	534,00	24,6 11,70	0,69 0,27	13 136 6 248	368 144	6 712 105	0,08 0,00	42,03 0,69
			Раздел 3 Фильтр-поглатитель (2шт)								
14	96	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	0,64	8556,54 1435,50	1879,87 538,43	5 476 919	1 203 345	1 643 130	8,86 2,06	5,67 1,32
15	98	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса м2 оштукатуриваемой поверхности	16,76	764,00 193,05	4,92 1,87	12 805 3 236	82 31	3 430 105	1,15 0,01	19,27 0,15
16	99	Е13-21-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-1100 м2	15,08	52,87 4,07	0,09 0,05	797 61	1 1	56 90	0,02 0,00	0,27 0,00
17	100	Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком м3 загрузки	0,63	2114,35 210,06	160,59 60,66	1 332 132	101 38	179 105	1,57 0,30	0,99 0,19
18	101	Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием м3 загрузки	0,19	1859,69 227,03	161,51 61,02	353 43	31 12	58 105	1,69 0,30	0,32 0,06
19	105	Е6-11-9	Установка МН-6 т	0,09	64092,87 3330,00	304,24 114,75	5 935 308	28 11	335 105	20,00 0,56	1,85 0,05
20	106	Е20-18-10	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 1000 мм	2,00	5708,29 283,50	30,04 11,25	11 417 567	60 23	755 128	1,73 0,06	3,46 0,12

			зонт								
21	107	Е9-53-2	Монтаж колпака т конструкций	0,01	9850,47 7357,50	1162,94 108,00	79 59	9 1	54 90	46,60 0,53	0,37 0,00
22	110	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т конструкций	0,07	9850,47 7357,50	1162,94 108,00	678 506	80 7	462 90	46,60 0,53	3,21 0,04
			Всего прямые затраты				**214 502**	**12 778**	**32 295**		**171**
							27 052	**3 522**			**14**
			Накладные расходы				32 295				
			Итого с накладными расходами				**246 797**				
			Непормируемые и непредвиденные затраты 6%				14 808				
			Итого				**261 605**				
			Временные здания и сооружения 1.92%				5 023				
			Возврат от временных зданий и сооружений 15%				753				
			Итого				**266 628**				
			Доп затраты при производстве работ в зимнее время 2.07%				5 519				
			Затраты на выслугу лет 1%				2 666				
			Затраты на дополнительные отпуска 0.4%				1 067				
			Итого в базе 2001 г				**275 880**				
			Итого в текущих ценах 2015 г К=2,557				**705 424**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				14 108				
			Итого				**719 533**				
			Налог на добавленную стоимость 12%				86 344				
			Всего				**805 877**				
			Возврат от временных зданий и сооружений 15%				**2 158,03**				
			Итого к оплате				**803 719**				

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно- коммунального
хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
Алматинской области, Алакольский р-н
г.Ушарал ул.Победа 148
БИК KKMFKZ2A
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Код ГУ 4871014

Заказчик _____ **Чалкенов А.Б.**

Подрядчик
АО "Аксу"
РК Алматинская область, Карасайский район
г.Каскелен, ул. Наурызбая, д.2
БИН 940140001175
АОФ АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ94826B0KZTD2000400
КБЕ 17

Руководитель строительства _____ **Амангалиев Т.Б.**

Подрядчик: АО "Аксу"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылкайын Алакольского района Алматинской области

Дополнительное соглашение №1 от 11 февраля 2016 г. к договору № 67 от 25 сентября 2015 г.

Водонапорная башня емкостью 50 м3 h=15 м.

АКТ № 3

приемки выполненных работ на 13 мая 2016 года

№№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 3 Колодец водонапорной башни								
			3.1 Земляные работы								
1	54	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 грунта	15,00	33,67 1,57	32,10 12,33	505 24	482 185	203 97	0,01 0,05	0,16 0,75
2	55	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м м3 грунта	13,00	3,35 0,00	3,35 1,16	44 0	44 15	15 97	0,00 0,00	0,00 0,05
3	56	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	13,00	21,55 17,03	4,52 0,00	280 221	59 0	214 97	0,11 0,00	1,40 0,00
4	57	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы м2 спланированной поверхности	5,00	20,27 20,27	0,00 0,00	101 101	0 0	114 113	0,13 0,00	0,65 0,00
5	58	Е1-24-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	2,00	9,24 0,00	9,24 3,00	18 0	18 6	6 97	0,00 0,01	0,00 0,02

3.2 Устройство сбожных ж/бетонных колодцев

6	59	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,40	13982,63 2362,50	2104,76 623,48	19 576 3 308	2 947 873	5 435 130	13,90 2,48	19,46 3,47
7	60	99-24-1(пл)Прайс-лист	Люк полимерно-песчанный тип Л с замком шт	1,00	3373,00 0,00	0,00 0,00	3 373 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
8	64	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,02	133700,00 0,00	0,00 0,00	2 824 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
9	65	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) м3	0,02	7520,00 0,00	0,00 0,00	150 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
10	66	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины м3	0,55	7940,17 195,75	66,01 24,93	4 367 108	36 14	128 105	1,35 0,12	0,74 0,07
11	67	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм задвижка или клапан	2,00	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	621 130	1,40 0,03	2,80 0,06
12	69	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм т фасонных частей	0,00	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	893 226	178 67	381 130	312,70 91,12	1,13 0,33
13	70	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм шт	8,00	384,00 0,00	0,00 0,00	3 072 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
14	71	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,03	901465,47 48825,00	10674,97 4032,00	25 241 1 367	299 113	1 924 130	270,00 19,69	7,56 0,55
			Всего прямые затраты				**61 267** **5 819**	**4 098** **1 287**	**9 041**		**34** **5**
			Накладные расходы				9 041				
			Итого с накладными расходами				**70 308**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				4 218				
			Итого				**74 526**				
			Временные здания и сооружения 1,92%				1 431				
			Возврат от временных зданий и сооружений 15%				215				
			Итого				**75 957**				
			Доп затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%				1 572				
			Затраты на выслугу лет 1%				760				

			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				304				
			Итого в базе 2001 г				**78 593**				
			Итого в текущих ценах 2015 г К=2,557				**200 963**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				4 019				
			Итого				**204 982**				
			Налог на добавленную стоимость 12%				24 598				
			Всего				**229 580**				
			Возврат от временных зданий и сооружений 15%				614,78				
			Итого к оплате				228 965				

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно- коммунального
хозяйства и
Алматинской области, Алакольский р-н
г.Ушарал ул.Победа 148
БИК KKMFKZ2A
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Код ГУ 4871014

Подрядчик
АО "Аксу"
РК Алматинская область, Карасайский район
г.Каскелен, ул. Наурызбая, д.2
БИН 940140001175
АОФ АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ94826B0KZTD2000402
КБЕ 17

Заказчик_____ **Чалкенов А.Б.**

Руководитель строительства_____ **Амангалиев Т.Б.**

Подрядчик: АО "Аксу"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылкайын Алакольского района Алматинской области

Дополнительное соглашение №1 от 11 февраля 2016 г. к договору № 67 от 25 сентября 2015 г.

Общестроительные работы КПП

АКТ № 4
приемки выполненных работ на 13 мая 2016 года

№№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы								
1	1	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы м3 грунта	15,63	659,25 659,25	0,00 0,00	10 304 10 304	0 0	11 644 113	3,56 0,00	55,64 0,00
2	2	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	2,60	25,65 20,27	5,38 0,00	67 53	14 0	51 97	0,13 0,00	0,34 0,00
3	3	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с м3 грунта	10,00	3,82 0,00	3,82 1,32	38 0	38 13	13 97	0,00 0,00	0,00 0,04
			Раздел 2 Фундаменты								
4	4	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	7,17	9596,18 585,00	353,46 133,52	68 805 4 194	2 534 957	5 409 105	3,60 0,65	25,81 4,68
5	5	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм т	0,02	68800,00 0,00	0,00 0,00	1 536 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
6	6	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	35,88	245,44 37,35	3,82 1,44	8 806 1 340	137 52	1 643 118	0,21 0,01	7,61 0,25

			м2 поверхности								
7	7	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементная м2 поверхности	5,50	276,94 58,05	4,19 1,58	1 523 319	23 9	387 118	0,38 0,01	2,10 0,04
		Раздел 3 Стены									
8	8	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т металлических изделий	0,04	49879,65 8257,50	422,15 157,50	1 987 329	17 6	395 118	56,40 0,77	2,25 0,03
9	9	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 м3 кладки	9,75	7729,16 866,25	337,41 126,00	75 359 8 446	3 290 1 229	11 417 118	5,34 0,62	52,07 6,05
10	10	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм м2	41,25	1529,71 37,89	1,02 0,16	63 101 1 563	42 7	1 649 105	0,24 0,00	9,72 0,02
11	11	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке м3	2,92	13121,13 1644,75	990,15 374,04	38 314 4 803	2 891 1 092	6 190 105	10,40 1,83	30,37 5,33
12	12	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм т	0,06	68800,00 0,00	0,00 0,00	4 290 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
13	13	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм т	0,01	69000,00 0,00	0,00 0,00	375 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
14	14	Е6-18-9	Устройство перемычек м3	0,40	15927,29 2202,75	367,51 138,83	6 371 881	147 56	984 105	13,10 0,68	5,24 0,27
15	15	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм т	0,02	64400,00 0,00	0,00 0,00	1 416 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
16	16	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	0,01	66000,00 0,00	0,00 0,00	591 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
			Всего прямые затраты				**282 883**	**9 133**	**39 782**		**191**
							32 232	**3 421**			**17**
			Накладные расходы				39 782,00				
			Оборудование				0				
			Итого с накладными расходами				**322 665,00**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				19 359,90				
			Итого				**342 024,90**				
			Временные здания и сооружения 1,92%				6 566,88				

			Возврат от временных зданий и сооружений 15%				985,03				
			Итого				**348 591,78**				
			Доп затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%				7 215,85				
			Затраты на выслугу лет 1%				3 485,92				
			Затраты на дополнительные отпуска 0.4%				1 394,37				
			Итого в базе 2001 г				**360 687,91**				
			Итого в текущих ценах 2015 г К=2,557				**922 278,99**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				18 445,58				
			Итого				**940 724,57**				
			Налог на добавленную стоимость 12%				112 886,95				
			Всего				**1 053 611,52**				
			Возврат от временных зданий и сооружений 15%				**2 821,44**				
			Итого к оплате				**1 050 790**				

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно- коммунального
хозяйства и жилищной
Алматинской области, Алакольский р-н
г.Ушарал ул.Победа 148
БИК KKMFKZ2A
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Код ГУ 4871014

Заказчик_____ Чалкешов А.Б.

Подрядчик
АО "Аксу"
РК Алматинская область, Карасайский район
г.Каскелен, ул. Наурызбая, д.2
БИН 940140001175
АОФ АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ94826B0KZTD2000402
КБЕ 17

Руководитель строительства_____ Амангалиев Т.Б.

Подрядчик: АО "Аксу"

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылкайын Алакольского района Алматинской области

Дополнительное соглашение №1 от 11 февраля 2016 г. к договору № 67 от 25 сентября 2015

Форма 2В

Благоустройство

АКТ № 5

приемки выполненных работ на 13 мая 2016 года

№№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 6 Трубчатый переезд								
1	31	Е1-12-32	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 грунта	10,00	40,42 1,31	39,11 4,84	404 13	391 48	59 97	0,01 0,02	0,08 0,17
2	32	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до м3 грунта	5,00	6,48 0,00	6,48 2,10	32 0	32 11	11 97	0,00 0,01	0,00 0,04
3	33	Е1-33-6	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 2 группы из резервов м3 грунта	3,00	31,65 0,55	31,10 8,97	95 2	93 27	28 97	0,00 0,03	0,01 0,09
4	34	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход м2	84,00	0,2 0,00	0,20 0,07	17 0	17 6	6 97	0,00 0,00	0,00 0,02
5	35	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных м3	1,90	6589,26 1980,00	3701,25 962,33	12 520 3 762	7 032 1 828	6 093 109	11,80 3,29	22,42 6,25
6	36	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59) шт	10,00	7086,00 0,00	0,00 0,00	70 860 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
7	37	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных шт	4,00	273,96 100,35	119,85 29,70	1 096 401	479 119	692 133	0,64 0,12	2,56 0,48
8	38	30-13-8	Столбики железобетонные м3	0,16	4500,00 0,00	0,00 0,00	720 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
9	39	Е6-1-20	Устройство бетонных оголовков В-20 на ж/бет. трубах	0,42	9523,54 441,00	311,32 117,61	4 000 185	131 49	246 105	2,82 0,57	1,18 0,24

			м3								
10	40	Е30-3-2	Устройство подушек из щебеночно-гравийной смеси м3	2,00	3297.12 263.25	33,87 12,47	6 594 527	68 25	602 109	1,94 0,06	3,88 0,12
11	41	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3 материала основания в плотном теле	1,07	1803,48 21,38	73,75 11,67	1 930 23	79 12	47 133	0,14 0,04	0,15 0,04
12	42	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	28,00	245,44 37,35	3,82 1,44	6 872 1 046	107 40	1 281 118	0,21 0,01	5,94 0,20
			Всего прямые затраты				**105 140**	**8 429**	**9 065**		**36**
							5 959	**2 165**			**8**
			Накладные расходы				9 065				
			Итого с накладными расходами				**114 205**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				6 852				
			Итого				**121 057**				
			Временные здания и сооружения 1,92%				2 324				
			Возврат от временных зданий и сооружений 15%				349				
			Итого				**123 382**				
			Доп затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%				2 554				
			Затраты на выслугу лет 1%				1 234				
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				494				
			Итого в базе 2001 г				**127 663**				
			Итого в текущих ценах 2015 г К=2,557				**326 434**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				6 529				
			Итого				**332 963**				
			Налог на добавленную стоимость 12%				39 956				
			Всего				**372 918**				
			Возврат от временных зданий и сооружений 15%				**998,63**				
			Итого к оплате				**371 920**				

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и
Алматинской области, Алакольский р-н
г.Ушарал ул.Победа 148
БИК KKMFKZ2A
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Код ГУ 4871014

Заказчик_____ Чалкенов А.Б.

Подрядчик
АО "Аксу"
РК Алматинская область, Карасайский район
г.Каскелен, ул. Наурызбая, д.2
БИН 940140001175
АОФ АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ94826B0KZ[illegible]
КБЕ 17

Руководитель строительства_____ Амангалиев Т.Б.