«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«___» _____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке
объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Кармакшинского район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Заместитель директора - Главный инженер филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б	- Главный энергетик отдела энергетик филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Медеуов С.	-начальник производственного участка Октябрьского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт водопроводных сети d=280мм L=100м ПК9 III-Интернационал - Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)
2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим **Капитальный ремонт водопроводных сети d=280мм L=100м ПК9 III-Интернационал - Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**
4. Проектная-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектная-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **4 516 968** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **4 033 007** тенге прочие **483 961** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **4 516 967,84** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **4 033 007** тенге прочие **483 960,84** тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом _____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом _____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт водопроводных сети d=280мм L=100м ПК9 III-Интернационал - Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Медеуов С. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: **Капиатальный ремонт водопроводных сети d=280ммL-100м ПК9 III-Интернационал - Жосалы Кармакшинского района в Кызылординской области**

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ	**4 516 967,84**
Лимит финансирования на 2016 год	**4 516 967,84**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:	
а) с начала года	**4 516 967,84**
б) за отчетный месяц	**4 516 967,84**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		46/ОИ//2016	01.11.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт водопроводных сети d=280ммL-100м ПК9 III-Интернационал - Жосалы Кармакшинского района в Кызылординской области	тенге	**4 516 967,84**	0	0	0	**0**	**4 516 967,84**		**4 516 967,84**	**4 516 967,84**
	ИТОГО :		**4 516 967,84**					**4 516 967,84**		**4 516 967,84**	**4 516 967,84**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"
_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"
_____ **Жолмаханов И.Т.**

Форма 2

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 100 пм ПК9 III-Интернационал - Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Мокрый грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		131,9625	85,72	11312
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	1,289	669,68	863
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	2,547	1219,37	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,08	3969
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	2,802	3729,69	10449
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,18	10449
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	2346
		НР второго уровня	%	4		4,14	546

		Накладные расходы	%	-		21,91	2892
		Сметная прибыль	%	8		8,61	1136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116,25	15340
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		23,2875	1274,54	29681
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,771	41,242	719,67	29681
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1274,54	29681
		НР первого уровня	%	59,1		753,25	17541
		НР второго уровня	%	4		81,11	1889
		Накладные расходы	%	-		834,36	19430
		Сметная прибыль	%	8		168,71	3929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2277,61	53040
		Сухой грунт					
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		326,025	77,93	25407
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	2,895	669,68	1939
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	6,292	1108,52	6975
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,34	8914
3. 3	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	6,292	3729,69	23468
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,98	23468
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	5268
		НР второго уровня	%	4		3,76	1227
		Накладные расходы	%	-		19,92	6495
		Сметная прибыль	%	8		7,83	2552

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,68	34454
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		36,225	1108,29	40148
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	55,786	719,67	40148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	40148
		НР первого уровня	%	59,1		655	23727
		НР второго уровня	%	4		70,53	2555
		Накладные расходы	%	-		725,53	26282
		Сметная прибыль	%	8		146,71	5314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1980,53	71745
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		155,25	635,93	98728
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	150,903	654,25	98728
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	98728
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	58348
		НР второго уровня	%	4		40,47	6283
		Накладные расходы	%	-		416,31	64631
		Сметная прибыль	%	8		84,18	13069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1136,42	176429
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		362,25	11,34	4107
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,377	1108,52	1526
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,21	1526
6. 2	31-010101-105	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	1,377	2983,69	4107

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,34	4107
		НР первого уровня	%	59,1		2,49	902
		НР второго уровня	%	4		0,553101	200
		Накладные расходы	%	-		3,04	1102
		Сметная прибыль	%	8		1,15	417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,53	5626
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		338,97375	111,67	37852
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	36,609	617,21	22596
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	8,898	826,45	7354
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	29949
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	8,898	1666,35	14827
7. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	35,592	12,07	430
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,01	15257
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	17700
		НР второго уровня	%	4		6,56	2222
		Накладные расходы	%	-		58,77	19922
		Сметная прибыль	%	8		13,64	4622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,07	62397

ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	. . . . .	247236
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	247236
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	212915
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	140755
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .	125833
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .	14922

	Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	31039
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	419031
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	308
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	212915
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	419031
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	308
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	212915

РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов с ЗРА

Трубопроводыи запорная арматура

8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		8	2741,57	21933
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,02	8,16	701,16	5721
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,28	826,45	231
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				744,11	5953
8. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,28	3127,68	876
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,47	876
8. 4	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	8,8	1742,65	15335
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,91	15335
		НР первого уровня	%	62,1		462,09	3697
		НР второго уровня	%	4		128,15	1025
		Накладные расходы	%	-		590,24	4722
		Сметная прибыль	%	8		266,54	2132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3598,35	28787
9	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Демонтаж	км трубопровода		0,1	269722,8	26972

Изм. и доп. вып. 4 К=0,6							
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	177,6	17,76	788,8	14009
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	5,649	447,8	2530
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				165387,19	16539
9. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	29,58	2,958	4077,08	12060
9. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,276	0,0276	3621,3	100
9. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	21	2,1	120,74	254
9. 6	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,436	0,2436	1158,93	282
9. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,602	0,1602	1668,99	267
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129631,92	12963
		НР первого уровня	%	55,89		92434,9	9243
		НР второго уровня	%	4		14486,31	1449
		Накладные расходы	%	-		106921,21	10692
		Сметная прибыль	%	8		30131,52	3013
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406775,53	40678
10	11-220501-0110 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка	км трубопровода		0,6	740614,38	444369
Изм. и доп. вып. 4							
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	444	266,4	788,8	210136
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,49	55,494	746,78	41442
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				419297,33	251578
10. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	80	48	4077,08	195700

10. 4.	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,66	0,396	3621,3	1434
10. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	25,8	120,74	3115
10. 6	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	2,994	1158,93	3470
10. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	4,104	1668,99	6850
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				350947,23	210568
10. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	265	159	148,83	23664
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39439,95	23664
		НР первого уровня	%	55,89		234345,28	140607
		НР второго уровня	%	4		38998,39	23399
		Накладные расходы	%	-		273343,66	164006
		Сметная прибыль	%	8		81116,64	48670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1095074,69	657045
11	23-010502-0620 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 450x26,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 35,5 КГ	м		60,6	20271,58	1228458
		НР второго уровня	%	4		810,86	49138
		Накладные расходы	%	-		810,86	49138
		Сметная прибыль	%	8		1686,6	102208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22769,04	1379804
12	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		0,04	467838,15	18714

Изм. и доп. вып. 4							
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	296	11,84	788,8	9339
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	2,26	746,34	1686
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				275645,31	11026
12. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	1,972	4077,08	8040
12. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,46	0,0184	3621,3	67
12. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	1,4	120,74	169
12. 6	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,1624	1158,93	188
12. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	0,1068	1668,99	178
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				216053,2	8642
12. 8	21-100401-	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,1372	215,22	30
12. 9	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	4,72	148,83	702
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18300,14	732
		НР первого уровня	%	55,89		154058,17	6162
		НР второго уровня	%	4		24875,85	995
		Накладные расходы	%	-		178934,02	7157
		Сметная прибыль	%	8		51741,77	2070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				698513,94	27941
13	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	-Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		40	1128,93	45157
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,907	36,28	826,45	29984
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,108	826,45	89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				751,42	30073

13. 3	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,108	1668,99	180
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,51	180
13. 4	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00109	0,0436	228,01	10
13. 5	21-130702-	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000086	0,00344	228435,05	786
13. 6	21-130816-	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,601	24,04	590,58	14198
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				374,83	14993
		НР первого уровня	%	55,89		420,19	16808
		НР второго уровня	%	4		61,96	2479
		Накладные расходы	%	-		482,16	19286
		Сметная прибыль	%	8		128,89	5155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1739,97	69599
14	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 14 КГ			101	8998,53	908852
		НР второго уровня	%	4		359,94	36354
		Накладные расходы	%	-		359,94	36354
		Сметная прибыль	%	8		748,68	75616
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10107,15	1020822
15	11-220701-0108 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 300 (280) мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,1	118015,94	11802
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	72,1	7,21	732,02	5278

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52778,64	5278
15. 2	21-130102-	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0213	0,00213	86183,88	184
15. 3	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	426	42,6	148,83	6340
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				65237,3	6524
		НР первого уровня	%	55,89		29497,98	2950
		НР второго уровня	%	4		5900,56	590
		Накладные расходы	%	-		35398,54	3540
		Сметная прибыль	%	8		12273,16	1227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165687,64	16569
16	11-221101-0106 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	7115,76	14232
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,4)	чел-ч	5,02	10,04	939,4	9432
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,8	5,6	100,35	562
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4996,78	9994
16. 3	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	4,92	132,99	654
16. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	0,68	1668,99	1135
16. 5	31-060202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,51	3,02	23,38	71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				929,92	1860
16. 6	21-130701-	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,176	0,352	5987,36	2108
16. 7	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,28	2,56	179,73	460
16. 8	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00093	0,00186	200244,36	372
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1470,06	2940
		НР первого уровня	%	55,89		2792,7	5585
		НР второго уровня	%	4		396,34	793
		Накладные расходы	%	-		3189,04	6378
		Сметная прибыль	%	8		824,38	1649

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11129,18	22258
17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015 К=0,6	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Демонтаж	шт.		2	744,77	1490
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,2484	0,4968	779,54	387
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	440,46	199
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,18	586
17. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1344	0,2688	4077,08	1096
17. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0006	0,0012	3621,3	4
17. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0012	1668,99	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				551,13	1102
		НР первого уровня	%	62,1		182,07	364
		НР второго уровня	%	4		37,07	74
		Накладные расходы	%	-		219,14	438
		Сметная прибыль	%	8		77,11	154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1041,02	2082
18	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		2	1241,29	2483
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	0,828	779,54	645
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	734,1	332
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				488,64	977
18. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,448	4077,08	1827
18. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	3621,3	7
18. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	1668,99	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				918,56	1837
		НР первого уровня	%	62,1		303,44	607

		НР второго уровня	%	4		61,79	124
		Накладные расходы	%	-		365,23	730
		Сметная прибыль	%	8		128,52	257
		- - -

		Накладные расходы	%	-		1024,2	1024
		Сметная прибыль	%	8		2130,34	2130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28759,55	28760
21	23-020302-2418 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 11,423 КГ	шт.		1	28446,58	28447
		НР второго уровня	%	4		1137,86	1138
		Накладные расходы	%	-		1137,86	1138
		Сметная прибыль	%	8		2366,76	2367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31951,2	31951
22	11-220901-0107 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан		1	6109,64	6110
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	3,86	3,86	788,8	3045
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,89	0,89	1026,12	913
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3958,01	3958
22. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,09	2805,19	252
22. 4	32-040102-	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,54	0,54	3162,76	1708
22. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,26	1668,99	434
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2394,29	2394
22. 6	21-130201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	0,0032	183034,92	586
22. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,2	424,32	85

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				670,58	671
		НР первого уровня	%	55,89		2212,13	2212
		НР второго уровня	%	4		332,87	333
		Накладные расходы	%	-		2545	2545
		Сметная прибыль	%	8		692,37	692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9347,01	9347
23	23-040104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 250, типа FAF, ГОСТ 5762-2002 61 КГ	шт.		1	154771,57	154772
		НР второго уровня	%	4		6190,86	6191
		Накладные расходы	%	-		6190,86	6191
		Сметная прибыль	%	8		12876,99	12877
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173839,43	173839
24	11-220601-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 (280) мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0003	230500,16	69
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	89,2	0,02676	851,76	23
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,01	0,004203	949,27	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89276,18	27
24. 3	32-040102-	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	6,1	0,00183	3162,76	6
24. 4	34-030202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,98	0,004194	19,77	0,08
24. 5	32-010201-	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7,81	0,002343	402,91	0,94
24. 6	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,99	0,002097	1158,93	2
24. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,92	0,000276	1688,94	0,46

	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32352,34	10
24. 8	21-100501-Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 9903 30693-2000	кг	640	0,192	161,92	31
24. 9	21-110203-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	16,2	0,00486	723,09	4
24.10	21-130802-Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,139	0,000042	16137,42	0,67
24.11	21-130803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000024	6598,38	0,16
24.12	22-040101-Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,022	0,000007	178654,62	1
24.13	21-130803-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00018	211	0,04
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				122170,83	37
	НР первого уровня	%	55,89		49896,46	15
	НР второго уровня	%	4		11215,86	3
	Накладные расходы	%	-		61112,32	18
	Сметная прибыль	%	8		23329	7
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				314941,49	94

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2941504
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	595371
Материалы -	Тенге	65124
Всего заработная плата -	Тенге	337643
Накладные расходы -	Тенге	220557
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	189176
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	31381
Сметная прибыль -	Тенге	65274
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	881203
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	436
Сметная заработная плата -	Тенге	337643
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2346132
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2346132
Накладные расходы -	Тенге	93845

Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	195198
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	. . . . .	2635176
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	. . . . .	3516379
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	436
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	337643

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	. Тенге	. . . . .	3188739
в том числе:	.	. . . . .	
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	. . . . .	483601
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	. . . . .	293882
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	. . . . .	66958
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	. . . . .	2411256
- перевозка грузов	. Тенге	. . . . .	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	. . . . .	0
Накладные расходы I уровня	. Тенге	. . . . .	315008
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	. . . . .	3503748
Накладные расходы II уровня	. Тенге	. . . . .	140150
ИТОГО:	. Тенге	. . . . .	3643898
Сметная прибыль	. Тенге	. . . . .	291512
ИТОГО по смете:	. Тенге	. . . . .	3935409

Глава 8. Временные здания и сооружения

НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	97 598
	Всего по главе	97 598
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4 033 007

Глава 9 Дополнительные затраты на строительство

НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4 033 007
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	4 033 007
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%	
№37 от 27.08.2014г	К-1	4 033 007

Решение Правительства	НДС 12%	483 961
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	4 516 968
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	4 516 968

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ Есенов А.

Начальник производственного участка
"Октябрьский групповой водопровод"
_____ Мергауов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арда Құрылыс"
_____ Жолмаханов И.