Подрядчик: ТОО "ВостокЭнергоСервис-М Форма 4

Субподрядчик:ТОО «Тау ТОЛАҒАЙ»

Наименование стройки - "СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА "БЕЙНЕУ-БОЗОЙ-ШЫМКЕНТ". КОРРЕКТИРОВКА 3". ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК "АКСУАТ" (10 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1 ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА (4000)

АКТ выполненных работ за май м-ц 2019г.

по Ведомость договорной цены №7-1-1

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА (Э4000)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-6	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (h=0,15м)(до 50 м)	3569	6,01	6,01	21437	21437	7214	--	--
		м3		--	2,08	--	7437	97	0,01	24
2	Е0101-24-14 К=4	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3569	19,02	19,02	67868	67868	22840	--	--
		м3		--	6,60	--	23546	97	0,02	77
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	23526	14,01	14,01	329496	329496	109423	--	--
		м3		--	4,80	--	112808	97	0,02	369
4	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	23526	1,39	1,39	32772	32772	9567	--	--
		м3		--	0,42	--	9863	97	--	32
5	Е0101-30-2 т.ч. п-1.11 п-3.74 К=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	23792,5	0,30	0,30	7143	7143	2404	--	--
		м2		--	0,10	--	2478	97	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 0,15 м	676,65	89,51	68,13	60568	46101	30725	0,14	97
		м3		21,38	12,76	14467	8635	133	0,04	30
7	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (18 см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4511	38,28	33,28	172688	150133	98914	0,03	149
		м2		5,00	11,49	22555	51816	133	0,04	182
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (0,7 л/м2)	3,7877	339,59	339,59	1286	1286	710	0,58	2
		т		--	140,94	--	534	133	0,58	2
9	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	4511	2,10	0,20	9473	902	11999	0,01	61
		м2		1,90	0,10	8571	451	133	--	1
		Покрытие тротуаров и дорожек Тип 3								
10	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (10 см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1587	38,28	33,28	60753	52818	34799	0,03	52
		м2		5,00	11,49	7935	18229	133	0,04	64
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.0,04м	63,48	89,51	68,13	5682	4325	2882	0,14	9
		м3		21,38	12,76	1357	810	133	0,04	3
12	Е0127-73-1	Добавка цемента 8%	12,696	19,06	19,06	242	242	42	--	--
		м3		--	2,48	--	32	133	0,01	--
13	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	1587	118,93	49,85	188742	79112	182956	0,46	727
		м2		69,08	17,60	109630	27931	133	0,09	136
		Устройство бортового камня								
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	2257	115,31	6,63	260256	14965	331510	0,70	1575
		м		108,68	1,76	245291	3965	133	0,01	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1218407	808602			2674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			409806	268535			943
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2188257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4039
		Сметная заработная плата -	Тенге				805239			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1218407	808602			2674
			Тенге			409806	268535			943
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1218407				
	Всего заработная плата -		Тенге				678341			
		Накладные расходы -	Тенге			845986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2188257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4039
		Сметная заработная плата -	Тенге				805239			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 188 257**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4039
		Сметная заработная плата -	Тенге				805239			
		ИТОГО	Тенге			**2 188 257**				
	СН РК8.02-02.2002	Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге			61 271				
		Итого	Тенге			2 249 528				
	СН РК8.02-07.2002	Удорожание стоимости в зимнее время 1,512%	Тенге			34 013				
		Затраты по вахтовому методу	Тенге			542 500				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2 826 041				
	СН РК8.02-02.2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г. (к=2,92774)	Тенге			8 273 919				
		Всего СМР	Тенге			8 273 919				
	СН РК8.02-05.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			165 478				
		Итого	Тенге			8 439 397				
		НДС 12%	Тенге			1 012 728				
		Всего	**Тенге**			**9 452 125**				

Подрядчик:

ТОО "ВостокЭнергоСервис-М

Бостанов А.А.

Субподрядчик:

ТОО «Тау ТОЛАҒАЙ»

Сериков Б.