Субподрядчик: ТОО «Экопласт»

Подрядчик: ТОО "Казкомсервис"

Наименование объекта: Строительство детского сада на 280 мест в п. Махамбет

# А К Т

## Выполненных работ

## Строительство детского сада на 280 мест в п. Махамбет

## За март 2015г

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 30 | Е0106-19-1 | -Устройство бетонных опор в опалубке | 3,5 | 12250,64 | 316,01 | 42877 | 1106 | 5466 | 8,25 | 29 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 4788 | 418 | 105 | 0,58 | 2 |
| 31 | Е0110-14-1 | -Установка стропил м3 | 40,08 | 18188,19 | 334,28 | 728983 | 13398 | 169466 | 22,1 | 886 |
| | | | | 3397,5 | 126 | 136172 | 5050 | 120 | 0,62 | 25 |
| 32 | Е0113-43-1 | -Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки м3 | 1034,81 | 320,02 | 1,27 | 331160 | 1314 | 251897 | 1,42 | 1469 |
| | | | | 270 | 0,47 | 279399 | 486 | 90 | - | 2 |
| 33 | Е0112-13-3 | -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты м2 | 1034,81 | 85,23 | 4,72 | 88197 | 4884 | 89475 | 0,4 | 417 |
| | | | | 70,88 | 1,78 | 73347 | 1842 | 119 | 0,01 | 9 |
| 34 | С11031-100 Изм. и | -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты м2 | 186,2658 | 7594 | - | 1414502 | - | - | - | - |
| | доп. вып. | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | | м3 | | | | | | | | |
| 35 | Е0112-17-1 | -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 1034,81 | 197,17 | 15,94 | 204036 | 16495 | 50008 | 0,24 | 251 |
| | | | | 34,65 | 5,96 | 35856 | 6167 | 119 | 0,03 | 30 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 36 | Е0112-17-2 К=45 | -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 1034,81 | 388,23 | 6,3 | 401741 | 6519 | 8866 | 0,04 | 42 |
| | | | | 4,95 | 2,25 | 5122 | 2328 | 119 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 37 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 3 | 41200 | - | 123600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 38 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | -Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 1304 | 738,63 | 8,2 | 963175 | 10693 | 428332 | 1,71 | 2230 |
| | | | | 272,95 | 3,08 | 355927 | 4016 | 119 | 0,02 | 20 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 39 | Е0110-54-5 | -Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам | 1304 | 14,53 | 0,05 | 18950 | 65 | 1549 | 0,01 | 7 |
| | | | | 0,97 | 0,02 | 1265 | 26 | 120 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 40 | Е0110-51-1 | -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 40,08 | 573,75 | 28,11 | 22996 | 1127 | 6461 | 0,78 | 31 |
| | | | | 123,75 | 10,58 | 4960 | 424 | 120 | 0,05 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 41 | Е0110-52-1 | -Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1304 | 20,48 | 0,91 | 26709 | 1187 | 7855 | 0,03 | 38 |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 6103 | 443 | 120 | - | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 42 | Е0109-24-1 | -Монтаж соединительныхэлементов из швеллеров и уголков | 0,21 | 13859,99 | 4022,39 | 2911 | 845 | 1921 | 56,5 | 12 |
| | | | | 9090 | 1071,86 | 1909 | 225 | 90 | 3,81 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 43 | С12021-260 Изм. и доп. вып. 25 | -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,21 | 95337 | - | 20021 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 44 | Е0158-18-1 | -Устройство коньковых элементов | 71,2 | 417,05 | 0,96 | 29694 | 68 | 4511 | 0,34 | 24 |
| | | | | 59 | 0,16 | 4201 | 11 | 107,1 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 45 | Е0110-3-5 | -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | 21,105 | 694,22 | 7,54 | 14652 | 159 | 5509 | 1,43 | 30 |
| | | | | 214,65 | 2,86 | 4530 | 60 | 120 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 46 | Е0110-3-6 | -Обшивка фронтонов и карнизов сайдингом | 21,105 | 84,86 | 1,73 | 1791 | 37 | 1441 | 0,36 | 8 |
| | | | | 56,25 | 0,65 | 1187 | 14 | 120 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 47 | С11011-603 | -Стоимость сайдинга | 21,105 | 717 | - | 15132 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 48 | Е0109-53-1 | -Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,0289 | 14806,01 | 1133,15 | 428 | 33 | 346 | 82,1 | 2 |
| | | | | 12892,5 | 398,25 | 373 | 12 | 90 | 1,95 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 49 | С12021-218 Изм. и доп. вып. 25 | -Элементы щитов кровли из деталей, гнутых в угол, для негабаритных емкостей | 0,0289 | 11018 | - | 318 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 50 | Е0113-27-2 К=2 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 | 39,41 | 43,93 | 0,05 | 1731 | 2 | 148 | 0,02 | 1 |
| | | | | 4,14 | 0,02 | 163 | 1 | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 51 | Е0120-28-7 | -Установка люков герметических | 2 | 446,25 | 85,69 | 893 | 171 | 720 | 1,32 | 3 |
| | | | | 248,06 | 33,07 | 496 | 66 | 128 | 0,16 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 52 | С12065-66 | -Стоимость люков ДЛ8-8 | 1,28 | 8010 | - | 10253 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 53 | Е0110-28-11 | -Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон | 1,28 | 1144,92 | 2,26 | 1465 | 3 | 283 | 1,22 | 2 |
| | | | | 183,38 | 0,86 | 235 | 1 | 120 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е0108-8-3 | -Кладка кирпичных стен и вентиляционных каналов | 7,26 | 10227,99 | 365,89 | 74255 | 2656 | 11064 | 6,66 | 48 |
| | | | | 1154,25 | 137,25 | 8380 | 996 | 118 | 0,67 | 5 |
| 55 | Е0126-12-2 | -Изоляция плоских поверхностей плитами (м3) | 78,96 | 167,6 | 50,15 | 13233 | 3960 | 8742 | 0,53 | 42 |
| | | | | 92,03 | 18,68 | 7267 | 1475 | 100 | 0,09 | 7 |
| 56 | С11031-100 Изм. и доп. вып. 24 | -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (м2) | 6,32 | 7594 | - | 47994 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Е0115-70-1 | -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (м3) | 118,86 | 1016,65 | 4,92 | 120839 | 585 | 24327 | 1,15 | 137 |
| | | | | 193,05 | 1,87 | 22946 | 222 | 105 | 0,01 | 1 |
| 58 | Е0112-11-1 | -Устройство колпаков над шахтами в два канала (м2) | 8 | 2769,86 | 6,95 | 22159 | 56 | 2913 | 1,93 | 15 |
| | | | | 303,75 | 2,25 | 2430 | 18 | 119 | 0,01 | - |
| | | | | колпак | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 4744694 | 65362 | | | 5725 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 957055 | 24304 | | | 107 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4720124 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1426222 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 978278 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1611482 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 663829 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 1078313 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 539 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 161747 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 347906 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6146343 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 6353 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 1140025 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 23678 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 180 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 2518 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 20339 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 2266 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 340 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 1557 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 27501 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 16 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 2858 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 893 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 225 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 562 | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 32 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 720 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 108 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 97 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1709 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 670 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 6175552 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6373 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1143553 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ

ЛИСТЫ АС 2,3

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | E0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки на 1 этаже под перегородки | 9,98 | 9133,57 | 66,01 | 91153 | 659 | 2313 | 1,35 | 13 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1954 | 249 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 91153 | 659 | | | 13 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 1954 | 249 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 91153 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1301 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2202 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 87239 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2313 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 347 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5608 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 99073 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2549 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 99073 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2549 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | проема до 2 м2 м2 | | | | | | | | |
| 67 | Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2 | 217,44 | 387,83<br>152,26 | 18,74<br>6,18 | 84330<br>33107 | 4076<br>1345 | 41343<br>120 | 0,91<br>0,03 | 198<br>7 |
| 68 | С12061-189 Изм. и доп. вып. 26 | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2 | 236,88 | 4380<br>- | -<br>- | 1037534<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | Е0110-22-2 | -Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м м2 | 236,88 | 110,32<br>94,05 | 5,58<br>2,12 | 26133<br>22279 | 1322<br>502 | 27337<br>120 | 0,59<br>0,01 | 139<br>2 |
| 70 | С12061-195 Изм. и доп. вып. 24 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м | 146,2 | 303<br>- | -<br>- | 44299<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | Е0109-45-3 | -Монтаж алюминевых витражей м2 | 60,26 | 965,99<br>927 | 28,84<br>10,15 | 58211<br>55861 | 1738<br>612 | 50825<br>90 | 4,98<br>0,04 | 300<br>2 |
| 72 | С12031-54 | -Стоимость алюминевых витражей В1-В5 м2 | 60,26 | 4444,44<br>- | -<br>- | 267822<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 1527520 | 7505 | | | 662 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 115480 | 2579 | | | 12 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1201487 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 54268 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 61586 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1081833 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 73903 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 11085 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 76523 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1351914 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 409 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 72671 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 326033 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 612 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 56473 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 267822 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 50825 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7624 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22611 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 399470 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 328 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 64096 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 1751383 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 737 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 136768 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 10480617 | 284588 | | | 9315 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 1549817 | 102438 | | | 452 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10019275 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2248127 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1585281 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2903710 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3106294 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1847276 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 924 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 277091 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 711993 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12578544 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10332 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1862373 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 460450 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4360 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 66412 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 383495 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 59771 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8966 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 31213 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 551434 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 386 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 75377 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 893 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 225 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 562 | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 32 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 720 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 108 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 97 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1709 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 670 | - | | - |

Налог на добавленную стоимость 12 % 2578680
Итого (НДС) 21489000

Субподрядчик:
ТОО «Экопласт»

Подрядчик:

ТОО "Казкомсервис"