Счет-фактура № 121 от 1 июля 2017 г.

Дата совершения оборота: 01.07.2017

Поставщик: Акционерное Общество "Аксу"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940140001175, РК, Алматинская обл., г.Каскелен, ул.Наурызбая, д.2.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0006228, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ94826B0KZTD2000402 , в банке АО"АТФ Банк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 23 от 10.04.17г с Ардолайты (176.098.435,56) тенге

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область,Уйгурский район,Чунджинский с.о.,с.Чунджа,исламова 70

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940140001175, Акционерное Общество "Аксу", РК, Алматинская обл., г.Каскелен, ул.Наурызбая, д.2.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940013952, Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"ГУ", Алматинская область,Уйгурский район,Чунджинский с.о.,с.Чунджа,исламова 70

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"ГУ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940013952, Алматинская область,Уйгурский район,Чунджинский с.о.,с.Чунджа,исламова 70

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000 , в банке РГУ"Комитет Казначейства Министерство Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ардолайты Уйгурского района Алматинской области	шт	1	53 467 148,86	53 467 148,86	12%	6 416 057,86	59 883 206,72		
Всего по счету:					53 467 148,86		6 416 057,86	59 883 206,72		

Руководитель: Казанбасов Ж. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Усманова Р. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ембергенова Н.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"ГУ",Алматинская область,Уйгурский район,Чунджинский с.о.,с.Чунджа,исламова 70** — **130940013852**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Аксу",РК, Алматинская обл., г.Каскелен, ул.Наурызбая, д.2., тел.: 360-89-10** — **940140001175**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 23 от 10.04.17г с Ардолайты (175.096.435,56) тенге

Номер документа	Дата составления
111	01.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ардолайты Уйгурского района Алматинской области			шт	1	59 883 206.72	59 883 206,72	6 416 057,86
				Итого	1	x	59 883 206,72	6 416 057,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Жазыпбеков Сансызбай Андайбекович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Учетный отдел _____ Г.Сайдахметова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2017

М.П.

Утверждена приказом Председателя
Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Подрядчик: Акционерное общество "Аксу"
Наименование строительства: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ардолайты Уйгурского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	10.04.2017г.				

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ, (тенге)								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ардолайты Уйгурского района Алматинской области"	**140 808 169,69**	**53 467 148,86**	**20 218 284**	**59 883 206,72**					**6 416 057,86**	**59 883 206,72**
Аванс	**42 609 102,91**	**7 218 065,10**							**866 167,81**	**8 084 232,91**
Итого к оплате									**5 549 890,05**	**51 798 973,81**

Заказчик _____ подпись

Подрядчик _____ подпись

Тех. Надзор _____ подпись

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Акционерное общество "Аксу"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ардолайты Уйгурского района Алматинской области.**
(организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт) № 23 от 10.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за июль 2017 года

Внутрипоселковая водопроводная сеть

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Трубопроводная арматура										
1	1	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	32,000	18075,87	36,99	578 428	1 184	12 542	1,82	58,24
			шт		288,00	13,50	9 216	432	130	0,07	2,24
2	2	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	16,000	411,46	17,71	6 583	283	4 961	1,40	22,40
			задвижка или клапан		231,75	6.75	3 708	108	130	0,03	0,48
3	4	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1,000	242,08	6,95	242	7	190	0,88	0,88
			задвижка или клапан		144,00	2.25	144	2	130	0,01	0,01
4	7	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 20 мм	95,000	187,02	50,89	17 767	4 835	18 058	0,75	71,25
			фильтр		130,50	18,00	12 398	1 710	128	0,09	8,55
5	8	99-1-1(пл)	Фильтр сетчатый муфтовый Ду=20мм	95,000	359,00	0,00	34 105	0	0	0,00	0,00
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
6	9	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	107,000	473,47	39,24	50 661	4 199	36 979	1,47	157,29

			шт		254,25	15,75	27 205	1 685	128	0,07	7,49
7	12	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	95,000	316,00	0,00	30 020	0	0	0,00	0,00
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
8	15	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	1,721	247994,13	49389,75	426 835	85 007	182 204	312,70	538,20
			т фасонных частей		62775,00	18657,00	108 045	32 111	130	91,12	156,83
9	16	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	76,000	300,56	225,63	22 843	17 148	12 697	0,41	31,46
			шт		69,53	58,98	5 284	4 482	130	0,23	17,18
10	21	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	39,500	36,09	0,09	1 426	4	158	0,02	0,86
			м2		4,39	0,05	173	2	90	0,00	0,01
11	22	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	39,500	16,92	0,02	668	1	147	0,02	0,84
			м2		4,14	0,00	164	0	90	0,00	0,00
			Итого по разделу 1				**1169578**	**112667**	**267936**		**881**
							166337	**40533**			**193**
		Раздел 2 Водопроводные колодцы на сети В1									
		2.1 Колодцы									
12	23	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев Дк=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	14,730	7167,66	1879,87	105 580	27 690	37 799	8,86	130,51
			м3		1435,50	538,43	21 145	7 931	130	2,06	30,36
13	24	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев Дк=2000мм из сборного железобетона в сухих грунтах	0,260	7167,66	1879,87	1 864	489	667	8,86	2,30
			м3		1435,50	538,43	373	140	130	2,06	0,54
14	31	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	78,000	13400,00	0,00	1 045 200	0	0	0,00	0,00
			комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
15	32	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	39,000	4933,21	66,01	192 395	2 574	9 037	1,35	52,65
			м3		195,75	24,93	7 634	972	105	0,12	4,75
16	33	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	3,950	4452,00	0,00	17 585	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
17	34	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	15,600	4530,00	0,00	70 668	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
18	35	Е6-1-1	Устройство бетонной обоймы	14,500	5012,77	66,01	72 685	957	3 360	1,35	19,58
			м3		195,75	24,93	2 838	361	105	0,12	1,77
19	37	2-1-267	Стоимость стремянок	1,332	133700,00	0,00	178 120	0	0	0,00	0,00
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
20	38	Е6-11-8	Установка стальных соединительных элементов сейсмостойкости	1,500	70437,87	304,24	105 637	456	15 416	58,00	86,98
			т		9675,00	114,75	14 510	172	105	0,56	0,84
21	39	1-1-774	Скобы ходовые	63,960	129,00	0,00	8 251	0	0	0,00	0,00
			кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Итого по разделу 2				**1797985**	**32167**	**66279**		**292**
							46501	**9577**			**38**
		Раздел 3 Мокрые колодцы на сети В1									
22	44	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев Дк=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	5,400	7167,66	1879,87	38 705	10 151	13 857	8,86	47,84

			м3		1435,50	538,43	7 752	2 908	130	2,06	11,13
23	48	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	3,000	13400,00	0,00	40 200	0	0	0,00	0,00
			комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	49	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,600	4530,00	0,00	2 718	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	50	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,500	4933,21	66,01	7 400	99	348	1,35	2,03
			м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	0,18
26	51	Е6-1-1	Устройство бетонной обоймы	0,630	5012,77	66,01	3 158	42	146	1,35	0,85
			м3		195,75	24,93	123	16	105	0,12	0,08
27	53	1-1-774	Скобы ходовые	2,460	129,00	0,00	317	0	0	0,00	0,00
			кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
28	54	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,075	133700,00	0,00	10 064	0	0	0,00	0,00
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
29	55	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,173	70437,87	304,24	12 189	53	1 779	58,00	10,04
			т		9675,00	114,75	1 674	20	105	0,56	0,10
30	56	8-6-349	Трубы предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80*), толщина изоляции ППМ 41 мм; 219х6 ммК=1,040;	0,780	7470,00	0,00	5 827	0	0	0,00	0,00
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
31	57	8-6-346	Трубы предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80*), толщина изоляции ППМ 46 мм; 108х5 мм	7,200	3300,00	0,00	23 760	0	0	0,00	0,00
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Итого по разделу 3				**144337**	**10345**	**16129**		**61**
							9843	**2980**			**11**
		Раздел 4 Водопроводная сеть В1									
32	58	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	2,600	58881,69	25695,31	153 092	66 808	134 823	194,00	504,40
			км трубопровода		33075,00	6813,45	85 995	17 715	130	26,38	68,59
33	68	Е1-11-4	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	3313,000	25,79	24,37	85 442	80 738	25 998	0,01	28,69
			м3 грунта		1,42	6,67	4 704	22 098	97	0,02	79,51
34	74	Е1-11-2	Обратная засыпка привозного грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	1000,000	15,39	14,54	15 390	14 540	4 685	0,01	5,17
			м3 грунта		0,85	3,98	850	3 980	97	0,01	14,32
35	75	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1000,000	21,55	4,52	21 550	4 520	16 519	0,11	108,00
					17,03	0,00	17 030	0	97	0,00	0,00
36	76	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	5693,000	6,48	6,48	36 891	36 891	11 597	0,00	0,00
					0,00	2,10	0	11 955	97	0,01	45,89

37	77	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	5693,000	18,22	18,22	103 726	103 726	34 956	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	6,33	0	36 037	97	0,02	117,79
38	83	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	2271,000	537,4	17,70	1 220 435	40 197	38 480	0,05	117,64
			м2 покрытия и основания		7,88	4,86	17 895	11 037	133	0,02	39,83
39	84	Е27-49-7	Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=7,000;	15897,000	59,74	0,39	949 687	6 200	4 440	0,00	4,77
			м2 покрытия и основания		0,05	0,16	795	2 544	133	0,00	10,49
40	85	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	2271,000	456,58	15,35	1 036 893	34 860	33 225	0,03	76,31
			м2 покрытия		5,94	5,06	13 490	11 491	133	0,02	40,11
41	86	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	9084,000	0,02	0,00	182	0	121	0,00	0,82
			м2 покрытия		0,01	0,00	91	0	133	0,00	0,00
42	87	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2271,000	560,65	15,35	1 273 236	34 860	33 225	0,03	76,31
			м2 покрытия		5,94	5,06	13 490	11 491	133	0,02	40,11
43	88	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	4542,000	0,02	0,00	91	0	60	0,00	0,41
			м2 покрытия		0,01	0,00	45	0	133	0,00	0,00
44	89	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 108 мм	1,102	8287,75	0,00	9 133	0	11 507	51,50	56,75
			км трубопровода		8032,50	0,00	8 852	0	130	0,00	0,00
45	90	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 38 мм	0,365	8097,13	0,00	2 955	0	3 811	51,50	18,80
			км трубопровода		8032,50	0,00	2 932	0	130	0,00	0,00
46	91	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110 мм	4,986	8287,75	0,00	41 323	0	52 065	51,50	256,78
			км трубопровода		8032,50	0,00	40 050	0	130	0,00	0,00
			Итого по разделу 4				**4950027**	**423339**	**405512**		**1255**
			Всего прямые затраты				**206219**	**128348**			**457**
							8061928	**578517**	**755856**		**2489**
			Накладные расходы				**428899**	**181439**			**699**
			Оборудование				755 856				
			Итого с накладными расходами								
			Непримируемые и непредвиденные расходы 6%				8 817 784				
			Итого с непримируемыми и непредвиденными расходами				529067				
			Временные здания и сооружения 2,48%				**9 346 851**				
			Итого				231 802				
							9 578 653				

			Доп затраты на временные здания и сооружения 2,07%				198 278				
			Выслуга лет 1%				95 787				
			Доп отпуска 0,4 %				38 315				
			Итого по сметному в ценах 2001 года				**9 911 032**				
			Итого по сметному расчету в тек. ценах по состоянию на 2016 год к=2,737				**27 126 493**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**542 530**				
			Итого с налогами				**27 669 022**				
			Налог на добавленную стоимость 12%				3 320 283				
			Всего с НДС 12 %				**30 989 305,20**				
			Тендерная скидка				**1 634 471,46**				
			Итого				**29 354 833,74**				

Заказчик _____ **подпись**

Подрядчик _____ **подпись**

Тех. Надзор _____ **подпись**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Акционерное общество "Аксу"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ардолайты Уйгурского района Алматинской области.**
(организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт) № 23 от 10.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за июль 2017 года
Водозаборный узел

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопроводные колодцы									
1	12	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз / м2	1,600	36,09	0,09	58	0	6	0,02	0,03
					4,39	0,05	7	0	90	0,00	0,00
2	13	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 / м2	1,600	16,92	0,02	27	0	6	0,02	0,03
					4,14	0,00	7	0	90	0,00	0,00
3	14	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах / м3	10,370	24634,4	1879,87	255 459	19 494	26 611	8,86	91,88
					1435,50	538,43	14 886	5 584	130	2,06	21,37
4	15	30-8-92	Песок природный / м3	2,240	1370,00	0,00	3 069	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5	16	11-4-16	Люк с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 / комплект	7,000	17100,00	0,00	119 700	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

6	30	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	35,000	44,07	41,46	1 542	1 451	476	0,02	0,64
			м3 грунта		2,61	11,40	91	399	97	0,04	1,39
7	31	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 4 группы механизированным способом	28,000	1,81	1,81	51	51	11	0,00	0,00
			м2 спланированной площади		0,00	0,40	0	11	97	0,00	0,04
8	32	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	28,000	3,82	3,82	107	107	36	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	1,32	0	37	97	0,00	0,12
9	33	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	28,000	25,65	5,38	718	151	551	0,13	3,61
			м3 уплотненного грунта		20,27	0,00	568	0	97	0,00	0,00
10	34	Е1-24-8	Разравнивание грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	7,000	18,26	18,26	128	128	43	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	6,33	0	44	97	0,02	0,14
			Итого по разделу 1				**380858**	**21382**	**27739**		**96**
							15559	**6075**			**23**
	Раздел 2 Колодцы с хлор-сатураторами										
11	36	80-1-14(пл)	Хлор-сатуратор ХС-10/100	2,000	84817,00	0,00	169 634	0	0	0,00	0,00
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	44	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,520	25657,76	1879,87	115 973	8 497	11 599	8,86	40,05
			м3		1435,50	538,43	6 488	2 434	130	2,06	9,32
13	45	30-8-92	Песок природный	0,640	1370,00	0,00	877	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
14	46	11-4-16	Люк с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2,000	17100,00	0,00	34 200	0	0	0,00	0,00
			комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
15	52	2-1-267	Стоимость стремянок	0,034	133700,00	0,00	4 567	0	0	0,00	0,00
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
16	60	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,000	38,59	36,49	386	365	110	0,01	0,15
			м3 грунта		2,10	9,19	21	92	97	0,03	0,32
17	61	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 4 группы механизированным способом	8,000	1,81	1,81	14	14	3	0,00	0,00
			м2 спланированной площади		0,00	0,40	0	3	97	0,00	0,01
18	62	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	8,000	3,82	3,82	31	31	10	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	1,32	0	11	97	0,00	0,03

19	63	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками м3 грунта	8,000	25,65	5,38	205	43	157	0,13	1,03
					20,27	0,00	162	0	97	0,00	0,00
20	64	Е1-24-8	Разравнивание грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	2,000	18,26	18,26	37	37	12	0,00	0,00
					0,00	6,33	0	13	97	0,02	0,04
			Итого по разделу 2				**325924**	**8987**	**11891**		**41**
							6672	**2552**			**10**
		Раздел 3 Канализационные колодцы К1-К5									
21	65	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах м3 конструкций колодцев	7,020	13630,49	1538,85	95 686	10 803	20 006	9,66	67,78
					1615,95	576,23	11 344	4 045	130	2,81	19,75
22	66	11-4-16	Люк с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	5,000	17100,00	0,00	85 500	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	69	30-8-92	Песок природный м3	1,550	1370,00	0,00	2 124	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	70	2-1-267	Стоимость стремянок т	0,088	133700,00	0,00	11 712	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	72	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	25,000	38,59	36,49	965	912	274	0,01	0,37
					2,10	9,19	53	230	97	0,03	0,80
26	73	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 4 группы механизированным способом м2 спланированной площади	20,000	1,81	1,81	36	36	8	0,00	0,00
					0,00	0,40	0	8	97	0,00	0,03
27	74	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м м3	20,000	3,82	3,82	76	76	26	0,00	0,00
					0,00	1,32	0	26	97	0,00	0,09
28	75	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками м3	20,000	25,65	5,38	513	108	393	0,13	2,58
					20,27	0,00	405	0	97	0,00	0,00
29	76	Е1-24-8	Разравнивание грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м м3	5,000	18,26	18,26	91	91	31	0,00	0,00
					0,00	6,33	0	32	97	0,02	0,10
			Итого по разделу 3				**196703**	**12026**	**20737**		**71**
							11802	**4341**			**21**
		Раздел 4 Подрусловый водозабор,береговой колодец									
30	93	Ц7-247-4	Насосы погружной шт	1,000	21699,00	8717,00	21 699	8 717	8 971	45,00	45,00
					8033,00	1935,00	8 033	1 935	90	11,31	11,31

31	94	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1,000	5925,00	388,00	5 925	388	4 138	27,00	27,00
			шт		4568,00	29,30	4 568	29	90	0,17	0,17
32	102	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1183,000	38,59	36,49	45 652	43 168	12 955	0,01	17,27
			м3		2,10	9,19	2 484	10 872	97	0,03	37,74
33	103	Е1-35-3	Устройство дамб из грунта 4 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	289,000	14,62	14,62	4 225	4 225	1 430	0,00	0,00
			м3		0,00	5,10	0	1 474	97	0,02	4,83
34	104	Е3-5-4	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 9 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м	321,000	1267,93	442,23	407 006	141 956	133 853	1,76	564,96
			м3		333,00	0,59	106 893	189	125	0,00	0,90
35	105	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	321,000	38,59	36,49	12 387	11 713	3 515	0,01	4,69
			м3		2,10	9,19	674	2 950	97	0,03	10,24
36	106	Е1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную	45,000	32,63	0,00	1 468	0	1 424	0,21	9,36
			м2 спланированной площади		32,63	0,00	1 468	0	97	0,00	0,00
37	107	Е1-12-10	Засыпка грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	278,000	38,59	36,49	10 728	10 144	3 044	0,01	4,06
			м3 грунта		2,10	9,19	584	2 555	97	0,03	8,87
38	108	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1183,000	3,82	3,82	4 519	4 519	1 515	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	1,32	0	1 562	97	0,00	5,12
39	109	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1183,000	18,22	18,22	21 554	21 554	7 264	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	6,33	0	7 488	97	0,02	24,48
40	110	Е1-24-8	Разравнивание грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	289,000	18,26	18,26	5 277	5 277	1 774	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	6,33	0	1 829	97	0,02	5,98
41	111	0-19-79	Насос местного или промежуточного водоотлива, 50 м3/ч	240,000	71,48	71,48	17 155	17 155	0	0,00	0,00
			маш-ч		0,00	33,38	0	8 011	0	0,00	0,00
			Итого по разделу 4				**557596**	**268817**	**179884**		**672**
							124705	**38895**			**110**

Раздел 5 Трубопроводы В1,В8,Д0,Д1,П1

42	129	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2660,000	44,07	41,46	117 226	110 284	36 149	0,02	48,41
			м3 грунта		2,61	11,40	6 943	30 324	97	0,04	105,34
43	130	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	82,000	791,1	0,00	64 870	0	73 303	4,27	350,30
			м3 грунта		791,10	0,00	64 870	0	113	0,00	0,00
44	131	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	41,000	190,58	0,00	7 814	0	8 830	1,38	56,58
			м3 грунта		190,58	0,00	7 814	0	113	0,00	0,00
45	132	Е1-12-16	Засыпка грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	830,000	44,07	41,46	36 578	34 412	11 279	0,02	15,11
			м3 грунта		2,61	11,40	2 166	9 462	97	0,04	32,87
46	133	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	830,000	25,65	5,38	21 290	4 465	16 319	0,13	107,07
			м3 грунта		20,27	0,00	16 824	0	97	0,00	0,00
47	134	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1891,000	3,82	3,82	7 224	7 224	2 421	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	1,32	0	2 496	97	0,00	8,19
48	135	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1891,000	18,22	18,22	34 454	34 454	11 611	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	6,33	0	11 970	97	0,02	39,12
			Итого по разделу 5				**289455**	**190838**	**159912**		**577**
							98617	**54252**			**186**

Раздел 6 Водоотводящий лоток

49	136	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,000	44,07	41,46	1 322	1 244	408	0,02	0,55
			м3 грунта		2,61	11,40	78	342	97	0,04	1,19
50	137	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,000	791,1	0,00	791	0	894	4,27	4,27
			м3 грунта		791,10	0,00	791	0	113	0,00	0,00
51	138	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	16,000	190,58	0,00	3 049	0	3 446	1,38	22,08
			м3 грунта		190,58	0,00	3 049	0	113	0,00	0,00
52	139	Е1-24-4	Разравнивание грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	15,000	29,26	29,26	439	439	138	0,00	0,00

			м3 грунта		0,00	9,50	0	143	97	0,04	0,55
			Итого по разделу 6				**5601**	**1683**	**4886**		**27**
							3919	**488**			**2**
			Всего прямые затраты				**1756144**	**503733**	**405049**		**1485**
							261272	**106599**			**350**
			Накладные расходы				405 049				
			Оборудование				169 634				
			Итого с накладными расходами				**2 161 193**				
			Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				**119 494**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными расходами				**2 280 687**				
			Временные здания и сооружения 2,48%				52 354				
			Итого				**2 333 041**				
			Доп затраты на временные здания и сооружения 2,07%				44 783				
			Выслуга лет 1%				21 634				
			Доп отпуска 0,4 %				8 654				
			Итого по сметному в ценах 2001 года				**2 408 111**				
			Итого по сметному расчету в тек. ценах по состоянию на 2016 год к=2,737				**6 591 000**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**131 820**				
			Итого с налогами				**6 722 820**				
			Налог на добавленную стоимость 12%				806 738				
			Всего с НДС 12 %				**7 529 558,68**				
			Тендерная скидка				**397 132,13**				
			Итого				**7 132 426,55**				

Заказчик _____ подпись

Тех. Надзор _____ подпись

Подрядчик _____ подпись

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Акционерное общество "Аксу"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ардолайты Уйгурского района Алматинской области.
(организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт) № 23 от 10.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ № 3

за июль 2017 года

Благоустройство территории

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Планировка									
		1.1 Резервуары									
1	1	Е1-24-5	Снятие растительного грунта	874,200	4,85	4,85	4 240	4 240	1 425	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	1,68	0	1 469	97	0,01	4,81
2	3	Е1-24-8	Выемка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	545,000	18,26	18,26	9 952	9 952	3 346	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	6,33	0	3 450	97	0,02	11,28
3	4	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	545,000	18,26	18,26	9 952	9 952	3 346	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	6,33	0	3 450	97	0,02	11,28

4	5	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	1244,200	64,39	61,26	80 114	76 220	25 139	0,02	26,13
					3,02	17,81	3 757	22 159	97	0,06	75,77
5	6	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,800; т	2239,560	76,6	76,60	171 550	171 550	34 310	0,00	0,00
					0,00	15,32	0	34 310	100	0,03	72,05
		1.2 Водозабор									
6	7	Е1-24-5	Снятие растительного грунта м3 грунта	48,400	4,85	4,85	235	235	79	0,00	0,00
					0,00	1,68	0	81	97	0,01	0,27
7	9	Е1-24-8	Выемка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	172,000	18,26	18,26	3 141	3 141	1 056	0,00	0,00
					0,00	6,33	0	1 089	97	0,02	3,56
8	10	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	172,000	18,26	18,26	3 141	3 141	1 056	0,00	0,00
					0,00	6,33	0	1 089	97	0,02	3,56
9	11	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	241,400	50,86	48,38	12 278	11 679	3 854	0,02	4,01
					2,39	14,07	577	3 396	97	0,05	11,61
10	12	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,700; т	410,380	19,7	19,70	8 084	8 084	1 617	0,00	0,00
					0,00	3,94	0	1 617	100	0,01	3,39
			Итого по разделу 1				**302686**	**298193**	**75229**		**30**
							4334	**72110**			**198**
		Раздел 2 Покрытие									
		2.1 Подрусловый водозабор									
11	13	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) м2	21,000	19,95	15,58	419	327	182	0,01	0,20
					1,03	5,50	22	116	133	0,03	0,56
12	14	Е27-4-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см с применением автогрейдера из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, щебенечно-песчаных, гравийно-песчаных и золошлаковых смесей м2	21,000	56,43	9,63	1 185	202	130	0,02	0,43
					3,24	1,43	68	30	133	0,00	0,10
		2.2 Резервуар									

13	17	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	204,100	19,95	15,58	4 072	3 180	1 773	0,01	1,90
			м2		1,03	5,50	210	1 123	133	0,03	5,48
			Итого по разделу 2				**5676**	**3709**	**2085**		**3**
							300	**1268**			**6**
	Раздел 3 Озеленение										
14	21	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	4371,100	6,1	0,34	26 664	1 486	33 212	0,04	177,47
			м2		5,76	0,13	25 178	568	129	0,00	2,19
15	23	Е47-15-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в естественном грунте	134,000	38,9	10,32	5 213	1 383	5 618	0,20	26,67
			яма		28,58	3,92	3 830	525	129	0,02	2,01
16	26	Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	100,000	56,94	12,39	5 694	1 239	6 353	0,32	32,30
			яма		44,55	4,70	4 455	470	129	0,02	1,80
			Итого по разделу 3				**37570**	**4108**	**45183**		**236**
							33462	**1564**			**6**
	Раздел 4 Нагорная канава										
17	29	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	317,000	44,07	41,46	13 970	13 143	4 308	0,02	5,77
			м3 грунта		2,61	11,40	827	3 614	97	0,04	12,55
18	30	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	235,000	14,62	14,62	3 436	3 436	1 163	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	5,10	0	1 199	97	0,02	3,93
19	31	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	235,000	14,00	14,00	3 290	3 290	1 094	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	4,80	0	1 128	97	0,02	3,68
20	32	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	73,000	3,82	3,82	279	279	93	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	1,32	0	96	97	0,00	0,32

21	33	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	73,000	1,57	1,57	115	115	38	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	0,54	0	39	97	0,00	0,13
22	34	Е1-24-8	Разравнивание грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	9,000	18,26	18,26	164	164	55	0,00	0,00
			м3 грунта		0,00	6,33	0	57	97	0,02	0,19
23	35	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	73,000	25,65	5,38	1 872	393	1 435	0,13	9,42
			м3 грунта		20,27	0,00	1 480	0	97	0,00	0,00
24	37	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	6,600	1400,00	0,00	9 240	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	39	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	0,500	590,00	0,00	295	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Итого по разделу 4				**32661**	**20819**	**8187**		**15**
							2307	**6133**			**21**
		Раздел 5 Ограждения									
		5.1 Из колючей проволоки									
26	42	Т1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – монтаж металлоконструкций	132,000	159,3	0,27	21 028	36	2 250	0,11	14,52
			м ограды		18,87	0,07	2 491	9	90	0,00	0,00
		5.2 Из профнастила									
27	46	1-4-86	Сталь угловая	8,433	45500,00	0,00	383 702	0	0	0,00	0,00
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
28	48	Т1-33-7	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – строительные работы	867,000	31,27	0,00	27 111	0	14 723	0,07	64,16
			м ограды		12,13	0,00	10 517	0	140	0,00	0,00
29	49	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – монтаж металлоконструкций	867,000	29,27	0,05	25 377	43	2 637	0,02	17,34
			м ограды		3,36	0,02	2 913	17	90	0,00	0,00
30	50	Е13-16-6	Отрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	176,150	21,8	0,05	3 840	9	924	0,03	5,20
			м2		5,81	0,02	1 023	4	90	0,00	0,02
31	51	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	176,150	20,35	0,02	3 585	4	660	0,02	3,75
			м2		4,16	0,00	733	0	90	0,00	0,00
32	53	1-1-3758	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	1560,600	463,00	0,00	722 558	0	0	0,00	0,00
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

33	57	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	7,500	1055,00	0,00	7 913	0	0	0,00	0,00
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
34	58	2-1-85	Стоимость ворот и калитиК=2,000;	0,238	120300,00	0,00	28 615	0	0	0,00	0,00
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
35	59	1-1-788	Скобяные изделия для ворот	2,000	2980,00	0,00	5 960	0	0	0,00	0,00
			комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
36	60	1-1-790	Скобяные изделия для калитки	2,000	1960,00	0,00	3 920	0	0	0,00	0,00
			комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	61	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,500	21,8	0,05	11	0	3	0,03	0,01
			м2		5,81	0,02	3	0	90	0,00	0,00
38	62	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,500	20,35	0,02	10	0	2	0,02	0,01
			м2		4,16	0,00	2	0	90	0,00	0,00
		5.3 Из железобетонных панелей									
39	64	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	17,500	4815,00	0,00	84 263	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
40	65	30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-100	1,400	4107,00	0,00	5 750	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
41	66	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	13,820	2576,78	516,53	35 611	7 138	5 904	1,63	22,53
			м3		254,25	137,70	3 514	1 903	109	0,48	6,63
42	68	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	10,330	18200,00	0,00	188 006	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
43	71	Т1-33-7	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – строительные работы	393,600	31,27	0,00	12 308	0	6 684	0,07	29,13
			м отрезы		12,13	0,00	4 774	0	140	0,00	0,00
44	72	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – монтаж металлоконструкций	393,600	29,27	0,05	11 521	20	1 197	0,02	7,87
			м отрезы		3,36	0,02	1 322	8	90	0,00	0,00
45	75	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,088	147100,00	0,00	12 877	0	0	0,00	0,00
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
46	76	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	13,800	257,00	0,00	3 547	0	0	0,00	0,00
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
47	78	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,290	147100,00	0,00	42 612	0	0	0,00	0,00

47	79	2-1-41	т	0,690	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
48	80	1-1-788	Скобяные изделия для ворот комплект	2,000	2980,00	0,00	5 960	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
49	81	1-1-790	Скобяные изделия для калитки комплект	2,000	1960,00	0,00	3 920	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Итого по разделу 5				1640002	7249	34985		165
							27292	1941			7
			Раздел 6 Подъездная дорога								
			6.1 Планировка								
50	82	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	8470,000	64,39	61,26	545 383	518 872	171 137	0,02	177,87
					3,02	17,81	25 579	150 851	97	0,06	515,82
51	83	П8-10-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 4 класс грузаК=1,650; т	13975,500	153,1	153,10	2 139 649	2 139 649	427 930	0,00	0,00
					0,00	30,62	0	427 930	100	0,06	898,62
52	84	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	779,000	4,85	4,85	3 778	3 778	1 269	0,00	0,00
					0,00	1,68	0	1 309	97	0,01	4,28
			6.2 Покрытие								
53	85	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 мК=0,020; м3 грунта	77,880	4,85	4,85	378	378	127	0,00	0,00
					0,00	1,68	0	131	97	0,01	0,43
54	86	Е1-33-8	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 4 группы из резервов м3 грунта	3316,000	48,13	47,18	159 599	156 449	45 707	0,01	21,82
					0,95	13,26	3 150	43 970	97	0,05	149,22
55	87	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	3316,000	64,39	61,26	213 517	203 138	67 000	0,02	69,64
					3,02	17,81	10 014	59 058	97	0,06	201,94
56	88	П8-10-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 4 класс грузаК=1,650; т	5471,400	153,1	153,10	837 671	837 671	167 534	0,00	0,00
					0,00	30,62	0	167 534	100	0,06	351,81
57	89	Е27-93-3	Устройство временных профилированных грунтовых дорог с земляным полотном шириной 7,5 м в грунтах категории 4 при работе в нулевых отметках км дороги	0,303	155407,37	117622,37	47 088	35 640	13 602	121,00	36,66
					17325,00	16427,28	5 249	4 977	133	55,35	16,77

58	90	Е27-93-6	Добавлять к расценке 27-93-3 или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна в грунтах категории 3К=0,500;	0,152	12038,98	11831,98	1 824	1 793	359	1,24	0,19
			км дороги		207,00	1572,40	31	238	133	5,25	0,80
			Итого по разделу 6				**3948888**	**3897368**	**894665**		**306**
							44025	**855998**			**2140**
			Всего прямые затраты				**5967483**	**4231446**	**1060334**		**755**
							111721	**939014**			**2377**
			Накладные расходы				1 060 334				
			Оборудование								
			Итого с накладными расходами				7 027 817				
			Непримируемые и непредвиденные расходы 6%				421669				
			Итого с непримируемыми и непредвиденными расходами				7 449 486				
			Временные здания и сооружения 2,48%				184 747				
			Итого				**7 634 233**				
			Доп затраты на временные здания и сооружения 2,07%				158 029				
			Выслуга лет 1%				76 342				
			Доп отпуска 0,4 %				30 537				
			Итого по сметному в ценах 2001 года				7 899 141				
			Итого по сметному расчету в тек. ценах по состоянию на 2016 год к=2,737				21 619 948				
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				432 399				
			Итого с налогами				22 052 347				
			Налог на добавленную стоимость 12%				2 646 282				
			Всего с НДС 12 %				24 698 628,20				
			Тендерная скидка				1 302 681,77				
			Итого				23 395 946,43				

Заказчик _____ подпись

Тех. Надзор _____ подпись

Подрядчик _____ подпись