# Счет-фактура № 122 от 1 июля 2017 г.

Дата совершения оборота: 01.07.2017

**Поставщик: Акционерное Общество "Аксу"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940140001175, РК, Алматинская обл., г.Каскелен, ул.Наурызбая, д.2.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0006228, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ94826B0KZTD2000402 , в банке АО"АТФ Банк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 25 от 10.04.17г с.Кепебулак(105.400.000,00) тенге

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область,Уйгурский район,Чунджинский с.о.,с.Чунджа,исламова 70

*(индекс, район, область, город, район)*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940140001175, Акционерное Общество "Аксу", РК, Алматинская обл., г.Каскелен, ул.Наурызбая, д.2.

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 130940013852, Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"ГУ", Алматинская область,Уйгурский район,Чунджинский с.о.,с.Чунджа,исламова 70

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"ГУ"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940013852, Алматинская область,Уйгурский район,Чунджинский с.о.,с.Чунджа,исламова 70

ИИК получателя: KZ81070103KSN0910000 , в банке РГУ"Комитет Казначейства Министерство Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Кепебулак Уйгурского района Алматинской области | шт | 1 | 17 405 785,17 | 17 405 785,17 | 12% | 2 088 694,22 | 19 494 479,39 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **17 405 785,17** | | **2 088 694,22** | **19 494 479,39** | | |

**Руководитель: Казанбасов Ж. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Усманова Р. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Емберенова Н.М.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"ГУ",Алматинская область,Уйгурский район,Чунджинский с.о.,с.Чунджа,исламова 70** — **130940013852**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Акционерное Общество "Аксу",РК, Алматинская обл., г.Каскелен, ул.Наурызбая, д.2., тел.: 360-69-10** — **940140001175**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) 25 от 10.04.17г с.Кепебулак(106.400.000.00) тенге

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 112 | 01.07.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Кепебулак Уйгурского района Алматинской области | | | шт | 1 | 19 494 479,39 | 19 494 479,39 | 2 098 694,22 |
| | | | | Итого | 1 | x | 19 494 479,39 | 2 098 694,22 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* Жазылбеков Сансызбай Андайбекович *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. отдела _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2017

М.П.

Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
**Подрядчик:** Акционерное общество "Аксу"
**Наименование строительства:** "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Кепебулак Уйгурского района Алматинской области"

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2017г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 25 | 10.04.2017г. | | | | |

| Наименование объекта | Стоимость выполненных работ, (тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001г. | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Кепебулак Уйгурского района Алматинской области"** | **84 423 461,96** | **17 405 785,17** | **6 453 128** | **19 494 479,39** | | | | | **2 088 694,22** | **19 494 479,39** |
| **Аванс** | **12 747 942,76** | **2 628 273,56** | | | | | | | **315 392,83** | **2 943 666,39** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | **1 773 301,39** | **16 550 813,00** |

**Заказчик** _____ подпись

**Подрядчик** _____ подпись

**Тех. Надзор** _____ подпись

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Акционерное общество "Акеу"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Кепебулак Уйгурского района Алматинской области.
(организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт) № 25 от 10.04.2017г.

**Акт приемки выполненных работ № 1**

за июль 2017 года

Наружные сети водоснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

| № п/п | № по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Водовод.внутриплощадочные сети** | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | Е1-170-1 | Разработка скального грунта 4р группы пневматическими отбойными молотками | 693,000 | 875,25 | 369,00 | 606 548 | 255 717 | 396 439 | 3,50 | 2 425,50 |
| | | | м3 | | 506,25 | 0,00 | 350 831 | 0 | 113 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5 | Е3-5-3 | Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 8 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м | 427,000 | 971,3 | 314,93 | 414 745 | 134 475 | 134 783 | 1,34 | 572,18 |
| | | | м3 | | 252,00 | 0,52 | 107 604 | 222 | 125 | 0,00 | 1,07 |
| 3 | 6 | Е1-164-4 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | 86,000 | 791,1 | 0,00 | 68 035 | 0 | 76 879 | 4,27 | 367,39 |
| | | | м3 | | 791,10 | 0,00 | 68 035 | 0 | 113 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 22 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,928 | 58881,69 | 25695,31 | 54 642 | 23 845 | 48 121 | 194,00 | 180,03 |
| | | | км трубопровода | | 33075,00 | 6813,45 | 30 694 | 6 323 | 130 | 26,38 | 24,48 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | Е22-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 0,928 | 8287,75 | 0,00 | 7 691 | 0 | 9 690 | 51,50 | 47,79 |
| | | | км трубопровода | | 8032,50 | 0,00 | 7 454 | 0 | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 25 | Е22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,203 | 70153,47 | 10674,97 | 14 241 | 2 167 | 13 949 | 270,00 | 54,81 |
| | | | км трубопровода | | 48825,00 | 4032,00 | 9 911 | 818 | 130 | 19,69 | 4,00 |
| 7 | 29 | Е22-6-3 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом | 0,007 | 690437,63 | 1949,40 | 4 833 | 14 | 510 | 330,00 | 2,31 |
| | | | км трубопровода | | 55350,00 | 735,75 | 387 | 5 | 130 | 3,60 | 0,03 |
| 8 | 31 | Е22-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием | 0,040 | 62566,88 | 6788,50 | 2 503 | 272 | 2 508 | 253,00 | 10,12 |
| | | | км трубопровода | | 45675,00 | 2565,00 | 1 827 | 103 | 130 | 12,52 | 0,50 |
| 9 | 35 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,636 | 58881,69 | 25695,31 | 37 449 | 16 342 | 32 980 | 194,00 | 123,38 |
| | | | км трубопровода | | 33075,00 | 6813,45 | 21 036 | 4 333 | 130 | 26,38 | 16,78 |
| | | | **Итого по разделу 1** | | | | **1210687<br>597779** | **432832<br>11805** | **715860** | | **3784<br>47** |
| | | **Раздел 2 Колодцы водовода и внутриплощадочных сетей** | | | | | | | | | |
| 10 | 40 | Е1-12-9 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 119,000 | 29,64 | 28,03 | 3 527 | 3 336 | 1 001 | 0,01 | 1,33 |
| | | | м3 грунта | | 1,61 | 7,06 | 192 | 840 | 97 | 0,02 | 2,92 |
| 11 | 41 | Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | 100,000 | 3,82 | 3,82 | 382 | 382 | 128 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 грунта | | 0,00 | 1,32 | 0 | 132 | 97 | 0,00 | 0,43 |
| 12 | 42 | Е1-27-12 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 100,000 | 1,57 | 1,57 | 157 | 157 | 52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 грунта | | 0,00 | 0,54 | 0 | 54 | 97 | 0,00 | 0,18 |
| 13 | 43 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 100,000 | 25,65 | 5,38 | 2 565 | 538 | 1 966 | 0,13 | 12,90 |
| | | | м3 грунта | | 20,27 | 0,00 | 2 027 | 0 | 97 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 44 | Е1-24-7 | Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | 26,000 | 6,84 | 6,84 | 178 | 178 | 60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 грунта | | 0,00 | 2,37 | 0 | 62 | 97 | 0,01 | 0,20 |
| 15 | 45 | Е1-145-3 | Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом | 54,000 | 1,81 | 1,81 | 98 | 98 | 21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м2 спланированной площади | | 0,00 | 0,40 | 0 | 22 | 97 | 0,00 | 0,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 46 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев д=2000мм из сборного железобетона в сухих грунтах м3 | 0,230 | 25792,91 | 1879,87 | 5 932 | 432 | 590 | 8,86 | 2,04 |
| | | | | | 1435,50 | 538,43 | 330 | 124 | 130 | 2,06 | 0,47 |
| 17 | 47 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах м3 | 6,600 | 24769,55 | 1879,87 | 163 479 | 12 407 | 16 936 | 8,86 | 58,48 |
| | | | | | 1435,50 | 538,43 | 9 474 | 3 554 | 130 | 2,06 | 13,60 |
| 18 | 48 | 30-1-4 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 | 0,530 | 4174,00 | 0,00 | 2 212 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 49 | 30-1-5 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 м3 | 2,530 | 4452,00 | 0,00 | 11 264 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 50 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки м3 | 6,100 | 4933,21 | 66,01 | 30 093 | 403 | 1 413 | 1,35 | 8,24 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 1 194 | 152 | 105 | 0,12 | 0,74 |
| 21 | 51 | Е22-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм задвижка или клапан | 18,000 | 411,46 | 17,71 | 7 406 | 319 | 5 581 | 1,40 | 25,20 |
| | | | | | 231,75 | 6,75 | 4 172 | 122 | 130 | 0,03 | 0,54 |
| 22 | 53 | Е22-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм задвижка или клапан | 1,000 | 242,08 | 6,95 | 242 | 7 | 190 | 0,88 | 0,88 |
| | | | | | 144,00 | 2,25 | 144 | 2 | 130 | 0,01 | 0,01 |
| 23 | 55 | Е22-37-1 | Установка вантузов одинарных шт | 1,000 | 13378,84 | 17,71 | 13 379 | 18 | 363 | 1,62 | 1,62 |
| | | | | | 272,25 | 6,75 | 272 | 7 | 130 | 0,03 | 0,03 |
| 24 | 56 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм шт | 1,000 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1,47 |
| | | | | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | 0,07 |
| 25 | 60 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт | 17,000 | 300,56 | 225,63 | 5 110 | 3 836 | 2 840 | 0,41 | 7,04 |
| | | | | | 69,53 | 58,98 | 1 182 | 1 003 | 130 | 0,23 | 3,84 |
| 26 | 63 | Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм т фасонных частей | 0,237 | 247994,13 | 49389,75 | 58 804 | 11 711 | 25 102 | 312,70 | 74,15 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 14 885 | 4 424 | 130 | 91,12 | 21,61 |
| 27 | 64 | 2-1-267 | Стоимость стремянок т | 0,188 | 133700,00 | 0,00 | 25 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 65 | 4-1-50 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно т | 0,041 | 60300,00 | 0,00 | 2 494 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 66 | 1-4-85 | Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) т | 0,017 | 47200,00 | 0,00 | 784 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 67 | Е6-11-8 | Установка соединительных элементов т | 0,309 | 70437,87 | 304,24 | 21 757 | 94 | 3 175 | 58,00 | 17,92 |
| | | | | | 9675,00 | 114,75 | 2 988 | 35 | 105 | 0,56 | 0,17 |
| 31 | 68 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект | 0,000 | 8060,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 69 | Е13-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2 | 3,560 | 36,09 | 0,09 | 128 | 0 | 14 | 0,02 | 0,08 |
| | | | | | 4,39 | 0,05 | 16 | 0 | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 70 | Е13-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 м2 | 3,560 | 16,92 | 0,02 | 60 | 0 | 13 | 0,02 | 0,08 |
| | | | | | 4,14 | 0,00 | 15 | 0 | 90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Итого по разделу 2** | | | | **355644<br>37145** | **33954<br>10547** | **59792** | | **211<br>45** |
| | | **Раздел 3 Колодец с хлор-сатуратором** | | | | | | | | | |
| 34 | 71 | Е1-12-10 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта | 39,000 | 38,59 | 36,49 | 1 505 | 1 423 | 427 | 0,01 | 0,57 |
| | | | | | 2,10 | 9,19 | 82 | 358 | 97 | 0,03 | 1,24 |
| 35 | 72 | Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м м3 грунта | 32,000 | 3,82 | 3,82 | 122 | 122 | 41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 1,32 | 0 | 42 | 97 | 0,00 | 0,14 |
| 36 | 73 | Е1-27-12 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов м3 грунта | 32,000 | 1,57 | 1,57 | 50 | 50 | 17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,54 | 0 | 17 | 97 | 0,00 | 0,06 |
| 37 | 74 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками м3 грунта | 32,000 | 25,65 | 5,38 | 821 | 172 | 629 | 0,13 | 4,13 |
| | | | | | 20,27 | 0,00 | 649 | 0 | 97 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 75 | Е1-24-7 | Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта | 6,000 | 6,84 | 6,84 | 41 | 41 | 14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 2,37 | 0 | 14 | 97 | 0,01 | 0,05 |
| 39 | 76 | Е1-145-7 | Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную м2 спланированной площади | 10,000 | 32,63 | 0,00 | 326 | 0 | 317 | 0,21 | 2,08 |
| | | | | | 32,63 | 0,00 | 326 | 0 | 97 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 77 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3 | 2,200 | 25657,76 | 1879,87 | 56 447 | 4 136 | 5 645 | 8,86 | 19,49 |
| | | | | | 1435,50 | 538,43 | 3 158 | 1 185 | 130 | 2,06 | 4,53 |
| 41 | 78 | 30-8-104 | Смеси песчано-гравийные природные м3 | 1,000 | 513,00 | 0,00 | 513 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 79 | 30-1-4 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 | 0,010 | 4174,00 | 0,00 | 42 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 80 | 30-1-5 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 м3 | 0,360 | 4452,00 | 0,00 | 1 603 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 81 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки м3 | 0,550 | 4933,21 | 66,01 | 2 713 | 36 | 127 | 1,35 | 0,74 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 108 | 14 | 105 | 0,12 | 0,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 82 | Е22-36-2 | Установка хлор-сатуратора<br>задвижка или клапан | 1,000 | 497,61<br>342,00 | 28,48<br>11,25 | 498<br>342 | 28<br>11 | 459<br>130 | 2,03<br>0,05 | 2,03<br>0,05 |
| 46 | 83 | 80-2-1(пл) | Хлор-сатуратор ХС-10-100<br>шт | 2,000 | 84817,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 169 634<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 47 | 84 | Е18-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном<br>комплект | 2,000 | 858,7<br>40,50 | 1,57<br>0,00 | 1 717<br>81 | 3<br>0 | 104<br>128 | 0,22<br>0,00 | 0,44<br>0,00 |
| 48 | 85 | Е22-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм<br>задвижка или клапан | 1,000 | 411,46<br>231,75 | 17,71<br>6,75 | 411<br>232 | 18<br>7 | 310<br>130 | 1,40<br>0,03 | 1,40<br>0,03 |
| 49 | 87 | Е22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм<br>км трубопровода | 0,002 | 70153,47<br>48825,00 | 10674,97<br>4032,00 | 147<br>103 | 22<br>8 | 144<br>130 | 270,00<br>19,69 | 0,57<br>0,04 |
| 50 | 89 | Е20-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм<br>зонт | 1,000 | 896,88<br>60,75 | 5,38<br>2,25 | 897<br>61 | 5<br>2 | 81<br>128 | 0,36<br>0,01 | 0,36<br>0,01 |
| 51 | 90 | Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм<br>т фасонных частей | 0,030 | 247994,13<br>62775,00 | 49389,75<br>18657,00 | 7 323<br>1 854 | 1 458<br>551 | 3 126<br>130 | 312,70<br>91,12 | 9,23<br>2,69 |
| 52 | 92 | 2-1-267 | Стоимость стремянок<br>т | 0,016 | 133700,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2 155<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 53 | 93 | 1-1-774 | Скобы ходовые<br>кг | 1,350 | 129,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 174<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 54 | 94 | 4-1-50 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно<br>т | 0,004 | 60300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 227<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 55 | 95 | 1-4-85 | Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)<br>т | 0,002 | 47200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 56 | 96 | Е6-11-7 | Установка соединительных элементов<br>т | 0,002 | 93997,62<br>33075,00 | 304,24<br>114,75 | 175<br>62 | 1<br>0 | 65<br>105 | 198,00<br>0,56 | 0,37<br>0,00 |
| 57 | 98 | Е13-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз<br>м2 | 0,440 | 36,09<br>4,39 | 0,09<br>0,05 | 16<br>2 | 0<br>0 | 2<br>90 | 0,02<br>0,00 | 0,01<br>0,00 |
| 58 | 99 | Е13-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76<br>м2 | 0,440 | 16,92<br>4,14 | 0,02<br>0,00 | 7<br>2 | 0<br>0 | 2<br>90 | 0,02<br>0,00 | 0,01<br>0,00 |
| | | | **Итого по разделу 3** | | | | **247637**<br>**7060** | **7517**<br>**2210** | **11509** | | **41**<br>**9** |
| | | | **Раздел 4 Внутрипоселковая водопроводная сеть** | | | | | | | | |
| 59 | 100 | Е1-170-1 | Разработка скального грунта 4р группы пневматическими отбойными молотками<br>м3 грунта | 9,000 | 875,25<br>506,25 | 369,00<br>0,00 | 7 877<br>4 556 | 3 321<br>0 | 5 149<br>113 | 3,50<br>0,00 | 31,50<br>0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 101 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 115,000 | 27,84 | 26,18 | 3 202 | 3 011 | 988 | 0,01 | 1,32 |
| | | | м3 грунта | | 1,66 | 7,20 | 191 | 828 | 97 | 0,03 | 2,88 |
| 61 | 102 | Е1-12-15 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 179,000 | 35,29 | 33,19 | 6 317 | 5 941 | 1 950 | 0,01 | 2,61 |
| | | | м3 грунта | | 2,10 | 9,13 | 376 | 1 634 | 97 | 0,03 | 5,67 |
| 62 | 103 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 532,000 | 44,07 | 41,46 | 23 445 | 22 057 | 7 230 | 0,02 | 9,68 |
| | | | м3 грунта | | 2,61 | 11,40 | 1 389 | 6 065 | 97 | 0,04 | 21,07 |
| 63 | 104 | Е1-164-4 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 92,000 | 791,1 | 0,00 | 72 781 | 0 | 82 243 | 4,27 | 393,02 |
| | | | м3 грунта | | 791,10 | 0,00 | 72 781 | 0 | 113 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 105 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 64,000 | 777,00 | 152,52 | 49 728 | 9 761 | 17 541 | 1,02 | 65,28 |
| | | | м3 основания | | 153,68 | 57,15 | 9 836 | 3 658 | 130 | 0,28 | 17,86 |
| 65 | 106 | Е1-17-13 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 410,000 | 32,54 | 30,98 | 13 341 | 12 702 | 4 192 | 0,01 | 4,35 |
| | | | м3 грунта | | 1,53 | 9,01 | 627 | 3 694 | 97 | 0,03 | 12,63 |
| 66 | 107 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,200; | 492,000 | 45,00 | 45,00 | 22 140 | 22 140 | 4 428 | 0,00 | 0,00 |
| | | | т | | 0,00 | 9,00 | 0 | 4 428 | 100 | 0,02 | 9,30 |
| 67 | 109 | Е1-12-13 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 111,000 | 22,04 | 20,73 | 2 446 | 2 301 | 755 | 0,01 | 1,01 |
| | | | м3 грунта | | 1,31 | 5,70 | 145 | 633 | 97 | 0,02 | 2,20 |
| 68 | 110 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 111,000 | 21,55 | 4,52 | 2 392 | 502 | 1 834 | 0,11 | 11,99 |
| | | | м3 грунта | | 17,03 | 0,00 | 1 890 | 0 | 97 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 113 | Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | 1917,000 | 3,82 | 3,82 | 7 323 | 7 323 | 2 455 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 грунта | | 0,00 | 1,32 | 0 | 2 530 | 97 | 0,00 | 8,30 |
| 70 | 114 | Е1-27-12 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 1917,000 | 1,57 | 1,57 | 3 010 | 3 010 | 1 004 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 грунта | | 0,00 | 0,54 | 0 | 1 035 | 97 | 0,00 | 3,41 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 115 | Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м<br>м3 грунта | 732,000 | 3,82 | 3,82 | 2 796 | 2 796 | 937 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 1,32 | 0 | 966 | 97 | 0,00 | 3,17 |
| 72 | 116 | Е1-27-12 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов<br>м3 грунта | 732,000 | 1,57 | 1,57 | 1 149 | 1 149 | 383 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,54 | 0 | 395 | 97 | 0,00 | 1,30 |
| 73 | 117 | Е1-131-3 | Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т<br>м3 грунта | 3578,000 | 18,22 | 18,22 | 65 191 | 65 191 | 21 969 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 6,33 | 0 | 22 649 | 97 | 0,02 | 74,03 |
| 74 | 118 | Е1-24-6 | Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м<br>м3 грунта | 606,000 | 6,01 | 6,01 | 3 642 | 3 642 | 1 223 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 2,08 | 0 | 1 260 | 97 | 0,01 | 4,13 |
| 75 | 119 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм<br>км трубопровода | 1,129 | 58881,69 | 25695,31 | 66 477 | 29 010 | 58 544 | 194,00 | 219,03 |
| | | | | | 33075,00 | 6813,45 | 37 342 | 7 692 | 130 | 26,38 | 29,78 |
| 76 | 121 | Е22-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм<br>км трубопровода | 4,629 | 8287,75 | 0,00 | 38 364 | 0 | 48 337 | 51,50 | 238,39 |
| | | | | | 8032,50 | 0,00 | 37 182 | 0 | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 122 | Е22-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм<br>км трубопровода | 0,074 | 51202,26 | 20326,01 | 3 789 | 1 504 | 3 480 | 179,00 | 13,25 |
| | | | | | 30825,00 | 5353,43 | 2 281 | 396 | 130 | 20,64 | 1,53 |
| 78 | 124 | Е22-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм<br>км трубопровода | 0,074 | 8097,13 | 0,00 | 599 | 0 | 773 | 51,50 | 3,81 |
| | | | | | 8032,50 | 0,00 | 594 | 0 | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 125 | Е22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием<br>км трубопровода | 0,085 | 70153,47 | 10674,97 | 5 963 | 907 | 5 841 | 270,00 | 22,95 |
| | | | | | 48825,00 | 4032,00 | 4 150 | 343 | 130 | 19,69 | 1,67 |
| 80 | 128 | Е22-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм<br>км трубопровода | 0,085 | 8287,75 | 0,00 | 704 | 0 | 888 | 51,50 | 4,38 |
| | | | | | 8032,50 | 0,00 | 683 | 0 | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 129 | Е22-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм<br>м трубы, уложенной в футляре | 20,000 | 244,98 | 0,28 | 4 900 | 6 | 3 823 | 0,84 | 16,88 |
| | | | | | 146,93 | 0,11 | 2 939 | 2 | 130 | 0,00 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 132 | Е4-69-6 | Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода | 20,000 | 5063,58 | 4756,84 | 101 272 | 95 137 | 14 525 | 1,68 | 33,60 |
| | | | м бурения | | 299,04 | 399,26 | 5 981 | 7 985 | 104 | 1,87 | 37,40 |
| 83 | 133 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 50,000 | 300,56 | 225,63 | 15 028 | 11 282 | 8 353 | 0,41 | 20,70 |
| | | | шт | | 69,53 | 58,98 | 3 477 | 2 949 | 130 | 0,23 | 11,30 |
| 84 | 136 | Е27-2-2 | Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно-(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | 3591,000 | 52,66 | 7,06 | 189 102 | 25 352 | 18 292 | 0,02 | 60,69 |
| | | | м2 основания или покрытия | | 2,68 | 1,15 | 9 624 | 4 130 | 133 | 0,00 | 13,93 |
| 85 | 137 | Е27-31-1 | Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см | 3591,000 | 130,92 | 26,23 | 470 134 | 94 192 | 77 658 | 0,05 | 177,75 |
| | | | м2 покрытия | | 7,58 | 8,68 | 27 220 | 31 170 | 133 | 0,03 | 110,21 |
| | | | **Итого по разделу 4** | | | | **1183113<br>223263** | **422236<br>104443** | **394794** | | **1332<br>372** |
| | | **Раздел 5 Колодцы внутрипоселковой сети** | | | | | | | | | |
| 86 | 138 | Е1-12-9 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 526,000 | 29,64 | 28,03 | 15 591 | 14 744 | 4 424 | 0,01 | 5,89 |
| | | | м3 грунта | | 1,61 | 7,06 | 847 | 3 714 | 97 | 0,02 | 12,89 |
| 87 | 139 | Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | 413,000 | 3,82 | 3,82 | 1 578 | 1 578 | 529 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 грунта | | 0,00 | 1,32 | 0 | 545 | 97 | 0,00 | 1,79 |
| 88 | 140 | Е1-27-12 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 413,000 | 1,57 | 1,57 | 648 | 648 | 216 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 грунта | | 0,00 | 0,54 | 0 | 223 | 97 | 0,00 | 0,74 |
| 89 | 141 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 413,000 | 25,65 | 5,38 | 10 593 | 2 222 | 8 120 | 0,13 | 53,28 |
| | | | м3 грунта | | 20,27 | 0,00 | 8 372 | 0 | 97 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 142 | Е1-24-7 | Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | 105,000 | 6,84 | 6,84 | 718 | 718 | 241 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 грунта | | 0,00 | 2,37 | 0 | 249 | 97 | 0,01 | 0,81 |
| 91 | 143 | Е1-145-3 | Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом | 259,000 | 1,81 | 1,81 | 469 | 469 | 100 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 спланированной площади | | 0,00 | 0,40 | 0 | 104 | 97 | 0,00 | 0,35 |
| 92 | 144 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 8,900 | 721,34 | 73,75 | 6 420 | 656 | 391 | 0,14 | 1,28 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | 21,38 | 11,67 | 190 | 104 | 133 | 0,04 | 0,36 |
| 93 | 145 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона Д=1500 в сухих грунтах | 14,180 | 24769,55 | 1879,87 | 351 232 | 26 657 | 36 387 | 8,86 | 125,63 |
| | | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | | 1435,50 | 538,43 | 20 355 | 7 635 | 130 | 2,06 | 29,22 |
| 94 | 146 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона Д=2000 в сухих грунтах | 1,320 | 24769,55 | 1879,87 | 32 696 | 2 481 | 3 387 | 8,86 | 11,70 |
| | | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | | 1435,50 | 538,43 | 1 895 | 711 | 130 | 2,06 | 2,72 |
| 95 | 147 | 30-1-4 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 1,780 | 4174,00 | 0,00 | 7 430 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 148 | 30-1-5 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | 8,640 | 4452,00 | 0,00 | 38 465 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 149 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 20,350 | 4933,21 | 66,01 | 100 391 | 1 343 | 4 715 | 1,35 | 27,47 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 3 984 | 507 | 105 | 0,12 | 2,48 |
| 98 | 151 | Е22-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм | 26,000 | 411,46 | 17,71 | 10 698 | 460 | 8 061 | 1,40 | 36,40 |
| | | | задвижка или клапан | | 231,75 | 6,75 | 6 026 | 176 | 130 | 0,03 | 0,78 |
| 99 | 152 | Е22-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм | 4,000 | 242,08 | 6,95 | 968 | 28 | 761 | 0,88 | 3,52 |
| | | | шт | | 144,00 | 2,25 | 576 | 9 | 130 | 0,01 | 0,04 |
| 100 | 155 | Е19-5-2 | Установка регуляторов давления газа диаметром до 100 мм | 2,000 | 2538,62 | 222,62 | 5 077 | 445 | 3 525 | 7,28 | 14,56 |
| | | | регулятор | | 1293,75 | 83,25 | 2 588 | 167 | 128 | 0,41 | 0,82 |
| 111 | 157 | Е22-37-1 | Установка вантузов одинарных | 1,000 | 13378,84 | 17,71 | 13 379 | 18 | 363 | 1,62 | 1,62 |
| | | | шт | | 272,25 | 6,75 | 272 | 7 | 130 | 0,03 | 0,03 |
| 112 | 158 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 93,000 | 473,47 | 39,24 | 44 033 | 3 649 | 32 141 | 1,47 | 136,71 |
| | | | шт | | 254,25 | 15,75 | 23 645 | 1 465 | 128 | 0,07 | 6,51 |
| 113 | 159 | Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 5,000 | 473,47 | 39,24 | 2 367 | 196 | 1 728 | 1,47 | 7,35 |
| | | | шт | | 254,25 | 15,75 | 1 271 | 79 | 128 | 0,07 | 0,35 |
| 114 | 164 | Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм | 1,159 | 247994,13 | 49389,75 | 287 338 | 57 225 | 122 657 | 312,70 | 362,31 |
| | | | т фасонных частей | | 62775,00 | 18657,00 | 72 734 | 21 617 | 130 | 91,12 | 105,58 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 165 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов<br>шт | 66,000 | 300,56 | 225,63 | 19 837 | 14 892 | 11 026 | 0,41 | 27,32 |
| | | | | | 69,53 | 58,98 | 4 589 | 3 893 | 130 | 0,23 | 14,92 |
| 116 | 173 | 2-1-267 | Стоимость стремянок<br>т | 0,632 | 133700,00 | 0,00 | 84 493 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 174 | 4-1-50 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно<br>т | 0,139 | 60300,00 | 0,00 | 8 389 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 176 | Е6-11-8 | Установка соединительных элементов<br>т | 1,039 | 70437,87 | 304,24 | 73 182 | 316 | 10 680 | 58,00 | 60,26 |
| | | | | | 9675,00 | 114,75 | 10 052 | 119 | 105 | 0,56 | 0,58 |
| 119 | 178 | Е13-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз<br>м2 | 17,400 | 36,09 | 0,09 | 628 | 2 | 70 | 0,02 | 0,38 |
| | | | | | 4,39 | 0,05 | 76 | 1 | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 179 | Е13-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76<br>м2 | 17,400 | 16,92 | 0,02 | 294 | 0 | 65 | 0,02 | 0,37 |
| | | | | | 4,14 | 0,00 | 72 | 0 | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 180 | 1-5-102 | Знаки пожарной безопасности<br>100шт | 0,260 | 40800,00 | 0,00 | 10 608 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Итого по разделу 5** | | | | **1127523**<br>**157544** | **128748**<br>**41322** | **249587** | | **876**<br>**181** |
| | | | **Раздел 6 Пересечение трассы водовода на ПК7+76 с кабелем ВОЛС** | | | | | | | | |
| 122 | 181 | Е1-164-1 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы<br>м3 грунта | 38,000 | 167,4 | 0,00 | 6 361 | 0 | 7 188 | 1,18 | 44,84 |
| | | | | | 167,40 | 0,00 | 6 361 | 0 | 113 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 182 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом I группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м<br>м3 грунта | 26,000 | 5,55 | 5,55 | 144 | 144 | 45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 1,80 | 0 | 47 | 97 | 0,01 | 0,18 |
| 124 | 183 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками<br>м3 грунта | 26,000 | 21,55 | 4,52 | 560 | 118 | 429 | 0,11 | 2,81 |
| | | | | | 17,03 | 0,00 | 443 | 0 | 97 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 184 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом I группы<br>м3 грунта | 12,000 | 122,18 | 0,00 | 1 466 | 0 | 1 657 | 0,89 | 10,62 |
| | | | | | 122,18 | 0,00 | 1 466 | 0 | 113 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 185 | Е22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием<br>км трубопровода | 0,008 | 70153,47 | 10674,97 | 561 | 85 | 550 | 270,00 | 2,16 |
| | | | | | 48825,00 | 4032,00 | 391 | 32 | 130 | 19,69 | 0,16 |
| 127 | 187 | Е22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием<br>км трубопровода | 0,003 | 70153,47 | 10674,97 | 210 | 32 | 206 | 270,00 | 0,81 |
| | | | | | 48825,00 | 4032,00 | 146 | 12 | 130 | 19,69 | 0,06 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 189 | 1-1-663 | Проволока биметаллическая сталемедная, марка БСМ-1, d=6 мм<br>кг | 1,100 | 101,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 111<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| | | | **Итого по разделу 6**<br><br>**Всего прямые затраты** | | | | **9415**<br>**8807**<br>**4134019**<br>**1031598** | **379**<br>**91**<br>**1025667**<br>**170418** | **10076**<br><br>**1441628** | | **61**<br>**0**<br>**6306**<br>**654** |
| | | | Накладные расходы | | | | 1 441 628 | | | | |
| | | | Оборудование | | | | 169 634 | | | | |
| | | | **Итого с накладными расходами** | | | | **5 575 647** | | | | |
| | | | Непормируемые и непредвиденные расходы 6% | | | | 324 361 | | | | |
| | | | **Итого с непормируемыми и непредвиденными расходами** | | | | **5 900 008** | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 2,48% | | | | 142 113 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | **6 042 121** | | | | |
| | | | Доп затраты на временные здания и сооружения 2,07% | | | | 121 560 | | | | |
| | | | Выслуга лет 1% | | | | 58 725 | | | | |
| | | | Доп отпуска 0,4 % | | | | 23 490 | | | | |
| | | | **Итого по сметному в ценах 2001 года** | | | | **6 245 896** | | | | |
| | | | **Итого по сметному расчету в тек. ценах по состоянию на 2016 год к=2,737** | | | | **17 095 018** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)** | | | | **341 900** | | | | |
| | | | **Итого с налогами** | | | | **17 436 919** | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | | 2 092 430 | | | | |
| | | | **Всего с НДС 12 %** | | | | **19 529 349,03** | | | | |
| | | | **Тендерная скидка** | | | | **660 903,83** | | | | |
| | | | **Итого** | | | | **18 868 445,20** | | | | |

**Заказчик** _____
подпись

**Подрядчик** _____
подпись

**Тех. Надзор** _____
подпись

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Акционерное общество "Аксу"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Кенебулак Уйгурского района Алматинской области.
(организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт) № 25 от 10.04.2017г.

## Акт приемки выполненных работ № 2

за июль 2017 года

Внеплощадочные сети

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

| № п/п | № по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Подстанция 10,/0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е33-117-1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам | 1,000 | 2238,1 | 1743,10 | 2 238 | 1 743 | 997 | 3,00 | 3,00 |
| | | | подстанция | | 495,00 | 454,41 | 495 | 454 | 105 | 1,81 | 1,81 |
| 2 | 2 | Е33-117-2 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам | 1,000 | 4098,19 | 1460,06 | 4 098 | 1 460 | 2 765 | 12,10 | 12,10 |
| | | | подстанция | | 2191,50 | 441,68 | 2 192 | 442 | 105 | 1,90 | 1,90 |
| 3 | 5 | Е33-116-2 | Установка линейного электрооборудования разрядников ручную | 1,000 | 957,56 | 134,06 | 958 | 134 | 808 | 4,38 | 4,38 |
| | | | комплект | | 720,00 | 49,50 | 720 | 50 | 105 | 0,24 | 0,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | Ц8-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1,000 | 1299,3 | 68,30 | 1 299 | 68 | 314 | 2,00 | 2,00 |
| | | | шт | | 317,00 | 13,50 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | 9 | Ц8-53-1 | Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ | 3,000 | 493,6 | 18,60 | 1 481 | 56 | 1 002 | 2,00 | 6,00 |
| | | | шт | | 347,00 | 4,50 | 1 041 | 14 | 95 | 0,03 | 0,08 |
| 6 | 12 | Е9-53-1 | Монтаж конструкций рамы для КТП | 0,055 | 14806,01 | 1133,15 | 807 | 62 | 652 | 82,10 | 4,47 |
| | | | т конструкций | | 12892,50 | 398,25 | 703 | 22 | 90 | 1,95 | 0,11 |
| 7 | 14 | Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм | 38,000 | 51,7 | 2,80 | 1 965 | 106 | 1 004 | 0,16 | 6,08 |
| | | | м | | 27,50 | 0,30 | 1 045 | 11 | 95 | 0,00 | 0,08 |
| 8 | 15 | Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 8,000 | 330,1 | 24,10 | 2 641 | 193 | 901 | 0,70 | 5,60 |
| | | | шт | | 116,00 | 2,50 | 928 | 20 | 95 | 0,02 | 0,12 |
| 9 | 16 | Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 10,000 | 61,9 | 3,30 | 619 | 33 | 222 | 0,14 | 1,40 |
| | | | м | | 23,00 | 0,40 | 230 | 4 | 95 | 0,00 | 0,02 |
| | | | **Итого по разделу 1** | | | | **16105**<br>**7670** | **3855**<br>**1030** | **8664** | | **45**<br>**4** |
| | | **Раздел 2 Воздушная линия ВЛЗ-10кВ** | | | | | | | | | |
| 10 | 17 | Е33-109-2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 | 1,203 | 25922,88 | 17030,88 | 31 185 | 20 488 | 14 842 | 43,70 | 52,57 |
| | | | км линии | | 7650,00 | 4099,68 | 9 203 | 4 932 | 105 | 15,13 | 18,20 |
| 11 | 19 | Е33-103-1 | Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) | 17,000 | 1534,11 | 878,23 | 26 080 | 14 930 | 13 435 | 3,06 | 52,02 |
| | | | опора | | 506,25 | 246,42 | 8 606 | 4 189 | 105 | 1,03 | 17,51 |
| 12 | 20 | Е33-103-2 | Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) | 5,000 | 3155,76 | 1990,26 | 15 779 | 9 951 | 8 061 | 5,98 | 29,90 |
| | | | опора | | 985,50 | 549,90 | 4 928 | 2 750 | 105 | 2,29 | 11,45 |
| 13 | 21 | Е33-103-3 | Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) | 2,000 | 4836,53 | 3187,28 | 9 673 | 6 375 | 4 944 | 9,00 | 18,00 |
| | | | опора | | 1476,00 | 878,40 | 2 952 | 1 757 | 105 | 3,63 | 7,26 |
| 14 | 24 | Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм | 165,000 | 51,7 | 2,80 | 8 531 | 462 | 4 358 | 0,16 | 26,40 |
| | | | м | | 27,50 | 0,30 | 4 538 | 50 | 95 | 0,00 | 0,33 |
| 15 | 25 | Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 33,000 | 330,1 | 24,10 | 10 893 | 795 | 3 715 | 0,70 | 23,10 |
| | | | шт | | 116,00 | 2,50 | 3 828 | 83 | 95 | 0,02 | 0,50 |
| | | | **Итого по разделу 2** | | | | **102141** | **53001** | **49354** | | **202** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 34054 | 13759 | | | 55 |
| | | | **Раздел 3 Установка 3-полюсного линейного разъединителя РЛНД-1-10** | | | | | | | | |
| 16 | 49 | Е33-116-4 | Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную | 2,000 | 1725,14 | 231,14 | 3 450 | 462 | 3 090 | 7,42 | 14,84 |
| | | | комплект | | 1386,00 | 85,50 | 2 772 | 171 | 105 | 0,42 | 0,84 |
| 17 | 63 | Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм | 20,000 | 51,7 | 2,80 | 1 034 | 56 | 528 | 0,16 | 3,20 |
| | | | м | | 27,50 | 0,30 | 550 | 6 | 95 | 0,00 | 0,04 |
| | | | **Итого по разделу 3** | | | | **4484** | **518** | **3618** | | **18** |
| | | | | | | | **3322** | **177** | | | **1** |
| | | | **Всего прямые затраты** | | | | **122730** | **57375** | **61643** | | **265** |
| | | | | | | | **45046** | **14966** | | | **61** |
| | | | Накладные расходы | | | | 61 643 | | | | |
| | | | Оборудование | | | | 0 | | | | |
| | | | **Итого с накладными расходами** | | | | **184 373** | | | | |
| | | | Непредвиденные расходы 6% | | | | **11 062** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными расходами** | | | | 195 435 | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 2,48% | | | | 4 847 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | **200 282** | | | | |
| | | | Доп затраты на временные здания и сооружения 2,07% | | | | 4 146 | | | | |
| | | | Выслуга лет 1% | | | | 2 003 | | | | |
| | | | Доп отпуска 0,4 % | | | | 801 | | | | |
| | | | **Итого по сметному в ценах 2001 года** | | | | **207 232** | | | | |
| | | | **Итого по сметному расчету в тек. ценах по состоянию на 2016 год к=2,737** | | | | **567 194** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)** | | | | **11 344** | | | | |
| | | | **Итого с налогами** | | | | **578 538** | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | | 69 425 | | | | |
| | | | **Всего с НДС 12 %** | | | | **647 962,25** | | | | |
| | | | **Тендерная скидка** | | | | **21 928,06** | | | | |
| | | | **Итого** | | | | **626 034,19** | | | | |

**Заказчик** _____ подпись

**Подрядчик** _____ подпись

**Тех. Надзор** _____ подпись