«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«____»_____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке
объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Шиелийский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Главный инженер – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б	- Главный энергетик отдела энергетики филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сарсембаев А.	- Начальник производственного участка Жиделинского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   1. Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипослековых сетей насосной станций н.п. Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области.**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)

   по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район н.п. Кодаманов
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим: **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипослековых сетей насосной станций н.п. Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области.**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектно-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: декабрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: декабрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **587 800**тенге в том числе: строительно-монтажных работ **524 822** тенге. прочие **62 979** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **587 800,64** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **524 822** тенге прочие **62 978,64** тенге.

11.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом _____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом _____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипослековых сетей насосной станций н.п. Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Сарсембаев А. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Кодаманов Шиелийского района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ	**587 800,64**
Лимит финансирования на 2016 год	**587 800,64**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:	
а) с начала года	**587 800,64**
б) за отчетный месяц	**587 800,64**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		44/2016	23. 12.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Кодаманова Шиелийского района района в Кызылординской области	тенге	**587 800,64**	0	0	0	**0**	**587 800,64**		**587 800,64**	**587 800,64**
	ИТОГО :		**587 800,64**					**587 800,64**		**587 800,64**	**587 800,64**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

Жолмаханов И.Т.

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Форма 2

Наименование стройки- Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станции Кодаманова Шиелийского *района Кызылординской области*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Мокрый грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	18,174405		85,72	1558
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	0,177528	669,68	119
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,350766	1219,37	428
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,08	547
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	0,385843	3729,69	1439
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,18	1439
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	323
		НР второго уровня	%	4		4,14	75

		Накладные расходы	%	-		21,91	398
		Сметная прибыль	%	8		8,61	156
		- - -

	РК 2015						
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	2,02	719,67	1454
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	1454
		НР первого уровня	%	59,1		655	859
		НР второго уровня	%	4		70,53	93
		Накладные расходы	%	-		725,53	952
		Сметная прибыль	%	8		146,71	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1980,53	2598
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,61375		635,93	9929
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	15,177	654,25	9929
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	9929
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	5868
		НР второго уровня	%	4		40,47	632
		Накладные расходы	%	-		416,31	6500
		Сметная прибыль	%	8		84,18	1314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1136,42	17744
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,84125		19,66	921
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,37754	951,74	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,67	359
6. 2	31-010101-	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,37754	2439,02	921
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,66	921
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	212
		НР второго уровня	%	4		0,967683	45
		Накладные расходы	%	-		5,5	258
		Сметная прибыль	%	8		2,01	94

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27,17	1273
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками уплотненного грунта	м3		56,2095	111,67	6277
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	6,071	617,21	3747
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,475	826,45	1219
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	4966
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,02625	1,475	1666,35	2459
7. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	5,902	12,07	71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,01	2530
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	2935
		НР второго уровня	%	4		6,56	368
		Накладные расходы	%	-		58,77	3304
		Сметная прибыль	%	8		13,64	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,07	10347
		Трубопроводы и запорная арматура					
8	11-230101-0101 РСНБ	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство основания	м3		0,96	2736,18	2627
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,02	0,9792	701,16	687
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,0336	951,74	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				748,49	719
8. 3	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные, 3 т маш.-ч	0,035	0,0336	2973,67	100	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104,08	100
8. 4	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,056	1742,65	1840
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,91	1840
		НР первого уровня	%	62,1		464,81	446

		НР второго уровня	%	4		128,04	123
		Накладные расходы	%	-		592,85	569
		Сметная прибыль	%	8		266,32	256
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1582,6	47953
11	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,03	44896,57	1347
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	51,5	1,545	732,02	1131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37699,03	1131
11. 2	21-130102-	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,00007	86183,88	6
11. 3	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	1,41	148,83	210
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7197,54	216
		НР первого уровня	%	55,89		21069,99	632
		НР второго уровня	%	4		2638,66	79
		Накладные расходы	%	-		23708,65	711
		Сметная прибыль	%	8		5488,42	165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74093,64	2223
12	11-221101-0103 РСНБ	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	4221,28	8443
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	2,01	4,02	914,09	3675
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	1,76	918,99	1617
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2646,04	5292
12. 3	31-060201-	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки	маш.-ч	0,65	1,3	2569,99	3341
12. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	1668,99	768
12. 5	31-060202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,46	23,38	11
501							
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2059,74	4119
12. 7	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,386	179,73	69
		НР первого уровня	%	55,89		1478,87	2958
		Накладные расходы	%	-		1706,88	3414
		Сметная прибыль	%	8		474,25	949
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6402,41	12805

13	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		2	1237,66	2475
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	0,828	779,54	645
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	729,2	330
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				487,53	975
13. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,448	4077,08	1827
13. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	1668,99	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				914,93	1830
		НР первого уровня	%	62,1		302,76	606
		НР второго уровня	%	4		61,62	123
		Накладные расходы	%	-		364,37	729
		Сметная прибыль	%	8		128,16	256
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1730,2	3460
14	23-020303-7306 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,32 КГ	шт.		2	2278,17	4556
		НР второго уровня	%	4		91,13	182
		Накладные расходы	%	-		91,13	182
		Сметная прибыль	%	8		189,54	379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2558,84	5118
15	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.фланец Приварка			8	1554,31	12434
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	0,6	4,8	951,74	4568
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				913,67	7309
15. 2	31-060201-	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки	маш.-ч	0,36	2,88	2569,99	7402
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				925,2	7402
15. 3	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00232	200244,36	465

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,07	465
		НР первого уровня	%	55,89		510,65	4085
		НР второго уровня	%	4		82,6	661
		Накладные расходы	%	-		593,25	4746
		Сметная прибыль	%	8		171,8	1374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2319,36	18555
16	23-020103-2410 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 12 КГ	комплект		8	6017,64	48141
		НР второго уровня	%	4		240,71	1926
		Накладные расходы	%	-		240,71	1926
		Сметная прибыль	%	8		500,67	4005
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6759,01	54072
17	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		3	1425,2	4276
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	1,4	4,2	760,41	3194
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,09	826,45	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1089,37	3268
17. 3	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,09	1668,99	150
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50,07	150
17. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0045	178751,94	804
17. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,3	424,32	127
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				310,56	932
		НР первого уровня	%	55,89		608,85	1827
		НР второго уровня	%	4		81,36	244
		Накладные расходы	%	-		690,21	2071
		Сметная прибыль	%	8		169,23	508

		- - -

20. 8	21-110203-	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00477	723,09	3
20. 9	21-130802-	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000041	16137,42	0,67
20.10	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000072	6598,38	0,48
20.11	22-040101-	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000006	178654,62	1
20.12	21-130803-	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00054	211	0,11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40482,95	36
		НР первого уровня	%	55,89		35922,51	32
		НР второго уровня	%	4		5822,21	5
		Накладные расходы	%	-		41744,72	38
		Сметная прибыль	%	8		12110,21	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163487,79	147
		Колодцы диаметром 1500мм - 1 шт.					
21	11-221301-0101 РСНБ	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройствомв грунтах сухих железобетонных и бетонных конструкции колодца	3		1,616	24023,48	38822
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	8,86	14,318	751,15	10755
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	3,584	995,18	3567
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8862,49	14322
21. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,262	2805,19	6346
21. 4	31-010105-	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,051712	161,19	8
21. 5	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,025856	1158,93	30
21. 6	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,256	1668,99	2096
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5247,77	8480
21. 7	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работм3 М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		0,226	0,365216	1572,89	574
21. 8	21-020101-	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,214928	19431,15	4176
21. 9	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,01616	15500,96	250
21.10	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,103424	137152,63	14185
21.11	21-070201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,м3		0,004	0,006464	20497,31	132

		0301 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
21.12	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,12928	153,64	20
21.13	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000501	148,83	0,07
21.14	27-010101-	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,19392	1280	248
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12120,52	19587
		НР первого уровня	%	62,1		5503,61	8894
		НР второго уровня	%	4		1181,08	1909
		Накладные расходы	%	-		6684,69	10802
		Сметная прибыль	%	8		2456,65	3970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33164,83	53594
22	21-040301-0112 РСНБ	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 1 Т	шт.		2	13659,33	27319
		НР второго уровня	%	4		546,37	1093
		Накладные расходы	%	-		546,37	1093
		Сметная прибыль	%	8		1136,46	2273
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15342,16	30684
23	21-040302-0102 РСНБ	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 0,94 Т	шт.		1	12442,7	12443
		НР второго уровня	%	4		497,71	498
		Накладные расходы	%	-		497,71	498
		Сметная прибыль	%	8		1035,23	1035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13975,64	13976
24	21-040302-0110 РСНБ	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2 0,68 Т	шт.		1	14289,38	14289
		НР второго уровня	%	4		571,58	572
		Накладные расходы	%	-		571,58	572
		Сметная прибыль	%	8		1188,88	1189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16049,83	16050
25	11-460302-	-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка	отверстие		2	1299,15	2598

	0403 РСНБ	отверстий площадью до 500 см2					
	РК 2015						
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9=817,19)	чел-ч	0,9538	1,908	817,19	1559
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3057	0,6114	826,45	505
		- - -

		НР второго уровня	%	4		620,69	248
		Накладные расходы	%	-		620,69	248
		Сметная прибыль	%	8		1291,04	516
		- - -

		Накладные расходы	%	-		33,24	2
		Сметная прибыль	%	8		69,14	4
		- - -

		НР второго уровня	%	4		8,87	30
		Накладные расходы	%	-		55,26	188
		Сметная прибыль	%	8		18,45	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,07	847
33	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		0,20724	775,96	161
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,624	0,129318	769,67	100
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,015854	670,88	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				531,6	110
33. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0621	0,01287	1666,35	21
33. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,038588	12,07	0,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,73	22
33. 5	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,022796	1410,07	32
33. 6	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,004145	1742,65	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	39
		НР первого уровня	%	60,3		320,55	66
		НР второго уровня	%	4		43,86	9
		Накладные расходы	%	-		364,41	76
		Сметная прибыль	%	8		91,23	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1231,61	255

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 420755

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	161484
Материалы -	Тенге	25276
Всего заработная плата -	Тенге	60266
Местные материалы -	Тенге	54103

Накладные расходы -	Тенге	43060
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	35193
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	7867
Сметная прибыль -	Тенге	16364
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	220908
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	75
Сметная заработная плата -	Тенге	60266
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1470
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1470
Накладные расходы -	Тенге	59
Сметная прибыль -	Тенге	122
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1651
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	257801
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	257801
Накладные расходы -	Тенге	10312
Сметная прибыль -	Тенге	21449
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	289562
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	512121
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	75
Сметная заработная плата -	Тенге	60266

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	420755
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	47882
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	34223
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	12384
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	338649
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	35193
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	455948
Накладные расходы II уровня	Тенге	18238
ИТОГО:	Тенге	474186

Сметная прибыль	. Тенге	37935
ИТОГО по смете:	. Тенге	512121
	Глава 8. Временные здпния и сооружения	
НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	12 701
	Всего по главе	12 701
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	524 822
	Глава 9 Дополнительные затраты на строительство	
НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	524 822
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	524 822
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%	
№37 от 27.08.2014г	К=1	524 822
Решение Правительства	НДС 12%	62 979
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	587 800
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	587 800

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
Есенов А.

Начальник производственного участка
Жиделинский групповой водопровод"
Сарсембаев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арда Құрылыс"
Жолмаханов И.