"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Форма КС-3

Заказ 201723

Заказчик:Государственное учреждение "Восточно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г.Усть-Каменогорск, Крылова, 114
Подрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Леваневского, 21
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания управления государственных доходов г. Семей
Договор №125 от 2017-07-14

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	15992,369	15462,100		530,269	1919,084	17911,453
	Всего по объекту с начала строительства	**15992,369**	**15462,100**		**530,269**	**1919,084**	**17911,453**

Заказчик:
Государственное учреждение "Восточно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г.Усть-Каменогорск, Крылова, 114
БИН 120240019160
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101 KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87232256994

руководитель Хасенов И.Т.

Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г.Усть-Каменогорск, ул.Леваневского 21
БИН/ИИН 020740000137
ИИК KZ95826F0KZTD2003822
АО "АТФБанк"
БИК ALMNKZKA
Тел.: 87232789110
Реабилитационный управляющий

Кулайбергенов А.Т.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Восточно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

Исполнитель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания управления государственных доходов г. Семей

Договор №125 от 2017-07-14

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

Капитальный ремонт здания управления государственных доходов г. Семей

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Общестроительные работы									
5	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм *отверст*	97	8,62 8,6	0,02 —	836 834	2 —	751 90	0,05 —	5 —
	Раздел 2 . Внутренняя отделка помещений									
7	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен *м2*	25	168,08 135,68	4,07 0,97	4202 3392	102 24	3228 94,5	0,74 0,05	19 1
8	C143002-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 *м3*	0,468	8210		3842				

9	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	25	112,08	3,43	2802	86	1773	0,46	11
		м2		73,73	1,31	1843	33	94,5	0,01	—
10	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	1479,5	251,66	1,88	372331	2781	55436	0,23	339
		м2		38,93	0,72	57597	1065	94,5	—	6
11	E0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	200	74,59	0,81	14918	162	11633	0,33	65
		м		64,49	0,14	12898	28	90	—	—
12	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей' /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	10	141	3,94	1410	39	979	0,55	6
		м2		102,11	1,49	1021	15	94,5	0,01	—
13	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	660	257,14	2,33	169712,4	1538	27773	0,26	172
		м2		43,65	0,88	28809	581	94,5	—	3
Раздел 3. Фасад										
20	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	340,5	270,9	23,78	92241	8097	78482	1,65	562
		м2		247,12	8,98	84144	3058	90	0,04	14
23	E0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проемов более 2 м2 м2	12,095	378,28	18,53	4575	224	2119	0,93	11
				156,07	6,18	1888	75	108	0,03	0
25	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	353,53	346,04	18,87	122336	6671	54534	0,82	290
				136,44	6,39	48236	2259	108	0,03	11

29	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали- подоконных отливов	м	58,5	14,39	1,29	842	75	835	0,09	4
					13,1	0,23	766	13	107,1	—	—
	Раздел. 4 Полы										
31	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	400	17,38	0,93	6952	372	7346	0,11	46
					16,45	0,14	6580	56	110,7	—	1
32	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	400	227,38	9,95	90952	3980	24770	0,36	142
					52,2	3,74	20880	1496	110,7	0,02	7
33	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм	м2	800	34,34	0,67	27472	536	779	—	4
					0,63	0,25	504	200	110,7	—	1
38	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	420	5,64	0,19	2369	80	2544	0,04	16
					5,45	0,02	2289	8	110,7	—	—
	Раздел. 5 Доп. Работы										
41	E0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст	60	43,33	20,47	2600	1228	1836	0,13	8
					22,86	7,74	1372	464	100	0,04	2
42	E0146-24-2	Отбивка штукатурки в местах усиления стен	м2	25	32,87	—	822	—	740	0,23	6
					32,87	—	822	—	90	—	—
49	E015-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверныхоткосов по бетонну и камню	м2	260,53	673,87	6,33	175563	1649	77588	1,79	466
					312,75	2,39	81481	623	94,5	0,01	3
50	E0134-60-3	Облицовка каркасов откосов неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	260,53	1209,68	1,2	315158	313	32266	0,74	193
					124,65	0,45	32475	117	99	—	1

Добавляемые виды работ согласно тех. Решения №1

Локальная смета 2-1-1

Раздел 1 Внутренняя отделка помещений

2	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	50,2	257,14	2,33	12908	117	2347	0,26	13
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	2191	44	105	0,0043	–
3	Е15-165-8	Улучшенная масленная окраска панелей стен	284,2	173,11	1,88	49198	534	23581	0,468	133
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	22253	205	105	0,0035	1
4	Е15-165-9	Улучшенная маслянная окраска потолков	24,2	202,79	2,95	4908	71	2441	0,57	14
		м2 окрашиваемой поверхности		94,95	1,1	2298	27	105	0,0054	–

Раздел 1 Фасад

5	6-1-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	12,095	6433		77807				
		м2								
6	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: пятиэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	353,53	6542,98		2313140				
		м2								
7	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина до 500 мм	105,06	4100		430746				
		м								
8	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина до 600 мм	76,46	4890		373889				

Раздел 1. Полы

9	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	400	123,63	4,9	49452	1960	29692	0,382	153
		м2 покрытия		58,5	1,85	23400	740	123	0,009	4
10	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	420	142,59	0,16	59888	67	8395	0,0899	38
		м плинтусов		16,18	0,07	6796	29	123	0,0003	–
11	1-1-350	Линолеум EVOLUTION 2,5м 1кл	400	483		193200				

			м2							
Раздел 1 Кровля										
12	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	488,9	29,02	2,02	14188	988	15894	0,1741	85
			м2 кровли							
				27	0,32	13200	156	119	0,0028	1
13	Е57-2-8	Разборка цементно-песчанной стяжки	100	361,12	194,21	36112	19421	29401	1,112	111
			м2							
				166,91	72,12	16691	7212	123	0,402	40
14	Е58-27-2 (ДМ)	Разборка воронок водосточных труб kмат1=0;	2	72,76	0,31	146	1	173	0,451	1
			шт							
				72,45	–	145	–	119	0,001	–
15	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	488,9	168,5	15,94	82380	7793	23626	0,243	119
			м2 стяжки							
				34,65	5,96	16940	2914	119	0,0291	14
16	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	12222,5	5,78	0,14	70646	1711	2326	0,0009	11
			м2 стяжки							
				0,11	0,05	1344	611	119	0,0003	4
		Всего прямые затраты				**5180544**	**60599**			**3042**
						493089	**10392**			**113**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4626856				
		Накладные расходы, тенге				523290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				342230				
		Всего				**6046063**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				60461				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				24184				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6130708**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**15678792**
- материалы, тенге	11832812
Налог (2 %)	313576
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15992368**
НДС (12 %)	1919084
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17911453**

Заказчик:

Государственное учреждение "ВосточноКазахстанский департамент государственного имущества и

приватизации Комитета государственного

имущества и приватизации Министерства

финансов Республики Казахстан"

Восточно-Казахстанская область, УстьКаменогорск Г.А., г.Усть-

БИН 120240019160

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ92070101KSN0000000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87232256994

руководитель Хасенов Илдар Талгатбекұлы

Исполнитель:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен"

исправительных учреждений Комитета

уголовно-исполнительной системы

Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Восточно-Казахстанская область, УстьКаменогорск Г.А., г.Усть-

БИН/ИИН 020740000137

БИК ALMNKZKA

ИИК KZ95826F0KZTD2003822

АО "АТФБанк"

Тел.: 8-7232-78-91-10

Реабилитационный управляющий

Кудайбергенов Асхат Акрашович

Тех. надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна - С" Слямбеков Серик Максутович