"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Форма КС-3

Заказ 201723

Заказчик:Государственное учреждение "Восточно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г.Усть-Каменогорск, Крылова, 114

Подрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Леваневского, 21

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания управления государственных доходов г. Семей

Договор №125 от 2017-07-14

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	15604,291	15098,809		505,481	1872,515	17476,806
	Всего по объекту с начала строительства	**31596,660**	**30560,909**		**1035,771**	**3791,599**	**35388,259**

Заказчик:
Государственное учреждение "Восточно-Казахстанский
департамент государственного имущества
и приватизации Комитета государственного имущества
и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А.,
г.Усть-Каменогорск, Крылова, 114
БИН 120240019160
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101 KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87232256994

Руководитель

_____ Хасенов И.Т.

Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен"
исправительных учреждений Комитета уголовно-
исполнительной системы Министерства
внутренних дел Республики Казахстан
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А.,
г.Усть-Каменогорск, ул.Леваневского 21
БИН/ИИН 020740000137
ИИК KZ95826F0KZTD2003822
АО "АТФБанк"
БИК ALMNKZKA
Тел.: 87232789110
Реабилитационный управляющий

_____ Кудайбергенов А. А.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Восточно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

Исполнитель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания управления государственных доходов г. Семей

Договор №125 от 2017-07-14

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г.

Капитальный ремонт здания управления государственных доходов г. Семей

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
1	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	1,07244	38603,03	3209,4	41399	3442	35797	179,48	192
		т		32166	1212,75	34496	1301	100	5,92	6
2	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,07244	154700		165906				
		т								
3	Е0146-33-2	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях	1,28	17276,59	203,35	22114	260	7729	44,66	57
		м3		6633	76,5	8490	98	90	0,38	—
5	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	689	8,62	0,02	5939	14	5333	0,05	34
		отверст		8,6	—	5925	—	90	—	—

15-61-3	Оштукатуривание усиленных стен	156,6	322,73	4,07	50540	637	20222	0,74	116
			135,68	0,97	21247	152	94,5	0,05	8

Раздел 3. Фасад

14	E0146-24-2 Отбивка штукатурки в местах усиления стен фасада								
	м2	13,2	32,87	—	434	—	390	0,23	3
			32,87	—	434	—	90	—	—
15	E0115-55-1 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких								
	м2	13,2	446,79	2,65	5898	35	3212	1,43	19
			256,75	0,72	3389	10	94,5	0,03	—
16	C143002-41 Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе с красителем								
	м3	0,0924	15300		1414				
17	E0115-156-1 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадной краской серой								
	м2	1664	136,4	1,65	226970	2746	39564	0,13	216
			24,53	0,63	40818	1048	94,5	—	2
18	E0115-156-1 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадной краской синей								
	м2	370	136,4	1,65	50468	611	8797	0,13	48
			24,53	0,63	9076	233	94,5	—	—
19	E0115-156-1 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадной краской белой								
	м2	35,7	136,4	1,65	4869	59	849	0,13	5
			24,53	0,63	876	22	94,5	—	—
20	E0146-44-1 Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
	м2	244,5	270,9	23,78	66235	5814	56355	1,65	403
			247,12	8,98	60421	2196	90	0,04	10
23	E0110-91-2 Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проемов более 2 м2								
	м2	7,255	378,28	18,53	2744	134	1271	0,93	7
			156,07	6,18	1132	45	108	0,03	0
25	E0110-91-6 Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
	м2	212,12	346,04	18,87	73402	4003	32721	0,82	174

27	E0156-10-1	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов		136,44	6,39	28942	1355	108	0,03	6
			287,96	77,13	0,47	22210	135	7831	0,16	46
		м								
29	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-подоконных отливов		25,09	0,09	7225	26	108	—	—
			229,46 ?	14,39	1,29	3302	296	3276	0,09	20
		м		13,1	0,23	3006	53	107,1	—	—
30	E0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	287,96	201,91	0,56	58142	161	12629	0,26	75
		м		40,86	0,09	11766	26	107,1	—	—
	Раздел. 5 Доп. Работы									
43	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором в местах усиления стен	25	168,08	4,07	4202	102	3228	0,74	19
		м2		135,68	0,97	3392	24	94,5	0,05	1
44	C143002-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,467	8210		3834				
		м3								
45	E0115-64-3	Левкас стен, черновой на гипсовой основе, толщиной 2 мм	25	114,48	3,43	2862	86	1773	0,46	12
		м2		73,73	1,31	1843	33	94,5	0,01	—
46	E0115-169-5	Левкас стен на гипсовой основе "финиш" толщиной 2 мм	25	19,88	0,05	497	1	453	0,11	3
		м2		19,17	0,02	479	1	94,5	0,01	—
47	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	30	37		1110				
		кг								
48	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2300	150,62	0,62	346426	1426	169297	0,44	1012
		м2		69,08	0,23	158884	529	106,2	—	3
49	E015-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетонну и камню	187,07	673,87	6,33	126061	1184	55711	1,79	335
		м2		312,75	2,39	58506	447	94,5	0,01	2
50	E0134-60-3	Облицовка каркасов откосов неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	187,07	1209,68	1,2	226295	224	23168	0,74	138

51	Е0156-1-1	Демонтаж импоста	м2	64	124,65 215,57	0,45 21,24	23318 13796	84 1359	99 13661	— 1,29	1 83
52	Е0110-20-1	Монтаж импоста	шт	268,8	194,33 2383,49	3,31 38,15	12437 640682	212 10255	108 81262	0,03 1,67	2 449
53	Е0109-53-2	Демонтаж оконных решеток из круглой стали	м2	1,28	265,5 5893,58	14,42 814,06	71366 7544	3876 1042	108 4655	0,07 27,96	19 36
54	Е0109-53-2	Монтаж металлических решетокна окна	т	0,59743	4414,5 9850,48	75,6 1162,95	5651 5885	97 695	81 3613	0,37 46,6	— 28
55	С12021-268	Сварная решетка на окна	т	0,59743	7357,5 134000	108	4396 80056	65	81	0,53	—
56	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток на окнах	т	67	150,43	0,04	10079	3	7529	0,74	49
	Добавляемые виды работ согласно тех. Решения №1		м2		118,89	0,02	7966	1	94,5	—	—
	Локальная смета 2-1-1										
	Раздел 1 Общестроительные работы										
1	Е69-8-1	Заделка гнезд с утеплением в кирпичных стенах	гнездо	24	565,84	36,3	13580	871	8198	2,271	55
	Раздел 1 Фасад				335,48	6,08	8052	146	100	0,034	1
5	6-1-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом	м2	7,257	6433		46684				
6	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм со	м2	212,12	6542,98		1387897				
7	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина до 500	м2	41,1	4100		168510				
8	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина до 600	м	55,85	4890		273107				
	Раздел 1 Кровля										
17	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2 кровли	523,38	24,75	0,22	12954	115	4082	0,0446	23

			7,2	0,09	3768	47	107	0,0004	–
18 E58-16-1	Устройство нижнего слоя покрытия из Бикроста ЭПП	523,38	13,25	0,4	6935	209	3808	0,0452	24
	м2 слоя								
			6,73	0,07	3522	37	107	0,0006	–
19 1-1-1440	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы Бикрост ЭПП	601,89	222		133620				
	м2								
20 E58-16-4	Устройство верхнего слоя покрытия из Бикроста ЭКП	523,38	131,59	0,87	68872	455	6288	0,0672	35
	м2 слоя								
			11,09	0,14	5804	73	107	0,0014	1
21 1-1-1445	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы Бикрост ЭКП	601,89	162		97506				
	м2								
22 E8-6-1	Частичный ремонт парапетов из кирпича	5,8	5419,16	335,84	31431	1948	5077	4,54	26
	м3 кладки								
			699,75	126	4059	731	106	0,61	4
23 E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону парапетов	28,47	194,71	1,88	5543	54	3183	0,65	19
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	3331	20	95	0,0505	1
24 E12-10-1	Устройство мелких покрытий сливов из листовой	116,3	447,97	1,24	52099	144	19127	0,972	113
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	17821	55	107	0,0023	–
25 E7-20-3	Установка планки саморезами	0,0928	156326,1	1826,1	14507	169	1028	42,7	4
	т стальных элементов								
			8100	690,75	752	64	126	3,37	–
26 E16-21-1	Установка водосточных воронок	2	7426,26	137,88	14853	276	1191	2,58	5
	воронка								
			465,75	51,75	932	104	115	0,25	1
	Всего прямые затраты				**4599413**	**38965**			**3881**
					633523	**13210**			**68**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3926925				
	Накладные расходы, тенге				652308				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				315103				

Всего	**5566824**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	55668
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22267
Итого в базовых ценах 2001 года	**5644760**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	**15298324,75**
- материалы, тенге	10042793
Налог (2 %)	305966,50
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15604291,25**
НДС (12 %)	1872514,95
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17476806,2**

Заказчик:
Государственное учреждение "ВосточноКазахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

Восточно-Казахстанская область, УстьКаменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Крылова, 114

БИН 120240019160
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87232256994
руководитель Касенов Ильдар Талгатбекулы

Исполнитель
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Восточно-Казахстанская область, УстьКаменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорскд

БИН/ИИН 020740000137
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ98826F0KZTD2003822
АО "АТФБанк"
Тел.: 8-7232-78-91-16
Реабилитационный управляющий Кудайбергенов Асхат Акрашович

Тех. надзор Товарищество ограниченной ответственностью "Техна - С" Слямбеков Серик Максутович