«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«____» _____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке
объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Жанакорганский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Главный инженер – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б.	- Главный энергетик отдела энергетики филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Шерниязов Г.	- Начальник Жанакорганского производственного участка по эксплуатаций Жиделинского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)

Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организаций)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области.**

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район н.п. Суттикудык

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.

Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком

ТОО «Арда-Курылыс»

выполнившим: **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области.**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектно-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа утвердившего документацию на объект)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: декабрь 2016 год.

(месяц и год)

Окончание работ: декабрь 2016 год.

(месяц и год)

7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:

смета и исполнительная документация

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **903 954** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **807 102** тенге прочие **96 852** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **903 954,24** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **807 102** тенге прочие **96 852,24** тенге.

11.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом _____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом _____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке : **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Шерниязов Г. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Суттикудык Жанакорганского района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **903 954,24**
Лимит финансирования на 2016 год **903 954,24**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **903 954,24**
б) за отчетный месяц **903 954,24**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		42/2016	23. 12.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Суттикудык Жанакорганского района района в Кызылординской области	тенге	**903 954,24**	0	0	0	**0**	**903 954,24**		**903 954,24**	**903 954,24**
	ИТОГО :		**903 954,24**					**903 954,24**		**903 954,24**	**903 954,24**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ **Жолмаханов Н.Т.**

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Форма 2

Наименование стройки- Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станции Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Мокрый грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		18,174405	85,72	1558
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	0,177528	669,68	119
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,350766	1219,37	428
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,08	547
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	0,385843	3729,69	1439
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,18	1439
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	323
		НР второго уровня	%	4		4,14	75

		Накладные расходы	%	-		21,91	398
		Сметная прибыль	%	8		8,61	156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116,25	2113
2	11-010205-0302 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,562095	1274,54	716
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,771	0,99547	719,67	716
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1274,54	716
		НР первого уровня	%	59,1		753,25	423
		НР второго уровня	%	4		81,11	46
		Накладные расходы	%	-		834,36	469
		Сметная прибыль	%	8		168,71	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2277,61	1280
		Сухой грунт					
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		42,406945	77,93	3305
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	0,376574	669,68	252
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,818454	1108,52	907
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,34	1159
3. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,818454	3729,69	3053
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,98	3053
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	685
		НР второго уровня	%	4		3,76	160
		Накладные расходы	%	-		19,92	845
		Сметная прибыль	%	8		7,83	332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,68	4482

4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,311555	1108,29	1454
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	2,02	719,67	1454
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	1454
		НР первого уровня	%	59,1		655	859
		НР второго уровня	%	4		70,53	93
		Накладные расходы	%	-		725,53	952
		Сметная прибыль	%	8		146,71	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1980,53	2598
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		15,61375	635,93	9929
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	15,177	654,25	9929
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	9929
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	5868
		НР второго уровня	%	4		40,47	632
		Накладные расходы	%	-		416,31	6500
		Сметная прибыль	%	8		84,18	1314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1136,42	17744
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		46,84125	19,66	921
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,37754	951,74	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,67	359
6. 2	31-010101-	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,37754	2439,02	921
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,66	921

		НР первого уровня	%	59,1		4,53	212
		НР второго уровня	%	4		0,967683	45
		Накладные расходы	%	-		5,5	258
		Сметная прибыль	%	8		2,01	94
		- - -

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104,08	100
8. 4	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,056	1742,65	1840
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,91	1840
		НР первого уровня	%	62,1		464,81	446
		НР второго уровня	%	4		128,04	123
		Накладные расходы	%	-		592,85	569
		Сметная прибыль	%	8		266,32	256
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3595,35	3452
9	11-220501-	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	км		0,03	261821,11	7855
	0103 РСНБ	Укладка трубопровода					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	5,82	798,06	4645
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,8049	730,01	588
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				174409,85	5232
9. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,738	4077,08	3009
9. 4	32-040105-	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов,	маш.-ч	12	0,36	120,74	43
9. 5	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,0417	1158,93	48
9. 6	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0156	1668,99	26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104223,84	3127
9. 7	21-100401-	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0132	215,22	3
9. 8	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,54	148,83	80
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2773,64	83
		НР первого уровня	%	55,89		97477,67	2924
		НР второго уровня	%	4		14371,95	431
		Накладные расходы	%	-		111849,62	3355
		Сметная прибыль	%	8		29893,66	897
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				403564,39	12107

10	23-010501-1313 РСНБ	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ			30,3	1409,01	42693
		НР второго уровня	%	4		56,36	1708
		Накладные расходы	%	-		56,36	1708
		Сметная прибыль	%	8		117,23	3552
		- - -

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			2059,74	4119
12. 6	21-130701-	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,082	5987,36	491
12. 7	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,386	179,73	69
12. 8	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00044	200244,36	88
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				324,22	648
		НР первого уровня	%	55,89		1478,87	2958
		НР второго уровня	%	4		228,01	456
		Накладные расходы	%	-		1706,88	3414
		Сметная прибыль	%	8		474,25	949
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6402,41	12805
13	11-220801-0105 РСНБ	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка фасонных частей	т	0,0158	879754,11	13900	
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	4,941	951,74	4702
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,49	948,83	1414
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				387083,79	6116
13. 3	31-060201-	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки	маш.-ч	92,11	1,455	2569,99	3740
13. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,034602	1668,99	58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				240376,87	3798
13. 5	21-130812-	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001422	197175,18	280
13. 6	23-021199-	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0158	324022,38	5120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				341768,15	5400
		НР первого уровня	%	55,89		216341,13	3418
		НР второго уровня	%	4		43843,81	693
		Накладные расходы	%	-		260184,94	4111
		Сметная прибыль	%	8		91195,12	1441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1231134,18	19452
14	23-020101-	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	шт.		2	1077,71	2155

	0202 РСНБ РК 2015	углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,5 КГ					
		НР второго уровня	%	4		43,11	86
		Накладные расходы	%	-		43,11	86
		Сметная прибыль	%	8		89,67	179
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1730,2	3460
17	23-020303-7306 РСНБ	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,32 КГ	шт.		2	2278,17	4556
		НР второго уровня	%	4		91,13	182
		Накладные расходы	%	-		91,13	182
		Сметная прибыль	%	8		189,54	379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2558,84	5118
18	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		4	1554,31	6217
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	0,6	2,4	951,74	2284
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				913,67	3655
18. 2	31-060201-	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки	маш.-ч	0,36	1,44	2569,99	3701
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				925,2	3701
18. 3	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00116	200244,36	232
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,07	232
		НР первого уровня	%	55,89		510,65	2043
		НР второго уровня	%	4		82,6	330
		Накладные расходы	%	-		593,25	2373
		Сметная прибыль	%	8		171,8	687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2319,36	9277
19	23-020103-2410 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 12 КГ	комплект		4	6017,64	24071
		НР второго уровня	%	4		240,71	963
		Накладные расходы	%	-		240,71	963
		Сметная прибыль	%	8		500,67	2003

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6759,01	27036
20	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		4	1425,2	5701
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	1,4	5,6	760,41	4258
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,12	826,45	99
		- - -

	РК 2015						
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	0,9	1,8	951,74	1713
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	49365,19	987
		- - -

		- - -

26	23-040104-0106 РСНБ РК 2015	-Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, дляшт. воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 150, типа FAF, ГОСТ 5762-2002 16,5 КГ			2	76334,49	152669
		НР второго уровня	%	4		3053,38	6107
		Накладные расходы	%	-		3053,38	6107
		Сметная прибыль	%	8		6351,03	12702
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85738,9	171478
27	11-220601-0603 РСНБ РК 2015	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0012	109632,87	132
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	69,9	0,08388	851,76	71
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	0,012696	447,6	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64273,58	77
27. 3	34-030202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,012864	19,77	0,25
27. 4	32-010201-	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,007656	402,91	3
27. 5	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,006432	1158,93	7
27. 6	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000444	1668,99	0,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9611,89	12
27. 7	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,252	161,92	41
27. 8	21-110203-	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00636	723,09	5
27. 9	21-130802-	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000055	16137,42	0,89
27.10	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000096	6598,38	0,63
27.11	22-040101-	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000008	178654,62	2
27.12	21-130803-	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00072	211	0,15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40482,95	49
		НР первого уровня	%	55,89		35922,51	43
		НР второго уровня	%	4		5822,21	7

		Накладные расходы	%	-		41744,72	50
		Сметная прибыль	%	8		12110,21	15
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221959,82	133
		Колодцы диаметром 1500мм - 1 шт.					
29	11-221301-0101 РСНБ	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройством в грунтах сухих железобетонных и бетонных конструкции колодца	м3		1,616	24023,48	38822
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(8,2=751,15)	чел-ч	8,86	14,318	751,15	10755
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	3,584	995,18	3567
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8862,49	14322
29. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,262	2805,19	6346
29. 4	31-010105-	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,051712	161,19	8
29. 5	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,025856	1158,93	30
29. 6	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,256	1668,99	2096
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5247,77	8480
29. 7	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,365216	1572,89	574
29. 8	21-020101-	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,214928	19431,35	4176
29. 9	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,01616	15500,96	250
29.10	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,103424	137152,63	14185
29.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,006464	20497,31	132
29.12	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,12928	153,64	20
29.13	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000501	146,88	0,07
29.14	27-010101-	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,19392	1280	248
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12120,52	19587
		НР первого уровня	%	62,1		5503,41	8894
		НР второго уровня	%	4		1181,08	1909
		Накладные расходы	%	-		6684,69	10802

		Сметная прибыль	%		8	2456,65	3970
		- - -

33. 4	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,6114	1,223	16,86	21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				519,71	1039
		НР первого уровня	%	50,8		524,3	1049
		НР второго уровня	%	4		72,94	146
		Накладные расходы	%	-		597,24	1194
		Сметная прибыль	%	8		151,71	303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2048,09	4096
34	11-220301-0110 РСНБ	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм.км Укладка трубопровода		0,0004	589640,6	236	
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	662	0,2648	889,41	236
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	0,077736	2,17	0,17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				589210,91	236
34. 3	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,000204	1668,99	0,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				851,18	-
		НР первого уровня	%	62,1		365899,97	146
		НР второго уровня	%	4		38221,62	15
		Накладные расходы	%	-		404121,6	162
		Сметная прибыль	%	8		79500,98	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1073263,18	429
35	23-010201-0258 РСНБ	-Трубы (футляры) стальные электросварные прямошовные,м D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80			0,4	15517,33	6207
		82,47 КГ					
		НР второго уровня	%	4		620,69	248
		Накладные расходы	%	-		620,69	248
		Сметная прибыль	%	8		1291,04	516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17429,07	6972

36	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном	м3		0,0628	19961,8	1254
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	2,82	0,177096	741,27	131
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,014199	23,76	0,34
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				933,38	59
38	23-030101-0303 РСНБ	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		1	7283,04	7283
		НР второго уровня	%	4		291,32	291
		Накладные расходы	%	-		291,32	291
		Сметная прибыль	%	8		605,95	606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8180,31	8180
39	21-060106-0201 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев)	т		0,021	451550	9483
		НР второго уровня	%	4		18062	379
		Накладные расходы	%	-		18062	379
		Сметная прибыль	%	8		37568,96	789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				507180,96	10651
40	11-150403-1002 РСНБ	-Масляная окраска стремянок окрашиваемой повехности	м2		3,4	175,36	596
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,111	0,3774	760,41	287
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00136	619,85	0,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84,65	288
40. 3	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00102	1668,99	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,500697	2
40. 4	21-130803-	Ветошь	кг	0,001	0,0034	84,66	0,29
40. 5	22-040603-	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,1088	352,59	38
40. 6	22-040201-0501	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71 (исключить)	кг	0,273	0,9282	289,71	269
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				90,46	308
		НР первого уровня	%	54,8		46,39	158
		НР второго уровня	%	4		8,87	30

		Накладные расходы	%	-		55,26	188
		Сметная прибыль	%	8		18,45	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,07	847
41	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		0,20724	775,96	161
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,624	0,129318	769,67	100
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,015854	670,88	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				531,6	110
41. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0621	0,01287	1666,35	21
41. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,038588	12,07	0,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,78	22
41. 5	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,022796	1410,07	32
41. 6	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,004145	1742,65	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	39
		НР первого уровня	%	60,3		320,55	66
		НР второго уровня	%	4		43,86	9
		Накладные расходы	%	-		364,41	76
		Сметная прибыль	%	8		91,23	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1231,61	255

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге - - . . - - - 651173

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге - - - . . - - - 181338

Материалы - Тенге . - - . . - - - 31868

Всего заработная плата -	Тенге	71581
Местные материалы -	Тенге	54103
Накладные расходы -	Тенге	50932
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	41998
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	8934
Сметная прибыль -	Тенге	18582
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	250851
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	89
Сметная заработная плата -	Тенге	71581
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1470
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1470
Накладные расходы -	Тенге	59
Сметная прибыль -	Тенге	122
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1651
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	468365
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	468365
Накладные расходы -	Тенге	18735
Сметная прибыль -	Тенге	38968
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	526068
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	778570
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	89
Сметная заработная плата -	Тенге	71581

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	651173
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	57949
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	37418
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	13633
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	555806
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0

	Накладные расходы I уровня	. Тенге	41998	
	Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	693171	
	Накладные расходы II уровня	. Тенге	27727	
	ИТОГО:	. Тенге	720898	
	Сметная прибыль	. Тенге	57672	
	ИТОГО по смете:	. Тенге		787570
	Глава 8. Временные здания и сооружения			
НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%		19 532	
	Всего по главе		19 532	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		807 102	
	Глава 9 Дополнительные затраты на строительство			
НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных			
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		807 102	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.		807 102	
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%			
№37 от 27.08.2014г	К=1		807 102	
Решение Правительства	НДС 12%		96 852	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		903 954	

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
Есенов А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арда Құрылыс"
Жолмаханов И

Начальник Жанакорганского производственного участка
по эксплуатаций Жиделинского группового водопровода
Шерниязов Г.