Подрядчик: ТОО "ВостокЭнергоСервис-М

Форма 4

Субподрядчик:ТОО «Тау ТОЛАҒАЙ»

Договор №11/04-19 от "04"апреля 2019 года.

Наименование стройки - "СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА "БЕЙНЕУ-БОЗОЙ-ШЫМКЕНТ". КОРРЕКТИРОВКА 3". РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК "АКСУАТ" (10 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1 ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (Э15061840)

Объект номер - 7-1

АКТ выполненных работ за _____м-ц 2019г.

по Ведомость договорной цены №7-1-1

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УЧАСТКА (Э4300)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-24-6	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (h=0,15м)(до 50 м)	3534	6,01	6,01	21227	21227	7143	--	--
		м3		--	2,08	--	7364	97	0,01	24
2	Е0101-24-14 К=4	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3534	19,02	19,02	67202	67202	22616	--	--
		м3		--	6,60	--	23315	97	0,02	76
3	Е0101-27-4	Перемещение грунта (избыточный плодородный) для временного хранения в отвал бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (до 50м)	1931	2,80	2,80	5416	5416	1823	--	--
		м3		--	0,97	--	1879	97	--	6
4	Е0101-27-10 К=9	Перемещение грунта (избыточный плодородный) для временного хранения в отвал бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1931	12,46	12,46	24065	24065	8099	--	--
		м3		--	4,32	--	8349	97	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	19790	14,01	14,01	277171	277171	92047	--	--
		м3		--	4,80	--	94893	97	0,02	310
6	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	19790	1,39	1,39	27568	27568	8047	--	--
		м3		--	0,42	--	8296	97	--	27
7	Е0101-30-2 т.ч. п-1.11 п-3.74 К=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	23562,25	0,30	0,30	7074	7074	2381	--	--
		м2		--	0,10	--	2454	97	--	8
8	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	370	8,55	4,43	3162	1638	1745	0,03	10
		м2		4,12	0,74	1524	275	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			432885	431361			10
			Тенге			1524	146827			456
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			432885				
	Всего заработная плата -		Тенге				148351			
		Накладные расходы -	Тенге			143900				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21585			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			611393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							538
		Сметная заработная плата -	Тенге				169936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			611393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							538
		Сметная заработная плата -	Тенге				169936			
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ДОРОГ, ТРОТУАРОВ								
		Покрытие автодорог. Тип 1								
9	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	8364	30,09	29,06	251673	243058	125591	0,01	78
		м2		1,03	10,26	8615	85815	133	0,05	419
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 0,15 м	1254,6	89,51	68,13	112301	85478	56968	0,14	181
		м3		21,38	12,76	26823	16010	133	0,04	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (18 см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	8364	38,28	33,28	320188	278368	183400	0,03	276
		м2		5,00	11,49	41820	96075	133	0,04	338
		Покрытие тротуаров и дорожек. Тип 4								
12	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (10 см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	605	38,28	33,28	23160	20135	13266	0,03	20
		м2		5,00	11,49	3025	6949	133	0,04	24
13	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.0,04м	24,2	89,51	68,13	2166	1649	1099	0,14	3
		м3		21,38	12,76	517	309	133	0,04	1
14	Е0127-73-1	Добавка цемента 8%	4,84	19,06	19,06	92	92	16	--	--
		м3		--	2,48	--	12	133	0,01	--
		Устройство бортового камня								
15	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	676	115,31	6,63	77950	4482	99292	0,70	472
		м		108,68	1,76	73468	1188	133	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			787531	633262			1030
			Тенге			154268	206357			841
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			787531				
	Всего заработная плата -		Тенге				360625			
		Накладные расходы -	Тенге			479632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71945			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1343192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2111
		Сметная заработная плата -	Тенге				432570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1343192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				432570			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1220416	1064623			1040
			Тенге			155793	353184			1297
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1220416				
	Всего заработная плата -		Тенге				508976			
		Накладные расходы -	Тенге			623532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1954585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2649
		Сметная заработная плата -	Тенге				602506			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1954585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2649
		Сметная заработная плата -	Тенге				602506			
		ИТОГО	Тенге			**1 954 585**				
	СН РК8.02-02.2002	Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге			54 728				
		Итого	Тенге			2 009 313				
	СН РК8.02-07.2002	Удорожание стоимости в зимнее время 1,512%	Тенге			30 381				
		Затраты по вахтовому методу	Тенге			355 802				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2 395 496				
	СН РК8.02-02.2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г. (к=2,92774)	Тенге			7 013 393				
		Всего СМР	Тенге			7 013 393				
	СН РК8.02-05.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			140 268				
		Итого	Тенге			7 153 661				
		НДС 12%	Тенге			858 439				
		Всего	**Тенге**			**8 012 101**				

Подрядчик:
ТОО "Восток ЭнергоСервис-М

_____ Бостанов А.А.

Субподрядчик
«Тау-ТОЛАҒАЙ»

_____ Сериков Б.