Утвержден
постановлением Правительством
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «14» июня 2013 г. Коммунальное государственное казенное предприятие «Актогайская центральная районная больница» управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в селе Актогай Павлодарской области.
(место нахождения объекта)
Государственная приемочная комиссия назначенная приказом от «28» октября 2013 г. № 59-н
КГКП « Актогайская центральная районная больница»
(Наименование органа, назначившего комиссию)
В составе: председателя- Арынова Серикжан Арынович главный врач КГКП «Актогайская центральная районная больница».
(фамилия, имя, отчество, должность)
Членов комиссии- представителей: заказчика
Каримжанов Ермек Бекшенович-завхоз
Гирич Лариса Андреевна-главный бух. АЦРБ.
Нуртазин Жанат Абенович тех.надзор ТОО «Атлантис-ПВ».
(фамилия, имя, отчество, должность)
Генерального подрядчика:
Абраева Фарида Калпановна – исполнительный директор ТОО «Пульс»
Шербенев Николай Леонидович- начальник участка ТОО «Пульс»
Бекбалин Кайролла Жалаулинович- инспектор ТОО «Пульс»
Генерального проектировщик:
ТОО «Нух»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:
Заказчиком (совместно с подрядчиком) Коммунальное государственное казенное предприятие «Актогайская центральная районная больница» управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в селе Актогай Павлодарской области и ТОО «Пульс»
(наименование организации)
Предъявлен к приемке в эксплуатацию реконструкция здания КГКП «Актогайская центральная районная больница» в селе Актогай Павлодарской области.

2. реконструкция осуществлена на основании договора №89 от 14.06.2013 г.
3.Работы произведены генеральным подрядчиком ТОО «Пульс»
Выполнившим реконструкция здания КГКП «Актогайская центральная районная больница»
4.Проектная (проектно-сметная) документация на реконструкцию разработана генеральным проектировщиком ТОО «Нух».

5.Исходные данные для проектирования дефектный акт выданный КГКП «Актогайская центральная районная больница»

6.Ремонт осуществлялся по проекту индивидуальный.

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 14 июня 2013 года.

(месяц, год)

Окончание работ 31 октября 2013 года, фактически работу завершили 01.11.2013 г.

9.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1) Проектно-сметная документация;

2) Акт рабочей комиссии;

3)Исполнительная документация;

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **114506500,50 тенге.**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **реконструкция здания** КГКП « Актогайская центральная районная больница»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Арынов Серикжан Арынович

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Каримжанов Ермек Бекшенович

Гирич Лариса Андреевна

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Абраева Фарида Калпановна

Шербенев Николай Леонидович

Бекбалин Кайролла Жалаулинович

Нуртазин Жанат Абенович

Шаймарденов Кайрат Зиядинович

Байбусинов Серик Улжабаевич

Kazsmeta_1(Версия 2.12 от 31.07.2012)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Актогайская центральная районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Пульс"
Договор №89 от 14.06.13г.

Объект: **реконструкция здания КГП "Актогайская центральная районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

АКТ №1

выполненных работ от 18 июля 2013 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
	РАЗДЕЛ№1 Кровля									
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1938,200	48,37	4,36	93751	8451	92768	0,28750	557
		1м2 кровли		44,01	0,68	85300	1318	107	0,00500	10
2	Е58-23-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков	387,640	398,96	6,10	154653	2365	50434	0,81260	315
		1м2		120,47	1,01	46699	392	107	0,01130	4
3	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	408,000	112,46	34,25	45884	13974	19673	0,31700	129
		1м2		51,08	8,45	20841	3448	81	0,03020	12
4	1-1-436	Настил профилированный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	449,000	793,00	0,00	356057	0	0	0,00000	0
		м2								
5	1-1-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,020	899500,00	0,00	17990	0	0	0,00000	0
	РАЗДЕЛ №2 Окна двери									
6	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	155,000	270,90	23,78	41990	3686	35726	1,65390	256
		1м2		247,12	8,98	38303	1392	90	0,04390	7
8	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема до 2м2	55,000	472,81	19,00	26004	1045	13300	1,30300	72
		1м2 проемов		217,73	6,18	11975	340	108	0,03020	2
9	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	55,000	6920,00	0,00	380600	0	0	0,00000	0
		м2								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2м2	100,000	346,04	18,87	34604	1887	15426	0,81650	82
	1м2 проемов		136,44	6,39	13644	639	108	0,03120	3
11 6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	100,000	8680,00	0,00	868000	0	0	0,00000	0
	м2								
12 Е10-22-2	Установка подоконных досок ПХВ	154,580	110,32	5,58	17053	862	16055	0,58600	91
	1м2 проемов		94,05	2,12	14538	328	108	0,01030	2
13 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 350	89,040	2860,00	0,00	254654	0	0	0,00000	0
	м								
14 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	25,000	530,00	0,00	13250	0	0	0,00000	0
	шт								
23 Е9-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей	0,220	14806,01	1133,15	3257	249	2368	82,10000	18
	1т конструкций		12892,50	398,25	2836	88	81	1,95000	
24 2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	3,000	25100,00	0,00	75300	0	0	0,00000	0
	шт								
25 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	3,000	844,00	0,00	2532	0	0	0,00000	0
РАЗДЕЛ №3 Полы. тип 1, тип2									
32 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	60,000	116,63	10,56	6998	634	7156	0,69870	42
	1м2		106,07	1,67	6364	100	111	0,01440	1
33 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100,000	289,31	9,95	28931	995	6192	0,35600	36
	1м2 стяжки		52,20	3,74	5220	374	111	0,01820	2
34 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	100,000	1479,78	11,72	147978	1172	19491	1,06000	2484
	1м2 покрытия		171,68	4,39	17168	439	111	0,02140	2
35 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100,000	260,00	0,32	26000	32	4621	0,23600	24
	1м плинтусов		41,63	0,11	4163	11	111	0,00060	
РАЗДЕЛ №4 Отделочные работы внутренние									
41 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей "алинекс"	590,000	106,20	3,94	62658	2325	57762	0,55350	327
	1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	60245	879	95	0,00729	4
42 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1332,800	37,00	0,00	49314	0	0	0,00000	0
	кг								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е62-36-1	Очистка стен от набела	2690,000	25,70	0,00	69133	0	65329	0,17800	479
	1м2		25,70	0,00	69133	0	95	0,00000	0
45 Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	672,000	590,12	33,79	396561	22707	212840	1,95100	1311
	1м2		329,54	5,62	221451	3777	95	0,03100	21
46 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2056,000	77,28	3,43	158888	7052	145795	0,45520	936
	1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	151589	2693	95	0,00630	13
47 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3986,580	37,00	0,00	147503	0	0	0,00000	0
	кг								
49 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	43,200	133,16	23,58	5753	1019	4644	0,74300	32
	1м2		109,58	4,16	4734	180	95	0,02340	1
50 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	210,000	1908,16	2,10	400714	441	66241	2,00000	420
	1м2 поверхности облицовки		333,00	0,79	69930	166	95	0,00390	1
	Электроснабжение								
	РАЗДЕЛ№1 Электромонтажные работы								
1 Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2,000	2070,00	0,00	4140	0	2362	6,98000	14
	1шкаф		1215,00	0,00	2430	0	97	0,00000	0
2 75-6-42	Вводная панель ВРУ-1Д-400-102	1,000	106300,00	0,00	106300	0	0	0,00000	0
	шт								
3 75-6-44	Вводная панель ВРУ-1Д-400-206	1,000	109500,00	0,00	109500	0	0	0,00000	0
	шт								
13 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3,000	228,80	13,20	686	40	591	1,00000	3
	1шт		205,00	2,30	615	7	95	0,01300	0
14 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3,000	4720,00	0,00	14160	0	0	0,00000	0
	шт								
36 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	120,000	175,20	75,70	21024	9084	9573	0,44000	53
	1м		72,70	20,60	8724	2472	86	0,12000	14
40 16-1-698	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,120	733800,00	0,00	88056	0	0	0,00000	0
	100м								
45 8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,070	86200,00	0,00	6034	0	0	0,00000	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1000м								
8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 32 мм	0,050	86200,00	0,00	4310	0	0	0,00000	0
	1000м								
	Отопление и вентиляция								
РАЗДЕЛ№1.	ОВ Демонтажные работы								
1 Е20-31-1	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	4,000	426,10	14,80	1704	59	1920	2,40000	10
	1вентилятор		411,30	5,40	1645	22	115	0,02800	0
2 Е20-31-2	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	6,000	578,48	36,68	3471	220	3838	3,30400	20
	1вентилятор		541,80	13,50	3251	81	115	0,06800	0
3 Е20-1-1	Демонтаж воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	186,400	104,26	5,26	19434	980	21682	0,61600	115
	1м2 поверхности воздуховодов		99,00	1,97	18454	367	115	0,00964	2
4 Е20-1-4	Демонтаж воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	254,400	104,26	5,26	26524	1338	29591	0,61600	157
	1м2 поверхности воздуховодов		99,00	1,97	25186	501	115	0,00964	2
5 Е20-1-7	Демонтаж воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	327,200	82,41	3,66	26965	1198	30200	0,48800	160
	1м2 поверхности воздуховодов		78,75	1,37	25767	448	115	0,00668	2
6 Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 15 мм на резьбе	2,000	67,96	0,50	136	1	156	0,43570	1
	1м		67,46	0,09	135	0	115	0,00070	0
7 Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм на резьбе	10,000	67,96	0,50	680	5	779	0,43570	4
	1м		67,46	0,09	675	1	115	0,00070	0
8 Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на резьбе	22,000	100,07	1,00	2202	22	2516	0,64040	14
	1м		99,07	0,16	2180	4	115	0,00140	0
9 Е65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 76 мм на резьбе	45,000	128,99	1,50	5805	68	6622	0,82470	37
	1м		127,49	0,25	5737	11	115	0,00200	0
10 Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 32 мм	751,000	67,96	0,50	51038	376	58441	0,43570	327
	1м		67,46	0,09	50662	68	115	0,00070	1
11 Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 50 мм на резьбе	360,000	100,07	1,00	36025	360	41153	0,64040	231
	1м		99,07	0,16	35665	58	115	0,00140	1
12 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	103,000	197,20	15,96	20312	1644	21805	1,20590	124
	1шт		181,24	2,52	18668	260	115	0,02170	2
13 Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	49,000	313,24	31,90	15349	1563	16166	1,90780	93
	1шт		281,34	5,04	13786	247	115	0,04340	2
14 Е65-19-3	Демонтаж радиаторов массой до 240 кг	18,000	420,90	47,85	7576	861	7892	2,55720	46
	1шт		373,05	7,56	6715	136	115	0,06500	1
РАЗДЕЛ№2	Отопление								
15 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	65	266,48	3,96	17321	257	4020	0,29700	19
			52,20	1,49	3393	97	115	0,00730	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1м трубопровода								
Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	240	264,48	3,96	63475	950	14844	0,29700	71
	водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм		52,20	1,49	12528	358	115	0,00730	2
	1м трубопровода								
20 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	115	606,31	7,95	69726	914	9068	0,37200	43
	водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм		65,48	2,97	7530	342	115	0,01450	2
	1м трубопровода								
21 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	48,030	4327,14	34,73	207833	1668	6720	0,68200	33
	1кВт		108,45	13,01	5209	625	115	0,06350	3
22 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	11,000	62,13	0,00	683	0	285	0,12000	1
	1комплект		22,50	0,00	248	0	115	0,00000	0
23 9-4-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	11,000	343,00	0,00	3773	0	0	0,00000	0
	шт								
89 Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до	200,000	1879,43	9,15	375886	1830	46149	1,22000	244
	1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм		196,88	3,42	39376	684	115	0,01670	3
	1м2 поверхности воздуховодов								

Итого:	5 196 138
в т.ч. оборудование	215 800
Итого без оборудования:	4 980 338
Накладные расходы:	1 172 194
Итого с накладными расходами:	6 152 532
С к=1,06 (ненормируемые и непредвиденные расходы)	6 521 684
Выслуга лет 1%	65 217
Доп. отпуска 0,4%	26 087
Итого с дополнительными затратами:	6 612 988
Итого с оборудованием:	6 828 788
С коэф. пересчета на текущие цены К= 2,2335	15 252 097
С к=1,02(налоги, сборы, обяз. платежи)	15 557 139
С понижающим коэф. К=0,9	14 001 425
НДС 12%	1 680 171
Всего с НДС:	15 681 596

Заказчик:
Главный врач _____ Арынов С.А.

Завхоз. _____ Каримжанов Е.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Пульс" _____ Абраева Ф.К.

Директор
ТОО "Атлантис ПВ" _____ Шайкенов К.Р.

Эксперт технадзора
ТОО "Атлантис ПВ" _____ Нуртазин Ж.А.