Құрманғазы аудан әкімінің
20 11 «11» желтоқсан
№ 372 өкімімен бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

"23" 12 20 11 ж. № 40 Ганюшкин селосы

1.Құрманғазы аудан әкімінің *2011 жылғы "21" желтоқсан № 372 өкімімен* тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

1. Комиссия төрағасы: Шурин Б. – Аудан білім беру бөлімінің меңгерушісі.

Комиссия мүшелері:

2. Тәжібаев А – Ганюшкин селолық округінің әкімі;
3. Жаудин Т. – аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің меңгерушісі.
4. Жамангарин Ө.- Құрманғазы аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, өртке қарсы қызмет майоры
5. Утаров К. – аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы бастығы
6. Койшигулова Г. – Ганюшкин селосындағы Өркен балабақшасының меңгерушісі;
7. Бас мердігер: Дайнов У – жеке кәсіпкер

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы /мердігер тапсырысшымен бірге/ : **Ганюшкин селосындағы Өркен балабақшасы ғимаратының шатырын жөндеу жұмыстары аяқталуына байланысты объектіні** пайдалануға ұсынады, мекен жайы бойынша: Бұзауслан елді мекені , Мусаев көшесі , 2 үй.

2. Күрделі жөндеу жұмыстары 2011 жылғы "22" қараша №14 келісім шарт негізінде жүргізілді.

3. Күрделі жөндеуді орындаған бас мердігер: Жеке кәсіпкер Дайнов У.
қосалқы мердігер: Бек и Ко ЖШС

4. Күрделі жөндеу арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер:
ЖК «Шыныбеков Ж»

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: аудандық тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің берілген ақау ведомосты негізінде жүргізілді.

6. Күрделі жөндеу / үлгі, жеке, қайта қолданылған / бойынша

/жобаның нөмері,сериянын /үлгі жоба бойынша/нөмері,тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін

осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі/ жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын: ЖШС «Жамбос - Құрылыс» 2011 жылғы "25"*қараша ЭП-09* санды сараптамасымен бекітілді.

8. Күрделі жөндеу жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы: "22" қараша 2011 ж., жұмыстың аяқталуы: 2011 ж. "20" желтоқсан

Күрделі жөндеу жұмыстарының ұзақтығы норма бойынша немесе КЖҰ бойынша: 30 күн, іс жүзінде: 29 күн.

9. Қабылдау комиссиясында мынадай құжаттамалар ұсынылды:

Смета көшірмесі, ақау ведомосты, жұмыс комиссиясының актысы.

/құжаттардың тізбесі/

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем өткізу мүмкіндігі, кіру мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері /мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті/ тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/:

Жұмыс атауы	**Істелген жұмыс түрлері**

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару /қызмет көрсету: _____-_____

/ көлемін көрсете отырып,өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _____

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер /көрсетілген актілердің тізбесі, осы актінің қосымшасында берілген/ сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған: _____

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс шаралар

14. Суық және ыстық сумен, жылумен, газбен, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және пайдаланушы ұйымдар қабылдаған пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулары ____

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әзірлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Сметалық құны:
Барлығы: 2 500 000 теңге. Оның ішінде күрделі жөндеу жұмыстары: 2 500 000 теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал: _____ теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____теңге.
19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
Технологиялық, сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді:
жақсы

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі қабылдауға ұсынылған:
Ганюшкин селосындағы Өркен балабақша ғимаратының шатыры пайдалануға қабылдансын.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасы:

1._____
/ қолы/

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

2._____
/ қолы/

3._____
/қолы/

4._____
/қолы/

5._____
/қолы/

6._____
/қолы/

7._____
/қолы/

Подрядчик ИП Дайнов Утежан

Субподрядчик ТОО Бек и Ко

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада Оркен в селе Ганюшкино

АКТ выполненных работ

Капитальный ремонт детского сада Оркен в селе Ганюшкино

За ноябрь 2011 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство								
	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком перед зданием школы	30	187,40	21,26	131181	14882	141307	0,95	664
		м2		156,15	7,97	109305	5579	123	0,04	27
	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Брусчатки	30	805,00	--	563500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов	41	2044,67	11,72	83832	481	8879	1,06	43
		м2		171,68	4,39	7039	180	123	0,02	1
	Е0153-18-1	Ремонт облицовочной кладки стен отдельными местами	5,2	15920,64	474,95	82787	2470	29473	35,39	184
		м3		5258,25	78,75	27343	410	106,2	0,43	2
	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	30	328,21	1,96	87533	522	30622	0,61	163
		м2		108,90	0,45	29044	120	105	0,03	7
	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	30	13,91	0,07	3709	19	1939	0,04	11
		м2		8,06	0,02	2150	5	90	--	--

	E0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	30	12,08	0,05	3221	13	1939	0,04	11
		м2		8,06	0,02	2150	5	90	--	--
	E0154-1-3	Разборка навесного козырька служебных выходов	42	464,75	95,28	32533	6670	29145	2,61	183
		м2		369,47	16,04	25863	1123	108	0,11	8
	E0110-31-4	Устройство козырьков	42	1302,53	13,90	91177	973	69174	4,90	343
		м2		819,00	4,50	57330	315	120	0,03	2
	E0110-12-6	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной	42	503,52	0,92	35246	64	3185	0,25	17
		м2		37,58	0,34	2631	24	120	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			1114720	26094			1619
			Тенге			262853	7761			47
	ИТОГО без НДС		Тенге			1516207				

ИП «Дайнов Утежан»

Дайнов У.

М.П.

ТОО «Бек и Ко»