Счет-фактура № 00000000001 от 26.03.18 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСервис ПВЛ" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 141240016618, РК, 140000 г. Павлодар, ул. Ак. Чокина д.23/1 кв.99, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 057358 от 07.08.17 (2а)

ИИК поставщика: KZ70998FTB0000260320 в АО Цеснабанк, , БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №71 от 05.03.2018 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, 140000 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041240000819, Республика Казахстан, 140000 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кривенко, 25 (10а)

ИИК получателя: KZ02070103KSN4515000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Текущий ремонт городских скверов	шт	1	227 569,64	227 569,64	12%	27 308,36	254 878,00		
Всего по счету:					**227 569,64**		**27 308,36**	**254 878,00**		

Директор Кулумбенов Ж.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

МП.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

ГлавныйБухгалтер не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Кулумбенов Ж.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства 02 мая 2012 г №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
Подрядчик : ТОО КазСервис ПВЛ"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт городских скверов

СПРАВКА № 1 от 26 марта 2018 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2018 года

код	код	договор	Источник финансирования	организационно правовая форма
		№71 от 05.03.2018 г		

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в стчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Текущий ремонт городских скверов	254 878	227 570								
за месяц	254 878	227 570							27 308	
К оплате:	254 878	227 570							27 308	254 878

К оплате : двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара
_____ Султангазинов З.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазСервис ПВЛ"
_____ Кулумбенов Ж.Ш.

Заказчик : ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г. Павлодара"
Подрядчик: ТОО "КазСервис ПВЛ"
Договор №71 от 05.03.2018 г.

АКТ №1 от 26 марта 2018 г
приемки выполненных работ
Текущий ремонт городских скверов
за март месяц 2018 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Сквер Победы										
1	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,027	63407,41	666,67	1712	18	266	22,5	0,6075
		м3 древесины в конструкции		16148,15	296,3	436	8	59,8	0,36	0,00972
4	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	5	1061,8	604	5309	3020	2031	0,603	3,015
		светильник		457,8	200,4	2289	1002	61,7	0,243	1,215
5	11-330207-0102	Светильники садово-парковые с лампами люминесцентными. Установка	5	3555,8	2013,2	17779	10066	6770	2,01	10,05
		светильник		1526	668,4	7630	3342	61,7	0,81	4,05
6	29-000000-0000(пл)	Светильники садово-парковые ц/о=790/1,12	5	705		3525				
		шт								
7	29-000000-0000(пл)	Лампа ДРЛ-125 ц/о=450/1,12	5	402		2010				
		шт								
Раздел 2 Сквер "Шанырак"										
14	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,054	63444,44	666,67	3426	36	532	22,5	1,215
		м3 древесины в конструкции		16166,67	296,3	873	16	59,8	0,36	0,01944

Раздел 3 Сквер "Афганцев "

25	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,054	63444,44	666,67	3426	36	532	22,5	1,215
		м3 древесины в конструкции		16166,67	296,3	873	16	59,8	0,36	0,01944

Раздел 4 Сквер "Привокзальный"

34	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,022	63454,55	681,82	1396	15	217	22,5	0,495
		м3 древесины в конструкции		16181,82	318,18	356	7	59,8	0,36	0,00792

Раздел 5 Сквер "Памяти Репрессированных"

40	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,0216	63472,22	694,44	1371	15	212	22,5	0,486
		м3 древесины в конструкции		16157,41	277,78	349	6	59,8	0,36	0,00778

Раздел 6 Зона отдыха на Центральной Набережной

49	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,054	63444,44	666,67	3426	36	532	22,5	1,215
		м3 древесины в конструкции		16166,67	296,3	873	16	59,8	0,36	0,01944

Раздел 7 Сквер "Айналайын"

56	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,027	63407,41	666,67	1712	18	266	22,5	0,6075
		м3 древесины в конструкции		16148,15	296,3	436	8	59,8	0,36	0,00972

Раздел 8 Сквер "Центральный"

64	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,027	63407,41	666,67	1712	18	266	22,5	0,6075
		м3 древесины в конструкции		16148,15	296,3	436	8	59,8	0,36	0,00972

Раздел 9 Сквер "им. Сатпаева"

71	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,0108	63425,93	648,15	685	7	106	22,5	0,243
		м3 древесины в конструкции		16203,7	277,78	175	3	59,8	0,36	0,00389

Раздел 10 Сквер им. М. Жусупа (новая Мечеть)

76	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,043	63418,6	651,16	2727	28	423	22,5	0,9675

	м3 древесины в конструкции		16162,79	302,33	695	13	59,8	0,36	0,01548
79	41-310104-0601 Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *т*	0,1	416		42				
80	41-020101-1010 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	0,1	405,81		41				
	Раздел 11 Территория СОКа (Астана)								
81	11-100102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,0162	63395,06	617,28	1027	10	160	22,5	0,3645
	м3 древесины в конструкции		16172,84	308,64	262	5	59,8	0,36	0,00583
	Раздел 12 Сквер "Театральный" (у Казмуздрамтеатра)								
88	11-100102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,027	63407,41	666,67	1712	18	266	22,5	0,6075
	м3 древесины в конструкции		16148,15	296,3	436	8	59,8	0,36	0,00972
	Раздел 13 Сквер "Денсаулык" (Медиков)								
95	11-100102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,054	63444,44	666,67	3426	36	532	22,5	1,215
	м3 древесины в конструкции		16166,67	296,3	873	16	59,8	0,36	0,01944
	Раздел 14 Сквер "Маяковского"								
102	11-100102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,0162	63395,06	617,28	1027	10	160	22,5	0,3645
	м3 древесины в конструкции		16172,84	308,64	262	5	59,8	0,36	0,00583
	Раздел 15 Сквер "Речной вокзал"								
113	11-100102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,0216	63472,22	694,44	1371	15	212	22,5	0,486
	м3 древесины в конструкции		16157,41	277,78	349	6	59,8	0,36	0,00778
	Раздел 16 Сквер Конституции								
120	11-100102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,108	63435,19	666,67	6851	72	1063	22,5	2,43
	м3 древесины в конструкции		16166,67	296,3	1746	32	59,8	0,36	0,03888

124	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	20	1061,75	603,95	21235	12079	8123	0,603	12,06
		светильник		457,8	200,5	9156	4010	61,7	0,243	4,86
125	11-330207-0102	Светильники садово-парковые с лампами люминесцентными. Установка	20	3555,75	2013,2	71115	40264	27078	2,01	40,2
		светильник		1525,95	668,35	30519	13367	61,7	0,81	16,2
126	29-000000-0000(пл	Светильники садово-парковые ц/о=790/1,12	20	705		14100				
		шт								
127	29-000000-0000(пл	Лампа ДРЛ-125 ц/о=450/1,12	20	402		8040				
		шт								
	Раздел 17 Сквер "3-го тысячелетия" (Благовещенский собор)									
134	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,054	63444,44	666,67	3426	36	532	22,5	1,215
		м3 древесины в конструкции		16166,67	296,3	873	16	59,8	0,36	0,01944
	Раздел 18 Сквер "Достык" (ул. 1 Мая, 23, 25)									
142	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,0378	63439,15	661,38	2398	25	372	22,5	0,8505
		м3 древесины в конструкции		16164,02	291,01	611	11	59,8	0,36	0,01361
	Раздел 19 Сквер "Болашак" (Дворец Школьников)									
150	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,0324	63456,79	679,01	2056	22	319	22,5	0,729
		м3 древесины в конструкции		16172,84	308,64	524	10	59,8	0,36	0,01166
	Раздел 20 Сквер в Усольском микрорайоне									
157	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,0164	63353,66	609,76	1039	10	161	22,5	0,369
		м3 древесины в конструкции		16158,54	304,88	265	5	59,8	0,36	0,0059
	Раздел 21 Зеленая зона по ул. Кутузова от ул. Естая до ул. Толстого									
165	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,0432	63402,78	648,15	2739	28	425	22,5	0,972
		м3 древесины в конструкции		16157,41	300,93	698	13	59,8	0,36	0,01555
	Раздел 22 Зеленая зона по ул. Кутузова (Ак. Чок[illegible]-западная сторона)									

177	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт деревянных конструкций скамеек)	0,016	63375	625	1014	10	158	22,5	0,36
		м3 древесины в конструкции		16187,5	312,5	259	5	59,8	0,36	0,00576

Всего прямые затраты	**192875**	**83**
		27
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 254	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 948	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 954	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	64 590	
- перевозка грузов, тенге	83	
Накладные расходы I уровня, тенге	51 714	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	244 589	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	10 371	
Итого, тенге	254 960	
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 397	
Всего	**275 357**	
С К понижающий=0,82645245	**227 569**	
Налог на добавленную стоимость 12%	27308	
Всего стоимость работ с НДС	**254 878**	

Заказчик :

Зам. Руководителя ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г. Павлодара" Атикеев Э.К.

Зав. сектором благоустройства и озеленения Тусупбеков Е.М.

Главный специалист сектора благоустройства и озеленения Сююмбаев А.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

и.о. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Подрядчик :

Директор ТОО "КазСервис ПВЛ" Кулумбенов Ж.Ш.