Подрядчик: ТОО "ВостокЭнергоСервис-М
Субподрядчик:ТОО «Тау ТОЛАҒАЙ»
Договор №24/05-19 от "02" мая 2019г.

Форма 4

Наименование стройки - "СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА "БЕЙНЕУ-БОЗОЙ-ШЫМКЕНТ". КОРРЕКТИРОВКА 3". ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК "САКСАУЛЬСК" (10 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1 ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА (4000)

АКТ выполненных работ за _____м-ц 2019г.
по Ведомость договорной цены №7-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ ДОРОГ, ТРОТУАРОВ, СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ								
		Покрытие автодорог Тип 1								
1	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ(до 8см)	4263,42	12,90	5,88	55019	25089	49162	0,05	192
		м2		7,02	1,65	29929	7035	133	0,01	26
2	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать(до 5см)	4263,42	2,86	0,20	12193	853	15650	0,01	58
		м2		2,66	0,10	11341	426	133	--	1
		Покрытие тротуаров и дорожек Тип 3								
3	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (10 см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	592	38,28	33,28	22663	19703	12981	0,03	20
		м2		5,00	11,49	2960	6800	133	0,04	24
4	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.0,04м	28,36	89,51	68,13	2539	1932	1288	0,14	4
		м3		21,38	12,76	606	362	133	0,04	1
5	Е0127-73-1	Добавка цемента 8%	4,872	19,06	19,06	93	93	16	--	--
		м3		--	2,48	--	12	133	0,01	--
6	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	2160	118,93	49,85	256889	107676	249014	0,46	989
		м2		69,08	17,60	149213	38016	133	0,09	186
		Устройство бортового камня								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий(БР100.20.8-946п.м.;БР100.30.15-45п.м.)	991	115,31	6,63	114273	6571	145559	0,70	692
		м		108,68	1,76	107702	1741	133	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			463668	161917			1955
			Тенге			301751	54392			244
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			993578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2436
		Сметная заработная плата -	Тенге				427194			
		РАЗДЕЛ 2.ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		Укладка искусственного газона								
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (до 12см)	1372,44	14,01	14,01	19222	19222	6383	--	--
		м3		--	4,80	--	6581	97	0,02	22
9	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см(до 12см)	1372,44	1,39	1,39	1912	1912	558	--	--
		м3		--	0,42	--	575	97	--	2
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси(до 8см)	914,96	95,13	73,75	87043	67482	40217	0,14	132
		м3		21,38	11,67	19562	10677	133	0,04	38
11	Е0111-36-4	Устройство покрытия из искусственный газон толщиной 40 мм ТХ34А1	11437	76,88	4,65	879277	53182	1040433	0,47	5395
		м2		72,23	1,73	826095	19786	123	0,01	97
12	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(Профиль ПН50х40-0,4мм;вес 1м-0,98кг)	2,5702362	9926,10	1826,10	25512	4694	31632	42,70	110
		т		8100,00	690,75	20819	1775	140	3,37	9
		Устройство насыпи(за забором)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	275	14,01	14,01	3852	3852	1279	--	--
		м3		--	4,80	--	1319	97	0,02	4
14	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	275	1,39	1,39	383	383	112	--	--
		м3		--	0,42	--	115	97	--	--
15	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	1100	10,78	5,58	11857	6137	6524	0,04	39
		м2		5,20	0,91	5720	1005	97	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1029058	156863			5675
			Тенге			872195	41834			175
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2285568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6414
		Сметная заработная плата -	Тенге				1083100			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1492726	318780			7630
			Тенге			1173946	96226			419
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1492726				
	Всего заработная плата -		Тенге				1270172			
		Накладные расходы -	Тенге			1600809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							798
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3279147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8848
		Сметная заработная плата -	Тенге				1510293			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3 279 147**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8848
		Сметная заработная плата -	Тенге				1510293			
		ИТОГО	**Тенге**			**3 279 147**				
	СН РК8.02-02.2002	Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге			91 816				
		Итого	Тенге			3 370 963				
	СН РК8.02-07.2002	Удорожание стоимости в зимнее время 1,512%	Тенге			50 969				
		Затраты по вахтовому методу	Тенге			1 188 423				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			4 610 355				
	СН РК8.02-02.2002	Итого в текущих ценах с учетом скидки	Тенге			16 876 829				
		Всего СМР	Тенге			16 876 829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК8.02-05.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			337 537				
		Итого	Тенге			17 214 366				
		НДС 12%	Тенге			2 065 724				
		Всего	**Тенге**			**19 280 090**				

Заказчик
Директор ТОО "ВостокЭнергоСервис-М

_____ Бостанов А.А.

Подрядчик
Директор ТОО «Тау ТОЛАҒАЙ»

_____ Сериков Б.