«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«____»_____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Шиелийский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Главный инженер – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б	- Главный энергетик отдела энергетики филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сарсембаев А.	- Начальник производственного участка Жиделинского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

23. Заказчиком (совместно подрядчиком)

Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организаций)

3. Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипослековых сетей насосной станций н.п. Енбекши Шиелийского района Кызылординской области.**

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, н.п. Енбекши

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

24. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.

Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа, вынесшего решение)

25. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком

ТОО «Арда-Курылыс»

выполнившим: **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипослековых сетей насосной станций н.п. Енбекши Шиелийского района Кызылординской области.**

26. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)

27. Проектно-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа утвердившего документацию на объект)

28. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: декабрь 2016 год.

(месяц и год)

Окончание работ: декабрь 2016 год.

(месяц и год)

29. Приемочная комиссии представлена следующая документация:

смета и исполнительная документация

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

30. Недоделки и дефекты устранены

31. Сметная стоимость составляет **605 867** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **540 953** тенге. прочие **64 914** тенге.

32. Договорная стоимость составляет **605 867,36** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **540 953** тенге прочие **64 914,36** тенге.

33.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом_____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом_____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипослековых сетей насосной станций н.п. Енбекши Шиелийского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Сарсембаев А. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Енбекши Шиелийского района района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **605 867,36**
Лимит финансирования на 2016 год **605 867,36**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **605 867,36**
б) за отчетный месяц **605 867,36**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		102/ОИ/2016	20. 12.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Енбекши Шиелийского района района в Кызылординской области	тенге	**605 867,36**	0	0	0	**0**	**605 867,36**		**605 867,36**	**605 867,36**
	ИТОГО :		**605 867,36**					**605 867,36**		**605 867,36**	**605 867,36**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ **Жолмаханов И.Т.**

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Форма 2

Наименование стройки- Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станции Енбекшиилийского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Мокрый грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		24,70008	85,72	2117
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	0,24127	669,68	162
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,476712	1219,37	581
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,08	743
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	0,524383	3729,69	1956
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,18	1956

		НР первого уровня	%	59,1		17,77	439
		НР второго уровня	%	4		4,14	102
		Накладные расходы	%	-		21,91	541
		Сметная прибыль	%	8		8,61	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116,25	2871
2	11-010205-0302 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,76392	1274,54	974
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,771	1,353	719,67	974
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1274,54	974
		НР первого уровня	%	59,1		753,25	575
		НР второго уровня	%	4		81,11	62
		Накладные расходы	%	-		834,36	637
		Сметная прибыль	%	8		168,71	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2277,61	1740
		Сухой грунт					
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		57,63352	77,93	4491
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	0,511786	669,68	343
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,112	1108,52	1233
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,34	1576
3. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,112	3729,69	4149
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,98	4149
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	931
		НР второго уровня	%	4		3,76	217
		Накладные расходы	%	-		19,92	1148
		Сметная прибыль	%	8		7,83	451

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,68	6091
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,78248	1108,29	1976
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	2,745	719,67	1976
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	1976
		НР первого уровня	%	59,1		655	1168
		НР второго уровня	%	4		70,53	126
		Накладные расходы	%	-		725,53	1293
		Сметная прибыль	%	8		146,71	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1980,53	3530
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		21,22	635,93	13494
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	20,626	654,25	13494
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	13494
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	7975
		НР второго уровня	%	4		40,47	859
		Накладные расходы	%	-		416,31	8834
		Сметная прибыль	%	8		84,18	1786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1136,42	24115
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		63,66	19,66	1251
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,5131	951,74	488
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,67	488

6. 2 102	31-010101-	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,5131	2439,02	1251
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,66	1251
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	289
		НР второго уровня	%	4		0,967683	62
		Накладные расходы	%	-		5,5	350
		Сметная прибыль	%	8		2,01	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27,17	1730
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		76,392	111,67	8531
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	8,25	617,21	5092
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,005	826,45	1657
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	6749
7. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,02625	2,005	1666,35	3342
7. 4	34-030402-	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	8,021	12,07	97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,01	3438
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	3989
		НР второго уровня	%	4		6,56	501
		Накладные расходы	%	-		58,77	4490
		Сметная прибыль	%	8		13,64	1042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,07	14062
		Трубопроводы и запорная арматура					
8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство основания	м3		1,36	2736,18	3721
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,02	1,387	701,16	973

8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,0476	951,74	45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				748,49	1018
8. 3	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,035	0,0476	2973,67 142	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104,08	142
8. 4	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,496	1742,65	2607
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,91	2607
		НР первого уровня	%	62,1		464,81	632
		НР второго уровня	%	4		128,04	174
		Накладные расходы	%	-		592,85	806
		Сметная прибыль	%	8		266,32	362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3595,35	4890
9	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка трубопровода	км		0,03	261821,11	7855
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	5,82	798,06	4645
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,8049	730,01	588
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				174409,85	5232
9. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,738	4077,08	3009
9. 4	32-040105-	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов,	маш.-ч	12	0,36	120,74	43
9. 5	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,0417	1158,93	48
9. 6	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0156	1668,99	26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104223,84	3127
9. 7	21-100401-	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0132	215,22	3
9. 8	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,54	148,83	80
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2773,64	83

		НР первого уровня	%	55,89		97477,67	2924
		НР второго уровня	%	4		14371,95	431
		Накладные расходы	%	-		111849,62	3355
		Сметная прибыль	%	8		29893,66	897
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				403564,39	12107
10	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ	м		30,3	1409,01	42693
		НР второго уровня	%	4		56,36	1708
		Накладные расходы	%	-		56,36	1708
		Сметная прибыль	%	8		117,23	3552
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1582,6	47953
11	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией трубопровод	км		0,03	44896,57	1347
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	51,5	1,545	732,02	1131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37699,03	1131
11. 2	21-130102-	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,00007	86183,88	6
11. 3	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	1,41	148,83	210
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7197,54	216
		НР первого уровня	%	55,89		21069,99	632
		НР второго уровня	%	4		2638,66	79
		Накладные расходы	%	-		23708,65	711
		Сметная прибыль	%	8		5488,42	165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74093,64	2223
12	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	4221,28	8443

Изм. и доп. вып. 4						
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	2,01	4,02	914,09	3675
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	1,76	918,99	1617
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2646,04	5292
12. 3	31-060201-	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки	маш.-ч	0,65	1,3	2569,99	3341
12. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	1668,99	768
12. 5	31-060202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,46	23,38	11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2059,74	4119
12. 6	21-130701-	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,082	5987,36	491
12. 7	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,386	179,73	69
12. 8	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00044	200244,36	88
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				324,22	648
		НР первого уровня	%	55,89		1478,87	2958
		НР второго уровня	%	4		228,01	456
		Накладные расходы	%	-		1706,88	3414
		Сметная прибыль	%	8		474,25	949
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6402,41	12805
13	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		2	1237,66	2475
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	0,828	779,54	645
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	729,2	330
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				487,53	975
13. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,448	4077,08	1827
13. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	1668,99	3

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				914,93	1830
		НР первого уровня	%	62,1		302,76	606
		НР второго уровня	%	4		61,62	123
		Накладные расходы	%	-		364,37	729
		Сметная прибыль	%	8		128,16	256
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1730,2	3460
14	23-020303-7306 РСНБ .РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,32 КГ	шт.		2	2278,17	4556
		НР второго уровня	%	4		91,13	182
		Накладные расходы	%	-		91,13	182
		Сметная прибыль	%	8		189,54	379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2558,84	5118
15	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.фланец Приварка			8	1554,31	12434
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	0,6	4,8	951,74	4568
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				913,67	7309
15. 2	31-060201-	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки	маш.-ч	0,36	2,88	2569,99	7402
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				925,2	7402
15. 3	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00232	200244,36	465
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,07	465
		НР первого уровня	%	55,89		510,65	4085
		НР второго уровня	%	4		82,6	661
		Накладные расходы	%	-		593,25	4746
		Сметная прибыль	%	8		171,8	1374

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2319,36	18555
16	23-020103-2410 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект		8	6017,64	48141
		НР второго уровня	%	4		240,71	1926
		Накладные расходы	%	-		240,71	1926
		Сметная прибыль	%	8		500,67	4005
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6759,01	54072
17	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		3	1425,2	4276
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3-760,41)	чел-ч	1,4	4,2	760,41	3194
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,09	826,45	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1089,37	3268
17. 3	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,09	1668,99	150
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50,07	150
17. 4	21-130201-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0045	178751,94	804
17. 5	21-130816-2202	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,3	424,32	127
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				310,56	932
		НР первого уровня	%	55,89		608,85	1827
		НР второго уровня	%	4		81,36	244
		Накладные расходы	%	-		690,21	2071
		Сметная прибыль	%	8		169,23	508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2284,65	6854
18	23-040104-0104 РСНБ	-Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 100, типа	шт.		2	51739,55	103479

	РК 2015	FAF, ГОСТ 5762-2002					
	в ценах	16,5 КГ					
		НР второго уровня	%	4		2069,58	4139
		Накладные расходы	%	-		2069,58	4139
		Сметная прибыль	%	8		4304,73	8609
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58113,86	116228
19	23-041001-0209 РСНБ .РК 2015	-Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.		1	45441,14	45441
	в ценах	31,2 КГ					
		НР второго уровня	%	4		1817,65	1818
		Накладные расходы	%	-		1817,65	1818
		Сметная прибыль	%	8		3780,7	3781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51039,49	51039
20	11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0009	109632,87	99
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	69,9	0,06291	851,76	54
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	0,009522	447,6	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64273,58	58
20. 3	34-030202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,009648	19,77	0,19
20. 4	32-010201-	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,005742	402,91	2
20. 5	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,004824	1158,93	6
20. 6	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000333	1668,99	0,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9611,89	9

20. 7	21-100501-Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 9903 30693-2000	кг	210	0,189	161,92	31
20. 8	21-110203-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00477	723,09	3
20. 9	21-130802-Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000041	16137,42	0,67
20.10	21-130803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000072	6598,38	0,48
20.11	22-040101-Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000006	178654,62	1
20.12	21-130803-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00054	211	0,11
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40482,95	36
	НР первого уровня	%	55,89		35922,51	32
	НР второго уровня	%	4		5822,21	5
	Накладные расходы	%	-		41744,72	38
	Сметная прибыль	%	8		12110,21	11
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163487,79	147
	Колодцы диаметром 1500мм - 1 шт.					
21	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 -Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройством в грунтах сухих железобетонных бетонных конструкций колодца	м3		1,616	24023,48	38822
21. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	8,86	14,318	751,15	10755
21. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	3,584	995,18	3567
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8862,49	14322
21. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,262	2805,19	6346
21. 4	31-010105-Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,051712	161,19	8
21. 5	31-060101-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,025856	1158,93	30
21. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,256	1668,99	2096
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5247,77	8480
21. 7	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,226	0,365216	1572,89	574

		0303 М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
21. 8	21-020101-	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,214928	19431,15	4176
21. 9	21-020401-	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,01616	15500,96	250
21.10	21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 0101 диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,103424	137152,63	14185
21.11	21-070201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 0301 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,006464	20497,31	132
21.12	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,12928	153,64	20
21.13	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000501	148,83	0,07
21.14	27-010101-	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,19392	1280	248
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12120,52	19587
		НР первого уровня	%	62,1		5503,61	8894
		НР второго уровня	%	4		1181,08	1909
		Накладные расходы	%	-		6684,69	10802
		Сметная прибыль	%	8		2456,65	3970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33164,83	53594
22	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 1 т	шт.		2	13659,33	27319
		НР второго уровня	%	4		546,37	1093
		Накладные расходы	%	-		546,37	1093
		Сметная прибыль	%	8		1136,46	2273
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15342,16	30684
23	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 0,94 т	шт.		1	12442,7	12443
		НР второго уровня	%	4		497,71	498
		Накладные расходы	%	-		497,71	498

		Сметная прибыль	%		8	1035,23	1035
		- - -

26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	0,077736	2,17	0,17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				589210,91	236
26. 3	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,000204	1668,99	0,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				851,18	-
		НР первого уровня	%	62,1		365899,97	146
		НР второго уровня	%	4		38221,62	15
		Накладные расходы	%	-		404121,6	162
		Сметная прибыль	%	8		79500,98	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1073263,18	429
27	23-010201-0258 РСНБ РК 2015	-Трубы (футляры) стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 82,47 КГ	м		0,4	15517,33	6207
		НР второго уровня	%	4		620,69	248
		Накладные расходы	%	-		620,69	248
		Сметная прибыль	%	8		1291,04	516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17429,07	6972
28	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном	м3		0,0628	19961,8	1254
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	2,82	0,177096	741,27	131
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,014199	23,76	0,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2095,75	132
28. 3	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,000408	1668,99	0,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,85	1
28. 4	21-020101-	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,063742	17533,83	1118
28. 5	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ	кг	0,28	0,017584	66,3	1

		10543-98					
28. 6	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000138	20497,23	3
28. 7	21-130703-	-Вода техническая	м3	0,00283	0,000178	25	0
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17860,57	1122
		НР первого уровня	%	48,5		1016,44	64
		НР второго уровня	%	4		839,13	53
		Накладные расходы	%	-		1855,57	117
		Сметная прибыль	%	8		1745,39	110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23562,76	1480
29	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		0,0628	831	52
		НР второго уровня	%	4		33,24	2
		Накладные расходы	%	-		33,24	2
		Сметная прибыль	%	8		69,14	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				933,38	59
30	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		1	7283,04	7283
		НР второго уровня	%	4		291,32	291
		Накладные расходы	%	-		291,32	291
		Сметная прибыль	%	8		605,95	606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8180,31	8180
31	21-060106-0201 РСНБ	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев)	т		0,015	98000	1470

	РК 2015						
		НР второго уровня	%	4		3920	59
		Накладные расходы	%	-		3920	59
		Сметная прибыль	%	8		8153,6	122
		- - -

	РК 2015		отмосток				
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,624	0,129318	769,67	100
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,015854	670,88	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				531,6	110
33. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0621	0,01287	1666,35	21
33. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,038588	12,07	0,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,73	22
33. 5	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,022796	1410,07	32
33. 6	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,004145	1742,65	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	39
		НР первого уровня	%	60,3		320,55	66
		НР второго уровня	%	4		43,86	9
		Накладные расходы	%	-		364,41	76
		Сметная прибыль	%	8		91,23	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1231,61	255

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	430524
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	171253
Материалы -	Тенге	26043
Всего заработная плата -	Тенге	67435
Местные материалы -	Тенге	54103
Накладные расходы -	Тенге	47866
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	39439
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	8427
Сметная прибыль -	Тенге	17530
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	236649

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	85
Сметная заработная плата -	Тенге	67435
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1470
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1470
Накладные расходы -	Тенге	59
Сметная прибыль -	Тенге	122
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1651
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	257801
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	257801
Накладные расходы -	Тенге	10312
Сметная прибыль -	Тенге	21449
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	289562
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	527862
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	85
Сметная заработная плата -	Тенге	67435

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	430524
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	53991
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	37117
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	13444
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	339416
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	39439
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	469963
Накладные расходы II уровня	Тенге	18799
ИТОГО:	Тенге	488761
Сметная прибыль	Тенге	39101
ИТОГО по смете:	Тенге	527862

Глава 8. Временные здания и сооружения

НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	13 091
	Всего по главе	13 091
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	540 953
	Глава 9 Дополнительные затраты на строительство	
НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	540 953
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	540 953
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%	
№37 от 27.08.2014г	К=1	540 953
Решение Правительства	НДС 12%	64 914
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	605 867
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	605 867

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ Есенов А.

Начальник производственного участка
Жиделинский групповой водопровод"
_____ Сарсембаев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арда Құрылыс"
_____ Жолмаханов И