Наименование обьекта: Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортзалом и столовой в с.Улкеншыган Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 933 529 421,44 тенге
Стоимость работ по договору: 933 529 421,44 тенге
Сумма финансирования на 2017 год: 164 400 764,14 тенге
Сумма финансирования на 2018 год: 769 128 657,30 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту:
с начала года: 694 445 276 тенге
за отчетный месяц: 90 950 376 тенге

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , № 131

Подрядчик : ТОО "Болашак-МА"
Адрес: г.Алматы, Медеуский район, пр.Рыскулова 1/2, тел: 87272908303
БИН 040340010524 ИИК: KZ1696502F0008418771 БИК IRTYKZKA филиал АО "ForteBank"

АКТ № 10

выполненных работ за август месяц 2018 года

по дополнительному соглашению №4 от 24.07.2018 г. к Договору № 120140000979/170043/00 от 21.08.2017 г.

№ п.п	Спецификация	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	431	Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортзалом и столовой в с.Улкеншыган Панфиловского района Алматинской области	объект	933 529 421,44	0	0	0	767 895 664,14	620 040 425,00	90 950 376,00	81 205 692,86	9 744 683,14	694 445 276,00
		Итого		933 529 421,44	0	0	0	767 895 664,14	620 040 425,00	90 950 376,00	81 205 692,86	9 744 683,14	694 445 276,00

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области"
С.Б.Кумусбеков

Подрядчик
Директор ТОО "Болашак-МА"
Рахметбеков Н.Т.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г.

Наименование стройки: Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортивным залом и столовой в с. Улкеншыган Панфиловского

Форма 2в

Наименование объекта: Здание школы

Акт выполненных работ за август 2018 г.

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		БЛОК 1						
		Раздел 7 Вентшахты Вш-1 (3 шт)						
607	**11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. УстановкаК=3,000;**	зесины в конструкции	**0,15**	**66213,33**	**9932**	**59,8** ——— **1692**	
608	**11-090601-0102**	**Монтаж каркаса из уголка (19,2м*4,81кг)К=3,000;**	т конструкций	**0,27705**	**44399,93**	**12301**	**60,9** ——— **6638**	
609	**21-050201-9918**	**Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 535-2005К=3,000;**	т	**0,27705**	**164829,4**	**45666**	**–**	
610	**11-340108-0401**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 ммК=3,000;**	м2 поверхности	**39**	**311,72**	**12157**	**62,1** ——— **7499**	
611	**21-110101-0102**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=3,000;**	м3	**2,0085**	**10897,33**	**21887**	**–**	

612	**11-100102-0602**					
	Стены каркасные. Обшивка плитами OSBК=3,000;	стен (за вычетом проемов)	**27,6**	**169,75**	**4685**	**59,8**
						2525
613	**21-070509-0407**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 ммК=3,000;**	м2	**27,6**	**764,19**	**21092**	**–**
614	**11-100104-0206**	**Стены. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по деревуК=3,000;**	м2 потолков	**28,5**	**1324,32**	**37743**	**59,8**
						3421
615	**11-100114-0503**	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермамК=3,000;**	м2 покрытия	**1,68**	**1388,69**	**2333**	**59,8**
						246
616	**11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс-1)К=3,000;**	т	**0,0168**	**331607,14**	**5571**	**48,5**
						1441
617	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (кровельная сталь)К=3,000;**	м2	**28,5**	**67,54**	**1925**	**54,2**
						480
618	**11-130301-1419**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724К=3,000;**	м2	**28,5**	**146,98**	**4189**	**54,2**
						191
619	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=3,000;**	м2	**8,52165**	**67,59**	**576**	**54,2**
						144

620	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=3,000;**	м2	**8,52165**	**63,95**	**545**	**54,2**
							89
621	**11-100115-0201**	**Плиты OSB. ОгнезащитаК=3,000;**	ботанной поверхности	**27,6**	**212,03**	**5852**	**59,8**
							425
622	**11-200701-0201**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтамиК=3,000;**	зонт	**3**	**3301**	**9903**	**60,4**
							818

Итого прямые затраты по разделу 7	**196 357**
Накладные расходы I уровня, тенге	25 609
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	221 966
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	9 411
Итого, тенге	231 377
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 510
Итого по разделу на подряд, тенге	**249 887**

Раздел 10 Ограждение лестничных маршей и площадок (2 шт)

723	**11-070519-0101**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОМ-1)К=2,000;**	м ограждения	**25,76**	**11204,97**	**288640**	**62,1**
							27533
724	**11-070519-0101**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОМП-1)К=2,000;**	м ограждения	**0,72**	**11204,17**	**8067**	**62,1**
							769

725	**11-070519-0101**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОП-1)К=2,000;**	м ограждения	**2,98**	**11205,37**	**33392**	**62,1**
							3185
726	**11-150403-1004**	**Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2К=2,000;**	иваемой поверхности	**19,74**	**663,37**	**13095**	**54,8**
							6081

Итого прямые затраты по разделу 10	**343 194**
Накладные расходы I уровня, тенге	37 568
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	380 762
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	16 144
Итого, тенге	396 906
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 752
Итого по разделу на подряд, тенге	**428 658**

Раздел 11 Проемы

11.1 Витражи

727	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-1К=4,000;**	м2	**32,4**	**5181,57**	**167883**	**60,9**
							99056
731	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-2**	м2	**26,07**	**5181,51**	**135082**	**60,9**
							79704
735	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-3**	м2	**13,32**	**5181,53**	**69018**	**60,9**

						40723
737	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-2)**	т	**0,47904**	**329987,27**	**158077**	**–**
738	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-4**	м2	**10,71**	**5181,61**	**55495**	**60,9**
							32743
740	**21-090202-0503**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**1,89**	**22416,01**	**42366**	**–**
741	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-2)**	т	**0,47904**	**329987,27**	**158077**	**–**
742	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-5**	м2	**8,82**	**5181,63**	**45702**	**60,9**
							26965
743	**21-090201-0701**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**6,93**	**15507,4**	**107466**	**–**
744	**21-090202-0503**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**1,89**	**22416,01**	**42366**	**–**

745	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-2)**	т	**0,47904**	**329987,27**	**158077**	**–**
746	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-6К=2,000;**	м2	**11,5**	**5181,65**	**59589**	**60,9**
							35159
747	**21-090201-0701**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99К=2,000;**	м2	**6,46**	**15507,4**	**100178**	**–**
748	**21-090202-0601**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014К=2,000;**	м2	**5,04**	**21318,49**	**107445**	**–**
749	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-1)К=2,000;**	т	**0,80448**	**329987,27**	**265468**	**–**
750	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-7**	м2	**7,83**	**5181,74**	**40573**	**60,9**
							23939
751	**21-090201-0701**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**5,31**	**15507,4**	**82344**	**–**

752	**21-090202-0601**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**2,52**	**21318,49**	**53723**	**–**
753	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-2)**	т	**0,11976**	**329987,27**	**39519**	**–**
754	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-8**	м2	**11,2**	**5181,52**	**58033**	**60,9**
							34242
755	**21-090201-0701**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**11,2**	**15507,4**	**173683**	**–**
756	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-3)**	т	**0,44832**	**329987,27**	**147940**	**–**
757	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-9**	м2	**11,2**	**5181,52**	**58033**	**60,9**
							34242
758	**21-090201-0701**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**8,68**	**15507,4**	**134604**	**–**

759	**21-090202-0601**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**2,52**	**21318,49**	**53723**	**–**
760	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-3)**	т	**0,44832**	**329987,27**	**147940**	**–**
761	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;**	м2	**114,46764**	**67,56**	**7734**	**54,2**
							1925
762	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;**	м2	**114,46764**	**63,81**	**7304**	**54,2**
							1190

11.4 Двери

774	**21-090102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**63**	**7345,4**	**462760**	**–**
775	**21-090102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**22,05**	**7914,63**	**174518**	**–**
777	**21-090202-0601**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**26,46**	**21318,49**	**564087**	**–**
779	**21-090402-0202**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**12,6**	**37557,11**	**473220**	**–**

780	**21-090404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	**62**	**5039,79**	**312467**	**–**
781	**21-090404-1003**	**Скобяные изделия (прим.)**	пара	**48**	**4072,32**	**195471**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 11				**4 859 965**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				409 888	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 269 853	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				223 442	
		Итого, тенге				5 493 295	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				439 464	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 932 758**	

Раздел 13 Полы 1-й этаж

792	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**484,45**	**2993,98**	**1450434**	**60,9**
							282499
793	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**513,52**	**465,09**	**238831**	**60,9**
							69152

13.2 Тип II

799	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**104,34**	**4176,02**	**435726**	**60,9**
							20293
800	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**110,6**	**265,82**	**29400**	**60,9**
							5828

13.3 Тип III

810	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**142,74**	**2993,98**	**427361**	**60,9**
							83236
811	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**151,3**	**465,09**	**70368**	**60,9**
							20375

13.4 Тип IV

813	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**97,2**	**2993,99**	**291016**	**60,9**
							56681
814	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**52,98**	**465,08**	**24640**	**60,9**
							7134

13.5 Тип V

820	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**7,82**	**2993,86**	**23412**	**60,9**
							4561
821	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**11,26**	**465,1**	**5237**	**60,9**
							1516

	Итого прямые затраты по разделу 13					**2 996 425**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					551 275	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 547 700	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					150 422	
	Итого, тенге					3 698 122	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					295 850	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3 993 972**	

Раздел 14 Полы 2-й этаж

14.1 Тип VI

825	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**476,37**	**4176,01**	**1989326**	**60,9**
							92648
826	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**504,95**	**265,82**	**134225**	**60,9**
							26607

14.2 Тип VII

835	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**35,28**	**465,08**	**16408**	**60,9**
							4751

14.3 Тип VIII

840	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**219,4**	**465,09**	**102041**	**60,9**
							29545

	Итого прямые затраты по разделу 14					**2 242 000**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					153 551	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 395 551	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				101 571	
		Итого, тенге				2 497 122	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				199 770	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 696 892**	

Раздел 15 Полы 3-й этаж

15.1 Тип VI

844	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**454,4**	**4176,01**	**1897578**	**60,9**
							88375
845	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**481,66**	**265,82**	**128034**	**60,9**
							25379

15.2 Тип VII

854	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**35,28**	**465,08**	**16408**	**60,9**
							4751

15.3 Тип VIII

859	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**214,82**	**465,09**	**99910**	**60,9**
							28928

		Итого прямые затраты по разделу 15				**2 141 930**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				147 433	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 289 363	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				97 069	
		Итого, тенге				2 386 432	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				190 915	

		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 577 347**	

Раздел 16 Внутренняя отделка

16.2 1-й этаж

865	**11-150405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**621,57**	**303,6**	**188707**	**54,8**
							78302
869	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**471,54**	**271,87**	**128199**	**54,8**
							52806
870	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (низ стен и перегородок)**	ливаемой поверхности	**260,83**	**352,31**	**91893**	**54,8**
							29210

16.3 2-й этаж

875	**11-150405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**716,65**	**303,6**	**217573**	**54,8**
							90280
879	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**856,9**	**271,87**	**232967**	**54,8**
							95961

880	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (низ стен и перегородок)**	**ливаемой поверхности**	**145,1**	**352,32**	**51121**	**54,8**
							16249
	16.4 3-й этаж						
885	**11-150405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**ливаемой поверхности**	**690,35**	**303,6**	**209587**	**54,8**
							86967
889	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**ливаемой поверхности**	**854,7**	**271,87**	**232369**	**54,8**
							95715
890	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (низ стен и перегородок)**	**ливаемой поверхности**	**154,7**	**352,31**	**54503**	**54,8**
							17324
	16.5 Лестничная клетка						
900	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (низ стен)**	**ливаемой поверхности**	**95,3**	**352,3**	**33574**	**54,8**
							10672
	16.6 Лестничные марши						
	16.7 Откосы						

905	**11-150405-0103**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**61,38**	**451,27**	**27699**	**54,8**
							11600

16.8 Вентиляционные шахты

906	**11-100404-0101**	**Вентиляционные шахты. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	(за вычетом проемов)	**122,55**	**1639,06**	**200867**	**59,8**
							51857
908	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**122,55**	**271,87**	**33318**	**54,8**
							13724

16.9 Канализационные стояки

909	**11-100404-0101**	**Канализационные стояки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	(за вычетом проемов)	**22,6**	**1639,07**	**37043**	**59,8**
							9563
910	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**22,6**	**561,33**	**12686**	**54,8**
							4328
911	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**22,6**	**271,86**	**6144**	**54,8**
							2531

	Итого прямые затраты по разделу 16					**1 758 250**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					667 089	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 425 339	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					102 834	
	Итого, тенге					2 528 173	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					202 254	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 730 427**	

Раздел 19 Отделка фасада

943	**11-150402-0403**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	иваемой поверхности	**835,9**	**142,62**	**119212**	**54,8**
							26053
944	**11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	гуриваемой поверхности	**65,94**	**2239,28**	**147658**	**54,8**
							59656
945	**11-150213-0105**	**Стены. Нанесение грунтовки с лесов. Добавлять при необходимости**	м2	**65,94**	**72,19**	**4760**	**54,8**
							1249
946	**11-150203-0505**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**65,94**	**649,44**	**42824**	**54,8**
							16383
947	**11-150402-0403**	**Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	иваемой поверхности	**65,94**	**142,61**	**9404**	**54,8**
							2055

948	**11-150106-0102**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе**	ерхности облицовки	**88,52**	**4410,85**	**390448**	**54,8**
							121465
949	**11-150108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	**135**	**1283,8**	**173313**	**54,8**
							25000
		19.2 Заделка сейсмошвов (с блоками 2,3,4)					
957	**11-150402-0403**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	иваемой поверхности	**37,54**	**142,62**	**5354**	**54,8**
							1170

Итого прямые затраты по разделу 19	**892 973**
Накладные расходы I уровня, тенге	253 031
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 146 004
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	48 591
Итого, тенге	1 194 595
Сметная прибыль (8 %), тенге	95 568
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 290 162**

Раздел 20 Крыльца

20.1 КВ 1 (1 шт)

958	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (Фм-1)**	м3	**1,4**	**15262,14**	**21367**	**48,5**
							818
959	**11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Фм-1)**	м3	**4,2**	**19023,81**	**79900**	**48,5**

							8083
960	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1)**	т	**0,1477**	**206811,1**	**30546**	**48,5**
							3732
961	**11-060101-0115**	**Крыльцо железобетонное. Устройство (Кр-1)**	м3	**21,9**	**15279,36**	**334618**	**48,5**
							18839
962	**21-050301-2709**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)**	т	**0,16882**	**185129,34**	**31254**	**–**
963	**11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (пандус)**	м3	**14,8**	**15279,39**	**226135**	**48,5**
							12732
964	**21-050301-2709**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1, С-1*)**	т	**0,11424**	**185129,34**	**21149**	**–**
965	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**20,16**	**748,51**	**15090**	**50,8**
							2048
966	**11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Км-1)**	т	**0,61292**	**53891,21**	**33031**	**48,5**
							13339
967	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,39746**	**387531,64**	**154028**	**–**

968	**21-050101-0118**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,19782**	**183043,69**	**36210**	**–**
969	**21-050101-0117**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,01764**	**183119,58**	**3230**	**–**
970	**11-090301-0301**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Бм-1)**	т конструкций	**0,2272**	**30664,61**	**6967**	**60,9**
							2273
971	**21-050204-9903**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005**	т	**0,2272**	**266905,39**	**60641**	**–**
972	**11-090301-0301**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Бм-2)**	т конструкций	**0,24992**	**30661,81**	**7663**	**60,9**
							2500
973	**21-050204-9903**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005**	т	**0,24992**	**266905,39**	**66705**	**–**
974	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-1)**	т конструкций	**0,23268**	**39883,1**	**9280**	**60,9**
							3565
975	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,23268**	**387531,64**	**90171**	**–**

976	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-2)**	т конструкций	**0,31549**	**39887,16**	**12584**	**60,9**
							4834
977	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,31549**	**387531,64**	**122262**	**–**
978	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (обрешетка Об-1)**	т конструкций	**0,43497**	**39883,21**	**17348**	**60,9**
							6664
979	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,43497**	**387531,64**	**168565**	**–**
980	**11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1)**	т	**0,00906**	**431236,2**	**3907**	**48,5**
							1107
981	**11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по металлической обрешетке**	м2 кровли	**82**	**3402,73**	**279024**	**56,4**
							67938
982	**11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**15,4**	**2357,47**	**36305**	**56,4**
							7089

985	**11-150108-1701**	**Фронтон. Облицовка профилированным листом на металлическом каркасе**	**ерхности облицовки**	**23,6**	**5545,97**	**130885**	**54,8**
							33127
986	**21-100103-0708**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**23,6**	**1904,59**	**44948**	**–**
987	**11-080201-0103**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	**1,6**	**8953,13**	**14325**	**50,8**
							3631
988	**29-000000-0000(пл)ТО**	**Кирпич керамзитовый 250х120х65**	шт	**821**	**36**	**29556**	**–**
989	**11-150106-0102**	**Боковые стенки крыльца, пандуса. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе**	**ерхности облицовки**	**61,7**	**4410,88**	**272151**	**54,8**
							84663
990	**11-150106-0103**	**Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**ерхности облицовки**	**26,5**	**5425,13**	**143766**	**54,8**
							45748
	20.2 КВ 2 (1 шт)						
997	**11-060101-0115**	**Крыльцо железобетонное. Устройство (Кв-2)**	м3	**2,7**	**15279,26**	**41254**	**48,5**
							2323
998	**21-050301-2709**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1,С-1*)**	т	**0,02067**	**185129,34**	**3827**	**–**
999	**11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Км-1)**	т	**0,09974**	**53890,11**	**5375**	**48,5**

							2170
1000	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,06896**	**387531,64**	**26724**	**–**
1001	**21-050101-0118**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,02826**	**183043,69**	**5173**	**–**
1002	**21-050101-0117**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,00252**	**183119,58**	**461**	**–**
1003	**11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Км-2)**	т	**0,08452**	**53880,74**	**4554**	**48,5**
							1840
1004	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,05374**	**387531,64**	**20826**	**–**
1005	**21-050101-0118**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,02826**	**183043,69**	**5173**	**–**
1006	**21-050101-0117**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,00252**	**183119,58**	**461**	**–**
1007	**11-090301-0301**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Бм-1)**	т конструкций	**0,04992**	**30669,07**	**1531**	**60,9**

							499
1008	**21-050204-9901**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №12 ГОСТ 535-2005**	т	**0,04992**	**165512,29**	**8262**	**–**
1009	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-3)**	т конструкций	**0,0642**	**39875,39**	**2560**	**60,9**
							984
1010	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,0642**	**387531,64**	**24880**	**–**
1011	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (обрешетка Об-1)**	т конструкций	**0,04833**	**39871,72**	**1927**	**60,9**
							741
1012	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,04833**	**387531,64**	**18729**	**–**
1013	**11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1)**	т	**0,0016**	**431250**	**690**	**48,5**
							196
1014	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,02576**	**206793,48**	**5327**	**48,5**
							651

1015	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;**	м2	**10,8489**	**67,66**	**734**	**54,2**
							183
1016	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;**	м2	**10,8489**	**63,79**	**692**	**54,2**
							113
1017	11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по металлической обрешетке**	м2 кровли	**8,91**	**3402,81**	**30319**	**56,4**
							7382
1018	11-120101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	**3,2**	**1625,94**	**5203**	**56,4**
							425
	20.3 КВ 3 (2 шт)						
1026	11-060101-0115	**Крыльцо железобетонное. Устройство (Кв-3)К=2,000;**	м3	**2,2**	**15279,55**	**33615**	**48,5**
							1893
1027	21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)К=2,000;**	т	**0,01108**	**185129,34**	**2051**	**–**
1028	11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Км-1)К=2,000;**	т	**0,31784**	**53891,9**	**17129**	**48,5**
							6917
1029	21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;**	т	**0,19472**	**387531,64**	**75460**	**–**

1030	**21-050101-0118**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;**	т	**0,11304**	**183043,69**	**20691**	**–**
1031	**21-050101-0117**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;**	т	**0,01008**	**183119,58**	**1846**	**–**
1032	**11-090301-0301**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Бм-1)К=2,000;**	т конструкций	**0,09984**	**30649,04**	**3060**	**60,9**
							999
1033	**21-050204-9903**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005К=2,000;**	т	**0,09984**	**266905,39**	**26648**	**–**
1034	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-4)К=2,000;**	т конструкций	**0,06324**	**39848,2**	**2520**	**60,9**
							969
1035	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;**	т	**0,06324**	**387531,64**	**24508**	**–**
1036	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (обрешетка Об-1)К=2,000;**	т конструкций	**0,06444**	**39882,06**	**2570**	**60,9**
							987

1037	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;**	т	**0,06444**	**387531,64**	**24973**	**–**
1038	**11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1)К=2,000;**	т	**0,0032**	**431250**	**1380**	**48,5**
							391
1039	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=2,000;**	т	**0,05152**	**206793,48**	**10654**	**48,5**
							1302
1040	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;**	м2	**17,40232**	**67,52**	**1175**	**54,2**
							293
1041	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;**	м2	**17,40232**	**63,78**	**1110**	**54,2**
							181
1042	**11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по металлической обрешеткеК=2,000;**	м2 кровли	**8,4**	**3402,74**	**28583**	**56,4**
							6960
1043	**11-120101-0902**	**Желоба подвесные. УстройствоК=2,000;**	м желобов	**6,4**	**1626,25**	**10408**	**56,4**
							849

Итого прямые затраты по разделу 20	**3 006 674**
Накладные расходы I уровня, тенге	361 978
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 368 652
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	142 831

	Итого, тенге					3 511 483	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					280 919	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3 792 401**	

БЛОК 2

Раздел 7 Проемы

7.2 Фрамуги

318	**11-100501-0101**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	**6,15**	**2737,56**	**16836**	**59,8**
							4584
		Итого прямые затраты по разделу 20				**16 836**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 584	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 420	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				908	
		Итого, тенге				22 328	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 786	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**24 114**	

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 1-й этаж

332	**11-150405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**229,49**	**303,59**	**69672**	**54,8**
							28910
336	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**279,54**	**271,87**	**75999**	**54,8**
							31305

337	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (низ стен и перегородок)**	**ливаемой поверхности**	**82,72**	**352,32**	**29144**	**54,8**
							9263
	8.2 2-й этаж						
342	**11-150405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**ливаемой поверхности**	**235,38**	**303,6**	**71461**	**54,8**
							29652
345	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**ливаемой поверхности**	**313,23**	**271,87**	**85158**	**54,8**
							35077
346	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (низ стен и перегородок)**	**ливаемой поверхности**	**40,62**	**352,29**	**14310**	**54,8**
							4548
	8.3 Откосы						
350	**11-150405-0103**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**ливаемой поверхности**	**15,81**	**451,36**	**7136**	**54,8**
							2988
	8.4 Вентиляционные шахты						

353	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	иваемой поверхности	**10,64**	**271,8**	**2892**	**54,8**
							1191
		Итого прямые затраты по разделу 20				**355 772**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				142 934	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				498 706	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				21 145	
		Итого, тенге				519 851	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				41 588	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**561 439**	

Раздел 9 Полы 1-й этаж

9.2 Тип II

366	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**14,69**	**4175,97**	**61345**	**60,9**
							2857
367	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**17,63**	**265,8**	**4686**	**60,9**
							929
		Итого прямые затраты по разделу 20				**66 031**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 786	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				69 817	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 960	
		Итого, тенге				72 777	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 822	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**78 599**	

Раздел 10 Полы 2-й этаж

10.1 Тип IV

382	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**182,12**	**4176**	**760534**	**60,9**
							35421
383	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**193,04**	**265,82**	**51313**	**60,9**
							10172

Итого прямые затраты по разделу 20	**811 847**
Накладные расходы I уровня, тенге	45 593
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	857 440
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	36 355
Итого, тенге	893 795
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 504
Итого по разделу на подряд, тенге	**965 299**

Раздел 11 Отделка фасада

393	**11-150402-0403**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	ливаемой поверхности	**413,07**	**142,62**	**58910**	**54,8**
							12874
394	**11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	гуриваемой поверхности	**19,9**	**2239,3**	**44562**	**54,8**
							18003

395	**11-150213-0105**	**Стены. Нанесение грунтовки с лесов. Добавлять при необходимости**	м2	**19,9**	**72,16**	**1436**	**54,8**
							377
396	**11-150203-0505**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**19,9**	**649,45**	**12924**	**54,8**
							4945
397	**11-150402-0403**	**Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	ливаемой поверхности	**19,9**	**142,61**	**2838**	**54,8**
							620
398	**11-150106-0102**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе**	ерхности облицовки	**43,14**	**4410,85**	**190284**	**54,8**
							59196
399	**11-150108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	**38,3**	**1283,81**	**49170**	**54,8**
							7093

Итого прямые затраты по разделу 20	**360 124**
Накладные расходы I уровня, тенге	103 108
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	463 232
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	19 641
Итого, тенге	482 873
Сметная прибыль (8 %), тенге	38 630
Итого по разделу на подряд, тенге	**521 503**

Раздел 12 Крыльца

401	**11-060101-0115**	**Крыльцо железобетонное. Устройство**	м3	**4,7**	**15279,36**	**71813**	**48,5**
							4043
402	**21-050301-2709**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	**0,02834**	**185129,34**	**5247**	**–**
403	**11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Км-1)**	т	**0,09974**	**53890,11**	**5375**	**48,5**
							2170
404	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,06896**	**387531,64**	**26724**	**–**
405	**21-050101-0118**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,02826**	**183043,69**	**5173**	**–**
406	**21-050101-0117**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,00252**	**183119,58**	**461**	**–**
407	**11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Км-2)**	т	**0,08452**	**53880,74**	**4554**	**48,5**
							1840
408	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,05374**	**387531,64**	**20826**	**–**

409	**21-050101-0118**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,02826**	**183043,69**	**5173**	**–**
410	**21-050101-0117**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,00252**	**183119,58**	**461**	**–**
411	**11-090301-0301**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Бм-1)**	т конструкций	**0,1136**	**30642,61**	**3481**	**60,9**
							1136
412	**21-050204-9902**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005**	т	**0,1136**	**266905,39**	**30320**	**–**
413	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-5)**	т конструкций	**0,06585**	**39878,51**	**2626**	**60,9**
							1009
414	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,06585**	**387531,64**	**25519**	**–**
415	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (обрешетка Об-1)**	т конструкций	**0,08234**	**39895,56**	**3285**	**60,9**
							1262

416	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,08234**	**387531,64**	**31909**	**–**
417	**11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1)**	т	**0,0016**	**431250**	**690**	**48,5**
							196
418	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,02576**	**206793,48**	**5327**	**48,5**
							651
419	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;**	м2	**13,72889**	**67,52**	**927**	**54,2**
							230
420	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;**	м2	**13,72889**	**63,81**	**876**	**54,2**
							143
421	**11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по металлической обрешетке**	м2 кровли	**11,1**	**3402,79**	**37771**	**56,4**
							9197
422	**11-120101-0902**	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	**4,3**	**1626,28**	**6993**	**56,4**
							571

Итого прямые затраты по разделу 20	**295 531**
Накладные расходы I уровня, тенге	22 448
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	317 979
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	13 482
Итого, тенге	331 461
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 517

	Итого по разделу на подряд, тенге				**357 978**	

БЛОК 3

Раздел 7 Проемы

7.1 Витражи

314	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-10**	м2	**14,56**	**5181,59**	**75444**	**60,9**
							44514
315	**21-090201-0701**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**10,78**	**15507,4**	**167170**	**–**
316	**21-090202-0503**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**3,78**	**22416,01**	**84733**	**–**
317	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-4)**	т	**0,6525**	**329987,27**	**215317**	**–**
318	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-11**	м2	**8,64**	**5181,6**	**44769**	**60,9**
							26415

319	**21-090201-0701**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**6,75**	**15507,4**	**104675**	**–**
320	**21-090202-0503**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**1,89**	**22416,01**	**42366**	**–**
321	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-5)**	т	**0,24864**	**329987,27**	**82048**	**–**
322	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-12**	м2	**7,86**	**5181,42**	**40726**	**60,9**
							24031
323	**21-090201-0701**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**5,97**	**15507,4**	**92579**	**–**
324	**21-090202-0503**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**1,89**	**22416,01**	**42366**	**–**
325	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-5)**	т	**0,24864**	**329987,27**	**82048**	**–**
326	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;**	м2	**33,34362**	**67,57**	**2253**	**54,2**
							560

327	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;**	м2	**33,34362**	**63,79**	**2127**	**54,2**
							346

7.4 Двери

335	**21-090102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**17,01**	**7345,4**	**124945**	**–**
336	**21-090102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**1,47**	**7914,63**	**11635**	**–**
337	**21-090102-0105**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**2,52**	**6154,31**	**15509**	**–**
339	**21-090402-0201**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**2,52**	**37059,86**	**93391**	**–**
340	**21-090404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	**12**	**5039,79**	**60477**	**–**
341	**21-090404-1003**	**Скобяные изделия (прим.)**	пара	**11**	**4072,32**	**44796**	**–**

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 1-й этаж

344	**11-150405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**231,33**	**303,6**	**70231**	**54,8**
							29142
347	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**261**	**271,87**	**70958**	**54,8**

							29229
348	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (низ стен и перегородок)**	ливаемой поверхности	**25,28**	**352,29**	**8906**	**54,8**
							2831
	8.2 2-й этаж						
356	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**292,72**	**271,87**	**79583**	**54,8**
							32781
357	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (низ стен и перегородок)**	ливаемой поверхности	**19,36**	**352,32**	**6821**	**54,8**
							2168
	8.3 Откосы						
361	**11-150405-0103**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**19,14**	**451,25**	**8637**	**54,8**
							3617
	8.4 Вентиляционные шахты						
364	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**2,64**	**271,97**	**718**	**54,8**
							295

		Итого прямые затраты по разделу 20				**1 675 228**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				195 929	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 871 157	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				79 337	
		Итого, тенге				1 950 494	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				156 040	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 106 534**	

Раздел 9 Полы 1-й этаж

9.1 Тип I

380	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**71,89**	**465,1**	**33436**	**60,9**
							9681

9.2 Тип II

385	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**163,5**	**538,76**	**88088**	**60,9**
							28706
386	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**163,5**	**4176,01**	**682778**	**60,9**
							31799
387	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**173,4**	**265,81**	**46092**	**60,9**
							9137

		Итого прямые затраты по разделу 20				**850 394**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				70 186	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				920 580	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				39 033	
		Итого, тенге				959 613	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				76 769	

		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 036 382**	
		Раздел 10 Полы 2-й этаж					
		10.1 Тип IV					
391	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**219,53**	**4176,02**	**916761**	**60,9**
							42696
392	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**232,7**	**265,81**	**61855**	**60,9**
							12261
		10.2 Тип V					
397	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**12,01**	**465,11**	**5586**	**60,9**
							1618
		Итого прямые затраты по разделу 20				**984 202**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				56 575	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 040 777	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				44 129	
		Итого, тенге				1 084 906	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				86 792	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 171 698**	
		Раздел 11 Отделка фасада					
402	**11-150402-0403**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	иваемой поверхности	**413,07**	**142,62**	**58910**	**54,8**
							12874

403	**11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	гуриваемой поверхности	**19,32**	**2239,29**	**43263**	**54,8**
							17479
404	**11-150213-0105**	**Стены. Нанесение грунтовки с лесов. Добавлять при необходимости**	м2	**19,32**	**72,15**	**1394**	**54,8**
							366
405	**11-150203-0505**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**19,32**	**649,38**	**12546**	**54,8**
							4800
406	**11-150402-0403**	**Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	иваемой поверхности	**19,32**	**142,6**	**2755**	**54,8**
							602
407	**11-150106-0102**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе**	ерхности облицовки	**43,14**	**4410,85**	**190284**	**54,8**
							59196
408	**11-150108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	**41,4**	**1283,84**	**53151**	**54,8**
							7667

Итого прямые затраты по разделу 20	**362 303**
Накладные расходы I уровня, тенге	102 984
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	465 287
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	19 728
Итого, тенге	485 015

		Сметная прибыль (8 %), тенге				38 801	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**523 816**	
		Раздел 12 Крыльца					
410	**11-060101-0115**	**Крыльцо железобетонное. Устройство (Кв-2)**	м3	**2,7**	**15279,26**	**41254**	**48,5**
							2323
411	**21-050301-2709**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1,С-1*)**	т	**0,02067**	**185129,34**	**3827**	**–**
412	**11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Км-1)**	т	**0,09974**	**53890,11**	**5375**	**48,5**
							2170
413	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,06896**	**387531,64**	**26724**	**–**
414	**21-050101-0118**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,02826**	**183043,69**	**5173**	**–**
415	**21-050101-0117**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,00252**	**183119,58**	**461**	**–**
416	**11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Км-2)**	т	**0,08452**	**53880,74**	**4554**	**48,5**
							1840

417	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,05374**	**387531,64**	**20826**	**–**
418	**21-050101-0118**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,02826**	**183043,69**	**5173**	**–**
419	**21-050101-0117**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,00252**	**183119,58**	**461**	**–**
420	**11-090301-0301**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Бм-1)**	т конструкций	**0,04992**	**30669,07**	**1531**	**60,9**
							499
421	**21-050204-9901**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №12 ГОСТ 535-2005**	т	**0,04992**	**165512,29**	**8262**	**–**
422	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-3)**	т конструкций	**0,0642**	**39875,39**	**2560**	**60,9**
							984
423	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,0642**	**387531,64**	**24880**	**–**
424	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (обрешетка Об-1)**	т конструкций	**0,04833**	**39871,72**	**1927**	**60,9**

							741
425	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,04833**	**387531,64**	**18729**	**–**
426	**11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1)**	т	**0,0016**	**431250**	**690**	**48,5**
							196
427	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,02576**	**206793,48**	**5327**	**48,5**
							651
428	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;**	м2	**10,8489**	**67,66**	**734**	**54,2**
							183
429	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;**	м2	**10,8489**	**63,79**	**692**	**54,2**
							113
430	**11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по металлической обрешетке**	м2 кровли	**8,91**	**3402,81**	**30319**	**56,4**
							7382
431	**11-120101-0902**	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	**3,2**	**1625,94**	**5203**	**56,4**
							425
		Итого прямые затраты по разделу 20				**214 682**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				16 523	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				231 205	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 803	

		Итого, тенге				241 008	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				19 281	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**260 289**	
		Раздел 8 Ограждение лестничных маршей и площадок					
494	**11-070519-0101**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОМ-1)**	м ограждения	**6,9**	**11204,93**	**77314**	**62,1**
							7375
495	**11-070519-0101**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОМП-1)**	м ограждения	**0,12**	**11200**	**1344**	**62,1**
							128
496	**11-070519-0101**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОП-1)**	м ограждения	**1,49**	**11204,7**	**16695**	**62,1**
							1592
497	**11-150403-1004**	**Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2К=29,000;**	иваемой поверхности	**2,26838**	**663,03**	**1504**	**54,8**
							699
		Итого прямые затраты по разделу 8				**96 857**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				9 794	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				106 651	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 522	
		Итого, тенге				111 173	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				8 894	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**120 067**	

Раздел 9 Проемы

9.1 Витражи

498	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-13**	м2	**11,5**	**5181,65**	**59589**	**60,9**
							35159
499	**21-090201-0701**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**6,46**	**15507,4**	**100178**	**–**
500	**21-090202-0601**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-12, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**5,04**	**21318,49**	**107445**	**–**
501	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-1)**	т	**0,10056**	**329987,27**	**33184**	**–**
502	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-14**	м2	**7,28**	**5181,73**	**37723**	**60,9**
							22257
503	**21-090201-0701**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**4,76**	**15507,4**	**73815**	**–**
504	**21-090202-0503**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**2,52**	**22416,01**	**56488**	**–**

505	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-2)**	т	**0,24864**	**329987,27**	**82048**	**–**
506	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;**	м2	**10,1268**	**67,64**	**685**	**54,2**
							170
507	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;**	м2	**10,1268**	**63,79**	**646**	**54,2**
							105

9.4 Двери

515	**21-090102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**26,46**	**7345,4**	**194359**	**–**
516	**21-090102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**23,52**	**7914,63**	**186152**	**–**
517	**21-090102-0105**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**5,04**	**6154,31**	**31018**	**–**
519	**21-090202-0201**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-12, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	**5,88**	**20482,09**	**120435**	**–**
521	**21-090402-0202**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**5,04**	**37557,11**	**189288**	**–**
522	**21-090402-0403**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	**1,4**	**37199,8**	**52080**	**–**
523	**21-090404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	**35**	**5039,79**	**176393**	**–**

524	**21-090404-1003**	**Скобяные изделия (прим.)**	пара	**32**	**4072,32**	**130314**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 20				**1 631 840**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				57 691	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 689 531	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				71 636	
		Итого, тенге				1 761 167	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				140 893	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 902 060**	

Раздел 10 Полы 1-й этаж

10.1 Тип I

530	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**385,7**	**2993,98**	**1154779**	**60,9**
							224914
531	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**411,45**	**465,09**	**191360**	**60,9**
							55407

10.2 Тип I*

538	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**25,62**	**2994,03**	**76707**	**60,9**
							14940
539	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**19,8**	**465,1**	**9209**	**60,9**

							2666
	10.3 Тип II						
545	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**79,9**	**4176,01**	**333663**	**60,9**
							15540
546	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**46,51**	**265,81**	**12363**	**60,9**
							2451
	10.4 Тип III						
556	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**25,48**	**2993,96**	**76286**	**60,9**
							14858
557	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**57,12**	**465,09**	**26566**	**60,9**
							7692

Итого прямые затраты по разделу 20	**1 880 933**
Накладные расходы I уровня, тенге	338 468
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 219 401
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	94 103
Итого, тенге	2 313 504
Сметная прибыль (8 %), тенге	185 080
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 498 584**

Раздел 11 Полы 2-й этаж

11.1 Тип V

564	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**321,26**	**4176,01**	**1341584**	**60,9**
							62481
565	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**340,53**	**265,82**	**90518**	**60,9**
							17943
	11.2 Тип VI						
570	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**159,6**	**465,09**	**74228**	**60,9**
							21492
	11.3 Тип VII						
579	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**39,2**	**465,13**	**18233**	**60,9**
							5279
		Итого прямые затраты по разделу 20				**1 524 563**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				107 195	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 631 758	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				69 187	
		Итого, тенге				1 700 945	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				136 076	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 837 020**	
	Раздел 12 Внутренняя отделка						
	12.1 1-й этаж						
582	**11-150405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	иваемой поверхности	**506,67**	**303,59**	**153822**	**54,8**

							63827
586	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**926,54**	**271,87**	**251899**	**54,8**
							103761
587	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (низ стен и перегородок)**	ливаемой поверхности	**166,87**	**352,31**	**58790**	**54,8**
							18687
	12.2 2-й этаж						
592	**11-150405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности	**495,61**	**303,6**	**150465**	**54,8**
							62434
597	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (низ стен и перегородок)**	ливаемой поверхности	**131,11**	**352,31**	**46192**	**54,8**
							14683
	12.3 Лестничная клетка						
600	**11-150203-0502**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	гуриваемой поверхности	**18,89**	**488,57**	**9229**	**54,8**
							4077

601	**11-150203-0504**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**18,89**	**662,41**	**12513**	**54,8**
							4657
602	**11-150405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	иваемой поверхности	**18,89**	**303,65**	**5736**	**54,8**
							2380
603	**11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	гуриваемой поверхности	**56,8**	**401,07**	**22781**	**54,8**
							9958
604	**11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	гуриваемой поверхности	**37,73**	**1028,31**	**38798**	**54,8**
							15085
605	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**94,53**	**561,36**	**53065**	**54,8**
							18104
606	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	иваемой поверхности	**56,8**	**271,88**	**15443**	**54,8**
							6361
607	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (низ стен)**	иваемой поверхности	**37,73**	**352,27**	**13291**	**54,8**

							4225
	12.4 Лестничные марши						
608	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**46,1**	**561,34**	**25878**	**54,8**
							8828
609	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	иваемой поверхности	**46,1**	**352,3**	**16241**	**54,8**
							5163
	12.5 Откосы						
610	**11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	гуриваемой поверхности	**31,3**	**2239,3**	**70090**	**54,8**
							28317
611	**11-150203-0505**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**31,3**	**668,21**	**20915**	**54,8**
							7777
612	**11-150405-0103**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	иваемой поверхности	**31,3**	**451,28**	**14125**	**54,8**
							5915
	12.6 Вентиляционные шахты						

613	**11-100404-0101**	**Вентиляционные шахты. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	(за вычетом проемов)	**101,38**	**1639,04**	**166166**	**59,8**
							42898
614	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**101,38**	**561,35**	**56910**	**54,8**
							19415
615	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	иваемой поверхности	**101,38**	**271,87**	**27562**	**54,8**
							11353
		Итого прямые затраты по разделу 20				**1 229 911**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				457 905	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 687 816	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				71 563	
		Итого, тенге				1 759 379	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				140 750	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 900 130**	

Раздел 14 Отделка фасада

635	**11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	гуриваемой поверхности	**31,47**	**2239,28**	**70470**	**54,8**
							28471
636	**11-150213-0105**	**Стены. Нанесение грунтовки с лесов. Добавлять при необходимости**	м2	**31,47**	**72,2**	**2272**	**54,8**
							596

637	**11-150203-0505**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**31,47**	**649,48**	**20439**	**54,8**
							7819
638	**11-150402-0403**	**Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	шиваемой поверхности	**31,47**	**142,61**	**4488**	**54,8**
							981
639	**11-150106-0102**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе**	ерхности облицовки	**61,7**	**4410,88**	**272151**	**54,8**
							84663
640	**11-150108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	**64,1**	**1283,81**	**82292**	**54,8**
							11871

Итого прямые затраты по разделу 20	**452 112**
Накладные расходы I уровня, тенге	134 401
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	586 513
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	24 868
Итого, тенге	611 381
Сметная прибыль (8 %), тенге	48 910
Итого по разделу на подряд, тенге	**660 292**

Всего по разделам	75 559 784
Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	906717

	76 466 501
Итого с временными	1032298
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	77 498 799
Итого с зимними удорожаниями	82 148 727
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,060	8801648
НДС (12%)	**90 950 376**
Итого по акту с НДС	

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Технический надзор
Эксперт
ТОО "KravИнжиниринг"
Калибаев Ж.К.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Болашак-МА"
Рахметбеков Н.Т.