Наименование объекта Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортзалом и столовой в с Улкеншыган Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость 933 529 421,44 тенге
Стоимость работ по договору: 933 529 421,44 тенге
Сумма финансирования на 2017 год: 164 400 764,14 тенге
Сумма финансирования на 2018 год 769 128 657,30 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту:
с начала года: 714 445 276 тенге
за отчетный месяц: 20 000 000 тенге

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН 120140000979 ИИК KZ46070103KSN0919000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Республика Казахстан, г Жаркент, ул. Головацкого , № 131

Подрядчик : ТОО "Болашак-МА"
Адрес: г.Алматы, Медеуский район, пр.Рыскулова 1/2, тел: 87272908303
БИН 040340010524 ИИК KZ1696502F0008418771 БИК IRTYKZKA филиал АО "ForteBank"

АКТ № 11

выполненных работ за август месяц 2018 года

по дополнительному соглашению №4 от 24.07.2018 г. к Договору № 120140000979/170043/00 от 21.08.2017 г.

№ п.п	Спецификация	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	431	Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортзалом и столовой в с.Улкеншыган Панфиловского района Алматинской области	объект	933 529 421,44	0	0	0	858 846 040,14	637 897 567,86	20 000 000,00	17 857 142,86	2 142 857,14	714 445 276,00
		Итого		933 529 421,44	0	0	0	858 846 040,14	637 897 567,86	20 000 000,00	17 857 142,86	2 142 857,14	714 445 276,00

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области"
С.Б.Кумусбеков

Подрядчик
Директор ТОО "Болашак-МА"
Рахметбеков Н.Т.

Акт N 11 20 000 000

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г.

Форма 2в

Наименование стройки: Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортивным залом и столовой в с. Улкеншыган Панфиловского

Наименование объекта: Здание школы

Акт выполненных работ за август 2018 г.

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		БЛОК 4						
		Раздел 16 Крыльца						
		16.1 КВ 3 (1 шт)						
648	11-060101-0115	**Крыльцо железобетонное. Устройство (Кв-3)**	м3	1,1	15278,18	16806		48,5 / 946
649	21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)**	т	0,00554	185129,34	1026		–
650	11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Км-1)**	т	0,15892	53895,04	8565		48,5 / 3459
651	21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,09736	387531,64	37730		–

652 21-050101-0118	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,05652	183043,69	10346	–
653 21-050101-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00504	183119,58	923	–
654 11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Бм-1)	т конструкций	0,04992	30669,07	1531	60,9
						499
655 21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,04992	266905,39	13324	–
656 11-090302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-4)	т конструкций	0,03162	39911,45	1262	60,9
						484
657 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03162	387531,64	12254	–
658 11-090302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (обрешетка Об-1)	т конструкций	0,03222	39851,02	1284	60,9
						493

659	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03222	387531,64	12486	–
660	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1)	т	0,0016	431250	690	48,5
							196
661	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02576	206793,48	5327	48,5
							651
662	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,7	67,7	589	54,2
							146
663	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,7	63,91	556	54,2
							91
664	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по металлической обрешетке	м2 кровли	4,2	3402,62	14291	56,4
							3479
665	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3,2	1625,94	5203	56,4
							425
	16.2 КВ 5 (1 шт)						
670	11-060101-0115	Крыльцо железобетонное. Устройство (Кв-2)	м3	2,7	15279,26	41254	48,5
							2323

671 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1,С-1*)	т	0,02067	185129,34	3827	–
672 11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Км-1)	т	0,08452	53880,74	4554	48,5
						1840
673 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05374	387531,64	20826	–
674 21-050101-0118	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02826	183043,69	5173	–
675 21-050101-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00252	183119,58	461	–
676 11-090302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-6)	т конструкций	0,05472	39930,56	2185	60,9
						839
677 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05472	387531,64	21206	–
678 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (П-1)	т конструкций	0,00336	22619,05	76	60,9
						29

679 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00336	387531,64	1302	–
680 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (П-2)	т конструкций	0,00788	22588,83	178	60,9 67
681 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00788	387531,64	3054	–
682 11-090302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (обрешетка Об-1)	т конструкций	0,0537	39906,89	2143	60,9 823
683 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0537	387531,64	20810	–
684 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1)	т	0,0016	431250	690	48,5 196
685 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01288	206754,66	2663	48,5 325
686 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,34114	67,5	428	54,2 107

687 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,34114	63,71	404	54,2
						66
688 11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по металлической обрешетке**	м2 кровли	8,91	3402,81	30319	56,4
						7382
689 11-120101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	3,2	1625,94	5203	56,4
						425

Итого прямые затраты по разделу 20	**310 949**
Накладные расходы I уровня, тенге	25 291
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	336 240
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	14 257
Итого, тенге	350 497
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 040
Итого по разделу на подряд, тенге	**378 536**

БЛОК 5

Раздел 5 Покрытие

128 11-090401-0203	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия	782,8	840,28	657770	60,9
						227310

Итого прямые затраты по разделу 20	**657 770**
Накладные расходы I уровня, тенге	227 310
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	885 080
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	37 527

	Итого, тенге				922 607	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				73 809	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**996 416**	

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1.1 Электротехническое оборудование

6	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	14	2411,64	33763	42,8
							11806
11	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	71	3154,07	223939	42,8
							57471
21	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудованияК=2,000;	шт.	2	1111,5	2223	42,8
							872
23	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводкеК=2,000;	шт	30	360	10800	42,8
							4514

1.2 Электроустановочные изделия

36	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4818	4818	42,8
							929
	Итого прямые затраты по разделу 20					**275 543**	

							75 592
	Накладные расходы I уровня, тенге						351 135
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						14 888
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге						366 023
	Итого, тенге						29 282
	Сметная прибыль (8 %), тенге						**395 305**
	Итого по разделу на подряд, тенге						

Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети

2.1 Электротехническое оборудование

2.2 Светотехническое оборудование

83	13-080305-0402	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт	**441**	**1799,35**	**793513**	**42,8**
							260206
87	13-080305-0403	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт	**95**	**2503,62**	**237844**	**42,8**
							80862

Итого прямые затраты по разделу 20		**1 031 357**
Накладные расходы I уровня, тенге		341 068
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 372 425
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		58 191
Итого, тенге		1 430 616
Сметная прибыль (8 %), тенге		114 449
Итого по разделу на подряд, тенге		**1 545 065**

Всего по разделам	16 615 607
Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	199387
Итого с временными	16 814 995
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	227002
Итого с зимними удорожаниями	17 041 997
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,060	18 064 517

НДС (12%)	1935483
Итого по акту с НДС	**20 000 000**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Технический надзор
Эксперт
ТОО "KravИнжиниринг"
Калибаев Ж.К.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Болашак-МА"
Рахметбеков Н.Т.