Наименование обьекта: Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортзалом и столовой в с.Улкеншыган Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 933 529 421,44 тенге
Стоимость работ по договору: 933 529 421,44 тенге
Сумма финансирования на 2017 год: 164 400 764,14 тенге
Сумма финансирования на 2018 год: 769 128 657,30 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 129 042 900 тенге
за отчетный месяц: 65 664 000 тенге

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , № 131

Подрядчик : ТОО "Болашак-МА"
Адрес: г.Алматы, Медеуский район, пр.Рыскулова 1/2, тел: 87272908303
БИН 040340010524 ИИК: KZ1696502F0008418771 БИК IRTYKZKA филиал АО "ForteBank"

**АКТ № 05**
**выполненных работ за апрель месяц 2018 года**
**по дополнительному соглашению №3 от 28.02.2018 г. к Договору № 120140000979/170043/00 от 21.08.2017 г.**

| № п.п | Специфика | Наименование и виды работ | Ед.изм | Стоимость ед.работ | АВАНС | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС) | Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц | | | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге) | Сумма погашения аванса за месяц (тенге) | Остаток аванса (тенге) | | | сумма с НДС, тенге | сумма без НДС, тенге | сумма НДС, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 431 | Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортзалом и столовой в с.Улкеншыган Панфиловского района Алматинской области | объект | 933 529 421,44 | 0 | 0 | 0 | 227 779 664,14 | 115 216 875,00 | 65 664 000,00 | 58 628 571,43 | 7 035 428,57 | 65 664 000,00 |
| | | **Итого** | | **933 529 421,44** | 0 | 0 | 0 | **227 779 664,14** | **115 216 875,00** | **65 664 000,00** | **58 628 571,43** | **7 035 428,57** | **65 664 000,00** |

**Заказчик**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области"**

**С.Б.Кумусбеков**

**Подрядчик**
**Директор ТОО "Болашак-МА"**

**Рахметбеков Н.Т.**

Наименование стройки: Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортивным залом и столовой в с. Улкеншыган Панфиловского района Алматинской

Форма 2в

Наименование объекта: Здание школы

# Акт выполненных работ за апрель 2018 г.

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Устройство котлована** | | | | | | |
| **7** | **11-010205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (под полы)** | м3 грунта | | **789,01** | **727,26** | **573815** | **59,1** / **339124** |
| **8** | **11-010104-0402** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | | **1402,3208** | **23,03** | **32295** | **59,1** / **7270** |
| **9** | **11-010205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | | **372,34319** | **727,26** | **270790** | **59,1** / **160037** |
| **10** | **11-010201-0501** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | ıлотненного грунта | | **1402,208** | **129,78** | **181991** | **59,1** / **83735** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по смете** | **1 058 892** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 590 166 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 649 058 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 69 920 |
| Итого, тенге | 1 718 978 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 137 518 |
| **Итого по смете на подряд, тенге** | **1 856 496** |

## Общестроительные работы (Блок 1)

### 1.7 Подпольные каналы и приямки

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 11-061301-0103 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пк-1) | м3 | 1,1 | 28708,18 | 31579 | 48,5 |
| | | | | | | | 6874 |
| 63 | 21-050301-2709 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1) | т | 0,01355 | 185129,34 | 2509 | – |
| 64 | 11-070202-0108 | Плиты покрытия. Укладка | борных конструкций | 12 | 5522,33 | 66268 | 62,1 |
| | | | | | | | 14688 |
| 65 | 21-040302-0225 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,24 | 61610,76 | 14787 | – |
| 66 | 11-061301-0103 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пр-1) | м3 | 0,7 | 28707,14 | 20095 | 48,5 |
| | | | | | | | 4375 |
| 67 | 21-050301-2709 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1) | т | 0,0116 | 185129,34 | 2148 | – |
| 68 | 21-050110-0102 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | т | 0,03379 | 187814,07 | 6346 | – |

### 1.8 Подпольные каналы и приямки техподполья (блок 1,4)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 11-061301-0103 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пр-1)К=2,000; | м3 | 1,4 | 28708,57 | 40192 | 48,5 |
| | | | | | | | 8748 |
| 70 | 21-050301-2709 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)К=2,000; | т | 0,0232 | 185129,34 | 4295 | – |
| 71 | 21-050110-0102 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77К=2,000; | т | 0,06758 | 187814,07 | 12692 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11-061301-0103 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пр-2)К=5,000; | м3 | 2 | 28710 | 57420 | 48,5 |
| | | | | | | | 12497 |
| 73 | 21-050301-2709 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)К=5,000; | т | 0,02655 | 185129,34 | 4915 | – |
| 74 | 21-050110-0102 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77К=5,000; | т | 0,0627 | 187814,07 | 11776 | – |
| 75 | 11-061301-0103 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пк-1) | м3 | 1,3 | 28708,46 | 37321 | 48,5 |
| | | | | | | | 8123 |
| 76 | 21-050301-2709 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1) | т | 0,01694 | 185129,34 | 3136 | – |
| 77 | 11-070202-0108 | Плиты покрытия. Укладка | борных конструкций | 14 | 5522,29 | 77312 | 62,1 |
| | | | | | | | 17135 |
| 78 | 21-040302-0225 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,28 | 61610,76 | 17251 | – |
| 79 | 11-061301-0103 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пк-2) | м3 | 0,4 | 28710 | 11484 | 48,5 |
| | | | | | | | 2500 |
| 80 | 21-050301-2709 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1) | т | 0,00541 | 185129,34 | 1002 | – |
| 81 | 11-070202-0108 | Плиты покрытия. Укладка | борных конструкций | 4 | 5522,25 | 22089 | 62,1 |
| | | | | | | | 4896 |
| 82 | 21-040302-0225 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,08 | 61610,76 | 4929 | – |
| | | Итого прямые затраты по разделу 1 | | | | 449 546 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 79 836 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 529 382 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 22 446 | |
| | Итого, тенге | | | | | 551 828 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 44 146 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **595 974** | |

**Раздел 3 Каркас**

**3.1 Ригели**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **90** | **11-060701-0102** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-1)К=8,000;** | м3 | **44** | **37558,17** | **1652560** | **48,5** |
| | | | | | | | **279949** |
| **91** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=8,000;** | т | **8,2205** | **14640,41** | **120352** | **48,5** |
| | | | | | | | **54113** |
| **96** | **11-060701-0102** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-2)К=18,000;** | м3 | **32,4** | **37558,15** | **1216884** | **48,5** |
| | | | | | | | **206144** |
| **97** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=18,000;** | т | **7,3092** | **14640,36** | **107009** | **48,5** |
| | | | | | | | **48114** |
| **103** | **11-060701-0102** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-3)К=4,000;** | м3 | **44** | **37558,18** | **1652560** | **48,5** |
| | | | | | | | **279948** |
| **104** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;** | т | **4,1502** | **14640,26** | **60760** | **48,5** |
| | | | | | | | **27320** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 11-060701-0102 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-4)К=9,000;** | м3 | **32,4** | **37558,18** | **1216885** | **48,5** |
| | | | | | | | **206144** |
| 111 | 11-060301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=9,000;** | т | **3,4272** | **14640,52** | **50176** | **48,5** |
| | | | | | | | **22560** |

**3.2 Колонны**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 11-060501-0104 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-1)К=6,000;** | м3 | **5** | **30472,13** | **152361** | **48,5** |
| | | | | | | | **23994** |
| 118 | 11-060301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;** | т | **0,83524** | **14640,9** | **12229** | **48,5** |
| | | | | | | | **5498** |
| 124 | 11-060501-0104 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-2)К=16,000;** | м3 | **13,33** | **30472,05** | **406294** | **48,5** |
| | | | | | | | **63985** |
| 125 | 11-060301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=16,000;** | т | **2,0268** | **14640,46** | **29674** | **48,5** |
| | | | | | | | **13342** |
| 132 | 11-060501-0104 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-3)К=14,000;** | м3 | **11,667** | **30472,06** | **355507** | **48,5** |
| | | | | | | | **55987** |
| 133 | 11-060301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=14,000;** | т | **1,00189** | **14640,38** | **14668** | **48,5** |
| | | | | | | | **6595** |

**3.4 Перекрытие 2-го этажа**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 11-060801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-2)К=2,000; | м3 | 7 | 29700 | 207900 | 48,5 |
| | | | | | | | 24208 |
| 233 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1)К=2,000; | т | 0,4235 | 15123,97 | 6405 | 48,5 |
| | | | | | | | 2946 |
| 235 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=2,000; | т | 0,3108 | 15125,48 | 4701 | 48,5 |
| | | | | | | | 2163 |
| 238 | 11-060801-0112 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-1) | м3 | 0,61 | 24637,7 | 15029 | 48,5 |
| | | | | | | | 1729 |
| 239 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05816 | 14649,24 | 852 | 48,5 |
| | | | | | | | 383 |
| 242 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2) | т | 0,0444 | 15112,61 | 671 | 48,5 |
| | | | | | | | 309 |
| 244 | 11-120101-1402 | Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом | м3 утеплителя | 0,13 | 12515,38 | 1627 | 56,4 |
| | | | | | | | 176 |
| 245 | 11-060801-0112 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-3)К=2,000; | м3 | 1,14 | 24636,84 | 28086 | 48,5 |
| | | | | | | | 3231 |
| 246 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000; | т | 0,11542 | 14642,18 | 1690 | 48,5 |
| | | | | | | | 760 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **249** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=2,000;** | т | **0,0817** | **15128,52** | **1236** | **48,5** |
| | | | | | | | **568** |
| **251** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитомК=2,000;** | м3 утеплителя | **0,24** | **12512,5** | **3003** | **56,4** |
| | | | | | | | **324** |
| **252** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-5)** | м3 | **0,5** | **24634** | **12317** | **48,5** |
| | | | | | | | **1417** |
| **253** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,05731** | **14639,68** | **839** | **48,5** |
| | | | | | | | **377** |
| **256** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03685** | **15142,47** | **558** | **48,5** |
| | | | | | | | **257** |
| **258** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,1** | **12510** | **1251** | **56,4** |
| | | | | | | | **135** |
| **259** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-6)К=2,000;** | м3 | **1,16** | **24637,93** | **28580** | **48,5** |
| | | | | | | | **3287** |
| **260** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;** | т | **0,12218** | **14642,33** | **1789** | **48,5** |
| | | | | | | | **804** |
| **263** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=2,000;** | т | **0,0817** | **15128,52** | **1236** | **48,5** |
| | | | | | | | **568** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **265** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитомК=2,000;** | м3 утеплителя | **0,22** | **12513,64** | **2753** | **56,4** |
| | | | | | | | **298** |
| **266** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-8)К=2,000;** | м3 | **1,1** | **24636,36** | **27100** | **48,5** |
| | | | | | | | **3117** |
| **267** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;** | т | **0,12218** | **14642,33** | **1789** | **48,5** |
| | | | | | | | **804** |
| **270** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=2,000;** | т | **0,07956** | **15133,23** | **1204** | **48,5** |
| | | | | | | | **553** |
| **272** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитомК=2,000;** | м3 утеплителя | **0,22** | **12513,64** | **2753** | **56,4** |
| | | | | | | | **298** |
| **273** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-10)** | м3 | **0,69** | **24639,13** | **17001** | **48,5** |
| | | | | | | | **1955** |
| **274** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06367** | **14653,68** | **933** | **48,5** |
| | | | | | | | **419** |
| **277** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,0484** | **15123,97** | **732** | **48,5** |
| | | | | | | | **337** |
| **279** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,11** | **12509,09** | **1376** | **56,4** |
| | | | | | | | **148** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-11)** | м3 | **0,65** | **24638,46** | **16015** | **48,5** |
| | | | | | | | **1842** |
| **281** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06367** | **14653,68** | **933** | **48,5** |
| | | | | | | | **419** |
| **284** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,04415** | **15130,24** | **668** | **48,5** |
| | | | | | | | **307** |
| **286** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,18** | **12511,11** | **2252** | **56,4** |
| | | | | | | | **243** |
| **287** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-12)** | м3 | **0,99** | **24638,38** | **24392** | **48,5** |
| | | | | | | | **2805** |
| **288** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,05985** | **14619,88** | **875** | **48,5** |
| | | | | | | | **394** |
| **291** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,06607** | **15135,46** | **1000** | **48,5** |
| | | | | | | | **460** |
| **293** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,27** | **12507,41** | **3377** | **56,4** |
| | | | | | | | **365** |
| **294** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-13)** | м3 | **1,36** | **24637,5** | **33507** | **48,5** |
| | | | | | | | **3853** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **295** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06874** | **14649,4** | **1007** | **48,5** |
| | | | | | | | **453** |
| **298** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,08773** | **15125,95** | **1327** | **48,5** |
| | | | | | | | **611** |
| **300** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,39** | **12507,69** | **4878** | **56,4** |
| | | | | | | | **527** |
| **301** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-14)** | м3 | **0,58** | **24637,93** | **14290** | **48,5** |
| | | | | | | | **1644** |
| **302** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06109** | **14634,15** | **894** | **48,5** |
| | | | | | | | **402** |
| **305** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03854** | **15153,09** | **584** | **48,5** |
| | | | | | | | **268** |
| **307** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,11** | **12509,09** | **1376** | **56,4** |
| | | | | | | | **148** |
| **308** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-1** | борных конструкций | **29** | **5296,38** | **153595** | **62,1** |
| | | | | | | | **47839** |
| **310** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-2** | борных конструкций | **32** | **5296,34** | **169483** | **62,1** |
| | | | | | | | **52788** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 11-070505-0105 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-3** | борных конструкций | **18** | **5296,33** | **95334** | **62,1** |
| | | | | | | | **29693** |
| 314 | 11-060701-0103 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (сейсмопояс)** | м3 | **17** | **33660,35** | **572226** | **48,5** |
| | | | | | | | **90056** |
| 317 | 11-061701-0201 | **Стены. Установка арматуры (Узел 1)** | т арматуры | **0,027** | **24148,15** | **652** | **48,5** |
| | | | | | | | **294** |
| 319 | 11-061701-0201 | **Стены. Установка арматуры (Узел 2)** | т арматуры | **0,0945** | **24116,4** | **2279** | **48,5** |
| | | | | | | | **1031** |
| 321 | 11-061701-0201 | **Стены. Установка арматуры (Узел 3)** | т арматуры | **0,01988** | **24144,87** | **480** | **48,5** |
| | | | | | | | **216** |
| 323 | 11-061701-0201 | **Стены. Установка арматуры (Узел 4)** | т арматуры | **0,0945** | **24116,4** | **2279** | **48,5** |
| | | | | | | | **1031** |

### 3.5 Перекрытие 3-го этажа

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 11-060801-0101 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-3)К=2,000;** | м3 | **2,42** | **29699,17** | **71872** | **48,5** |
| | | | | | | | **8369** |
| 326 | 11-060301-0601 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1)К=2,000;** | т | **0,1331** | **15131,48** | **2014** | **48,5** |
| | | | | | | | **926** |
| 328 | 11-060301-0601 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=2,000;** | т | **0,09768** | **15131,04** | **1478** | **48,5** |
| | | | | | | | **679** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **331** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-1)** | м3 | **0,61** | **24637,7** | **15029** | **48,5** |
| | | | | | | | **1729** |
| **332** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,05816** | **14649,24** | **852** | **48,5** |
| | | | | | | | **383** |
| **335** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,0444** | **15112,61** | **671** | **48,5** |
| | | | | | | | **309** |
| **337** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,13** | **12515,38** | **1627** | **56,4** |
| | | | | | | | **176** |
| **338** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-3)К=2,000;** | м3 | **1,14** | **24636,84** | **28086** | **48,5** |
| | | | | | | | **3231** |
| **339** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;** | т | **0,11542** | **14642,18** | **1690** | **48,5** |
| | | | | | | | **760** |
| **342** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=2,000;** | т | **0,0817** | **15128,52** | **1236** | **48,5** |
| | | | | | | | **568** |
| **344** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитомК=2,000;** | м3 утеплителя | **0,24** | **12512,5** | **3003** | **56,4** |
| | | | | | | | **324** |
| **345** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-5)** | м3 | **0,5** | **24634** | **12317** | **48,5** |
| | | | | | | | **1417** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **346** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,05731** | **14639,68** | **839** | **48,5** |
| | | | | | | | **377** |
| **349** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03685** | **15142,47** | **558** | **48,5** |
| | | | | | | | **257** |
| **351** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | и3 утеплителя | **0,1** | **12510** | **1251** | **56,4** |
| | | | | | | | **135** |
| **352** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-6)** | м3 | **0,58** | **24637,93** | **14290** | **48,5** |
| | | | | | | | **1644** |
| **353** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06109** | **14634,15** | **894** | **48,5** |
| | | | | | | | **402** |
| **356** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,04085** | **15104,04** | **617** | **48,5** |
| | | | | | | | **284** |
| **358** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | и3 утеплителя | **0,11** | **12509,09** | **1376** | **56,4** |
| | | | | | | | **148** |
| **359** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-8)** | м3 | **0,55** | **24636,36** | **13550** | **48,5** |
| | | | | | | | **1558** |
| **360** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06109** | **14634,15** | **894** | **48,5** |
| | | | | | | | **402** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03978** | **15108,09** | **601** | **48,5** |
| | | | | | | | **277** |
| **365** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,11** | **12509,09** | **1376** | **56,4** |
| | | | | | | | **148** |
| **366** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-9)** | м3 | **0,6** | **24640** | **14784** | **48,5** |
| | | | | | | | **1700** |
| **367** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06109** | **14634,15** | **894** | **48,5** |
| | | | | | | | **402** |
| **370** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,04218** | **15149,36** | **639** | **48,5** |
| | | | | | | | **293** |
| **372** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,13** | **12515,38** | **1627** | **56,4** |
| | | | | | | | **176** |
| **373** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-14)** | м3 | **0,58** | **24637,93** | **14290** | **48,5** |
| | | | | | | | **1644** |
| **374** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06109** | **14634,15** | **894** | **48,5** |
| | | | | | | | **402** |
| **377** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03854** | **15153,09** | **584** | **48,5** |
| | | | | | | | **268** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **379** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,11** | **12509,09** | **1376** | **56,4** |
| | | | | | | | **148** |
| **380** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-15)** | м3 | **0,64** | **24637,5** | **15768** | **48,5** |
| | | | | | | | **1814** |
| **381** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06367** | **14653,68** | **933** | **48,5** |
| | | | | | | | **419** |
| **384** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,04627** | **15128,59** | **700** | **48,5** |
| | | | | | | | **322** |
| **386** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,05** | **12520** | **626** | **56,4** |
| | | | | | | | **68** |
| **387** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-16)** | м3 | **0,61** | **24637,7** | **15029** | **48,5** |
| | | | | | | | **1729** |
| **388** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06278** | **14638,42** | **919** | **48,5** |
| | | | | | | | **413** |
| **391** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,04644** | **15116,28** | **702** | **48,5** |
| | | | | | | | **323** |
| **393** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,11** | **12509,09** | **1376** | **56,4** |
| | | | | | | | **148** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **394** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-17)** | м3 | **1,48** | **24637,16** | **36463** | **48,5** |
| | | | | | | | **4194** |
| **395** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06238** | **14636,1** | **913** | **48,5** |
| | | | | | | | **411** |
| **398** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,0959** | **15119,92** | **1450** | **48,5** |
| | | | | | | | **667** |
| **400** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,45** | **12508,89** | **5629** | **56,4** |
| | | | | | | | **609** |
| **401** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-18)** | м3 | **1,49** | **24637,58** | **36710** | **48,5** |
| | | | | | | | **4222** |
| **402** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,07043** | **14624,45** | **1030** | **48,5** |
| | | | | | | | **464** |
| **405** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,0959** | **15119,92** | **1450** | **48,5** |
| | | | | | | | **667** |
| **407** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,43** | **12506,98** | **5378** | **56,4** |
| | | | | | | | **581** |
| **408** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-19)** | м3 | **0,51** | **24639,22** | **12566** | **48,5** |
| | | | | | | | **1445** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **409** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06109** | **14634,15** | **894** | **48,5** |
| | | | | | | | **402** |
| **412** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03747** | **15105,42** | **566** | **48,5** |
| | | | | | | | **260** |
| **414** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | и3 утеплителя | **0,09** | **12511,11** | **1126** | **56,4** |
| | | | | | | | **122** |
| **415** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-20)** | м3 | **0,49** | **24636,73** | **12072** | **48,5** |
| | | | | | | | **1389** |
| **416** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06109** | **14634,15** | **894** | **48,5** |
| | | | | | | | **402** |
| **419** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03641** | **15133,21** | **551** | **48,5** |
| | | | | | | | **254** |
| **421** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | и3 утеплителя | **0,08** | **12512,5** | **1001** | **56,4** |
| | | | | | | | **108** |
| **422** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-1** | борных конструкций | **31** | **5296,35** | **164187** | **62,1** |
| | | | | | | | **51138** |
| **424** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-2** | борных конструкций | **30** | **5296,33** | **158890** | **62,1** |
| | | | | | | | **49489** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **426** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-3** | борных конструкций | **24** | **5296,42** | **127114** | **62,1** |
| | | | | | | | **39591** |
| **428** | **11-060701-0103** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (сейсмопояс)** | м3 | **17** | **33660,35** | **572226** | **48,5** |
| | | | | | | | **90056** |
| **431** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 1)** | т арматуры | **0,027** | **24148,15** | **652** | **48,5** |
| | | | | | | | **294** |
| **433** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 2)** | т арматуры | **0,0945** | **24116,4** | **2279** | **48,5** |
| | | | | | | | **1031** |
| **435** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 3)** | т арматуры | **0,01988** | **24144,87** | **480** | **48,5** |
| | | | | | | | **216** |
| **437** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 4)** | т арматуры | **0,0945** | **24116,4** | **2279** | **48,5** |
| | | | | | | | **1031** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 3** | **9 919 094** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 1 866 768 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 11 785 863 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 499 721 |
| Итого, тенге | 12 285 583 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 982 847 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **13 268 430** |

## Раздел 4 Стены и перегородки 1-й этаж

### 4.1 Устройство стен и перегородок

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **442** | **11-080201-0107** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (толщ. 250мм)** | м3 кладки | **15,8** | **16030,38** | **253280** | **50,8** |
| | | | | | | | **31720** |
| **443** | **11-080201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=95,500;** | аллических изделий | **0,09837** | **50493,04** | **4967** | **50,8** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2477 |
| 444 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-2)К=95,500; | т | 0,09837 | 15126,56 | 1488 | 48,5 |
| | | | | | | | 684 |
| 446 | 11-080201-0901 | Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка | док (за вычетом проемов) | 370,6 | 1867,93 | 692255 | 50,8 |
| | | | | | | | 199539 |
| 447 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-3)К=566,600; | т | 0,3173 | 15124,49 | 4799 | 48,5 |
| | | | | | | | 2208 |
| 450 | 11-060301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,07395 | 331615,96 | 24523 | 48,5 |
| | | | | | | | 6345 |
| 451 | 11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,01428 | 431372,55 | 6160 | 48,5 |
| | | | | | | | 1746 |
| | 4.2 Стойки металлические | | | | | | |
| 452 | 11-090301-0201 | Стойка металлическая (Ст-1). МонтажК=77,000; | т конструкций | 1,46685 | 17940,48 | 26316 | 60,9 |
| | | | | | | | 9501 |
| 455 | 11-090301-0201 | Стойка металлическая (Ст-2). МонтажК=32,000; | т конструкций | 0,94656 | 17941,81 | 16983 | 60,9 |
| | | | | | | | 6131 |
| 459 | 11-090301-0201 | Стойка металлическая (Ст-3). МонтажК=7,000; | т конструкций | 0,2562 | 17950,82 | 4599 | 60,9 |
| | | | | | | | 1660 |
| 462 | 11-090301-0201 | Стойка металлическая (Ст-4). МонтажК=7,000; | т конструкций | 0,05145 | 17939,75 | 923 | 60,9 |
| | | | | | | | 333 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **465** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-5). МонтажК=2,000;** | т конструкций | **0,0264** | **17916,67** | **473** | **60,9** |
| | | | | | | | **171** |
| **468** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-6). МонтажК=2,000;** | т конструкций | **0,0595** | **17932,77** | **1067** | **60,9** |
| | | | | | | | **385** |
| **472** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-7). МонтажК=2,000;** | т конструкций | **0,02992** | **17947,86** | **537** | **60,9** |
| | | | | | | | **194** |
| **475** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-8). МонтажК=8,000;** | т конструкций | **0,1268** | **17933,75** | **2274** | **60,9** |
| | | | | | | | **821** |
| **479** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-9). МонтажК=8,000;** | т конструкций | **0,16632** | **17953,34** | **2986** | **60,9** |
| | | | | | | | **1077** |
| **483** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-10). МонтажК=2,000;** | т конструкций | **0,06264** | **17911,88** | **1122** | **60,9** |
| | | | | | | | **405** |
| **487** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-11). МонтажК=2,000;** | т конструкций | **0,06834** | **17910,45** | **1224** | **60,9** |
| | | | | | | | **442** |

**4.3 Перемычки Пр**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **491** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-1). МонтажК=5,000;** | т конструкций | **0,0332** | **40451,81** | **1343** | **60,9** |
| | | | | | | | **509** |
| **493** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-2). МонтажК=10,000;** | т конструкций | **0,0854** | **40386,42** | **3449** | **60,9** |
| | | | | | | | **1309** |
| **495** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-3). МонтажК=3,000;** | т конструкций | **0,02847** | **40393,4** | **1150** | **60,9** |
| | | | | | | | **436** |
| **497** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-4). МонтажК=2,000;** | т конструкций | **0,02278** | **40386,3** | **920** | **60,9** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **349** |
| **499** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-5). Монтаж** | т конструкций | **0,01329** | **40481,57** | **538** | **60,9** |
| | | | | | | | **203** |
| **501** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-6). Монтаж** | т конструкций | **0,01933** | **40248,32** | **778** | **60,9** |
| | | | | | | | **297** |
| | **4.5 Монолитные перемычки** | | | | | | |
| **507** | **11-060701-0109** | **Перемычки (Мп-1,1*). УстройствоК=3,000;** | м3 | **0,39** | **34115,38** | **13305** | **48,5** |
| | | | | | | | **2221** |
| **508** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=3,000;** | т | **0,03453** | **14653,92** | **506** | **48,5** |
| | | | | | | | **227** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 4** | **1 067 965** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 271 390 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 339 355 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 56 789 |
| Итого, тенге | 1 396 144 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 111 691 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **1 507 835** |

## Раздел 5 Стены и перегородки 2-й этаж

### 5.1 Устройство стен и перегородок

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **512** | **11-080201-0501** | **Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов (толщ. 380мм)** | м3 кладки | **41,3** | **16509,39** | **681838** | **50,8** |
| | | | | | | | **96979** |
| **513** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)К=238,400;** | т | **0,34568** | **15126,71** | **5229** | **48,5** |
| | | | | | | | **2405** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **514** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=238,400;** | т | **0,34568** | **153673,15** | **53122** | **–** |
| **515** | **11-080201-0107** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (толщ. 250мм)** | м3 кладки | **16,6** | **16030,42** | **266105** | **50,8** |
| | | | | | | | **33327** |
| **516** | **11-080201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=100,200;** | аллических изделий | **0,10321** | **50489,29** | **5211** | **50,8** |
| | | | | | | | **2598** |
| **517** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-2)К=100,200;** | т | **0,10321** | **15114,81** | **1560** | **48,5** |
| | | | | | | | **718** |
| **518** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=100,200;** | т | **0,10321** | **153673,15** | **15861** | **–** |
| **519** | **11-080201-0901** | **Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка** | док (за вычетом проемов) | **306,8** | **1867,93** | **573081** | **50,8** |
| | | | | | | | **165187** |
| **520** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-3)К=481,300;** | т | **0,26953** | **15126,33** | **4077** | **48,5** |
| | | | | | | | **1875** |
| **521** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=481,300;** | т | **0,21177** | **153673,15** | **32543** | **–** |
| **522** | **21-050301-2205** | **Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80К=481,300;** | т | **0,05776** | **162780,29** | **9402** | **–** |
| **523** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | **0,0406** | **331625,62** | **13464** | **48,5** |
| | | | | | | | **3484** |
| **524** | **11-060301-0401** | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | **0,00784** | **431122,45** | **3380** | **48,5** |
| | | | | | | | **958** |

### 5.2 Стойки металлические

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-1). МонтажК=68,000;** | т конструкций | 1,2954 | 17942,72 | 23243 | 60,9 |
| | | | | | | | 8390 |
| 526 | 21-050204-0560 | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=68,000;** | т | 1,1934 | 172798,15 | 206217 | – |
| 527 | 21-130210-0103 | **Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=68,000;** | т | 0,102 | 140145,96 | 14295 | – |
| 528 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-2). МонтажК=30,000;** | т конструкций | 0,8874 | 17943,43 | 15923 | 60,9 |
| | | | | | | | 5748 |
| 529 | 21-050204-0560 | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=30,000;** | т | 0,5265 | 172798,15 | 90978 | – |
| 530 | 21-050204-0517 | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=30,000;** | т | 0,3159 | 172798,15 | 54587 | – |
| 531 | 21-130210-0103 | **Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=30,000;** | т | 0,045 | 140145,96 | 6307 | – |
| 532 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-3). МонтажК=5,000;** | т конструкций | 0,183 | 17939,89 | 3283 | 60,9 |
| | | | | | | | 1186 |
| 533 | 21-050204-0560 | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=5,000;** | т | 0,1755 | 172798,15 | 30326 | – |
| 534 | 21-130210-0103 | **Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=5,000;** | т | 0,0075 | 140145,96 | 1051 | – |
| 535 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-9). МонтажК=7,000;** | т конструкций | 0,14553 | 17927,58 | 2609 | 60,9 |
| | | | | | | | 943 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **536** | **21-050204-0517** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=7,000;** | т | **0,09366** | **172798,15** | **16184** | **–** |
| **537** | **21-050101-0114** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=7,000;** | т | **0,02779** | **186762,44** | **5190** | **–** |
| **538** | **21-130210-0103** | **Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)К=7,000;** | т | **0,02408** | **140145,96** | **3375** | **–** |
| **539** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-11). МонтажК=4,000;** | т конструкций | **0,13668** | **17939,71** | **2452** | **60,9** |
| | | | | | | | **885** |
| **540** | **21-050204-0517** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=4,000;** | т | **0,10704** | **172798,15** | **18496** | **–** |
| **541** | **21-050101-0114** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=4,000;** | т | **0,01588** | **186762,44** | **2966** | **–** |
| **542** | **21-130210-0103** | **Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)К=4,000;** | т | **0,01376** | **140145,96** | **1928** | **–** |
| **543** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-12). МонтажК=10,000;** | т конструкций | **0,2256** | **17947,7** | **4049** | **60,9** |
| | | | | | | | **1462** |
| **544** | **21-050204-0560** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=10,000;** | т | **0,2106** | **172798,15** | **36391** | **–** |
| **545** | **21-130210-0103** | **Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=10,000;** | т | **0,015** | **140145,96** | **2102** | **–** |
| | **5.3 Перемычки Пр** | | | | | | |
| **546** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-1). МонтажК=5,000;** | т конструкций | **0,0332** | **40451,81** | **1343** | **60,9** |
| | | | | | | | **509** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **547** | **21-050204-0561** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=5,000;** | т | **0,0332** | **236549,17** | **7853** | **–** |
| **548** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-2). МонтажК=8,000;** | т конструкций | **0,06832** | **40383,49** | **2759** | **60,9** |
| | | | | | | | **1047** |
| **549** | **21-050204-0561** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=8,000;** | т | **0,06832** | **236549,17** | **16161** | **–** |
| **550** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-5). МонтажК=2,000;** | т конструкций | **0,02658** | **40293,45** | **1071** | **60,9** |
| | | | | | | | **407** |
| **551** | **21-050204-0561** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;** | т | **0,02658** | **236549,17** | **6287** | **–** |
| | **5.4 Монолитные сердечники** | | | | | | |
| **552** | **11-060501-0104** | **Монолитные сердечники (Мс-1). УстройствоК=29,000;** | м3 | **4,35** | **29441,15** | **128069** | **48,5** |
| | | | | | | | **20876** |
| **553** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=29,000;** | т | **0,22156** | **14641,63** | **3244** | **48,5** |
| | | | | | | | **1458** |
| **554** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=29,000;** | т | **0,15457** | **157619,58** | **24363** | **–** |
| **555** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=29,000;** | т | **0,06699** | **153673,15** | **10295** | **–** |
| | **5.5 Узлы примыкания кирпичной кладки к ж/б каркасу** | | | | | | |
| **556** | **11-260201-0505** | **Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухоК=0,030;** | м3 изоляции | **2,1** | **29944,29** | **62883** | **55,3** |
| | | | | | | | **10494** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого прямые затраты по разделу 5** | | | | | **2 471 153** | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 360 936 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 2 832 089 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 120 081 | |
| | Итого, тенге | | | | | 2 952 170 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 236 174 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **3 188 344** | |

**Раздел 6 Стены и перегородки 3-й этаж**

**6.1 Устройство стен, перегородок, парапета**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **557** | **11-080201-0501** | **Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов (толщ. 380мм)** | м3 кладки | **73,5** | **16509,41** | **1213442** | **50,8** |
| | | | | | | | **172589** |
| **558** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)К=413,100;** | т | **0,599** | **15126,88** | **9061** | **48,5** |
| | | | | | | | **4168** |
| **559** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=413,100;** | т | **0,599** | **153673,15** | **92050** | **–** |
| **560** | **11-080201-0107** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (толщ. 250мм)** | м3 кладки | **16,6** | **16030,42** | **266105** | **50,8** |
| | | | | | | | **33327** |
| **561** | **11-080201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=100,200;** | аллических изделий | **0,10321** | **50489,29** | **5211** | **50,8** |
| | | | | | | | **2598** |
| **562** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-2)К=100,200;** | т | **0,10321** | **15114,81** | **1560** | **48,5** |
| | | | | | | | **718** |
| **563** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=100,200;** | т | **0,10321** | **153673,15** | **15861** | **–** |
| **564** | **11-080201-0901** | **Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка** | док (за вычетом проемов) | **285,4** | **1867,93** | **533106** | **50,8** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **153665** |
| **565** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Ст-3)К=447,200;** | т | **0,25043** | **15125,98** | **3788** | **48,5** |
| | | | | | | | **1743** |
| **566** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=447,200;** | т | **0,19677** | **153673,15** | **30238** | **–** |
| **567** | **21-050301-2205** | **Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80К=447,200;** | т | **0,05366** | **162780,29** | **8735** | **–** |
| **568** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | **0,0406** | **331625,62** | **13464** | **48,5** |
| | | | | | | | **3484** |
| **569** | **11-060301-0401** | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | **0,00784** | **431122,45** | **3380** | **48,5** |
| | | | | | | | **958** |
| **570** | **11-080201-0101** | **Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (парапет)** | м3 кладки | **19,8** | **15976,31** | **316331** | **50,8** |
| | | | | | | | **41064** |
| | **6.2 Металлические стойки** | | | | | | |
| **571** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-1). МонтажК=54,000;** | т конструкций | **1,0287** | **17944,01** | **18459** | **60,9** |
| | | | | | | | **6663** |
| **572** | **21-050204-0560** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=54,000;** | т | **0,9477** | **172798,15** | **163761** | **–** |
| **573** | **21-130210-0103** | **Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=54,000;** | т | **0,081** | **140145,96** | **11352** | **–** |
| **574** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-2). МонтажК=34,000;** | т конструкций | **1,00572** | **17941,38** | **18044** | **60,9** |
| | | | | | | | **6514** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **575** | **21-050204-0560** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=34,000;** | т | **0,5967** | **172798,15** | **103109** | **–** |
| **576** | **21-050204-0517** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=34,000;** | т | **0,35802** | **172798,15** | **61865** | **–** |
| **577** | **21-130210-0103** | **Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=34,000;** | т | **0,051** | **140145,96** | **7147** | **–** |
| **578** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-3). МонтажК=7,000;** | т конструкций | **0,2562** | **17950,82** | **4599** | **60,9** |
| | | | | | | | **1660** |
| **579** | **21-050204-0560** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=7,000;** | т | **0,2457** | **172798,15** | **42457** | **–** |
| **580** | **21-130210-0103** | **Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=7,000;** | т | **0,0105** | **140145,96** | **1472** | **–** |
| **581** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-9). МонтажК=7,000;** | т конструкций | **0,14553** | **17927,58** | **2609** | **60,9** |
| | | | | | | | **943** |
| **582** | **21-050204-0517** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=7,000;** | т | **0,09366** | **172798,15** | **16184** | **–** |
| **583** | **21-050101-0114** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=7,000;** | т | **0,02779** | **186762,44** | **5190** | **–** |
| **584** | **21-130210-0103** | **Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)К=7,000;** | т | **0,02408** | **140145,96** | **3375** | **–** |
| **585** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-11). МонтажК=4,000;** | т конструкций | **0,13668** | **17939,71** | **2452** | **60,9** |
| | | | | | | | **885** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **586** | **21-050204-0517** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=4,000;** | т | **0,10704** | **172798,15** | **18496** | **–** |
| **587** | **21-050101-0114** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=4,000;** | т | **0,01588** | **186762,44** | **2966** | **–** |
| **588** | **21-130210-0103** | **Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)К=4,000;** | т | **0,01376** | **140145,96** | **1928** | **–** |
| **589** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-12). МонтажК=8,000;** | т конструкций | **0,18048** | **17935,51** | **3237** | **60,9** |
| | | | | | | | **1169** |
| **590** | **21-050204-0560** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=8,000;** | т | **0,16848** | **172798,15** | **29113** | **–** |
| **591** | **21-130210-0103** | **Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=8,000;** | т | **0,012** | **140145,96** | **1682** | **–** |
| | **6.3 Перемычки Пр** | | | | | | |
| **592** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-1). МонтажК=5,000;** | т конструкций | **0,0332** | **40451,81** | **1343** | **60,9** |
| | | | | | | | **509** |
| **593** | **21-050204-0561** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=5,000;** | т | **0,0332** | **236549,17** | **7853** | **–** |
| **594** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-2). МонтажК=10,000;** | т конструкций | **0,0854** | **40386,42** | **3449** | **60,9** |
| | | | | | | | **1309** |
| **595** | **21-050204-0561** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=10,000;** | т | **0,0854** | **236549,17** | **20201** | **–** |
| **596** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-5). МонтажК=2,000;** | т конструкций | **0,02658** | **40293,45** | **1071** | **60,9** |
| | | | | | | | **407** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **597** | **21-050204-0561** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;** | т | **0,02658** | **236549,17** | **6287** | **–** |
| | | **6.4 Монолитные сердечники** | | | | | |
| **598** | **11-060501-0104** | **Монолитные сердечники (Мс-1). УстройствоК=30,000;** | м3 | **4,5** | **29441,33** | **132486** | **48,5** |
| | | | | | | | **21595** |
| **599** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=30,000;** | т | **0,2292** | **14637,87** | **3355** | **48,5** |
| | | | | | | | **1509** |
| **600** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=30,000;** | т | **0,1599** | **157619,58** | **25203** | **–** |
| **601** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=30,000;** | т | **0,0693** | **153673,15** | **10650** | **–** |
| **602** | **11-060501-0104** | **Монолитные сердечники (Мс-2). УстройствоК=5,000;** | м3 | **0,75** | **29441,33** | **22081** | **48,5** |
| | | | | | | | **3599** |
| **603** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=5,000;** | т | **0,0393** | **14631,04** | **575** | **48,5** |
| | | | | | | | **259** |
| **604** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;** | т | **0,02665** | **157619,58** | **4201** | **–** |
| **605** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;** | т | **0,01265** | **153673,15** | **1944** | **–** |
| | | **6.5 Узлы примыкания кирпичной кладки к ж/б каркасу** | | | | | |
| **606** | **11-260201-0505** | **Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухоК=0,030;** | м3 изоляции | **2,1** | **29944,29** | **62883** | **55,3** |
| | | | | | | | **10494** |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 6** | | | | **3 335 411** | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 471 829 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 3 807 240 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 161 427 | |
| | Итого, тенге | | | | | 3 968 667 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 317 493 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **4 286 160** | |

## Раздел 9 Лестничные клетки

### 9.1 Лестничная клетка Лк-1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **658** | **11-060801-0105** | **Устройство лестничных маршей Лм-1, на высоте от опорной площади до 6 м** | м3 | **1,2** | **36228,33** | **43474** | **48,5** |
| | | | | | | | **6648** |
| **659** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,12** | **14633,33** | **1756** | **48,5** |
| | | | | | | | **790** |
| **660** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,06895** | **157619,58** | **10868** | **–** |
| **661** | **21-050301-0306** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,04922** | **155494,57** | **7653** | **–** |
| **662** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,00183** | **153673,15** | **281** | **–** |
| **663** | **11-060801-0105** | **Устройство лестничных маршей Лм-2, на высоте от опорной площади до 6 м** | м3 | **0,8** | **36228,75** | **28983** | **48,5** |
| | | | | | | | **4431** |
| **664** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,10515** | **14636,23** | **1539** | **48,5** |
| | | | | | | | **692** |
| **665** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,06036** | **157619,58** | **9514** | **–** |
| **666** | **21-050301-0306** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,04479** | **155494,57** | **6965** | **–** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 11-060801-0105 | Устройство лестничных маршей Лм-3, на высоте от опорной площади до 6 мК=2,000; | м3 | 3,2 | 36227,5 | 115928 | 48,5 |
| | | | | | | | 17728 |
| 668 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000; | т | 0,33866 | 14640,05 | 4958 | 48,5 |
| | | | | | | | 2230 |
| 669 | 21-050301-0304 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,20704 | 157619,58 | 32634 | – |
| 670 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,13162 | 155494,57 | 20466 | – |
| 671 | 11-060801-0105 | Устройство лестничных маршей Лм-4, на высоте от опорной площади до 6 мК=2,000; | м3 | 3,2 | 36227,5 | 115928 | 48,5 |
| | | | | | | | 17728 |
| 672 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000; | т | 0,33866 | 14640,05 | 4958 | 48,5 |
| | | | | | | | 2230 |
| 673 | 21-050301-0304 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,20704 | 157619,58 | 32634 | – |
| 674 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,13162 | 155494,57 | 20466 | – |
| 675 | 11-060801-0101 | Устройство лестничных площадок Лп-1, толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 1,9 | 29698,95 | 56428 | 48,5 |
| | | | | | | | 6571 |
| 676 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,40655 | 14637,81 | 5951 | 48,5 |
| | | | | | | | 2676 |
| 677 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,39424 | 155494,57 | 61302 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 21-050301-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01231 | 153673,15 | 1892 | – |
| 679 | 11-060101-0115 | Монолитная подушка. Устройство (Мп-1)К=2,000; | м3 | 0,6 | 18631,67 | 11179 | 48,5 |
| | | | | | | | 516 |
| 680 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000; | т | 0,04372 | 14615,74 | 639 | 48,5 |
| | | | | | | | 288 |
| 681 | 21-050301-0303 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,0316 | 161869,58 | 5115 | – |
| 682 | 21-050301-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,01212 | 153673,15 | 1863 | – |
| 683 | 11-060801-0101 | Устройство лестничных площадок Лп-2, толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 мК=2,000; | м3 | 2,2 | 29699,55 | 65339 | 48,5 |
| | | | | | | | 7608 |
| 684 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000; | т | 0,51362 | 14641,17 | 7520 | 48,5 |
| | | | | | | | 3381 |
| 685 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,49398 | 155494,57 | 76811 | – |
| 686 | 21-050301-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,01964 | 153673,15 | 3018 | – |
| 687 | 11-060101-0115 | Монолитная подушка. Устройство (Мп-1)К=4,000; | м3 | 1,2 | 18630 | 22356 | 48,5 |
| | | | | | | | 1033 |
| 688 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000; | т | 0,08744 | 14650,05 | 1281 | 48,5 |
| | | | | | | | 576 |
| 689 | 21-050301-0303 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=4,000; | т | 0,0632 | 161869,58 | 10230 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 21-050301-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=4,000; | т | 0,02424 | 153673,15 | 3725 | – |
| | 9.2 Лестничная клетка Лк-2 | | | | | | |
| 691 | 11-060801-0105 | Устройство лестничных маршей Лм-3, на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 1,6 | 36227,5 | 57964 | 48,5 |
| | | | | | | | 8864 |
| 692 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,16933 | 14640,05 | 2479 | 48,5 |
| | | | | | | | 1115 |
| 693 | 21-050301-0304 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10352 | 157619,58 | 16317 | – |
| 694 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06581 | 155494,57 | 10233 | – |
| 695 | 11-060801-0105 | Устройство лестничных маршей Лм-4, на высоте от опорной площади до 6 мК=2,000; | м3 | 3,2 | 36227,5 | 115928 | 48,5 |
| | | | | | | | 17728 |
| 696 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000; | т | 0,33866 | 14640,05 | 4958 | 48,5 |
| | | | | | | | 2230 |
| 697 | 21-050301-0304 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,20704 | 157619,58 | 32634 | – |
| 698 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,13162 | 155494,57 | 20466 | – |
| 699 | 11-060801-0105 | Устройство лестничных маршей Лм-5, на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 1,1 | 36227,27 | 39850 | 48,5 |
| | | | | | | | 6094 |
| 700 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0864 | 14652,78 | 1266 | 48,5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 21-050301-0304 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06149 | 157619,58 | 9692 | – |
| 702 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02124 | 155494,57 | 3303 | – |
| 703 | 21-050301-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00367 | 153673,15 | 564 | – |
| 704 | 11-060801-0105 | Устройство лестничных маршей Лм-6, на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 1,9 | 36227,37 | 68832 | 48,5 |
| | | | | | | | 10526 |
| 705 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,13766 | 14637,51 | 2015 | 48,5 |
| | | | | | | | 906 |
| 706 | 21-050301-0304 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07002 | 157619,58 | 11037 | – |
| 707 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06581 | 155494,57 | 10233 | – |
| 708 | 21-050301-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00183 | 153673,15 | 281 | – |
| 709 | 11-060801-0101 | Устройство лестничных площадок Лп-2, толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 мК=2,000; | м3 | 2,2 | 29699,55 | 65339 | 48,5 |
| | | | | | | | 7608 |
| 710 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000; | т | 0,51362 | 14641,17 | 7520 | 48,5 |
| | | | | | | | 3381 |
| 711 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,49398 | 155494,57 | 76811 | – |
| 712 | 21-050301-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,01964 | 153673,15 | 3018 | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **713** | **11-060101-0115** | **Монолитная подушка. Устройство (Мп-1)К=4,000;** | м3 | **1,2** | **18630** | **22356** | **48,5** |
| | | | | | | | **1033** |
| **714** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;** | т | **0,08744** | **14650,05** | **1281** | **48,5** |
| | | | | | | | **576** |
| **715** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;** | т | **0,0632** | **161869,58** | **10230** | **–** |
| **716** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;** | т | **0,02424** | **153673,15** | **3725** | **–** |
| **717** | **11-060401-0102** | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (Пс-1)** | м3 | **0,23** | **27439,13** | **6311** | **48,5** |
| | | | | | | | **906** |
| **718** | **11-060301-0602** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (С-1)** | т | **0,01332** | **11486,49** | **153** | **48,5** |
| | | | | | | | **70** |
| **719** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,01332** | **157619,58** | **2099** | **–** |
| **720** | **11-060401-0102** | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (Пс-2)** | м3 | **0,24** | **27441,67** | **6586** | **48,5** |
| | | | | | | | **945** |
| **721** | **11-060301-0602** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (С-1)** | т | **0,01465** | **11535,84** | **169** | **48,5** |
| | | | | | | | **77** |
| **722** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,01465** | **157619,58** | **2309** | **–** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 9** | **1 409 613** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 137 754 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 547 367 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 65 608 |
| | | Итого, тенге | | | | | 1 612 975 |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 129 038 |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **1 742 013** |

**Общестроительные работы (Блок 2)**

### 1.6 Подпольные каналы и приямки

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **11-061301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пк-1)** | м3 | **5,1** | **28709,41** | **146418** | **48,5** |
| | | | | | | | **31870** |
| **39** | **21-050301-2709** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)** | т | **0,06483** | **185129,34** | **12002** | **–** |
| **40** | **11-070202-0108** | **Плиты покрытия. Укладка** | борных конструкций | **56** | **5522,3** | **309249** | **62,1** |
| | | | | | | | **68540** |
| **41** | **21-040302-0225** | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** | м3 | **1,12** | **61610,76** | **69004** | **–** |
| **42** | **11-061301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пк-2)** | м3 | **0,3** | **28706,67** | **8612** | **48,5** |
| | | | | | | | **1875** |
| **43** | **21-050301-2709** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)** | т | **0,00458** | **185129,34** | **848** | **–** |
| **44** | **11-070202-0108** | **Плиты покрытия. Укладка** | борных конструкций | **3** | **5522** | **16566** | **62,1** |
| | | | | | | | **3672** |
| **45** | **21-040302-0225** | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** | м3 | **0,06** | **61610,76** | **3697** | **–** |
| **46** | **11-061301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пр-1)К=3,000;** | м3 | **2,1** | **28708,57** | **60288** | **48,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **13123** |
| **47** | **21-050301-2709** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)К=3,000;** | т | **0,0348** | **185129,34** | **6443** | **–** |
| **48** | **21-050110-0102** | **Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77К=3,000;** | т | **0,10137** | **187814,07** | **19039** | **–** |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 1** | | | | **652 166** | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 119 080 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 771 246 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 32 701 | |
| | | Итого, тенге | | | | 803 947 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 64 316 | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **868 263** | |
| | | **Раздел 2 Каркас** | | | | | |
| | | **2.1 Ригели** | | | | | |
| **63** | **11-060701-0102** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-3)К=3,000;** | м3 | **11,7** | **37558,12** | **439430** | **48,5** |
| | | | | | | | **74441** |
| **64** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=3,000;** | т | **1,69509** | **14640,52** | **24817** | **48,5** |
| | | | | | | | **11158** |
| **70** | **21-050101-0117** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=3,000;** | т | **0,0096** | **183119,58** | **1758** | **–** |
| **71** | **11-060701-0102** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-4)К=5,000;** | м3 | **11,5** | **37558,26** | **431920** | **48,5** |
| | | | | | | | **73168** |
| **72** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=5,000;** | т | **1,60975** | **14640,16** | **23567** | **48,5** |
| | | | | | | | **10596** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **21-050101-0117** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=5,000;** | т | **0,016** | **183119,58** | **2930** | **–** |
| | **2.4 Перекрытие 2-го этажа** | | | | | | |
| **133** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-1** | борных конструкций | **4** | **5296,5** | **21186** | **62,1** |
| | | | | | | | **6599** |
| **135** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-2** | борных конструкций | **13** | **5296,31** | **68852** | **62,1** |
| | | | | | | | **21445** |
| **137** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-3** | борных конструкций | **10** | **5296,3** | **52963** | **62,1** |
| | | | | | | | **16496** |
| **139** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-1)** | м3 | **0,54** | **24635,19** | **13303** | **48,5** |
| | | | | | | | **1529** |
| **140** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,05771** | **14642,18** | **845** | **48,5** |
| | | | | | | | **380** |
| **143** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03907** | **15126,7** | **591** | **48,5** |
| | | | | | | | **272** |
| **145** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,1** | **12510** | **1251** | **56,4** |
| | | | | | | | **135** |
| **146** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-3)** | м3 | **0,56** | **24642,86** | **13800** | **48,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **1587** |
| **147** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,05731** | **14639,68** | **839** | **48,5** |
| | | | | | | | **377** |
| **150** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,0293** | **15119,45** | **443** | **48,5** |
| | | | | | | | **204** |
| **152** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,08** | **12512,5** | **1001** | **56,4** |
| | | | | | | | **108** |
| **153** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-4)** | м3 | **0,57** | **24640,35** | **14045** | **48,5** |
| | | | | | | | **1615** |
| **154** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,05771** | **14642,18** | **845** | **48,5** |
| | | | | | | | **380** |
| **157** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,04049** | **15114,84** | **612** | **48,5** |
| | | | | | | | **282** |
| **159** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,12** | **12508,33** | **1501** | **56,4** |
| | | | | | | | **162** |
| **160** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-5)** | м3 | **0,6** | **24640** | **14784** | **48,5** |
| | | | | | | | **1700** |
| **161** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,05771** | **14642,18** | **845** | **48,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 380 |
| 164 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2) | т | 0,04209 | 15157,99 | 638 | 48,5 |
| | | | | | | | 293 |
| 166 | 11-120101-1402 | Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом | м3 утеплителя | 0,13 | 12515,38 | 1627 | 56,4 |
| | | | | | | | 176 |
| 167 | 11-060801-0112 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-6) | м3 | 1,8 | 24638,89 | 44350 | 48,5 |
| | | | | | | | 5101 |
| 168 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,11756 | 14630,83 | 1720 | 48,5 |
| | | | | | | | 774 |
| 171 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2) | т | 0,10638 | 15125,02 | 1609 | 48,5 |
| | | | | | | | 740 |
| 173 | 11-120101-1402 | Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом | м3 утеплителя | 0,47 | 12508,51 | 5879 | 56,4 |
| | | | | | | | 635 |
| 174 | 11-060701-0103 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (сейсмопояс) | м3 | 8,6 | 33660,7 | 289482 | 48,5 |
| | | | | | | | 45558 |
| 177 | 11-061701-0201 | Стены. Установка арматуры (Узел 1) | т арматуры | 0,0256 | 24101,56 | 617 | 48,5 |
| | | | | | | | 279 |
| 179 | 11-061701-0201 | Стены. Установка арматуры (Узел 2) | т арматуры | 0,0128 | 24062,5 | 308 | 48,5 |
| | | | | | | | 140 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **181** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 3)** | т арматуры | **0,02982** | **24111,33** | **719** | **48,5** |
| | | | | | | | **325** |
| **183** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 4)** | т арматуры | **0,0192** | **24114,58** | **463** | **48,5** |
| | | | | | | | **209** |
| **184** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,0192** | **157619,58** | **3026** | **–** |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 1** | | | | **1 482 566** | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 277 244 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 1 759 810 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 74 616 | |
| | | Итого, тенге | | | | 1 834 426 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 146 754 | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **1 981 180** | |

## Раздел 3 Стены и перегородки 1-этаж

### 3.1 Устройство стен и перегородок

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **188** | **11-080201-0901** | **Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка** | док (за вычетом проемов) | **302,8** | **1867,93** | **565610** | **50,8** |
| | | | | | | | **163034** |
| **189** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-3)К=460,200;** | т | **0,25771** | **15125,53** | **3898** | **48,5** |
| | | | | | | | **1794** |
| **190** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=460,200;** | т | **0,20249** | **153673,15** | **31117** | **–** |
| **191** | **21-050301-2205** | **Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80К=460,200;** | т | **0,05522** | **162780,29** | **8989** | **–** |
| **192** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | **0,0638** | **331630,09** | **21158** | **48,5** |
| | | | | | | | **5474** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 11-060301-0401 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | **0,01232** | **431331,17** | **5314** | **48,5** |
| | | | | | | | **1505** |

### 3.2 Стойки металлические

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-1). МонтажК=53,000;** | т конструкций | **1,00965** | **17940,87** | **18114** | **60,9** |
| | | | | | | | **6539** |
| 197 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-2). МонтажК=44,000;** | т конструкций | **1,30152** | **17942,87** | **23353** | **60,9** |
| | | | | | | | **8430** |
| 201 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-3). МонтажК=7,000;** | т конструкций | **0,2562** | **17950,82** | **4599** | **60,9** |
| | | | | | | | **1660** |

### 3.3 Перемычки Пр

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 11-090302-0101 | **Перемычки (Пр-1). МонтажК=15,000;** | т конструкций | **0,0996** | **40401,61** | **4024** | **60,9** |
| | | | | | | | **1526** |
| 206 | 11-090302-0101 | **Перемычки (Пр-2). Монтаж** | т конструкций | **0,00854** | **40163,93** | **343** | **60,9** |
| | | | | | | | **131** |
| 208 | 11-090302-0101 | **Перемычки (Пр-4). МонтажК=6,000;** | т конструкций | **0,06834** | **40400,94** | **2761** | **60,9** |
| | | | | | | | **1047** |

### 3.5 Монолитные перемычки

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 11-060701-0109 | **Перемычки (Мп-2). Устройство** | м3 | **0,12** | **34108,33** | **4093** | **48,5** |
| | | | | | | | **683** |
| 219 | 11-060301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,00996** | **14759,04** | **147** | **48,5** |
| | | | | | | | **66** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 21-050301-0305 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,00707** | **150212,43** | **1062** | **–** |
| 221 | 21-050301-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,00289** | **153673,15** | **444** | **–** |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 3** | | | | **695 026** | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 191 889 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 886 915 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 37 605 | |
| | | Итого, тенге | | | | 924 520 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 73 962 | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **998 482** | |

## Раздел 4 Стены и перегородки 2-этаж

### 4.1 Устройство стен и перегородок

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 11-080201-0501 | **Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов (толщ. 380мм)** | м3 кладки | **46,6** | **16509,42** | **769339** | **50,8** |
| | | | | | | | **109424** |
| 224 | 11-060301-0601 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)К=227,200;** | т | **0,32944** | **15125,67** | **4983** | **48,5** |
| | | | | | | | **2292** |
| 226 | 11-080201-0901 | **Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка** | док (за вычетом проемов) | **76,1** | **1867,92** | **142149** | **50,8** |
| | | | | | | | **40974** |
| 227 | 11-060301-0601 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-3)К=117,900;** | т | **0,06602** | **15116,63** | **998** | **48,5** |
| | | | | | | | **459** |
| 228 | 21-050301-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=117,900;** | т | **0,05188** | **153673,15** | **7973** | **–** |
| 229 | 21-050301-2205 | **Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80К=117,900;** | т | **0,01415** | **162780,29** | **2303** | **–** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 11-060301-0407 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,01015 | 331625,62 | 3366 | 48,5 |
| | | | | | | | 871 |
| 231 | 11-060301-0401 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | 0,00196 | 431632,65 | 846 | 48,5 |
| | | | | | | | 240 |

**4.2 Стойки металлические**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-1). МонтажК=14,000;** | т конструкций | 0,2667 | 17949,01 | 4787 | 60,9 |
| | | | | | | | 1727 |
| 235 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-2). МонтажК=12,000;** | т конструкций | 0,35496 | 17945,68 | 6370 | 60,9 |
| | | | | | | | 2299 |
| 239 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-3). МонтажК=3,000;** | т конструкций | 0,1098 | 17914,39 | 1967 | 60,9 |
| | | | | | | | 711 |
| 242 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-12). Монтаж** | т конструкций | 0,02256 | 17819,15 | 402 | 60,9 |
| | | | | | | | 146 |

**4.3 Перемычки Пр**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 11-090302-0101 | **Перемычки (Пр-2). МонтажК=6,000;** | т конструкций | 0,05124 | 40378,61 | 2069 | 60,9 |
| | | | | | | | 785 |

**4.4 Монолитные сердечники**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 11-060501-0104 | **Монолитные сердечники (Мс-1). УстройствоК=17,000;** | м3 | 2,55 | 29440,78 | 75074 | 48,5 |
| | | | | | | | 12238 |
| 248 | 11-060301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=17,000;** | т | 0,12988 | 14644,29 | 1902 | 48,5 |
| | | | | | | | 855 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **251** | **11-060501-0104** | **Монолитные сердечники (Мс-2). УстройствоК=5,000;** | м3 | **0,75** | **29441,33** | **22081** | **48,5** |
| | | | | | | | **3599** |
| **252** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=5,000;** | т | **0,0393** | **14631,04** | **575** | **48,5** |
| | | | | | | | **259** |
| | **4.5 Монолитные перемычки** | | | | | | |
| **255** | **11-060701-0109** | **Перемычки (Мп-1). Устройство** | м3 | **0,13** | **34115,38** | **4435** | **48,5** |
| | | | | | | | **740** |
| **256** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,01151** | **14596** | **168** | **48,5** |
| | | | | | | | **76** |
| **257** | **21-050301-0305** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,00804** | **150212,43** | **1208** | **–** |
| **258** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,00347** | **153673,15** | **533** | **–** |
| | **4.6 Узлы примыкания кирпичной кладки к ж/б каркасу** | | | | | | |
| **259** | **11-260201-0505** | **Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухоК=0,030;** | м3 изоляции | **1,9566** | **29944,29** | **58589** | **55,3** |
| | | | | | | | **9777** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 4** | **1 112 117** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 187 472 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 299 589 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 55 103 |
| Итого, тенге | 1 354 692 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 108 375 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **1 463 067** |

**Раздел 5 Парапет**

**5.1 Кладка парапета**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **260** | **11-080201-0101** | **Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (парапет)** | м3 кладки | **39,2** | **15976,35** | **626273** | **50,8** |
| | | | | | | | **81299** |
| **261** | **11-080201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=177,000;** | аллических изделий | **0,25665** | **50485,1** | **12957** | **50,8** |
| | | | | | | | **6461** |
| **262** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)К=177,000;** | т | **0,25665** | **15129,55** | **3883** | **48,5** |
| | | | | | | | **1786** |
| **263** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=177,000;** | т | **0,25665** | **153673,15** | **39440** | **–** |
| | **5.2 Монолитные сердечники** | | | | | | |
| **264** | **11-060501-0104** | **Монолитные сердечники (Мс-3). УстройствоК=4,000;** | м3 | **1,08** | **29439,81** | **31795** | **48,5** |
| | | | | | | | **5183** |
| **265** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;** | т | **0,05816** | **14649,24** | **852** | **48,5** |
| | | | | | | | **383** |
| **266** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;** | т | **0,03124** | **157619,58** | **4924** | **–** |
| **267** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;** | т | **0,02692** | **153673,15** | **4137** | **–** |
| **268** | **11-060501-0104** | **Монолитные сердечники (Мс-4). УстройствоК=12,000;** | м3 | **1,08** | **29439,81** | **31795** | **48,5** |
| | | | | | | | **5183** |
| **269** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=12,000;** | т | **0,07044** | **14622,37** | **1030** | **48,5** |
| | | | | | | | **464** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **270** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;** | т | **0,04692** | **157619,58** | **7396** | **–** |
| **271** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;** | т | **0,02352** | **153673,15** | **3614** | **–** |
| **272** | **11-060501-0104** | **Монолитные сердечники (Мс-5). УстройствоК=6,000;** | м3 | **0,24** | **29433,33** | **7064** | **48,5** |
| | | | | | | | **1152** |
| **273** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;** | т | **0,02016** | **14632,94** | **295** | **48,5** |
| | | | | | | | **133** |
| **274** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;** | т | **0,01278** | **157619,58** | **2014** | **–** |
| **275** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;** | т | **0,00738** | **153673,15** | **1134** | **–** |
| | **5.3 Монолитная обвязка** | | | | | | |
| **276** | **11-060701-0201** | **Монолитная обвязка. Устройство** | м3 | **5** | **26624** | **133120** | **48,5** |
| | | | | | | | **19273** |
| **277** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,23976** | **14639,64** | **3510** | **48,5** |
| | | | | | | | **1578** |
| **278** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,16289** | **161869,58** | **26367** | **–** |
| **279** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,07687** | **153673,15** | **11813** | **–** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 5** | **953 413** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 122 895 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 076 308 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 45 635 |
| Итого, тенге | 1 121 943 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 89 755 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **1 211 698** | |
| | | **Раздел 7 Проемы** | | | | | |
| | | **7.1 Окна** | | | | | |
| **315** | **21-090201-0904** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (О-1)** | м2 | **58,14** | **26759,02** | **1555769** | **–** |
| **317** | **21-090205-0203** | **Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99** | м | **34,2** | **776,71** | **26563** | **–** |
| | | **7.2 Фрамуги** | | | | | |
| **319** | **21-090201-0701** | **Фрамуги из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ30674-99 (Ф-1,Ф-6,Ф-7)** | м2 | **6,15** | **15507,4** | **95371** | **–** |
| | | **7.3 Двери** | | | | | |
| **321** | **21-090102-0103** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | **13,23** | **7345,4** | **97180** | **–** |
| **322** | **21-090102-0102** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | **19,11** | **7914,63** | **151249** | **–** |
| **323** | **21-090102-0105** | **Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | **17,85** | **6154,31** | **109854** | **–** |
| **325** | **21-090202-0201** | **Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-12, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** | м2 | **2,52** | **20482,09** | **51615** | **–** |
| **327** | **21-090402-0201** | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | **2,52** | **37059,86** | **93391** | **–** |
| **328** | **21-090404-0305** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** | шт. | **29** | **5039,79** | **146154** | **–** |
| **329** | **21-090404-1003** | **Скобяные изделия (прим.)** | пара | **27** | **4072,32** | **109953** | **–** |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 7** | | | | **2 437 099** | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 0 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 2 437 099 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 103 333 |
| | | Итого, тенге | | | | | 2 540 432 |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 203 235 |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **2 743 667** |

## Общестроительные работы (Блок 3)

**Раздел 1 Фундаменты**

### 1.6 Подпольные каналы и приямки

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **11-061301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пк-1)** | м3 | **0,8** | **28708,75** | **22967** | **48,5** |
| | | | | | | | **4999** |
| **39** | **21-050301-2709** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)** | т | **0,00986** | **185129,34** | **1825** | **–** |
| **40** | **11-070202-0108** | **Плиты покрытия. Укладка** | борных конструкций | **8** | **5522,25** | **44178** | **62,1** |
| | | | | | | | **9791** |
| **41** | **21-040302-0225** | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** | м3 | **0,16** | **61610,76** | **9858** | **–** |
| **42** | **11-061301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пк-2)** | м3 | **0,9** | **28711,11** | **25840** | **48,5** |
| | | | | | | | **5624** |
| **43** | **21-050301-2709** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)** | т | **0,0129** | **185129,34** | **2388** | **–** |
| **44** | **11-070202-0108** | **Плиты покрытия. Укладка** | борных конструкций | **8** | **5522,25** | **44178** | **62,1** |
| | | | | | | | **9791** |
| **45** | **21-040302-0225** | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** | м3 | **0,16** | **61610,76** | **9858** | **–** |
| **46** | **11-061301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пр-1)** | м3 | **0,7** | **28707,14** | **20095** | **48,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **4375** |
| **47** | **21-050301-2709** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)** | т | **0,0116** | **185129,34** | **2148** | **–** |
| **48** | **21-050110-0102** | **Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77** | т | **0,03379** | **187814,07** | **6346** | **–** |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 1** | | | | **189 681** | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 34 580 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 224 261 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 9 509 | |
| | | Итого, тенге | | | | 233 770 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 18 702 | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **252 471** | |

**Раздел 2 Каркас**

**2.1 Ригели**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | **11-060701-0102** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-3)К=3,000;** | м3 | **11,7** | **37558,12** | **439430** | **48,5** |
| | | | | | | | **74441** |
| **64** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=3,000;** | т | **1,69509** | **14640,52** | **24817** | **48,5** |
| | | | | | | | **11158** |
| **70** | **21-050101-0117** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=3,000;** | т | **0,0096** | **183119,58** | **1758** | **–** |
| **71** | **11-060701-0102** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-4)К=5,000;** | м3 | **11,5** | **37558,26** | **431920** | **48,5** |
| | | | | | | | **73168** |
| **72** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=5,000;** | т | **1,60975** | **14640,16** | **23567** | **48,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **10596** |
| **78** | **21-050101-0117** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=5,000;** | т | **0,016** | **183119,58** | **2930** | **–** |
| | | **2.4 Перекрытие 2-го этажа** | | | | | |
| **133** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-1** | борных конструкций | **4** | **5296,5** | **21186** | **62,1** |
| | | | | | | | **6599** |
| **135** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-2** | борных конструкций | **9** | **5296,44** | **47668** | **62,1** |
| | | | | | | | **14846** |
| **137** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-3** | борных конструкций | **14** | **5296,36** | **74149** | **62,1** |
| | | | | | | | **23095** |
| **139** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-1)** | м3 | **0,59** | **24637,29** | **14536** | **48,5** |
| | | | | | | | **1672** |
| **140** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,05771** | **14642,18** | **845** | **48,5** |
| | | | | | | | **380** |
| **143** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,04156** | **15110,68** | **628** | **48,5** |
| | | | | | | | **289** |
| **145** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,12** | **12508,33** | **1501** | **56,4** |
| | | | | | | | **162** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-4)** | м3 | **0,57** | **24640,35** | **14045** | **48,5** |
| | | | | | | | **1615** |
| **147** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,05771** | **14642,18** | **845** | **48,5** |
| | | | | | | | **380** |
| **150** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,04049** | **15114,84** | **612** | **48,5** |
| | | | | | | | **282** |
| **152** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,12** | **12508,33** | **1501** | **56,4** |
| | | | | | | | **162** |
| **153** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-5)** | м3 | **0,6** | **24640** | **14784** | **48,5** |
| | | | | | | | **1700** |
| **154** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,05771** | **14642,18** | **845** | **48,5** |
| | | | | | | | **380** |
| **157** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,04209** | **15157,99** | **638** | **48,5** |
| | | | | | | | **293** |
| **159** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,13** | **12515,38** | **1627** | **56,4** |
| | | | | | | | **176** |
| **160** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-6)** | м3 | **0,44** | **24638,64** | **10841** | **48,5** |
| | | | | | | | **1246** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **161** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06029** | **14645,88** | **883** | **48,5** |
| | | | | | | | **397** |
| **164** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03508** | **15165,34** | **532** | **48,5** |
| | | | | | | | **244** |
| **166** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,07** | **12500** | **875** | **56,4** |
| | | | | | | | **95** |
| **167** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-7)** | м3 | **0,5** | **24634** | **12317** | **48,5** |
| | | | | | | | **1417** |
| **168** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,05731** | **14639,68** | **839** | **48,5** |
| | | | | | | | **377** |
| **171** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03463** | **15131,39** | **524** | **48,5** |
| | | | | | | | **241** |
| **173** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,08** | **12512,5** | **1001** | **56,4** |
| | | | | | | | **108** |
| **174** | **11-060701-0103** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (сейсмопояс)** | м3 | **8,6** | **33660,7** | **289482** | **48,5** |
| | | | | | | | **45558** |
| **177** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 1)К=4,000;** | т арматуры | **0,0256** | **24101,56** | **617** | **48,5** |
| | | | | | | | **279** |
| **179** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 2)К=2,000;** | т арматуры | **0,0128** | **24062,5** | **308** | **48,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **140** |
| **181** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 3)К=6,000;** | т арматуры | **0,02982** | **24111,33** | **719** | **48,5** |
| | | | | | | | **325** |
| **183** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 4)К=3,000;** | т арматуры | **0,0192** | **24114,58** | **463** | **48,5** |
| | | | | | | | **209** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 1** | **1 439 233** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 272 030 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 711 263 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 72 558 |
| Итого, тенге | 1 783 821 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 142 706 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **1 926 526** |

## Раздел 3 Стены и перегородки 1-этаж

### 3.1 Устройство стен и перегородок

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **188** | **11-080201-0901** | **Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка** | док (за вычетом проемов) | **123,7** | **1867,92** | **231062** | **50,8** |
| | | | | | | | **66603** |
| **189** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Cr-3)К=190,400;** | т | **0,10662** | **15128,49** | **1613** | **48,5** |
| | | | | | | | **742** |
| **190** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=190,400;** | т | **0,08378** | **153673,15** | **12875** | **–** |
| **191** | **21-050301-2205** | **Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80К=190,400;** | т | **0,02285** | **162780,29** | **3720** | **–** |
| **192** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | **0,0203** | **331576,35** | **6731** | **48,5** |
| | | | | | | | **1742** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 11-060301-0401 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | **0,00392** | **431377,55** | **1691** | **48,5** |
| | | | | | | | **479** |
| | **3.2 Стойки металлические** | | | | | | |
| 194 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-1). МонтажК=20,000;** | т конструкций | **0,381** | **17947,51** | **6838** | **60,9** |
| | | | | | | | **2468** |
| 197 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-2). МонтажК=10,000;** | т конструкций | **0,2958** | **17947,94** | **5309** | **60,9** |
| | | | | | | | **1917** |
| 201 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-3). МонтажК=5,000;** | т конструкций | **0,183** | **17939,89** | **3283** | **60,9** |
| | | | | | | | **1186** |
| | **3.3 Перемычки Пр** | | | | | | |
| 204 | 11-090302-0101 | **Перемычки (Пр-1). Монтаж** | т конструкций | **0,00664** | **40210,84** | **267** | **60,9** |
| | | | | | | | **101** |
| 206 | 11-090302-0101 | **Перемычки (Пр-2). МонтажК=3,000;** | т конструкций | **0,02562** | **40398,13** | **1035** | **60,9** |
| | | | | | | | **393** |
| 208 | 11-090302-0101 | **Перемычки (Пр-4). Монтаж** | т конструкций | **0,01139** | **40298,51** | **459** | **60,9** |
| | | | | | | | **175** |
| | **3.5 Монолитные перемычки** | | | | | | |
| 218 | 11-060701-0109 | **Перемычки (Мп-3). Устройство** | м3 | **0,11** | **34109,09** | **3752** | **48,5** |
| | | | | | | | **627** |
| 219 | 11-060301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,00947** | **14677,93** | **139** | **48,5** |
| | | | | | | | **62** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **220** | **21-050301-0305** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,00658** | **150212,43** | **988** | **–** |
| **221** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,00289** | **153673,15** | **444** | **–** |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 3** | | | | **280 206** | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 76 495 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 356 701 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 15 124 | |
| | | Итого, тенге | | | | 371 825 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 29 746 | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **401 571** | |

## Раздел 4 Стены и перегородки 2-этаж

### 4.1 Устройство стен и перегородок

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **223** | **11-080201-0501** | **Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов (толщ. 380мм)** | м3 кладки | **43,9** | **16509,43** | **724764** | **50,8** |
| | | | | | | | **103084** |
| **224** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)К=219,500;** | т | **0,31828** | **15128,19** | **4815** | **48,5** |
| | | | | | | | **2215** |
| **226** | **11-080201-0901** | **Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка** | док (за вычетом проемов) | **92** | **1867,93** | **171850** | **50,8** |
| | | | | | | | **49535** |
| **227** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-3)К=141,500;** | т | **0,07924** | **15131,25** | **1199** | **48,5** |
| | | | | | | | **551** |
| **228** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=141,500;** | т | **0,06226** | **153673,15** | **9568** | **–** |
| **229** | **21-050301-2205** | **Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80К=141,500;** | т | **0,01698** | **162780,29** | **2764** | **–** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 11-060301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0174 | 331609,2 | 5770 | 48,5 |
| | | | | | | | 1492 |
| 231 | 11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00336 | 431250 | 1449 | 48,5 |
| | | | | | | | 410 |

### 4.2 Стойки металлические

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 11-090301-0201 | Стойка металлическая (Ст-1). МонтажК=16,000; | т конструкций | 0,3048 | 17946,19 | 5470 | 60,9 |
| | | | | | | | 1974 |
| 235 | 11-090301-0201 | Стойка металлическая (Ст-2). МонтажК=10,000; | т конструкций | 0,2958 | 17947,94 | 5309 | 60,9 |
| | | | | | | | 1917 |
| 239 | 11-090301-0201 | Стойка металлическая (Ст-3). МонтажК=3,000; | т конструкций | 0,1098 | 17914,39 | 1967 | 60,9 |
| | | | | | | | 711 |
| 242 | 11-090301-0201 | Стойка металлическая (Ст-5). МонтажК=2,000; | т конструкций | 0,0264 | 17916,67 | 473 | 60,9 |
| | | | | | | | 171 |

### 4.3 Перемычки Пр

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 11-090302-0101 | Перемычки (Пр-2). МонтажК=5,000; | т конструкций | 0,0427 | 40374,71 | 1724 | 60,9 |
| | | | | | | | 653 |

### 4.4 Монолитные сердечники

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 11-060501-0104 | Монолитные сердечники (Мс-1). УстройствоК=15,000; | м3 | 2,25 | 29441,33 | 66243 | 48,5 |
| | | | | | | | 10798 |
| 248 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=15,000; | т | 0,1146 | 14650,96 | 1679 | 48,5 |
| | | | | | | | 754 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **251** | **11-060501-0104** | **Монолитные сердечники (Мс-2). УстройствоК=5,000;** | м3 | **0,75** | **29441,33** | **22081** | **48,5** |
| | | | | | | | **3599** |
| **252** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=5,000;** | т | **0,0393** | **14631,04** | **575** | **48,5** |
| | | | | | | | **259** |
| | **4.5 Монолитные перемычки** | | | | | | |
| **255** | **11-060701-0109** | **Перемычки (Мп-3). Устройство** | м3 | **0,11** | **34109,09** | **3752** | **48,5** |
| | | | | | | | **627** |
| **256** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,00947** | **14677,93** | **139** | **48,5** |
| | | | | | | | **62** |
| **257** | **21-050301-0305** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,00658** | **150212,43** | **988** | **–** |
| **258** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,00289** | **153673,15** | **444** | **–** |
| | **4.6 Узлы примыкания кирпичной кладки к ж/б каркасу** | | | | | | |
| **259** | **11-260201-0505** | **Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухоК=0,030;** | м3 изоляции | **1,9566** | **29944,29** | **58589** | **55,3** |
| | | | | | | | **9777** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 4** | **1 091 612** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 188 589 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 280 201 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 54 281 |
| Итого, тенге | 1 334 482 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 106 759 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **1 441 240** |

**Раздел 5 Парапет**

### 5.1 Кладка парапета

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 11-080201-0101 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (парапет) | м3 кладки | 39,2 | 15976,35 | 626273 | 50,8 |
| | | | | | | | 81299 |
| 261 | 11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=177,000; | аллических изделий | 0,25665 | 50485,1 | 12957 | 50,8 |
| | | | | | | | 6461 |
| 262 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)К=177,000; | т | 0,25665 | 15129,55 | 3883 | 48,5 |
| | | | | | | | 1786 |
| 263 | 21-050301-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=177,000; | т | 0,25665 | 153673,15 | 39440 | – |

### 5.2 Монолитные сердечники

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 11-060501-0104 | Монолитные сердечники (Мс-3). УстройствоК=4,000; | м3 | 1,08 | 29439,81 | 31795 | 48,5 |
| | | | | | | | 5183 |
| 265 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000; | т | 0,05816 | 14649,24 | 852 | 48,5 |
| | | | | | | | 383 |
| 266 | 21-050301-0304 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000; | т | 0,03124 | 157619,58 | 4924 | – |
| 267 | 21-050301-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=4,000; | т | 0,02692 | 153673,15 | 4137 | – |
| 268 | 11-060501-0104 | Монолитные сердечники (Мс-4). УстройствоК=12,000; | м3 | 1,08 | 29439,81 | 31795 | 48,5 |
| | | | | | | | 5183 |
| 269 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=12,000; | т | 0,07044 | 14622,37 | 1030 | 48,5 |
| | | | | | | | 464 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **270** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;** | т | **0,04692** | **157619,58** | **7396** | **–** |
| **271** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;** | т | **0,02352** | **153673,15** | **3614** | **–** |
| **272** | **11-060501-0104** | **Монолитные сердечники (Мс-5). УстройствоК=6,000;** | м3 | **0,24** | **29433,33** | **7064** | **48,5** |
| | | | | | | | **1152** |
| **273** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;** | т | **0,02016** | **14632,94** | **295** | **48,5** |
| | | | | | | | **133** |
| **274** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;** | т | **0,01278** | **157619,58** | **2014** | **–** |
| **275** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;** | т | **0,00738** | **153673,15** | **1134** | **–** |
| | **5.3 Монолитная обвязка** | | | | | | |
| **276** | **11-060701-0201** | **Монолитная обвязка. Устройство** | м3 | **5** | **26624** | **133120** | **48,5** |
| | | | | | | | **19273** |
| **277** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,0528** | **14640,15** | **773** | **48,5** |
| | | | | | | | **347** |
| **278** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,0066** | **161869,58** | **1068** | **–** |
| **279** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,07687** | **153673,15** | **11813** | **–** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 5** | **925 377** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 121 664 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 047 041 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 44 395 |
| Итого, тенге | 1 091 436 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 87 315 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **1 178 751** | |
| | | **Раздел 7 Проемы** | | | | | |
| | | **7.2 Окна** | | | | | |
| **329** | **21-090201-0904** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (О-1, О-2, О-3)** | м2 | **13,14** | **26759,02** | **351575** | **–** |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 5** | | | | **351 575** | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 0 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 351 575 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 14 907 | |
| | | Итого, тенге | | | | 366 482 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 29 319 | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **395 800** | |
| | | **Общестроительные работы (Блок 4)** | | | | | |
| | | **Раздел 1 Фундаменты** | | | | | |
| | | **1.7 Подпольные каналы и приямки** | | | | | |
| **50** | **11-061301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пк-1)** | м3 | **4,8** | **28709,38** | **137805** | **48,5** |
| | | | | | | | **29994** |
| **51** | **21-050301-2709** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)** | т | **0,0616** | **185129,34** | **11404** | **–** |
| **52** | **11-070202-0108** | **Плиты покрытия. Укладка** | борных конструкций | **52** | **5522,29** | **287159** | **62,1** |
| | | | | | | | **63645** |
| **53** | **21-040302-0225** | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** | м3 | **1,04** | **61610,76** | **64075** | **–** |
| **54** | **11-061301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пк-2)** | м3 | **4,5** | **28710** | **129195** | **48,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **28120** |
| **55** | **21-050301-2709** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)** | т | **0,06656** | **185129,34** | **12322** | **–** |
| **56** | **11-070202-0108** | **Плиты покрытия. Укладка** | борных конструкций | **42** | **5522,29** | **231936** | **62,1** |
| | | | | | | | **51405** |
| **57** | **21-040302-0225** | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** | м3 | **0,84** | **61610,76** | **51753** | **–** |
| **58** | **11-061301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пр-1)К=3,000;** | м3 | **2,1** | **28708,57** | **60288** | **48,5** |
| | | | | | | | **13123** |
| **59** | **21-050301-2709** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)К=3,000;** | т | **0,0348** | **185129,34** | **6443** | **–** |
| **60** | **21-050110-0102** | **Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77К=3,000;** | т | **0,10137** | **187814,07** | **19039** | **–** |
| **61** | **11-061301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (П-1)К=3,000;** | м3 | **0,6** | **28711,67** | **17227** | **48,5** |
| | | | | | | | **3750** |
| **62** | **21-050309-0133** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)К=3,000;** | м2 | **0,0072** | **320,29** | **2** | **–** |
| **63** | **21-050110-0102** | **Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77К=3,000;** | т | **0,03762** | **187814,07** | **7066** | **–** |
| **64** | **11-061301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Пр-3)** | м3 | **1,2** | **28709,17** | **34451** | **48,5** |
| | | | | | | | **7499** |
| **65** | **21-050301-2709** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (С-1)** | т | **0,0164** | **185129,34** | **3036** | **–** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66** | **21-050110-0102** | **Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77** | т | **0,0448** | **187814,07** | **8414** | **–** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 5** | **1 081 615** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 197 536 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 279 151 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 54 236 |
| Итого, тенге | 1 333 387 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 106 671 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **1 440 058** |

**Раздел 2 Каркас**

**2.4 Перекрытие 2-го этажа**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **191** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-1** | борных конструкций | **9** | **5296,44** | **47668** | **62,1** |
| | | | | | | | | **14846** |
| **193** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-2** | борных конструкций | **22** | **5296,41** | **116521** | **62,1** |
| | | | | | | | | **36292** |
| **195** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-3** | борных конструкций | **11** | **5296,45** | **58261** | **62,1** |
| | | | | | | | | **18146** |
| **197** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-4** | борных конструкций | **9** | **5296,44** | **47668** | **62,1** |
| | | | | | | | | **14846** |
| **199** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-5** | борных конструкций | **16** | **5296,25** | **84740** | **62,1** |
| | | | | | | | | **26394** |
| **201** | **11-070505-0105** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-6** | борных конструкций | **2** | **5295,5** | **10591** | **62,1** |
| | | | | | | | | **3299** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **203** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-1)** | м3 | **0,54** | **24635,19** | **13303** | **48,5** |
| | | | | | | | **1529** |
| **204** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06093** | **14639,75** | **892** | **48,5** |
| | | | | | | | **401** |
| **207** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03998** | **15107,55** | **604** | **48,5** |
| | | | | | | | **278** |
| **209** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | и3 утеплителя | **0,1** | **12510** | **1251** | **56,4** |
| | | | | | | | **135** |
| **210** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-5)** | м3 | **0,49** | **24636,73** | **12072** | **48,5** |
| | | | | | | | **1389** |
| **211** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06391** | **14645,6** | **936** | **48,5** |
| | | | | | | | **420** |
| **214** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03286** | **15094,34** | **496** | **48,5** |
| | | | | | | | **228** |
| **216** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | и3 утеплителя | **0,08** | **12512,5** | **1001** | **56,4** |
| | | | | | | | **108** |
| **217** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-6)** | м3 | **0,81** | **24639,51** | **19958** | **48,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **2295** |
| **218** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06218** | **14634,93** | **910** | **48,5** |
| | | | | | | | **409** |
| **221** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,0547** | **15137,11** | **828** | **48,5** |
| | | | | | | | **381** |
| **223** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,2** | **12510** | **2502** | **56,4** |
| | | | | | | | **271** |
| **224** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-7)** | м3 | **1,74** | **24637,36** | **42869** | **48,5** |
| | | | | | | | **4931** |
| **225** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,12395** | **14643** | **1815** | **48,5** |
| | | | | | | | **816** |
| **228** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,10629** | **15128,42** | **1608** | **48,5** |
| | | | | | | | **740** |
| **230** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,43** | **12506,98** | **5378** | **56,4** |
| | | | | | | | **581** |
| **231** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-8)** | м3 | **1,08** | **24638,89** | **26610** | **48,5** |
| | | | | | | | **3060** |
| **232** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06347** | **14636,84** | **929** | **48,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 418 |
| 235 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2) | т | 0,07069 | 15122,37 | 1069 | 48,5 |
| | | | | | | | 492 |
| 237 | 11-120101-1402 | Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом | м3 утеплителя | 0,3 | 12510 | 3753 | 56,4 |
| | | | | | | | 406 |
| 238 | 11-060801-0112 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-9) | м3 | 1,13 | 24639,82 | 27843 | 48,5 |
| | | | | | | | 3202 |
| 239 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,12604 | 14646,14 | 1846 | 48,5 |
| | | | | | | | 830 |
| 242 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2) | т | 0,06651 | 15125,55 | 1006 | 48,5 |
| | | | | | | | 463 |
| 244 | 11-120101-1402 | Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом | м3 утеплителя | 0,2 | 12510 | 2502 | 56,4 |
| | | | | | | | 271 |
| 245 | 11-060801-0112 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-10) | м3 | 0,58 | 24637,93 | 14290 | 48,5 |
| | | | | | | | 1644 |
| 246 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06133 | 14625,79 | 897 | 48,5 |
| | | | | | | | 404 |
| 249 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2) | т | 0,05257 | 15103,67 | 794 | 48,5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **366** |
| **251** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | из утеплителя | **0,11** | **12509,09** | **1376** | **56,4** |
| | | | | | | | **148** |
| **252** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-11)** | м3 | **0,88** | **24636,36** | **21680** | **48,5** |
| | | | | | | | **2493** |
| **253** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,11928** | **14646,21** | **1747** | **48,5** |
| | | | | | | | **785** |
| **256** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,04333** | **15116,55** | **655** | **48,5** |
| | | | | | | | **301** |
| **258** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | из утеплителя | **0,13** | **12515,38** | **1627** | **56,4** |
| | | | | | | | **176** |
| **259** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-12)** | м3 | **1,12** | **24636,61** | **27593** | **48,5** |
| | | | | | | | **3173** |
| **260** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,08001** | **14648,17** | **1172** | **48,5** |
| | | | | | | | **527** |
| **263** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,07166** | **15126,99** | **1084** | **48,5** |
| | | | | | | | **499** |
| **265** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | из утеплителя | **0,11** | **12509,09** | **1376** | **56,4** |
| | | | | | | | **148** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **266** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-13)** | м3 | **0,59** | **24637,29** | **14536** | **48,5** |
| | | | | | | | **1672** |
| **267** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06391** | **14645,6** | **936** | **48,5** |
| | | | | | | | **420** |
| **270** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03872** | **15134,3** | **586** | **48,5** |
| | | | | | | | **269** |
| **272** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,11** | **12509,09** | **1376** | **56,4** |
| | | | | | | | **148** |
| **273** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-14)** | м3 | **0,45** | **24633,33** | **11085** | **48,5** |
| | | | | | | | **1275** |
| **274** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06391** | **14645,6** | **936** | **48,5** |
| | | | | | | | **420** |
| **277** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,03632** | **15115,64** | **549** | **48,5** |
| | | | | | | | **253** |
| **279** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,06** | **12516,67** | **751** | **56,4** |
| | | | | | | | **81** |
| **280** | **11-060801-0112** | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-15)** | м3 | **1,35** | **24637,78** | **33261** | **48,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **3826** |
| **281** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,06471** | **14649,98** | **948** | **48,5** |
| | | | | | | | **426** |
| **284** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)** | т | **0,08667** | **15137,88** | **1312** | **48,5** |
| | | | | | | | **603** |
| **286** | **11-120101-1402** | **Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом** | м3 утеплителя | **0,39** | **12507,69** | **4878** | **56,4** |
| | | | | | | | **527** |
| **287** | **11-060701-0103** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (сейсмопояс)** | м3 | **16,7** | **33660,48** | **562130** | **48,5** |
| | | | | | | | **88467** |
| **290** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 1)** | т арматуры | **0,0256** | **24101,56** | **617** | **48,5** |
| | | | | | | | **279** |
| **292** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 2)** | т арматуры | **0,064** | **24109,38** | **1543** | **48,5** |
| | | | | | | | **697** |
| **294** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 3)** | т арматуры | **0,01988** | **24144,87** | **480** | **48,5** |
| | | | | | | | **216** |
| **296** | **11-061701-0201** | **Стены. Установка арматуры (Узел 4)** | т арматуры | **0,064** | **24109,38** | **1543** | **48,5** |
| | | | | | | | **697** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 5** | **1 249 188** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 248 817 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 498 005 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 63 515 |
| Итого, тенге | 1 561 520 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 124 922 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **1 686 442** |

**Раздел 3 Стены и перегородки 1-этаж**

**3.1 Устройство стен и перегородок**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **301** | **11-080201-0107** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (толщ. 250мм)** | м3 кладки | **10,9** | **16030,37** | **174731** | **50,8** |
| | | | | | | | **21883** |
| **302** | **11-080201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=66,800;** | аллических изделий | **0,0688** | **50479,65** | **3473** | **50,8** |
| | | | | | | | **1732** |
| **303** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Cr-3)К=66,800;** | т | **0,0688** | **15130,81** | **1041** | **48,5** |
| | | | | | | | **479** |
| **304** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=66,800;** | т | **0,0688** | **153673,15** | **10573** | **–** |
| **305** | **11-080201-0901** | **Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка** | док (за вычетом проемов) | **364** | **1867,93** | **679926** | **50,8** |
| | | | | | | | **195985** |
| **306** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Cr-3)К=560,900;** | т | **0,3141** | **15128,94** | **4752** | **48,5** |
| | | | | | | | **2186** |
| **307** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=560,900;** | т | **0,2468** | **153673,15** | **37927** | **–** |
| **308** | **21-050301-2205** | **Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80К=560,900;** | т | **0,06731** | **162780,29** | **10957** | **–** |
| **309** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | **0,05655** | **331618,04** | **18753** | **48,5** |
| | | | | | | | **4852** |
| **310** | **11-060301-0401** | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | **0,01092** | **431318,68** | **4710** | **48,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **1334** |
| **3.2 Стойки металлические** | | | | | | | |
| **311** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-1). МонтажК=68,000;** | т конструкций | **1,2954** | **17942,72** | **23243** | **60,9** |
| | | | | | | | **8390** |
| **314** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-2). МонтажК=46,000;** | т конструкций | **1,36068** | **17941,76** | **24413** | **60,9** |
| | | | | | | | **8813** |
| **318** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-3). МонтажК=7,000;** | т конструкций | **0,2562** | **17950,82** | **4599** | **60,9** |
| | | | | | | | **1660** |
| **321** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-9). МонтажК=5,000;** | т конструкций | **0,10395** | **17950,94** | **1866** | **60,9** |
| | | | | | | | **673** |
| **325** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-10). МонтажК=2,000;** | т конструкций | **0,06264** | **17911,88** | **1122** | **60,9** |
| | | | | | | | **405** |
| **329** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-11). МонтажК=2,000;** | т конструкций | **0,06834** | **17910,45** | **1224** | **60,9** |
| | | | | | | | **442** |
| **333** | **11-090301-0201** | **Стойка металлическая (Ст-12). МонтажК=2,000;** | т конструкций | **0,04512** | **17952,13** | **810** | **60,9** |
| | | | | | | | **292** |
| **3.3 Перемычки Пр** | | | | | | | |
| **336** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-1). МонтажК=12,000;** | т конструкций | **0,07968** | **40386,55** | **3218** | **60,9** |
| | | | | | | | **1220** |
| **338** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-2). МонтажК=8,000;** | т конструкций | **0,06832** | **40383,49** | **2759** | **60,9** |
| | | | | | | | **1047** |
| **340** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-3). Монтаж** | т конструкций | **0,00949** | **40358,27** | **383** | **60,9** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **145** |
| **342** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-4). Монтаж** | т конструкций | **0,01139** | **40298,51** | **459** | **60,9** |
| | | | | | | | **175** |
| **344** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-5). Монтаж** | т конструкций | **0,01329** | **40481,57** | **538** | **60,9** |
| | | | | | | | **203** |
| **346** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-7). Монтаж** | т конструкций | **0,01657** | **40434,52** | **670** | **60,9** |
| | | | | | | | **254** |
| | **3.5 Монолитные перемычки** | | | | | | |
| **356** | **11-060701-0109** | **Перемычки (Мп-1,1*). УстройствоК=2,000;** | м3 | **0,26** | **34111,54** | **8869** | **48,5** |
| | | | | | | | **1481** |
| **357** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;** | т | **0,02302** | **14639,44** | **337** | **48,5** |
| | | | | | | | **152** |
| **358** | **21-050301-0305** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | **0,01608** | **150212,43** | **2415** | **–** |
| **359** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | **0,00694** | **153673,15** | **1066** | **–** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 5** | **1 024 834** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 253 803 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 278 637 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 54 214 |
| Итого, тенге | 1 332 851 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 106 628 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **1 439 479** |

## Раздел 4 Стены и перегородки 2-этаж

### 4.1 Устройство стен и перегородок

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 11-080201-0501 | **Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов (толщ. 380мм)** | м3 кладки | **49,6** | **16509,4** | **818866** | **50,8** |
| | | | | | | | **116469** |
| 361 | 11-060301-0601 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)К=261,600;** | т | **0,37932** | **15124,43** | **5737** | **48,5** |
| | | | | | | | **2639** |
| 363 | 11-080201-0107 | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (толщ. 250мм)** | м3 кладки | **8,2** | **16030,37** | **131449** | **50,8** |
| | | | | | | | **16462** |
| 364 | 11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=49,600;** | аллических изделий | **0,05109** | **50479,55** | **2579** | **50,8** |
| | | | | | | | **1286** |
| 365 | 11-060301-0601 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-2)К=49,600;** | т | **0,05109** | **15130,16** | **773** | **48,5** |
| | | | | | | | **356** |
| 366 | 21-050301-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=49,600;** | т | **0,05109** | **153673,15** | **7851** | **–** |
| 367 | 11-080201-0901 | **Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка** | док (за вычетом проемов) | **252,6** | **1867,93** | **471839** | **50,8** |
| | | | | | | | **136005** |
| 368 | 11-060301-0601 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-3)К=386,800;** | т | **0,21661** | **15123,96** | **3276** | **48,5** |
| | | | | | | | **1507** |
| 369 | 21-050301-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=386,800;** | т | **0,17019** | **153673,15** | **26154** | **–** |
| 370 | 21-050301-2205 | **Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80К=386,800;** | т | **0,04642** | **162780,29** | **7556** | **–** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 11-080201-0107 | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (парапет)** | м3 кладки | **15,5** | **16030,45** | **248472** | **50,8** |
| | | | | | | | **31118** |
| 372 | 11-060301-0407 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | **0,0493** | **331622,72** | **16349** | **48,5** |
| | | | | | | | **4230** |
| 373 | 11-060301-0401 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | **0,00952** | **431407,56** | **4107** | **48,5** |
| | | | | | | | **1164** |

**4.2 Стойки металлические**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-1). МонтажК=43,000;** | т конструкций | **0,81915** | **17942,99** | **14698** | **60,9** |
| | | | | | | | **5306** |
| 377 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-2). МонтажК=22,000;** | т конструкций | **0,65076** | **17937,49** | **11673** | **60,9** |
| | | | | | | | **4215** |
| 381 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-3). МонтажК=10,000;** | т конструкций | **0,366** | **17942,62** | **6567** | **60,9** |
| | | | | | | | **2371** |
| 384 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-4). МонтажК=6,000;** | т конструкций | **0,0441** | **17981,86** | **793** | **60,9** |
| | | | | | | | **286** |
| 387 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-5). Монтаж** | т конструкций | **0,0132** | **17954,55** | **237** | **60,9** |
| | | | | | | | **85** |
| 390 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-9). МонтажК=3,000;** | т конструкций | **0,06237** | **17925,28** | **1118** | **60,9** |
| | | | | | | | **404** |
| 394 | 11-090301-0201 | **Стойка металлическая (Ст-11). МонтажК=2,000;** | т конструкций | **0,06834** | **17910,45** | **1224** | **60,9** |
| | | | | | | | **442** |

### 4.3 Перемычки Пр

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **398** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-1). МонтажК=5,000;** | т конструкций | **0,0332** | **40451,81** | **1343** | **60,9** |
| | | | | | | | **509** |
| **399** | **21-050204-0561** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=5,000;** | т | **0,0332** | **236549,17** | **7853** | **–** |
| **400** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-2). МонтажК=5,000;** | т конструкций | **0,0427** | **40374,71** | **1724** | **60,9** |
| | | | | | | | **653** |
| **401** | **21-050204-0561** | **Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=5,000;** | т | **0,0427** | **236549,17** | **10101** | **–** |
| **402** | **11-090302-0101** | **Перемычки (Пр-5). Монтаж** | т конструкций | **0,01329** | **40481,57** | **538** | **60,9** |
| | | | | | | | **203** |

### 4.4 Монолитные сердечники

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **404** | **11-060501-0104** | **Монолитные сердечники (Мс-1). УстройствоК=30,000;** | м3 | **4,5** | **29441,33** | **132486** | **48,5** |
| | | | | | | | **21595** |
| **405** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=30,000;** | т | **0,2292** | **14637,87** | **3355** | **48,5** |
| | | | | | | | **1509** |
| **408** | **11-060501-0104** | **Монолитные сердечники (Мс-4). УстройствоК=2,000;** | м3 | **0,3** | **29440** | **8832** | **48,5** |
| | | | | | | | **1440** |
| **409** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;** | т | **0,01572** | **14567,43** | **229** | **48,5** |
| | | | | | | | **103** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 5** | **1 947 779** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 350 357 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 2 298 136 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 97 441 | |
| | | Итого, тенге | | | | 2 395 577 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 191 646 | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **2 587 223** | |

**Раздел 5 Парапет по оси "Н"**

**5**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **412** | **11-080201-0107** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** | м3 кладки | **7** | **16030,29** | **112212** | **50,8** |
| | | | | | | | **14053** |
| **413** | **11-080201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=31,800;** | аллических изделий | **0,04611** | **50487,96** | **2328** | **50,8** |
| | | | | | | | **1161** |
| **414** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)К=31,800;** | т | **0,04611** | **15137,71** | **698** | **48,5** |
| | | | | | | | **321** |
| **415** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=31,800;** | т | **0,04611** | **153673,15** | **7086** | **–** |
| **416** | **11-060501-0104** | **Монолитные сердечники (Мсп-1). УстройствоК=7,800;** | м3 | **0,39** | **29443,59** | **11483** | **48,5** |
| | | | | | | | **1872** |
| **417** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=7,800;** | т | **0,02309** | **14638,37** | **338** | **48,5** |
| | | | | | | | **152** |
| **418** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=7,800;** | т | **0,01388** | **157619,58** | **2188** | **–** |
| **419** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=7,800;** | т | **0,0092** | **153673,15** | **1414** | **–** |
| **420** | **11-060701-0103** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Моб-1)К=17,100;** | м3 | **1,368** | **32626,46** | **44633** | **48,5** |
| | | | | | | | **7246** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 11-060301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=17,100;** | т | **0,06703** | **14620,32** | **980** | **48,5** |
| | | | | | | | **441** |
| 422 | 21-050301-0303 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=17,100;** | т | **0,04224** | **161869,58** | **6837** | **–** |
| 423 | 21-050301-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=17,100;** | т | **0,0248** | **153673,15** | **3811** | **–** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 5** | **194 008** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 25 246 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 219 254 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 9 296 |
| Итого, тенге | 228 550 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 18 284 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **246 834** |

## Общестроительные работы (Блок 5)

**Раздел 1 Фундаменты**

### 1.5 Фундамент под перегородки

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11-060101-0120 | **Основания под перегородки ленточные железобетонные b=250. Устройство** | м3 | **1,4** | **18258,57** | **25562** | **48,5** |
| | | | | | | | **2326** |
| 33 | 11-060301-0601 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-3)К=10,000;** | т | **0,021** | **15142,86** | **318** | **48,5** |
| | | | | | | | **146** |
| 34 | 21-050301-0303 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;** | т | **0,0185** | **161869,58** | **2995** | **–** |
| 35 | 21-050301-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;** | т | **0,0024** | **153673,15** | **369** | **–** |

### 1.6 Утепляющая отсыпка по периметру здания

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 11-110101-0803 | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | м3 изоляции | **41,4** | **13942,05** | **577201** | **60,9** |
| | | | | | | | **82839** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 5** | **606 445** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 85 311 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 691 756 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 29 330 |
| Итого, тенге | 721 086 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 57 687 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **778 773** |

## Раздел 2 Каркас

### 2.1 Ригели

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 11-060701-0102 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-1)К=2,000;** | м3 | **16,6** | **37558,13** | **623465** | **48,5** |
| | | | | | | | **105617** |
| 38 | 11-060301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;** | т | **1,19116** | **14639,51** | **17438** | **48,5** |
| | | | | | | | **7841** |
| 39 | 21-050301-0307 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | **0,36004** | **153673,14** | **55328** | **–** |
| 40 | 21-050301-0102 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | **0,41832** | **153673,15** | **64285** | **–** |
| 41 | 21-050301-0306 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | **0,4128** | **155494,57** | **64188** | **–** |
| 42 | 21-050101-0117 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=2,000;** | т | **0,0064** | **183119,58** | **1172** | **–** |
| 43 | 11-060701-0102 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-2)К=2,000;** | м3 | **8,2** | **37558,41** | **307979** | **48,5** |
| | | | | | | | **52172** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000; | т | 0,59554 | 14642,17 | 8720 | 48,5 |
| | | | | | | | 3920 |
| 45 | 21-050301-0307 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,18218 | 153673,14 | 27996 | – |
| 46 | 21-050301-0102 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,20916 | 153673,15 | 32142 | – |
| 47 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,2042 | 155494,57 | 31752 | – |
| 48 | 21-050101-0117 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=2,000; | т | 0,0064 | 183119,58 | 1172 | – |
| 49 | 11-060701-0102 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-3)К=2,000; | м3 | 16,6 | 37558,13 | 623465 | 48,5 |
| | | | | | | | 105617 |
| 50 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000; | т | 1,04904 | 14640,05 | 15358 | 48,5 |
| | | | | | | | 6905 |
| 51 | 21-050301-0102 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,41832 | 153673,15 | 64285 | – |
| 52 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,63072 | 155494,57 | 98074 | – |
| 53 | 21-050101-0117 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=2,000; | т | 0,0064 | 183119,58 | 1172 | – |
| 54 | 11-060701-0102 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-4)К=2,000; | м3 | 8,2 | 37558,41 | 307979 | 48,5 |
| | | | | | | | 52172 |
| 55 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000; | т | 0,66782 | 14641,67 | 9778 | 48,5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4396 |
| 56 | 21-050301-0307 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,23886 | 153673,14 | 36706 | – |
| 57 | 21-050301-0102 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,20916 | 153673,15 | 32142 | – |
| 58 | 21-050301-0307 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | т | 0,2198 | 153673,14 | 33777 | – |
| 59 | 21-050101-0117 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=2,000; | т | 0,0064 | 183119,58 | 1172 | – |
| | 2.2 Колонны | | | | | | |
| 60 | 11-060501-0104 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-1)К=10,000; | м3 | 17 | 30472 | 518024 | 48,5 |
| | | | | | | | 81581 |
| 61 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=10,000; | т | 1,1041 | 14640,88 | 16165 | 48,5 |
| | | | | | | | 7268 |
| 62 | 21-050301-0307 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014К=10,000; | т | 0,6472 | 153673,14 | 99457 | – |
| 63 | 21-050301-0102 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=10,000; | т | 0,4316 | 153673,15 | 66325 | – |
| 64 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=10,000; | т | 0,0253 | 155494,57 | 3934 | – |
| 65 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)К=10,000; | т | 0,124 | 15120,97 | 1875 | 48,5 |
| | | | | | | | 863 |
| 66 | 21-050301-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=10,000; | т | 0,124 | 153673,15 | 19055 | – |
| 67 | 11-060301-0409 | Детали закладные весом более 20 кг. УстановкаК=10,000; | т | 0,4567 | 172934,09 | 78979 | 48,5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **4036** |
| **68** | **11-060501-0104** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-2)К=8,000;** | м3 | **13,6** | **30471,99** | **414419** | **48,5** |
| | | | | | | | **65265** |
| **69** | **11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=8,000;** | т | **1,38016** | **14640,33** | **20206** | **48,5** |
| | | | | | | | **9085** |
| **70** | **21-050301-0307** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;** | т | **0,54936** | **153673,14** | **84422** | **–** |
| **71** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;** | т | **0,51608** | **153673,15** | **79308** | **–** |
| **72** | **21-050301-0305** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;** | т | **0,31472** | **150212,43** | **47275** | **–** |
| **73** | **11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)К=8,000;** | т | **0,0992** | **15131,05** | **1501** | **48,5** |
| | | | | | | | **690** |
| **74** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;** | т | **0,0992** | **153673,15** | **15244** | **–** |
| **75** | **11-060301-0409** | **Детали закладные весом более 20 кг. УстановкаК=8,000;** | т | **0,36536** | **172930,81** | **63182** | **48,5** |
| | | | | | | | **3228** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 5** | **3 988 916** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 510 656 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 4 499 572 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 190 782 |
| Итого, тенге | 4 690 354 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 375 228 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **5 065 582** |

| | |
|---|---|
| **Всего по разделам** | 54 552 360 |
| Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8 | 654628 |
| Итого с временными | 55 206 989 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35% | 745294 |
| Итого с зимними удорожаниями | 55 952 283 |
| Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,060 | 59 309 420 |
| НДС (12%) | 6354580 |
| **Итого по акту с НДС** | **65 664 000,00** |

**Заказчик**
**ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"**

**Технический надзор**
**Эксперт**
ТОО "KravИнжиниринг"
**Калибаев Ж.К.**

**Генеральный подрядчик**
**Директор ТОО "Болашак-МА"**
**Рахметбеков Н.Т.**