Наименование обьекта: Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортзалом и столовой в с.Улкеншыган Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 933 529 421,44 тенге
Стоимость работ по договору: 933 529 421,44 тенге
Сумма финансирования на 2017 год: 164 400 764,14 тенге
Сумма финансирования на 2018 год: 769 128 657,30 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту:
с начала года: 164 400 764 тенге
за отчетный месяц: 71 047 822 тенге

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , № 131

Подрядчик : ТОО "Болашак-МА"
Адрес: г.Алматы, Медеуский район, пр.Рыскулова 1/2, тел: 87272908303
БИН 040340010524 ИИК: KZ1696502F0008418771 БИК IRTYKZKA филиал АО "ForteBank"

АКТ № 03
выполненных работ за декабрь месяц 2017 года
по дополнительному соглашению №2 от 05.12.2017 г. к Договору № 120140000979/170043/00 от 21.08.2017 г.

№ п.п	Спецификация	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС			Ранее зааактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	431	Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортзалом и столовой в с.Улкеншыган Панфиловского района Алматинской области	объект	933 529 421,44	**0**	**0**	**0**	93 352 942,14	146 786 396,70	71 047 822,00	63 435 555,36	7 612 266,64	164 400 764,14
		Итого		**933 529 421,44**	**0**	**0**	**0**	**93 352 942,14**	**146 786 396,70**	**71 047 822,00**	**63 435 555,36**	**7 612 266,64**	**164 400 764,14**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области"

_____ **М.Ө. Жунусов**

Подрядчик
Директор ТОО "Болашак-МА"

_____ **Рахметбеков Н.Т.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г.
Наименование стройки: Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортивным залом и столовой в с. Улкеншыган Панфиловского района Алматинской
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2в

Акт выполненных работ за декабрь 2017 г.

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		БЛОК 1						
		Раздел 1 Фундаменты						
		1.6 Фундамент под перегородки						
54	11-060101-0120	**Основания под перегородки ленточные железобетонные b=120. Устройство**	м3	12,2	18258,03	222748		48,5 / 20261
55	11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=163,000;**	т	0,33089	15125,87	5005		48,5 / 2302
58	11-060101-0120	**Основания под перегородки ленточные железобетонные b=250. Устройство**	м3	1,8	18258,89	32866		48,5 / 2990
59	11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-3)К=12,800;**	т	0,02688	15104,17	406		48,5 / 187
		1.9 Утепляющая отсыпка по периметру здания						
83	11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	44,98	13942,04	627113		60,9 / 90003

	Итого прямые затраты по разделу 1				**888138**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				115 743	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 003 881	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				42 565	
	Итого, тенге				1 046 446	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				83 716	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 130 161**	
	Раздел 3 Каркас					
	3.1 Ригели					
90	**11-060701-0102**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-1)К=8,000;**	**м3**	**44,00**	**37558,17**	**1652559**
						48,5
						186632
91	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=8,000;**	**т**	**4,1103**	**14640,41**	**60175,99**
						48,5
						27057
96	**11-060701-0102**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-2)К=18,000;**	**м3**	**32,4**	**37558,15**	**1216884**
						48,5
						137429
97	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=18,000;**	**т**	**3,6546**	**14640,36**	**53505**
						48,5
						24057
	3.2 Колонны					
117	**11-060501-0104**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-1)К=6,000;**	**м3**	**10**	**30472,13**	**304721,3**
						48,5
						47989
118	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;**	**т**	**1,67048**	**14640,9**	**24457,33**
						48,5
						10996
122	**11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)К=6,000;**	**т**	**0,1116**	**15134,41**	**1689**
						48,5
						776

124	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-2)К=16,000;	м3	26,667	30472,05	812588	48,5
							127971
125	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=16,000;	т	4,0537	14640,46	59347,3	48,5
							26684
130	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)К=16,000;	т	0,2976	15124,33	4501	48,5
							2070
132	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-3)К=14,000;	м3	23,333	30472,06	711015	48,5
							111975
133	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=14,000;	т	2,00377	14640,38	29336	48,5
							13190
137	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)К=14,000;	т	0,2604	15126,73	3939	48,5
							1812
	3.3 Перекрытие техподполья и 1-го этажа						
139	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-1)	м3	31,5	29699,71	935541	48,5
							108933
140	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1)	т	2,40548	15127,13	36388	48,5
							16737
142	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	1,76534	15126,83	26704	48,5
							12283
146	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-2)К=2,000;	м3	7	29700	207900	48,5

						24208
147 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1)К=2,000;	т	0,4235	15123,97	6405	48,5
						2946
149 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=2,000;	т	0,3108	15125,48	4701	48,5
						2163
152 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-1)	м3	0,61	24637,7	15029	48,5
						1729
153 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05816	14649,24	852	48,5
						383
156 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,0444	15112,61	671	48,5
						309
158 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,13	12515,38	1627	56,4
						176
159 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-2)	м3	0,53	24637,74	13058	48,5
						1502
160 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06963	14634,5	1019	48,5
						458
163 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,03881	15124,97	587	48,5
						270

165	11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,08	12512,5	1001	56,4
							108
166	11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-3)К=2,000;	м3	1,14	24636,84	28086	48,5
							3231
167	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	т	0,11542	14642,18	1690	48,5
							760
170	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=2,000;	т	0,0817	15128,52	1236	48,5
							568
172	11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитомК=2,000;	м3 утеплителя	0,24	12512,5	3003	56,4
							324
173	11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-4)	м3	1,09	24634,86	26852	48,5
							3088
174	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0602	14651,16	882	48,5
							396
177	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,07459	15136,08	1129	48,5
							519
179	11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,3	12510	3753	56,4
							406
180	11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-5)К=2,000;	м3	1	24636	24636	48,5
							2834

181	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	т	0,11462	14657,13	1680	48,5
							755
184	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=2,000;	т	0,0737	15115,33	1114	48,5
							513
186	11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитомК=2,000;	из утеплителя	0,2	12510	2502	56,4
							271
187	11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-6)К=2,000;	м3	1,16	24637,93	28580	48,5
							3287
188	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	т	0,12218	14642,33	1789	48,5
							804
191	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=2,000;	т	0,0817	15128,52	1236	48,5
							568
193	11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитомК=2,000;	из утеплителя	0,22	12513,64	2753	56,4
							298
194	11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-7)	м3	0,8	24638,75	19711	48,5
							2267
195	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06327	14651,49	927	48,5
							417
198	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,0545	15137,61	825	48,5

						379
200 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	и3 утеплителя	0,2	12510	2502	56,4
						271
201 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-8)	м3	0,55	24636,36	13550	48,5
						1558
202 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06109	14634,15	894	48,5
						402
205 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,03978	15108,09	601	48,5
						277
207 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	и3 утеплителя	0,11	12509,09	1376	56,4
						148
208 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-9)	м3	0,6	24640	14784	48,5
						1700
209 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06109	14634,15	894	48,5
						402
212 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,04218	15149,36	639	48,5
						293
214 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	и3 утеплителя	0,13	12515,38	1627	56,4
						176
215 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-1	борных конструкций	32	5296,34	169483	62,1

216 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=32,000;	м2	185,6	5774,98	1071836	52788
217 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-2	борных конструкций	27	5296,37	143002	– 62,1
218 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=27,000;	м2	188,19	5774,98	1086793	44540 –
219 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-3	борных конструкций	20	5296,35	105927	62,1
220 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=20,000;	м2	174,6	5774,98	1008312	32992 –
221 11-060701-0103	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (сейсмопояс)	м3	17	33660,35	572226	48,5
224 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 1)	т арматуры	0,027	24148,15	652	90056 48,5
226 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 2)	т арматуры	0,0945	24116,4	2279	294 48,5
228 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 3)	т арматуры	0,01988	24144,87	480	1031 48,5
230 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 4)	т арматуры	0,0945	24116,4	2279	216 48,5
3.4 Перекрытие 2-го этажа						1031
309 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=29,000;	м2	168,2	5774,98	971352	–
311 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=32,000;	м2	223,04	5774,98	1288052	–

313 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=18,000;	м2	157,14	5774,98	907480	–
3.5 Перекрытие 3-го этажа						
423 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=31,000;	м2	179,8	5774,98	1038341	–
425 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=30,000;	м2	209,1	5774,98	1207548	–
427 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=24,000;	м2	209,52	5774,98	1209974	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**17 161 468**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 140 702	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 302 170	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				776 012	
	Итого, тенге				19 078 182	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 526 255	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**20 604 436**	
Раздел 4 Стены и перегородки 1-й этаж						
4.1 Устройство стен и перегородок						
439 11-080201-0501	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов (толщ. 380мм)	м3 кладки	44	16509,39	726413	50,8
						103319
440 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)К=242,000;	т	0,3509	15129,67	5309	48,5
						2442
4.2 Стойки металлические						
454 21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=77,000;	т	0,1155	140145,96	16187	–
458 21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=32,000;	т	0,048	140145,96	6727	–

461	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=7,000;	т	0,0105	140145,96	1472
464	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=7,000;	т	0,0105	140145,96	1472
471	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012К=2,000;	т	0,003	140145,96	420
474	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=2,000;	т	0,003	140145,96	420
478	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=8,000;	т	0,012	140145,96	1682
480	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=8,000;	т	0,10704	172798,15	18496
481	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=8,000;	т	0,03176	186762,44	5932
482	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)К=8,000;	т	0,02752	140145,96	3857
484	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,04782	172798,15	8263
485	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	т	0,00794	186762,44	1483
486	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)К=2,000;	т	0,00688	140145,96	964
488	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,05352	172798,15	9248

489	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	т	0,00794	186762,44	1483	–
490	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)К=2,000;	т	0,00688	140145,96	964	–
		4.3 Перемычки Пр					
492	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=5,000;	т	0,0332	236549,17	7853	–
494	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=10,000;	т	0,0854	236549,17	20201	–
496	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=3,000;	т	0,02847	236549,17	6735	–
498	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,02278	236549,17	5389	–
500	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,01329	236549,17	3144	–
502	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,01933	236549,17	4572	–
		4.4 Монолитные сердечники					
503	11-060501-0104	Монолитные сердечники (Мс-1). УстройствоК=32,000;	м3	4,8	29441,04	141317	48,5
							23035
504	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=32,000;	т	0,24448	14639,23	3579	48,5
							1609
		4.6 Узлы примыкания кирпичной кладки к ж/б каркасу					
511	11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухоК=0,030;	м3 изоляции	2,1	29944,29	62883	55,3

	Итого прямые затраты по разделу 4				**1 066 465**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				140 899	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 207 364	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				51 192	
	Итого, тенге				1 258 556	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				100 684	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 359 241**	
	Раздел 11 Проемы					
	11.1 Витражи					
728	21-090201-0701	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99К=4,000;**	м2	22,32	15507,4	346125 –
729	21-090202-0601	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014К=4,000;**	м2	10,08	21318,49	214890 –
730	21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-1)К=4,000;**	т	0,404	329987,27	133315 –
732	21-090201-0701	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	17,25	15507,4	267503 –
733	21-090202-0601	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	8,82	21318,49	188029 –
734	21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-2)**	т	0,6874	329987,27	226833 –
736	21-090201-0702	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	13,32	24551,74	327029 –
737	21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (ИМ-2)**	т	0,47904	329987,27	158077 –
739	21-090201-0701	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	8,82	15507,4	136775 –
	11.2 Окна					

758	21-090201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,68	15507,4	134604	–
764	21-090201-0904	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (О-1, О-2, О-3)	м2	231,48	26759,02	6194178	–
766	21-090201-0904	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (О-4)	м2	2,74622	26759,02	73486	–
		Итого прямые затраты по разделу 4				**8 400 844**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				8 400 844	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				356 196	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 757 040	
		Итого, тенге				700 563	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**9 457 603**	
		Итого по разделу на подряд, тенге					

БЛОК 2

Раздел 1 Фундаменты

1.5 Фундамент под перегородки

34	11-060101-0120	Основания под перегородки ленточные железобетонные b=120. Устройство	м3	9,7	18257,84	177101	48,5
35	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=129,000;	т	0,26187	15125,83	3961	16109 48,5
36	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=129,000;					1822
37	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=129,000;	т	0,23865	161869,58	38630	–

1.7 Утепляющая отсыпка по периметру здания

49	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	т м3 изоляции	0,02322 20,7	153673,15 13942,03	3568 288600	– 60,9

						41419
	Итого прямые затраты по разделу 1				**511 860**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				59 350	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				571 210	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 219	
	Итого, тенге				595 429	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				47 634	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**643 064**	
	Раздел 2 Каркас					
	2.1 Ригели					
50 11-060701-0102	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-1)К=3,000;**	м3	11,7	37558,12	439430	48,5
						74441
51 11-060301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=3,000;**	т	2,15736	14640,12	31584	48,5
						14201
55 21-050101-0117	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=3,000;**	т	0,0144	183119,58	2637	–
56 11-060701-0102	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-2)К=5,000;**	м3	11,5	37558,26	431920	48,5
						73168
57 11-060301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=5,000;**	т	2,04795	14640,98	29984	48,5
						13481
62 21-050101-0117	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=5,000;**	т	0,024	183119,58	4395	–
	2.2 Колонны					
79 11-060501-0104	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-1)К=12,000;**	м3	13,2	30472,12	402232	48,5

80	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=12,000;	т	2,84616	14640,43	41669
						63346
						48,5
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)К=12,000;	т	0,1488	15127,69	2251
						18736
						48,5
87	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-2)К=3,000;	м3	3,3	30472,12	100558
						1035
						48,5
88	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=3,000;	т	0,60588	14639,86	8870
						15836
						48,5
93	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)К=3,000;	т	0,0372	15134,41	563
						3989
						48,5
	2.3 Перекрытие 1-го этажа					
						259
95	11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-1	борных конструкций	5	5296,4	26482
						8249
						62,1
97	11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-2	борных конструкций	7	5296,43	37075
						11547
						62,1
99	11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-3	борных конструкций	15	5296,33	79445
						24744
						62,1
101	11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-1)	м3	0,54	24635,19	13303
						48,5

102 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05771	14642,18	845	1529 48,5
105 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,03907	15126,7	591	380 48,5
107 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,1	12510	1251	272 56,4
108 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-2)	м3	1,44	24637,5	35478	135 48,5
109 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11704	14636,02	1713	4080 48,5
112 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,08276	15116	1251	771 48,5
114 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,29	12510,34	3628	576 56,4
115 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-3)	м3	0,56	24642,86	13800	392 48,5
116 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05731	14639,68	839	1587 48,5
119 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,0293	15119,45	443	377 48,5

121 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,08	12512,5	1001	204 56,4
122 11-060701-0103	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (сейсмопояс)	м3	8,6	33660,7	289482	108 48,5
125 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 1)	т арматуры	0,0256	24101,56	617	45558 48,5
127 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 2)	т арматуры	0,0128	24062,5	308	279 48,5
129 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 3)	т арматуры	0,02982	24111,33	719	140 48,5
131 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 4)	т арматуры	0,0192	24114,58	463	325 48,5
2.4 Перекрытие 2-го этажа						209
134 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=4,000;	м2	23,2	5774,98	133980	–
136 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=13,000;	м2	90,61	5774,98	523271	–
138 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=10,000;	м2	87,3	5774,98	504156	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**3 166 234**
Накладные расходы I уровня, тенге	379 954
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 546 188
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	150 358
Итого, тенге	3 696 546
Сметная прибыль (8 %), тенге	295 724
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 992 270**

Раздел 3 Стены и перегородки 1-этаж

3.1 Устройство стен и перегородок

185	11-080201-0501	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов (толщ. 380мм)	м3 кладки	41,2	16509,42	680188
						50,8
						96744
186	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)К=200,200;	т	0,29029	15126,25	4391
						48,5
						2020
187	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=200,200;	т	0,29029	153673,15	44610
						–

3.2 Стойки металлические

195	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=53,000;	т	0,93015	172798,15	160728
						–
196	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=53,000;	т	0,0795	140145,96	11142
						–
198	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=44,000;	т	0,7722	172798,15	133435
						–
199	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=44,000;	т	0,46332	172798,15	80061
						–
200	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=44,000;	т	0,066	140145,96	9250
						–
202	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=7,000;	т	0,2457	172798,15	42457
						–
203	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=7,000;	т	0,0105	140145,96	1472
						–

3.3 Перемычки Пр

205 21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=15,000;	т	0,0996	236549,17	23560	–
207 21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,00854	236549,17	2020	–
209 21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=6,000;	т	0,06834	236549,17	16166	–
3.4 Монолитные сердечники						
210 11-060501-0104	Монолитные сердечники (Мс-1). УстройствоК=12,000;	м3	1,8	29440	52992	48,5
						8638
211 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=12,000;	т	0,09168	14637,87	1342	48,5
						603
212 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	0,06396	157619,58	10081	–
213 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	0,02772	153673,15	4260	–
214 11-060501-0104	Монолитные сердечники (Мс-2). УстройствоК=5,000;	м3	0,75	29441,33	22081	48,5
						3599
215 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=5,000;	т	0,0393	14631,04	575	48,5
						259
216 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,02665	157619,58	4201	–
217 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,01265	153673,15	1944	–
3.6 Узлы примыкания кирпичной кладки к ж/б каркасу						
222 11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухоК=0,030;	м3 изоляции	1,9566	29944,29	58589	55,3

	Итого прямые затраты по разделу 3				**1 365 545**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				121 640	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 487 185	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				63 057	
	Итого, тенге				1 550 242	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				124 019	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 674 261**	
	Раздел 4 Стены и перегородки 2-этаж					
	4.1 Устройство стен и перегородок					
225	21-050301-0101	Т	0,32944	153673,15	50626	–
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=227,200;					
	4.2 Стойки металлические					
233	21-050204-0560	Т	0,2457	172798,15	42457	–
	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=14,000;					
234	21-130210-0103	Т	0,021	140145,96	2943	–
	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=14,000;					
236	21-050204-0560	Т	0,2106	172798,15	36391	–
	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=12,000;					
237	21-050204-0517	Т	0,12636	172798,15	21835	–
	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=12,000;					
238	21-130210-0103	Т	0,018	140145,96	2523	–
	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=12,000;					
240	21-050204-0560	Т	0,1053	172798,15	18196	–
	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=3,000;					
241	21-130210-0103	Т	0,0045	140145,96	631	–
	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=3,000;					
243	21-050204-0560	Т	0,02106	172798,15	3639	–
	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)					

244	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)	т	0,0015	140145,96	210	–
	4.3 Перемычки Пр						
246	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=6,000;	т	0,05124	236549,17	12121	–
	4.4 Монолитные сердечники						
249	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=17,000;	т	0,09061	157619,58	14282	–
250	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=17,000;	т	0,03927	153673,15	6035	–
253	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,02665	157619,58	4201	–
254	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,01265	153673,15	1944	–
		Итого прямые затраты по разделу 4				**218 034**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				218 034	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 245	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				227 279	
		Итого, тенге				18 182	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**245 461**	
		Итого по разделу на подряд, тенге					

БЛОК 3

Раздел 1 Фундаменты

1.5 Фундамент под перегородки

34	11-060101-0120	Основания под перегородки ленточные железобетонные b=120. Устройство	м3	3,7	18257,03	67551	48,5
							6144
35	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=49,440;	т	0,10036	15125,55	1518	48,5

							698
36	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=49,440;	т	0,09146	161869,58	14805	–
37	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=49,440;	т	0,0089	153673,15	1368	–
		1.7 Утепляющая отсыпка по периметру здания					
49	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	20,7	13942,03	288600	60,9
							41419
		Итого прямые затраты по разделу 1					
		Накладные расходы I уровня, тенге					373 842
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					48 261
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					422 103
		Итого, тенге					17 897
		Сметная прибыль (8 %), тенге					440 000
		Итого по разделу на подряд, тенге					35 200
							475 200
		Раздел 2 Каркас					
		2.1 Ригели					
50	11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-1)К=3,000;	м3	11,7	37558,12	439430	48,5
							74441
51	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=3,000;	т	2,15736	14640,12	31584	48,5
							14201
55	21-050101-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=3,000;	т	0,0144	183119,58	2637	–
56	11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-2)К=5,000;	м3	11,5	37558,26	431920	48,5
							73168
57	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=5,000;	т	2,04795	14640,98	29984	48,5

62 21-050101-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=5,000;	т	0,024	183119,58	4395	13481
2.2 Колонны						
79 11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-1)К=12,000;	м3	13,2	30472,12	402232	48,5
						63346
80 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=12,000;	т	2,84616	14640,43	41669	48,5
						18736
85 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)К=12,000;	т	0,1488	15127,69	2251	48,5
						1035
87 11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-2)К=3,000;	м3	3,3	30472,12	100558	48,5
						15836
88 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=3,000;	т	0,60588	14639,86	8870	48,5
						3989
93 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)К=3,000;	т	0,0372	15134,41	563	48,5
						259
2.3 Перекрытие 1-го этажа						
95 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-1	орных конструкций	4	5296,5	21186	62,1
						6599
97 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-2	орных конструкций	5	5296,4	26482	62,1

99 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-3	борных конструкций	18	5296,33	95334	8249 62,1
101 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-1)	м3	0,59	24637,29	14536	29693 48,5
102 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05771	14642,18	845	1672 48,5
105 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,04156	15110,68	628	380 48,5
107 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,12	12508,33	1501	289 56,4
108 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-2)	м3	0,46	24634,78	11332	162 48,5
109 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06021	14648,73	882	1303 48,5
112 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,03073	15099,25	464	396 48,5
114 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,07	12500	875	214 56,4 95

115 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-3)	м3	0,49	24636,73	12072	48,5 1389
116 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05731	14639,68	839	48,5 377
119 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,0357	15126,05	540	48,5 248
121 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,09	12511,11	1126	56,4 122
122 11-060701-0103	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (сейсмопояс)	м3	8,6	33660,7	289482	48,5 45558
125 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 1)К=4,000;	т арматуры	0,0256	24101,56	617	48,5 279
127 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 2)К=2,000;	т арматуры	0,0128	24062,5	308	48,5 140
129 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 3)К=6,000;	т арматуры	0,02982	24111,33	719	48,5 325
131 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 4)К=3,000;	т арматуры	0,0192	24114,58	463	48,5 209
2.4 Перекрытие 2-го этажа						
134 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=4,000;	м2	23,2	5774,98	133980	–
136 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=9,000;	м2	62,73	5774,98	362264	–

138	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=14,000;	м2	122,22	5774,98	705818	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**3 178 386**
Накладные расходы I уровня, тенге	376 191
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 554 577
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	150 714
Итого, тенге	3 705 291
Сметная прибыль (8 %), тенге	296 423
Итого по разделу на подряд, тенге	**4 001 714**

Раздел 3 Стены и перегородки 1-этаж

3.1 Устройство стен и перегородок

185	11-080201-0501	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов (толщ. 380мм)	м3 кладки	43,9	16509,43	724764	50,8
186	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)К=219,500;	т	0,31828	15128,19	4815	103084 48,5
187	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=219,500;	т	0,31828	153673,15	48911	2215 –

3.2 Стойки металлические

195	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=20,000;	т	0,351	172798,15	60652	–
196	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=20,000;	т	0,03	140145,96	4204	–
198	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=10,000;	т	0,1755	172798,15	30326	–
199	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=10,000;	т	0,1053	172798,15	18196	–

200	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=10,000;	т	0,015	140145,96	2102	–
202	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=5,000;	т	0,1755	172798,15	30326	–
203	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=5,000;	т	0,0075	140145,96	1051	–
	3.3 Перемычки Пр						
205	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,00664	236549,17	1571	–
207	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=3,000;	т	0,02562	236549,17	6060	–
209	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,01139	236549,17	2694	–
	3.4 Монолитные сердечники						
210	11-060501-0104	Монолитные сердечники (Мс-1). УстройствоК=15,000;	м3	2,25	29441,33	66243	48,5
							10798
211	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=15,000;	т	0,1146	14650,96	1679	48,5
							754
212	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=15,000;	т	0,07995	157619,58	12602	–
213	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=15,000;	т	0,03465	153673,15	5325	–
214	11-060501-0104	Монолитные сердечники (Мс-2). УстройствоК=5,000;	м3	0,75	29441,33	22081	48,5
							3599
215	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=5,000;	т	0,0393	14631,04	575	48,5

						259
216	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,02665	157619,58	4201	–
217	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,01265	153673,15	1944	–
		3.6 Узлы примыкания кирпичной кладки к ж/б каркасу					
222	11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухоК=0,030;	м3 изоляции	1,9566	29944,29	58589	55,3
							9777
		Итого прямые затраты по разделу 3				**1 108 911**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				130 486	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 239 397	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				52 550	
		Итого, тенге				1 291 947	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				103 356	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 395 303**	
		Раздел 4 Стены и перегородки 2-этаж					
		4.1 Устройство стен и перегородок					
225	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=219,500;	т	0,31828	153673,15	48911	–
		3.2 Стойки металлические					
233	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=16,000;	т	0,2808	172798,15	48522	–
234	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=16,000;	т	0,024	140145,96	3364	–
236	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=10,000;	т	0,1755	172798,15	30326	–
237	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=10,000;	т	0,1053	172798,15	18196	–

238	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=10,000;	т	0,015	140145,96	2102	–
240	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=3,000;	т	0,1053	172798,15	18196	–
241	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=3,000;	т	0,0045	140145,96	631	–
243	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,0234	172798,15	4043	–
244	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=2,000;	т	0,003	140145,96	420	–
		3.3 Перемычки Пр					
246	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=5,000;	т	0,0427	236549,17	10101	–
		4.4 Монолитные сердечники					
249	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=15,000;	т	0,07995	157619,58	12602	–
250	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=15,000;	т	0,03465	153673,15	5325	–
253	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,02665	157619,58	4201	–
254	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,01265	153673,15	1944	–

Итого прямые затраты по разделу 4	**208 884**
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	208 884
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	8 857
Итого, тенге	217 741
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 419
Итого по разделу на подряд, тенге	**235 160**

БЛОК 4

Раздел 1 Фундаменты

1.8 Утепляющая отсыпка по периметру здания

67	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	31	13942,06	432204	60,9
							62030

Итого прямые затраты по разделу 1	**432 204**
Накладные расходы I уровня, тенге	62 030
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	494 234
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	20 956
Итого, тенге	515 190
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 215
Итого по разделу на подряд, тенге	**556 405**

Раздел 2 Каркас

2.1 Ригели

68	11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-1)К=4,000;	м3	25,2	37558,13	946465	48,5
							80167
69	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	т	4,73568	14640,35	69332	48,5
							31174
73	21-050101-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=4,000;	т	0,0192	183119,58	3516	–
74	11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-2)К=7,000;	м3	21	37558,1	788720	48,5
							66806
75	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=7,000;	т	4,31494	14640,3	63172	48,5
							28404

79 21-050101-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=7,000;	т	0,0336	183119,58	6153	–
80 11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-3)К=4,000;	м3	25,2	37558,13	946465	48,5
						160334
81 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	т	4,0586	14640,52	59420	48,5
						26717
87 21-050101-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=4,000;	т	0,016	183119,58	2930	–
88 11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-4)К=7,000;	м3	21	37558,1	788720	48,5
						133612
89 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=7,000;	т	3,50966	14640,45	51383	48,5
						23103
95 21-050101-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) (Ш1)К=7,000;	т	0,028	183119,58	5127	–
2.2 Колонны						
96 11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-1)К=18,000;	м3	19,8	30471,97	603345	48,5
						95018
97 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=18,000;	т	5,1768	14640,51	75791	48,5
						34078
102 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)К=18,000;	т	0,2232	15120,97	3375	48,5
						1553

104 11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-2)К=10,000;	м3	11	30472	335192	48,5
						52788
105 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=10,000;	т	2,3836	14640,46	34897	48,5
						15690
110 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)К=10,000;	т	0,124	15120,97	1875	48,5
						863
2.3 Перекрытие 1-го этажа						
112 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-1	борных конструкций	9	5296,44	47668	62,1
						14846
113 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=9,000;	м2	55,98	5774,98	323283	–
114 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-2	борных конструкций	26	5296,35	137705	62,1
						42891
115 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=26,000;	м2	194,22	5774,98	1121617	–
116 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-3	борных конструкций	7	5296,43	37075	62,1
						11547
117 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=7,000;	м2	65,52	5774,98	378377	–
118 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-4	борных конструкций	9	5296,44	47668	62,1
						14846
119 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=9,000;	м2	27,45	5774,98	158523	–

120 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-5	борных конструкций	16	5296,25	84740	62,1
						26394
121 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=16,000;	м2	58,72	5774,98	339107	–
122 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК-6	борных конструкций	2	5295,5	10591	62,1
						3299
123 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=2,000;	м2	9,18	5774,98	53014	–
124 11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-4)	м3	3,5	29699,43	103948	48,5
						12104
125 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1)	т	0,21175	15126,33	3203	48,5
						1473
127 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,1554	15128,7	2351	48,5
						1081
131 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-1)К=2,000;	м3	1,08	24638,89	26610	48,5
						3060
132 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	т	0,12186	14639,75	1784	48,5
						802
135 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)К=2,000;	т	0,07996	15132,57	1210	48,5
						556
137 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитомК=2,000;	м3 утеплителя	0,2	12510	2502	56,4

						271
138 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-2)	м3	0,61	24637,7	15029	48,5
						1729
139 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06133	14625,79	897	48,5
						404
142 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,04333	15116,55	655	48,5
						301
143 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04333	157619,58	6830	–
144 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,13	12515,38	1627	56,4
						176
145 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-3)	м3	1,14	24636,84	28086	48,5
						3231
146 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12693	14645,87	1859	48,5
						836
149 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,07344	15128	1111	48,5
						511
151 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,23	12508,7	2877	56,4
						311
152 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-4)	м3	0,46	24634,78	11332	48,5

						1303
153 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06391	14645,6	936	48,5
						420
156 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,03126	15163,15	474	48,5
						218
158 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,07	12500	875	56,4
						95
159 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-5)	м3	0,49	24636,73	12072	48,5
						1389
160 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06391	14645,6	936	48,5
						420
163 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,03286	15094,34	496	48,5
						228
165 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,08	12512,5	1001	56,4
						108
166 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-6)	м3	0,81	24639,51	19958	48,5
						2295
167 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06218	14634,93	910	48,5
						409
170 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,0547	15137,11	828	48,5

						381
172 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,2	12510	2502	56,4
						271
173 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Му-7)	м3	1,74	24637,36	42869	48,5
						4931
174 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12395	14643	1815	48,5
						816
177 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	т	0,10629	15128,42	1608	48,5
						740
179 11-120101-1402	Выемки в монолитных участках. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	0,43	12506,98	5378	56,4
						581
180 11-060701-0103	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (сейсмопояс)	м3	16,7	33660,48	562130	48,5
						88467
183 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 1)	т арматуры	0,0256	24101,56	617	48,5
						279
185 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 2)	т арматуры	0,064	24109,38	1543	48,5
						697
187 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 3)	т арматуры	0,01988	24144,87	480	48,5
						216
189 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 4)	т арматуры	0,064	24109,38	1543	48,5
						697

2.4 Перекрытие 2-го этажа

192	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=9,000;	м2	55,98	5774,98	323283	–
194	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=22,000;	м2	164,34	5774,98	949060	–
196	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=11,000;	м2	102,96	5774,98	594592	–
198	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=9,000;	м2	27,45	5774,98	158523	–
200	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=16,000;	м2	58,72	5774,98	339107	–
202	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=2,000;	м2	9,18	5774,98	53014	–
250	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05117	157619,58	8066	–
255	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01368	153673,15	2102	–
261	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	155494,57	11196	–
262	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00801	153673,15	1231	–
264	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07166	157619,58	11295	–
268	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0568	155494,57	8832	–
269	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00711	153673,15	1093	–
271	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03872	157619,58	6103	–
275	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0568	155494,57	8832	–
276	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00711	153673,15	1093	–

278 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03632	157619,58	5725	–
282 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576	155494,57	8956	–
283 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00711	153673,15	1093	–
285 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08667	157619,58	13661	–
289 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30707	153673,15	47188	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**10 950 173**
Накладные расходы I уровня, тенге	995 937
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 946 110
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	506 515
Итого, тенге	12 452 625
Сметная прибыль (8 %), тенге	996 210
Итого по разделу на подряд, тенге	**13 448 835**

Раздел 3 Стены и перегородки 1-этаж

3.1 Устройство стен и перегородок

298 11-080201-0501	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов (толщ. 380мм)	м3 кладки	42,5	16509,41	701649,9	50,8
						99797
299 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)К=219,900;	т	0,31886	15128,9	4824	48,5
						2219
300 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=219,900;	т	0,31886	153673,15	49000	–

3.2 Стойки металлические

312 21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=68,000;	т	1,1934	172798,15	206217	–

313	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=68,000;	т	0,102	140145,96	14295
315	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=46,000;	т	0,8073	172798,15	139500
316	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=46,000;	т	0,48438	172798,15	83700
317	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=46,000;	т	0,069	140145,96	9670
319	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=7,000;	т	0,2457	172798,15	42457
320	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=7,000;	т	0,0105	140145,96	1472
322	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=5,000;	т	0,0669	172798,15	11560
323	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=5,000;	т	0,01985	186762,44	3707
324	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)К=5,000;	т	0,0172	140145,96	2411
326	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,04782	172798,15	8263
327	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	т	0,00794	186762,44	1483
328	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)К=2,000;	т	0,00688	140145,96	964
330	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,05352	172798,15	9248

331	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	т	0,00794	186762,44	1483	–
332	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)К=2,000;	т	0,00688	140145,96	964	–
334	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,04212	172798,15	7278	–
335	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=2,000;	т	0,003	140145,96	420	–
337	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=12,000;	т	0,07968	236549,17	18848	–
339	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=8,000;	т	0,06832	236549,17	16161	–
341	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,00949	236549,17	2245	–
343	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,01139	236549,17	2694	–
345	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,01329	236549,17	3144	–
347	21-050204-0555	Швеллер гнутый равнополочный размерами 250 мм х 60 мм х 5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,01657	236549,17	3920	–

3.4 Монолитные сердечники

348	11-060501-0104	Монолитные сердечники (Мс-1). УстройствоК=24,000;	м3	3,6	29440,83	105986,99	48,5
							17276
349	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=24,000;	т	0,18336	14632,42	2683	48,5

						1207
350 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=24,000;	т	0,12792	157619,58	20163	–
351 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=24,000;	т	0,05544	153673,15	8520	–
352 11-060501-0104	Монолитные сердечники (Мс-2). УстройствоК=4,000;	м3	0,6	29441,67	17665	48,5
						2879
353 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	т	0,03144	14662,85	461	48,5
						207
354 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	0,02132	157619,58	3360	–
355 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	0,01012	153673,15	1555	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**1 507 972**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				123 585	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 631 557	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				69 178	
	Итого, тенге				1 700 735	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				136 059	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 836 794**	

Раздел 4 Стены и перегородки 2-этаж

4.1 Устройство стен и перегородок

362 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=261,600;	т	0,37932	153673,15	58291	–

4.2 Стойки металлические

375 21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=43,000;	т	0,75465	172798,15	130402	–
376 21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=43,000;	т	0,0645	140145,96	9039	–

378	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=22,000;	т	0,3861	172798,15	66717	–
379	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=22,000;	т	0,23166	172798,15	40030	–
380	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=22,000;	т	0,033	140145,96	4625	–
382	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=10,000;	т	0,351	172798,15	60652	–
383	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=10,000;	т	0,015	140145,96	2102	–
385	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=6,000;	т	0,0351	172798,15	6065	–
386	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=6,000;	т	0,009	140145,96	1261	–
388	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,0117	172798,15	2022	–
389	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)	т	0,0015	140145,96	210	–
391	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=3,000;	т	0,04014	172798,15	6936	–
392	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=3,000;	т	0,01191	186762,44	2224	–
393	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)К=3,000;	т	0,01032	140145,96	1446	–

395 21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,05352	172798,15	9248	–
396 21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	т	0,00794	186762,44	1483	–
397 21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)К=2,000;	т	0,00688	140145,96	964	–
	4.4 Монолитные сердечники					
406 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=30,000;	т	0,1599	157619,58	25203	–
407 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=30,000;	т	0,0693	153673,15	10650	–
410 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,01066	157619,58	1680	–
411 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,00506	153673,15	778	–
	Итого прямые затраты по разделу 5				**442 028**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				442 028	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				17 681	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				459 709	
	Итого, тенге				36 777	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**496 486**	
	Итого по разделу на подряд, тенге					
	Раздел 6 Кабельная линия 0,4кВ					
76 11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	106,2	97	10301	59,1
						2542
77 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	плотненного грунта	295	129,79	38287	59,1
						17617
78 11-010201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой	плотненного грунта	295	53,6	15811	59,1

							3512
79	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подушка и подсыпка для кабеля)	м3 грунта	17,7	727,29	12873	59,1
							7608
80	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,5	23,03	2038	59,1
							459
81	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта	88,5	129,8	11487	59,1
							5285
82	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	320	349,86	111954	42,8
							22890
83	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	206	407,49	83943	42,8
							21880
84	13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	114	496,84	56640	42,8
							15450
86	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	206	305,8	62994	42,8
							13272
87	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	1,18	20332,97	23993	–
88	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	илометр трубопровода	0,058	1016862,07	58978	62,1
							5232
89	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	илометр трубопровода	0,056	111821,43	6262	62,1
							3840
90	23-010501-1409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56	617,27	34567	–

91 13-080201-2502	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт	2	20302,5	40605	42,8
						8042
92 23-061703-1505	**Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-1НН-4-70/120-А-М ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	21210,52	42421	–
	Итого прямые затраты по разделу 6				**613 154**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				127 629	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				740 783	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				31 409	
	Итого, тенге				772 192	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				61 775	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**833 968**	
Раздел 7 Демонтажные работы						
93 12-170101-0403	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж**	м	250	105	26250	59,1
						15514
94 11-330202-0102	**Опоры деревянные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	опора	4	9910,25	39641	61,7
						14894
95 11-330202-0103	**Опоры деревянные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) двустоечные. Демонтаж ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	опора	3	15551	46653	61,7
						17183
	Итого прямые затраты по разделу 7				**112 544**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				47 591	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				160 135	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 790	
	Итого, тенге				166 925	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				13 354	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**180 279**	
	Всего по разделам				62 566 641	
	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8				750800	

Итого с временными	63 317 441
1,35%	854785
Итого с зимними удорожаниями	64 172 226
Итого в текущих ценах 2017 г. К=1	64 172 226
НДС (12%)	6875596
Итого по акту с НДС	**71 047 822**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства
Панфиловского района"

Технический надзор
Эксперт
ТОО "КгауИнжиниринг"
Калибаев Ж.К.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Волашак-МА"
Рахметбеков Н.Т.