Наименование обьекта: Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортзалом и столовой в с.Улкеншыган Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 933 529 421,44 тенге
Стоимость работ по договору: 933 529 421,44 тенге
Сумма финансирования на 2017 год: 164 400 764,14 тенге
Сумма финансирования на 2018 год: 769 128 657,30 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту:
с начала года: 603 494 900 тенге
за отчетный месяц: 199 704 000 тенге

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , № 131

Подрядчик : ТОО "Болашак-МА"
Адрес: г.Алматы, Медеуский район, пр.Рыскулова 1/2, тел: 87272908303
БИН 040340010524 ИИК: KZ1696502F0008418771 БИК IRTYKZKA филиал АО "ForteBank"

АКТ № 09

выполненных работ за июль месяц 2018 года

по дополнительному соглашению №4 от 24.07.2018 г. к Договору № 120140000979/170043/00 от 21.08.2017 г.

№ п.п	Спецификация	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	431	Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортзалом и столовой в с.Улкеншыган Панфиловского района Алматинской области	объект	933 529 421,44	0	0	0	568 191 664,14	538 834 732,14	199 704 000,00	178 307 142,86	21 396 857,14	603 494 900,00
		Итого		**933 529 421,44**	**0**	**0**	**0**	**568 191 664,14**	**538 834 732,14**	**199 704 000,00**	**178 307 142,86**	**21 396 857,14**	**603 494 900,00**

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области"

С.Б.Кумусбеков

Подрядчик
Директор ТОО "Болашак-МА"

Рахметбеков Н.Т.

Наименование стройки: Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортивным залом и столовой в с. Улкеншыган Панфиловского

Форма 2в

Наименование объекта: Здание школы

Акт выполненных работ за июль 2018 г.

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Общестроительные работы (Блок 1)						
		Раздел 14 Полы 2-й этаж						
		14.2 Тип VII						
834	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**33,29**	**2993,93**	**99668**	**60,9**	
								19412
		14.3 Тип VIII						
839	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**206,99**	**2993,98**	**619724**	**60,9**	
								120702
		Итого прямые затраты по разделу 14						**719 392**
		Накладные расходы I уровня, тенге						140 114
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						859 506
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге						36 443

	Итого, тенге					895 949	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					71 676	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**967 625**	

Раздел 15 Полы 3-й этаж

15.2 Тип VII

853	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**33,29**	**2993,93**	**99668**	**60,9**	
								19412

15.3 Тип VIII

858	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**202,66**	**2993,98**	**606760**	**60,9**	
								118178

	Итого прямые затраты по разделу 15					**706 428**		
	Накладные расходы I уровня, тенге					137 590		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					844 018		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					35 786		
	Итого, тенге					879 804		
	Сметная прибыль (8 %), тенге					70 384		
	Итого по разделу на подряд, тенге					**950 189**		

Раздел 16 Внутренняя отделка

16.7 Откосы

903	**11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	гуриваемой поверхности	**61,38**	**2239,26**	**137446**	**54,8**	
								55531

904	**11-150203-0505**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**61,38**	**668,21**	**41015**	**54,8**
							15250

16.8 Вентиляционные шахты

906	**11-100404-0101**	**Вентиляционные шахты. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	(за вычетом проемов)	**122,55**	**1639,06**	**200867**	**59,8**
							51857
907	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**122,55**	**561,35**	**68793**	**54,8**
							23469

Итого прямые затраты по разделу 16		**448 121**
Накладные расходы I уровня, тенге		146 107
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		594 228
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		25 195
Итого, тенге		619 423
Сметная прибыль (8 %), тенге		49 554
Итого по разделу на подряд, тенге		**668 977**

Раздел 19 Отделка фасада

939	**11-150108-1807**	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	**835,9**	**356,5**	**297997**	**54,8**
							91841
940	**21-110101-0102**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=0,100;**	м3	**83,59**	**10897,33**	**910908**	**–**

941	**11-150207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	гуриваемой поверхности	**835,9**	**2468,45**	**2063374**	**54,8**
							480793
942	**11-150213-0105**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	м2	**835,9**	**72,18**	**60337**	**54,8**
							15837
950	**11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	тикальной проекции	**1152**	**565,14**	**651037**	**50,8**
							216193

19.2 Заделка сейсмошвов (с блоками 2,3,4)

951	**11-150108-1801**	**Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	**37,54**	**2261,03**	**84879**	**54,8**
							21800
952	**11-150108-1807**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	**37,54**	**464,22**	**17427**	**54,8**
							4125
953	**21-110101-0103**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012К=0,070;**	м3	**2,6278**	**13347,83**	**35075**	**–**
954	**11-150207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	гуриваемой поверхности	**37,54**	**2468,49**	**92667**	**54,8**
							21593
955	**11-150213-0105**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	м2	**37,54**	**72,19**	**2710**	**54,8**
							711

956	**11-150212-0305**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	**37,54**	**683,3**	**25651**	**54,8**
							10768

Итого прямые затраты по разделу 19	**4 242 062**
Накладные расходы I уровня, тенге	863 661
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 105 723
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	216 483
Итого, тенге	5 322 206
Сметная прибыль (8 %), тенге	425 776
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 747 982**

Общестроительные работы (Блок 2)

Раздел 7 Проемы

7.1 Окна

314	**11-100501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	**58,14**	**2159,8**	**125571**	**59,8**
							32673
316	**11-100501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	**34,2**	**749,12**	**25620**	**59,8**
							3663

Итого прямые затраты по разделу 19	**151 191**
Накладные расходы I уровня, тенге	36 336
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	187 527
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	7 951
Итого, тенге	195 478
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 638
Итого по разделу на подряд, тенге	**211 116**

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 1-й этаж

330	11-150203-0502	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	гуриваемой поверхности	**229,49**	**488,56**	**112120**	**54,8**
							49529
331	11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**229,49**	**662,43**	**152022**	**54,8**
							56588
335	11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**362,26**	**561,35**	**203353**	**54,8**
							69375
339	11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки	**482,53**	**3915,4**	**1889299**	**54,8**
							366247

8.2 2-й этаж

340	11-150203-0502	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	гуриваемой поверхности	**235,38**	**488,56**	**114998**	**54,8**
							50800
341	11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**235,38**	**662,44**	**155924**	**54,8**
							58041

344	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**353,85**	**561,35**	**198632**	**54,8**
							67765
347	**11-150107-0105**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки	**7,2**	**3915,42**	**28191**	**54,8**
							5464
	8.3 Откосы						
348	**11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	гуриваемой поверхности	**15,81**	**2239,22**	**35402**	**54,8**
							14303
349	**11-150203-0505**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**15,81**	**668,25**	**10565**	**54,8**
							3928
	8.4 Вентиляционные шахты						
351	**11-100404-0101**	**Вентиляционные шахты. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	(за вычетом проемов)	**10,64**	**1639,1**	**17440**	**59,8**
							4502
352	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**10,64**	**561,37**	**5973**	**54,8**
							2037
		Итого прямые затраты по разделу 19				**2 923 919**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				6 539	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 930 458	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				124 251	
		Итого, тенге				3 054 709	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				244 377	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 299 086**	

Раздел 9 Полы 1-й этаж

9.1 Тип I

359	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**125,07**	**2993,99**	**374458**	**60,9**
							72933
360	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**132,57**	**465,09**	**61657**	**60,9**
							17852

9.3 Тип III

374	**11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство одного слоя**	ируемой поверхности	**89,73**	**1082,64**	**97145**	**60,9**
							25627
375	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**89,73**	**560,59**	**50302**	**60,9**
							15754
376	**11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;**	м2 стяжки	**-89,73**	**72,32**	**-6489**	**60,9**
							-284
377	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**89,73**	**2993,96**	**268648**	**60,9**
							52324

378	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**95,11**	**465,08**	**44234**	**60,9**
							12808

Итого прямые затраты по разделу 19	**889 955**
Накладные расходы I уровня, тенге	197 014
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 086 969
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	46 087
Итого, тенге	1 133 056
Сметная прибыль (8 %), тенге	90 645
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 223 701**

Раздел 10 Полы 2-й этаж

10.1 Тип IV

379	**11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**182,12**	**821,62**	**149633**	**60,9**
							40460
380	**11-110101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,000;**	м2 стяжки	**1821,2**	**118,46**	**215741**	**60,9**
							5791
381	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**182,12**	**538,77**	**98120**	**60,9**
							31976

10.2 Тип V

384	**11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**53,26**	**821,61**	**43759**	**60,9**
							11832
385	**11-110101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,000;**	м2 стяжки	**532,6**	**118,46**	**63093**	**60,9**

							1693
386	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**53,26**	**538,77**	**28695**	**60,9**
							9351
387	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**53,26**	**2993,99**	**159460**	**60,9**
							31058
388	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**25,44**	**465,09**	**11832**	**60,9**
							3426
		Итого прямые затраты по разделу 10				**770 333**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				135 587	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				905 920	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				38 411	
		Итого, тенге				944 331	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				75 546	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 019 877**	
	Раздел 11 Отделка фасада						
389	**11-150108-1807**	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	**413,07**	**356,5**	**147260**	**54,8**
							45385
390	**21-110101-0102**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=0,100;**	м3	**41,307**	**10897,33**	**450136**	**–**
391	**11-150207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	гуриваемой поверхности	**413,07**	**2468,45**	**1019641**	**54,8**
							237590
392	**11-150213-0105**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	м2	**413,07**	**72,18**	**29816**	**54,8**

							7826
400	**11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	тикальной проекции	**396**	**565,13**	**223793**	**50,8**
							74316

		Итого прямые затраты по разделу 10				**1 870 646**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				365 117	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 235 763	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				94 796	
		Итого, тенге				2 330 559	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				186 445	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 517 004**	

Общестроительные работы (Блок 3)

Раздел 7 Проемы

7.2 Окна

328	**11-100501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	**70,38**	**2159,82**	**152008**	**59,8**
							39551
330	**11-100501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	**41,4**	**749,13**	**31014**	**59,8**
							4435

7.3 Фрамуги

332	**11-100501-0101**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	**2,97**	**2737,37**	**8130**	**59,8**
							2213

	Итого прямые затраты по разделу 10					**191 152**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					46 199	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					237 351	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					10 064	
	Итого, тенге					247 415	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 793	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**267 208**	

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 1-й этаж

342	**11-150203-0502**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	гуриваемой поверхности	**231,33**	**488,57**	**113020**	**54,8**
							49926
343	**11-150203-0504**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**231,33**	**662,43**	**153241**	**54,8**
							57042
346	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**286,28**	**561,35**	**160702**	**54,8**
							54825
350	**11-150107-0105**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки	**65,79**	**3915,4**	**257594**	**54,8**
							49936

8.2 2-й этаж

351	11-150203-0502	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	гуриваемой поверхности	**246,73**	**488,56**	**120543**	**54,8**
							53250
352	11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**246,73**	**662,43**	**163441**	**54,8**
							60840
355	11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**312,08**	**561,35**	**175187**	**54,8**
							59766
358	11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки	**3,6**	**3915,56**	**14096**	**54,8**
							2732

8.3 Откосы

359	11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	гуриваемой поверхности	**19,14**	**2239,29**	**42860**	**54,8**
							17316
360	11-150203-0505	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**19,14**	**668,23**	**12790**	**54,8**
							4755

8.4 Вентиляционные шахты

362	**11-100404-0101**	**Вентиляционные шахты. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	(за вычетом проемов)	**2,64**	**1639,39**	**4328**	**59,8**
							1117
363	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**2,64**	**560,98**	**1481**	**54,8**
							506

Итого прямые затраты по разделу 8	**1 219 283**
Накладные расходы I уровня, тенге	412 011
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 631 294
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	69 167
Итого, тенге	1 700 461
Сметная прибыль (8 %), тенге	136 037
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 836 498**

Раздел 9 Полы 1-й этаж

9.1 Тип I

374	**11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	ющади уплотнения	**67,83**	**176,88**	**11998**	**60,9**
							2660
375	**11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,080;**	дстилающего слоя	**5,4264**	**20032,99**	**108707**	**60,9**
							9698
376	**11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**67,83**	**821,63**	**55731**	**60,9**
							15069
377	**11-110101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,000;**	м2 стяжки	**678,3**	**118,46**	**80352**	**60,9**
							2156

378	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**67,83**	**538,76**	**36544**	**60,9**
							11909
379	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**67,83**	**2994**	**203083**	**60,9**
							39555

Итого прямые затраты по разделу 9	**496 415**
Накладные расходы I уровня, тенге	81 047
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	577 462
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	24 484
Итого, тенге	601 946
Сметная прибыль (8 %), тенге	48 156
Итого по разделу на подряд, тенге	**650 102**

Раздел 10 Полы 2-й этаж

10.1 Тип IV

388	**11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**219,53**	**821,63**	**180372**	**60,9**
							48771
389	**11-110101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,000;**	м2 стяжки	**2195,3**	**118,46**	**260056**	**60,9**
							6980
390	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**219,53**	**538,77**	**118276**	**60,9**
							38544

10.2 Тип V

393	**11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**27,2**	**821,62**	**22348**	**60,9**

							6042
394	**11-110101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,000;**	м2 стяжки	**272**	**118,46**	**32221**	**60,9**
							865
395	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**27,2**	**538,82**	**14656**	**60,9**
							4776
396	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**27,2**	**2994,01**	**81437**	**60,9**
							15861
		Итого прямые затраты по разделу 10				**709 366**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				121 839	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				831 205	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				35 243	
		Итого, тенге				866 448	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				69 316	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**935 764**	
		Раздел 11 Отделка фасада					
398	**11-150108-1807**	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	**413,07**	**356,5**	**147260**	**54,8**
							45385
399	**21-110101-0102**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=0,100;**	м3	**41,307**	**10897,33**	**450136**	**–**
400	**11-150207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	гуриваемой поверхности	**413,07**	**2468,45**	**1019641**	**54,8**
							237590

401	**11-150213-0105**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	м2	**413,07**	**72,18**	**29816**	**54,8**
							7826
409	**11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	тикальной проекции	**396**	**565,13**	**223793**	**50,8**
							74316

Итого прямые затраты по разделу 11	**1 870 646**
Накладные расходы I уровня, тенге	365 117
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 235 763
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	94 796
Итого, тенге	2 330 559
Сметная прибыль (8 %), тенге	186 445
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 517 004**

Общестроительные работы (Блок 4)

Раздел 9 Проемы

9.2 Окна

508	**11-100501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	**119,88**	**2159,81**	**258918**	**59,8**
							67368
510	**11-100501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	**65,73**	**749,13**	**49240**	**59,8**
							7041

511	**21-090205-0203**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	**65,73**	**776,71**	**51053**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 11	**359 211**
Накладные расходы I уровня, тенге	74 409
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	433 620
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	18 385
Итого, тенге	452 005
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 160
Итого по разделу на подряд, тенге	**488 166**

Раздел 10 Полы 1-й этаж

10.5 Тип IV

559	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**31,32**	**2993,97**	**93771**	**60,9**
							18264

Итого прямые затраты по разделу 11	**93 771**
Накладные расходы I уровня, тенге	18 264
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	112 035
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 750
Итого, тенге	116 785
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 343
Итого по разделу на подряд, тенге	**126 128**

Раздел 11 Полы 2-й этаж

11.2 Тип VI

569	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**150,57**	**2993,98**	**450804**	**60,9**
							87801

11.3 Тип VII

578	**11-110101-2706**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**23,78**	**2993,99**	**71197**	**60,9**
							13868
		Итого прямые затраты по разделу 11				**522 001**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				101 669	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				623 670	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26 444	
		Итого, тенге				650 114	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				52 009	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**702 123**	

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.1 1-й этаж

580	**11-150203-0502**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	гуриваемой поверхности	**506,67**	**488,56**	**247540**	**54,8**
							109350
581	**11-150203-0504**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**506,67**	**662,43**	**335634**	**54,8**
							124936
583	**11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	гуриваемой поверхности	**926,54**	**401,08**	**371618**	**54,8**
							162444
584	**11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	гуриваемой поверхности	**166,87**	**1028,29**	**171591**	**54,8**
							66717

585	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**1093,41**	**561,35**	**613784**	**54,8**
							209397
588	**11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	гуриваемой поверхности	**160,2**	**855,53**	**137056**	**54,8**
							54781
589	**11-150107-0105**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки	**172,8**	**3915,4**	**676581**	**54,8**
							131158
	12.2 2-й этаж						
590	**11-150203-0502**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	гуриваемой поверхности	**495,61**	**488,56**	**242137**	**54,8**
							106964
591	**11-150203-0504**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**495,61**	**662,43**	**328308**	**54,8**
							122209
595	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**653,76**	**561,35**	**366985**	**54,8**
							125200
596	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	иваемой поверхности	**522,65**	**271,87**	**142093**	**54,8**

							58530
597	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (низ стен и перегородок)**	ливаемой поверхности	**131,11**	**352,31**	**46192**	**54,8**
							14683
598	**11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	гуриваемой поверхности	**52,68**	**855,54**	**45070**	**54,8**
							18014
599	**11-150107-0105**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки	**63,48**	**3915,41**	**248550**	**54,8**
							48182
		Итого прямые затраты по разделу 12				**3 973 139**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 352 565	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 325 704	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				225 810	
		Итого, тенге				5 551 514	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				444 121	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 995 635**	
		Раздел 14 Отделка фасада					
630	**11-150108-1807**	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	**541,08**	**356,5**	**192894**	**54,8**
							59449
631	**21-110101-0102**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=0,100;**	м3	**54,108**	**10897,33**	**589633**	**–**

632	**11-150207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	гуриваемой поверхности	**541,08**	**2468,45**	**1335628**	**54,8**
							311218
633	**11-150213-0105**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	м2	**541,08**	**72,18**	**39056**	**54,8**
							10251
641	**11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	тикальной проекции	**618**	**565,14**	**349254**	**50,8**
							115978

Итого прямые затраты по разделу 14	**2 506 465**
Накладные расходы I уровня, тенге	496 896
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 003 361
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	127 343
Итого, тенге	3 130 704
Сметная прибыль (8 %), тенге	250 456
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 381 160**

Общестроительные работы (Блок 5)

Раздел 1 Фундаменты

1.2 Выпуски из фундаментов

8	**11-060501-0101**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Узел "1")К=10,000;**	м3	**4,8102**	**29342**	**141150**	**48,5**
							22010

1.3 Стены фундамента

19	**11-060601-0203**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	**35,65**	**36144,53**	**1288553**	**48,5**

							225150
	1.6 Утепляющая отсыпка по периметру здания						
36	**11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	**41,4**	**13942,05**	**577201**	**60,9**
							82839
		Итого прямые затраты по разделу 1				**2 006 903**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				329 999	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 336 902	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				99 085	
		Итого, тенге				2 435 987	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				194 879	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 630 866**	
	Раздел 4 Металлическая ферма						
121	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;**	т конструкций	**11,21379**	**42426,33**	**475760**	**60,9**
							185629
122	**11-090302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;**	т конструкций	**16,03876**	**69690,3**	**1117746**	**60,9**
							560105
123	**11-090302-0401**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;**	т конструкций	**8,78912**	**24508,14**	**215405**	**60,9**
							81923
125	**29-000000-0000(пл)**	**Надбавка к марке стали до С245**	т	**0,204471**	**4061**	**830**	**–**
127	**11-130301-1418**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76К=29,000;**	м2	**1112,06706**	**68,2**	**75840**	**54,2**
							11559

	Итого прямые затраты по разделу 4				**1 885 581**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				839 216	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 724 797	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				115 531	
	Итого, тенге				2 840 329	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				227 226	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 067 555**	
	Раздел 5 Покрытие					
129	**21-060201-0408**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	**782,8**	**7950,09**	**6223330**	**–**
	5.1 Парапет (2 шт)						
130	**11-080201-0501**	**Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 балловК=2,000;**	м3 кладки	**14**	**16509,36**	**231131**	**50,8**
							32874
131	**11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;**	т	**0,09888**	**15119,34**	**1495**	**48,5**
							688
132	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;**	т	**0,09888**	**153673,15**	**15195**	**–**
133	**11-060501-0104**	**Монолитные сердечники (Мсп-1). УстройствоК=2,000;**	м3	**0,64**	**29442,19**	**18843**	**48,5**
							3072
134	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;**	т	**0,058**	**14637,93**	**849**	**48,5**
							382

135	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;**	т	**0,0381**	**157619,58**	**6005**	**–**
136	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;**	т	**0,0199**	**153673,15**	**3058**	**–**
137	**11-060701-0201**	**Сейсмопояс. УстройствоК=2,000;**	м3	**2**	**26624**	**53248**	**48,5**
							7709
138	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;**	т	**0,13676**	**14638,78**	**2002**	**48,5**
							901
139	**21-050301-0303**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;**	т	**0,09436**	**161869,58**	**15274**	**–**
140	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;**	т	**0,0424**	**153673,15**	**6516**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 5				**6 576 946**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				45 626	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 622 572	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				280 797	
		Итого, тенге				6 903 369	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				552 270	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 455 639**	

Раздел 6 Проемы

142	**21-090201-0904**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (О-9)**	м2	**85,68**	**26759,02**	**2292713**	**–**

144	**21-090205-0203**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	**30,6**	**776,71**	**23767**	**–**
146	**23-010103-0201**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	**37,4**	**313,18**	**11713**	**–**
147	**21-050301-0303**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,00748**	**161869,58**	**1211**	**–**
148	**21-130602-0101**	**Сетка капроновая (прим.)**	10м2	**12,2672**	**8342,15**	**102335**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 5	**2 431 739**
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 431 739
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	103 106
Итого, тенге	2 534 845
Сметная прибыль (8 %), тенге	202 788
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 737 632**

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 Тамбур

176	**11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	гуриваемой поверхности	**690,241**	**1028,3**	**709772**	**54,8**
							275969

Итого прямые затраты по разделу 5	**709 772**
Накладные расходы I уровня, тенге	275 969
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	985 741
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	41 795
Итого, тенге	1 027 536
Сметная прибыль (8 %), тенге	82 203
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 109 739**

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1.2 Электроустановочные изделия

25	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	163	354,04	57708	42,8
							23167
28	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	79	360	28440	42,8
							11887
30	13-080305-0108	Вилка и розетка пятиконтактная. Монтаж при открытой проводке	шт	10	360,2	3602	42,8
							1505
32	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	10	297	2970	42,8
							1213
37	23-070201-0903	Щиты с монтажной панелью модели КМПн-2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7454,38	7454	–

1.3 Кабельные изделия

38	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3295	210,75	694428	42,8
							180878
39	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	62	562,5	34875	42,8
							5264

1.4 Изоляционные изделия

54	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	211	408,55	86204	42,8

							24839
57	13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром до 70 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	71	451,06	32025	42,8
							9554
60	13-080206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	2037	352,9	718866	42,8
							191501
63	13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	24	331,13	7947	42,8
							2573
65	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	21	209,71	4404	42,8
							1183
66	23-010504-0101	Трубы гибкие из ПВХ диаметром 8 мм	м	21	22,48	472	–
	1.5 Стальные изделия						
67	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	52	360,38	18740	42,8
							3381
68	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	416,83	7503	42,8
							1033
69	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	4	2356,75	9427	42,8

							1159
70	**13-080208-0209**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	**83**	**370,59**	**30759**	**42,8**
							6053

	Итого прямые затраты по разделу 1	**1 745 824**
	Накладные расходы I уровня, тенге	465 190
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 211 014
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	93 747
	Итого, тенге	2 304 761
	Сметная прибыль (8 %), тенге	184 381
	Итого по разделу на подряд, тенге	**2 489 142**

Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети

2.1 Электротехническое оборудование

71	**13-080305-0901**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт	**12**	**2411,75**	**28941**	**42,8**
							10119
72	**23-070201-0206**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-15з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	**3**	**3746,4**	**11239**	**–**
73	**23-070201-0201**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	**8**	**3305,92**	**26447**	**–**
74	**23-070201-0201**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВП-4 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	**1**	**3305,92**	**3306**	**–**
75	**13-080305-1301**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт	**4**	**1111,5**	**4446**	**42,8**
							1743

76	23-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	6824,26	27297	–
77	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	75	1871,8	140385	42,8
							29999
78	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1288,46	10308	–
79	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	419,42	20971	–
80	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1288,46	3865	–
81	23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	419,42	5033	–
82	23-070204-0638	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1333,34	2667	–
		2.2 Светотехническое оборудование					
84	23-070102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	296	4028,97	1192575	–
85	23-070102-0130	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП-3908А 2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	85	3327,04	282798	–
86	23-070102-1323	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-514 ГОСТ 17677-82	шт.	60	6697,43	401846	–
88	23-070102-1410	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	95	4575,91	434711	–

90	23-070102-1328	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ASM/S 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	46	3553,95	163482	–
91	24-040207-2313	Кронштейн к светильнику ASM/S	шт.	92	500,84	46077	–
93	23-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	21	1470,46	30880	–
94	23-070101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-2х60 ГОСТ 17677-82	шт.	64	960,23	61455	–
95	23-070101-0706	Светильники, тип НПО22-2х60-210 ГОСТ 17677-82	шт.	16	1170,88	18734	–
97	23-070101-0224	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	10	791,35	7914	–
98	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	920	478,42	440146	–
99	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	190	136,72	25977	–
100	23-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	199	695,78	138460	–
102	23-080304-0607	Световой указатель "Осторожно ультрафиолет" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	762,04	1524	–
103	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип УП-1Р, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3962,35	3962	–
104	23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10шт.	0,1	520,2	52	–
		2.3 Электроустановочные изделия					
105	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	157	297	46629	42,8
							19041

106	23-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	157	201,05	31565	–
107	13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт	3	296,67	890	42,8
							364
108	23-070218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	229,62	689	–
109	13-080305-0105	**Выключатель трехклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	30	297	8910	42,8
							3638
110	23-070218-1505	**Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	30	542,77	16283	–
111	13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт	2	297	594	42,8
							243
112	23-070218-1508	**Выключатель одноклавишный с подсветкой, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	229,64	459	–
113	13-080305-0106	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт	10	335,3	3353	42,8
							1379
114	23-070206-0101	**Переключатели на два направления 10А, 250В, IP20**	шт.	10	2348,13	23481	–

115	**13-080305-0108**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт	**4**	**360,5**	**1442**	**42,8**
							602
116	**23-070220-0508**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	**4**	**320,34**	**1281**	**–**
117	**23-070202-0101**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	шт.	**271**	**143,9**	**38997**	**–**
118	**23-070202-0501**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК**	шт.	**237**	**157,1**	**37233**	**–**
		2.4 Кабельные изделия					
119	**13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	**5454**	**210,75**	**1149440**	**42,8**
							299395
120	**13-080201-0701**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	**709**	**562,49**	**398806**	**42,8**
							60194
		2.5 Изоляционные изделия					
126	**13-080206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**84**	**408,57**	**34320**	**42,8**
							9889
130	**13-080206-2001**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**	м	**5200**	**209,72**	**1090531**	**42,8**

							293090
131	**23-010504-0102**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	**5180**	**25,56**	**132401**	**–**
132	**23-010504-0101**	**Трубы гибкие из ПВХ диаметром 6 мм**	м	**20**	**22,48**	**450**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**6 553 252**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				729 696	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 282 948	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				308 797	
		Итого, тенге				7 591 745	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				607 340	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**8 199 085**	

Водопровод и канализация

Раздел 1 Водоснабжение и канализация

1.1 Водопровод холодной воды -В1-

25	**11-160601-0101**	**Краны водоразборные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**13**	**1675,54**	**21782**	**60,4**
							10365
45	**11-220601-0303**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	л трубопровода	**0,004**	**1316250**	**5265**	**62,1**
							472
46	**11-220601-0307**	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	л трубопровода	**0,001**	**3220000**	**3220**	**62,1**
							206
47	**11-150403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	иваемой поверхности	**90,39**	**663,45**	**59969**	**54,8**

							27845
48	**11-130301-0401**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	**42,6**	**130,59**	**5563**	**54,2**
							547
49	**11-260101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	1 трубопровода	**255**	**432,07**	**110179**	**55,3**
							32315

1.2 Водопровод горячей воды (Подающий) Т3

61	**11-160301-0207**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	1 трубопровода	**14**	**2781,36**	**38939**	**60,4**
							4350
62	**11-160301-0206**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	1 трубопровода	**25**	**2284,72**	**57118**	**60,4**
							6337
63	**11-160301-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	1 трубопровода	**22**	**2116,95**	**46573**	**60,4**
							4310
64	**11-160301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	1 трубопровода	**89**	**1859,55**	**165500**	**60,4**
							17434
65	**11-160301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	1 трубопровода	**77**	**1683,08**	**129597**	**60,4**
							15082

66	**11-160301-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	1 трубопровода	**269**	**1390,54**	**374055**	**60,4**
							52694
79	**23-030102-1240**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**81**	**3513,76**	**284615**	**–**
80	**23-030102-1232**	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**13**	**2596,78**	**33758**	**–**
81	**23-030102-1250**	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	**10**	**4099,68**	**40997**	**–**
84	**11-260101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	1 трубопровода	**496**	**432,07**	**214309**	**55,3**
							62856
91	**11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода	**496**	**59,47**	**29499**	**60,4**
							17142
92	**23-021104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**86,4**	**511,02**	**44152**	**–**
	1.3 Водопровод горячей воды (Циркуляционный) Т4						
93	**11-160301-0206**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	1 трубопровода	**33**	**2284,67**	**75394**	**60,4**
							8365
94	**11-160301-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	1 трубопровода	**26**	**2117**	**55042**	**60,4**

						5093
95	**11-160301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**і трубопровода**	**29**	**1859,62**	**53929**	**60,4**
							5681
96	**11-160301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**і трубопровода**	**15**	**1683,2**	**25248**	**60,4**
							2938
97	**11-160301-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**і трубопровода**	**35**	**1390,51**	**48668**	**60,4**
							6856
101	**11-220801-0105**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переходы)**	**расонных частей**	**0,0007**	**661428,57**	**463**	**62,1**
							192
108	**11-150403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**шиваемой поверхности**	**30,14**	**663,5**	**19998**	**54,8**
							9285
109	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**14,9**	**67,52**	**1006**	**54,2**
							250
110	**11-260101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**і трубопровода**	**138**	**432,07**	**59626**	**55,3**
							17488
116	**11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**і трубопровода**	**138**	**59,47**	**8207**	**60,4**

							4769
117	**23-021104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**33,8**	**511,02**	**17272**	**–**
	1.4 Канализация -К1-						
119	**11-160201-0201**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	ı трубопровода	**97**	**6460,58**	**626676**	**60,4**
							39271
139	**11-260101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	ı трубопровода	**37**	**432,08**	**15987**	**55,3**
							4689
143	**23-030102-0301**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	**39**	**13202,45**	**514896**	**–**
145	**23-030102-0933**	**Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	**81**	**7306,38**	**591817**	**–**
146	**23-030102-1301**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	**81**	**749,53**	**60712**	**–**
148	**23-030102-0205**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**10**	**6541,16**	**65412**	**–**
150	**23-030102-0701**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	шт.	**3**	**8125,55**	**24377**	**–**
153	**23-030102-0803**	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	шт.	**9**	**7584,31**	**68259**	**–**

	Итого прямые затраты по разделу 1				**3 998 079**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				356 832	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 354 911	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				184 648	
	Итого, тенге				4 539 559	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				363 165	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 902 724**	

Отопление и вентиляция

Раздел 4 Отопление (Блок 4)

64	**11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	**53,43**	**15900,64**	**849571**	**60,4**
							21780
65	**11-191001-0101**	**Головка воздушная. Установка**	прибор	**49**	**1187,73**	**58199**	**60,4**
							16783
67	**11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**114**	**1717,25**	**195766**	**60,4**
							93613
73	**11-181101-0105**	**Ручной сбросник воздуха. Установка**	комплект	**49**	**222,27**	**10891**	**60,4**
							3666
74	**11-160301-0102**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	1 трубопровода	**375,7**	**1155,13**	**433983**	**60,4**
							66767
75	**11-160301-0103**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	1 трубопровода	**219,12**	**1158,97**	**253954**	**60,4**
							38941

76	**11-160301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	1 трубопровода	**37,4**	**1397,67**	**52273**	**60,4**
							6646
77	**11-160301-0105**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	1 трубопровода	**94,6**	**1509,23**	**142773**	**60,4**
							16811
78	**11-160401-0205**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	1 трубопровода	**44,4**	**3128,87**	**138922**	**60,4**
							19681
79	**11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода	**726,82**	**61,25**	**44515**	**60,4**
							25871
80	**11-161101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода	**44,4**	**61,24**	**2719**	**60,4**
							1581
81	**23-021104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**196**	**511,02**	**100160**	**–**
82	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**265,92**	**67,57**	**17969**	**54,2**
							4472
83	**11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	**132,96**	**60,31**	**8019**	**54,2**
							1049

84	11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ливаемой поверхности	**132,96**	**663,45**	**88212**	**54,8**
							40959
85	11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	і трубопровода	**70,805**	**432,09**	**30594**	**55,3**
							8973
86	21-110403-0209	**Гибкая трубчатая изоляция Thermaflex, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;**	м	**60,2228**	**185,24**	**11156**	**–**
87	21-110403-0212	**Гибкая трубчатая изоляция Thermaflex, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;**	м	**17,6627**	**225,64**	**3985**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 4	**2 443 661**
Накладные расходы I уровня, тенге	367 593
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 811 254
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	119 197
Итого, тенге	2 930 451
Сметная прибыль (8 %), тенге	234 436
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 164 887**

Раздел 7 Узел управления -2

139	23-041009-0803	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	**1**	**29009,51**	**29010**	**–**
140	23-041009-0805	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2**	**41324,76**	**82650**	**–**
141	23-041009-0806	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	**1**	**51740,11**	**51740**	**–**

142	**23-041009-0807**	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	**1**	**71390,96**	**71391**	**–**
143	**23-040905-0902**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**11**	**892,73**	**9820**	**–**
144	**23-040905-0903**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**2**	**1617,12**	**3234**	**–**
145	**23-040905-0904**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**2**	**2875,38**	**5751**	**–**
146	**23-040905-0905**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**1**	**4236,35**	**4236**	**–**
147	**23-040905-0906**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**1**	**5948,43**	**5948**	**–**

		Итого прямые затраты по разделу 7				**263 780**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				263 780	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11 184	
		Итого, тенге				274 964	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				21 997	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**296 961**	

Раздел 9 Вентиляция (Блок 2)

9.1 ВЕ1-ВЕ19

334	**11-200101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**37,6**	**3605,43**	**135564**	**60,4**
							25253
335	**11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**47,4**	**3751,16**	**177805**	**60,4**
							40188

336	**11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**3,2**	**3626,88**	**11606**	**60,4**
							2480
338	**11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**1**	**16561**	**16561**	**55,3**
							7736
339	**21-110206-0106**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	**1**	**26410,01**	**26410**	**–**
340	**23-050301-1801**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	**3**	**237,66**	**713**	**–**
341	**21-050308-0225**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	**3**	**474,62**	**1424**	**–**
342	**11-200101-0310**	**Короб, переход к решетке. Прокладка**	рхности воздуховодов	**10,4**	**3605,48**	**37497**	**60,4**
							6985

Итого прямые затраты по разделу 9	**407 580**
Накладные расходы I уровня, тенге	82 642
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	490 222
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	20 785
Итого, тенге	511 007
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 881
Итого по разделу на подряд, тенге	**551 888**

Раздел 10 Вентиляция (Блок 3)

343	**11-200101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**12,8**	**3605,55**	**46151**	**60,4**
							8596
344	**11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**16,8**	**3751,07**	**63018**	**60,4**
							14244
345	**11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**8,8**	**3626,48**	**31913**	**60,4**
							6821
347	**11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,7**	**16557,14**	**11590**	**55,3**
							5415
348	**21-110206-0106**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	**0,7**	**26410,01**	**18487**	**–**
349	**23-050301-1801**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	**4**	**237,66**	**951**	**–**
350	**21-050308-0225**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	**2**	**474,62**	**949**	**–**
351	**11-200101-0310**	**Короб, переход к решетке. Прокладка**	рхности воздуховодов	**7,6**	**3605,39**	**27401**	**60,4**
							5104

	Итого прямые затраты по разделу 10				**200 460**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				40 180	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				240 640	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 203	
	Итого, тенге				250 843	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				20 067	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**270 911**	

Раздел 11 Вентиляция (Блок 4)

352	**11-202501-0109**					
	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	**1**	**59882**	**59882**	**60,4**
						31158
353	**51-050603-0103(об)**					
	Приточная установка VS-15-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	**1**	**722158**	**722158**	**–**
354	**11-200101-0310**					
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	рхности воздуховодов	**30,6**	**3605,42**	**110326**	**60,4**
						20551
355	**11-200101-0310**	**Короб, переход к решетке. Прокладка**	рхности воздуховодов	**2,4**	**3605,42**	**8653**	**60,4**
						1612
356	**11-260101-1101**					
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	**2**	**16559**	**33118**	**55,3**
						15472

357	**21-110206-0106**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	**2**	**26410,01**	**52820**	**–**
358	**23-050301-1801**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	**2**	**237,66**	**475**	**–**
360	**21-050308-0225**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	**0,5**	**474,62**	**237**	**–**
	11.2 ВЕ1-ВЕ22						
361	**11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**54**	**3751,15**	**202562**	**60,4**
							45784
362	**11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**44,4**	**3626,33**	**161009**	**60,4**
							34415
363	**11-200101-0310**	**Короб, переход к решетке. Прокладка**	рхности воздуховодов	**19,2**	**3605,42**	**69224**	**60,4**
							12895
365	**11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**3**	**16560**	**49680**	**55,3**
							23209
366	**21-110206-0106**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	**3**	**26410,01**	**79230**	**–**

367	**23-050301-1801**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	**10**	**237,66**	**2377**	**–**
368	**21-050308-0225**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	**0,7**	**474,62**	**332**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 11	**1 552 083**
Накладные расходы I уровня, тенге	185 096
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 737 179
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	73 656
Итого, тенге	1 810 835
Сметная прибыль (8 %), тенге	144 867
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 955 702**

Раздел 12 Вентиляция (Блок 5)

12.2 Теплоснабжение приточной установки П3

377	**23-040905-0902**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П5, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**2**	**892,73**	**1785**	**–**
379	**23-040905-0904**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П5, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**2**	**2875,38**	**5751**	**–**
381	**51-020605-0103(об)**	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель Star-RS 30/7 5 м3/ч**	шт.	**1**	**34556**	**34556**	**–**
384	**23-041001-5403**	**Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100 °С, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91**	шт.	**1**	**3289,82**	**3290**	**–**
389	**23-041005-1809**	**Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	**1**	**301942,18**	**301942**	**–**
391	**23-041009-0104**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	**1**	**83625,95**	**83626**	**–**

	Итого прямые затраты по разделу 12				**430 950**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				430 950	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				18 272	
	Итого, тенге				449 222	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				35 938	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**485 160**	

Технологическое оборудование

Раздел 4 Блок 2, 1 этаж

4.1 Овощная кладовая (неохлаждаемая) (№32)

397	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600)**	шт	**6**	**52943**	**317658**	**–**
398	**59-000000-0000(пл) (П**	**Ларь для овощей (800х600х800)**	шт	**4**	**50381**	**201524**	**–**

4.2 Кладовая сухих продуктов (№33)

399	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стол производственный центральный (950х600х870)**	шт	**1**	**20921**	**20921**	**–**
400	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стеллаж (950х500х1600)**	шт	**5**	**52943**	**264715**	**–**

4.3 Помещение для хранения и резки хлеба (№34)

401	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стол производственный центральный (950х600х870)**	шт	**2**	**20921**	**41842**	**–**
402	**59-000000-0000(пл) (П**	**Хлеборезка (г.р.680х780х780 мм, 0,2 кВт, 220 В, 50Гц)**	шт	**1**	**251906**	**251906**	**–**
403	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шкаф распашной для хлеба /210000007909 ,820х560х1800**	шт	**1**	**191790**	**191790**	**–**

4.4 Помещение хранения тары (№35)

404	**59-000000-0000(пл) (П**	**Подтоварник нерж. (1000х600х300 мм)**	шт	**1**	**39110**	**39110**	**–**
405	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стеллаж (950х500х1600)**	шт	**2**	**52943**	**105886**	**–**

4.5 Моечная кухонной посуды (№36)

406	59-000000-0000(пл) (П	Табурет (стул для столовой)	шт	1	2454	2454	–
407	59-000000-0000(пл) (П	Подтоварник нерж. (1000x600x300 мм)	шт	1	39110	39110	–
408	59-000000-0000(пл) (П	Стеллаж (950x500x1600)	шт	2	52943	105886	–
409	59-000000-0000(пл) (П	Ванна 1 секционная котломойка (1000x904x860 мм)	шт	2	126978	253956	–

4.6 Моечная тары (№37)

410	59-000000-0000(пл) (П	Подтоварник нерж. (1000x600x300 мм)	шт	1	39110	39110	–
411	59-000000-0000(пл) (П	Ванна 1 секционная котломойка (1000x904x860 мм)	шт	1	126978	126978	–

4.7 Доготовочный цех овощных полуфабрикатов (№38)

412	59-000000-0000(пл) (П	Стол производственный пристенный (950x600x870)	шт	1	20921	20921	–
413	59-000000-0000(пл) (П	Табурет (стул для столовой)	шт	2	2454	4908	–
414	59-000000-0000(пл) (П	Картофелечистка, пр-ть 150 кг/ч (380 В/3Ф, 0,37 кВт, 50Гц, 530x455x835 мм)	шт	1	204087	204087	–
415	59-000000-0000(пл) (П	Овощерезка, производительность 350 кг/ч (380 В, 1000 Вт, 50Гц, 600x340x650 мм)	шт	1	234828	234828	–
416	59-000000-0000(пл) (П	Стол производственный пристенный (1200x600x870)	шт	2	25276	50552	–
417	59-000000-0000(пл) (П	Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200*600*860 мм)	шт	1	139189	139189	–
418	59-000000-0000(пл) (П	Полка д/кухни	шт	1	18786	18786	–

4.8 Холодный цех (№39)

419	59-000000-0000(пл) (П	Табурет (стул для столовой)	шт	2	2454	4908	–

420	59-000000-0000(пл) (П	Стол производственный пристенный (1200x600x870)	шт	2	25276	50552	–
421	59-000000-0000(пл) (П	Стол производственный пристенный (1500x600x870)	шт	1	31339	31339	–
422	59-000000-0000(пл) (П	Ванна моечная односекционная (г.р. 500x500x300 мм)	шт	1	87100	87100	–
423	59-000000-0000(пл) (П	FAGOR IND, S. COOP. LTDA. Прилавок холодильный серии MSP - 200/42025x600x895 мм, 0…+8 С, 0,40 кВт, 220В/1Ф , Стол холодильный СХС-60-02, 3 двери, среднетемпературный, t (-2+8°С), 2000x600x860 мм-аналог пр-во Россия	шт	1	442331	442331	–
424	59-000000-0000(пл) (П	Шкаф холодильный +1...+12 (5,5 кВт/сут, 220 В/1 Ф, г.р. 697x854x2028мм) "Полаир" стеклянная дверь	шт	1	215188	215188	–
425	59-000000-0000(пл) (П	Полка д/кухни	шт	1	18786	18786	–
426	59-000000-0000(пл) (П	Соковыжималка (0,8 кВт, 220 В, №50)	шт	1	32449	32449	–
		4.9 Инвентарная кладовая (№39*)					
427	59-000000-0000(пл) (П	Шкаф хозяйственный (800x400x1800)	шт	1	34464	34464	–
		4.10 Загрузочная платформа (№40)					
428	59-000000-0000(пл) (П	Стол производственный центральный (950x600x870)	шт	1	20921	20921	–
429	59-000000-0000(пл) (П	Весы электрические	шт	1	134919	134919	–
		4.11 Охлаждаемая камера для пищевых отходов (№41)					
430	59-000000-0000(пл) (П	Холодильник бытовой (160 Вт, 220 В)	шт	1	84197	84197	–
431	59-000000-0000(пл) (П	Подтоварник нерж. (1000x600x300 мм)	шт	1	39110	39110	–
432	59-000000-0000(пл) (П	Стеллаж (950x500x1600)	шт	1	52943	52943	–
		4.12 Охлаждаемая камера среднетемпературная (№42)					

433	**59-000000-0000(пл) (П**	**Камера среднетемпературная 2500х2500х2200**	шт	**1**	**499543**	**499543**	**–**
434	**59-000000-0000(пл) (П**	**Сплит система среднетемпературная SM 111 SF, SM 111 SF 877х710х916, Сплит-система Professionale, рабочий диапазон Т (-10…+10)С, объем холодильной камеры V=4,1-15,7 м3, 220В, 0,57 кВт, 57 кг., оттайка воздухоохладителя ТЭНами, R404A; комплект медных трубок по 5 м (всасывающая и нагнетательная), сливная трубка с ПЭНом, капиллярная трубка вместо ТРВ, фильтр осушитель SM 111 SF**	шт	**1**	**399635**	**399635**	**–**
435	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стеллаж (950х500х1600)**	шт	**3**	**52943**	**158829**	**–**
		4.13 Охлаждаемая камера среднетемпературная (№43)					
436	**59-000000-0000(пл) (П**	**Камера среднетемпературная 2500х2500х2200**	шт	**1**	**499543**	**499543**	**–**
437	**59-000000-0000(пл) (П**	**Сплит система среднетемпературная Professionale SM 111 P Холодильные сплит-системы Standard, рабочий диапазон Т (-10…+10)С, объем среднетемпературной камеры V=4,1-15,7 м3, холодопроизводительность 1251 Вт*, оттайка воздухоохладителя ТЭНами, 1 вентилятор, фреон R404A, напряжение 220В, энергопотребление 0,75 кВт, габаритные размеры 315х525х704 /278х650х504, вес 57 кг., производитель Полаир Россия**	шт	**1**	**399635**	**399635**	**–**
438	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стеллаж (950х500х1600)**	шт	**3**	**52943**	**158829**	**–**
		4.14 Охлаждаемая камера низкотемпературная (№44)					
439	**59-000000-0000(пл) (П**	**Камера низкотемпературная 2500х2500х2200**	шт	**1**	**499543**	**499543**	**–**

440	59-000000-0000(пл) (П	Сплит система низкотемпературная SB 211 SFСплит-система состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры - воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления. Наружный и внутренний блоки можно располагать на некотором расстоянии друг от друга. V холодильной камеры, 6,0 - 13,4 куб.м, -20 ...-15 С, 1,24 кВт, 220В,	шт	1	529430	529430	–
441	59-000000-0000(пл) (П	Стеллаж (950х500х1600)	шт	3	52943	158829	–
		4.15 Доготовочный цех мясных и рыбных полуфабрикатов (№45)					
442	59-000000-0000(пл) (П	Холодильник бытовой (160 Вт, 220 В)	шт	1	84197	84197	–
443	59-000000-0000(пл) (П	Табурет (стул для столовой)	шт	2	2454	4908	–
444	59-000000-0000(пл) (П	Полка д/кухни	шт	2	18786	37572	–
445	59-000000-0000(пл) (П	Стол производственный пристенный (1200х600х870)	шт	2	25276	50552	–
446	59-000000-0000(пл) (П	Мясорубка, производительность 300 кг/ч (380В,50Гц, 3ф, 0,81 кВт 500х300х570мм)	шт	1	228851	228851	–
447	59-000000-0000(пл) (П	Стол производственный пристенный (1500х600х870)	шт	2	31168	62336	–
448	59-000000-0000(пл) (П	Колода разрубочная 650х650х800 мм ATESY	шт	1	106740	106740	–
449	59-000000-0000(пл) (П	Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200*600*860 мм)	шт	1	139189	139189	–
		4.16 Цех мучных, кулинарных и булочных изделий (№45*)					
450	59-000000-0000(пл) (П	Табурет (стул для столовой)	шт	1	2454	2454	–
451	59-000000-0000(пл) (П	Полка д/кухни	шт	1	18786	18786	–

452	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стол производственный пристенный (1200х600х870)**	шт	**1**	**25276**	**25276**	**–**
453	**59-000000-0000(пл) (П**	**Ванна моечная односекционная (г.р. 500х500х300 мм)**	шт	**1**	**87100**	**87100**	**–**
454	**59-000000-0000(пл) (П**	**Планетарный миксер тестомес (1,1 кВт, 220 В, 550х410х780 мм)**	шт	**1**	**274962**	**274962**	**–**
455	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шкаф расстойный**	шт	**1**	**161903**	**161903**	**–**
456	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шкаф пекарский 1300х1090х1660, 380 В, 15,6 кВт**	шт	**1**	**522727**	**522727**	**–**

4.17 Гардероб (№46)

457	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стол обеденный (800х800х750) каркас металлический столешница пластиковая толщина 24мм**	шт	**1**	**7685**	**7685**	**–**
458	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стул**	шт	**4**	**4445**	**17780**	**–**
459	**59-000000-0000(пл) (П**	**Диван мягкий (200х800х900)**	шт	**1**	**211487**	**211487**	**–**
460	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шкаф для одежды (г.р. 860х520х1800)**	шт	**4**	**18136**	**72544**	**–**

4.18 Комната уборочного инвентаря и приготовления дез. средств (№48*)

461	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стол производственный центральный (950х600х870)**	шт	**1**	**20921**	**20921**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 4 **9 367 110**

в том числе

Раздел 7 Блок 3, 2 этаж

7.3 Фонд хранения (№115)

721	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шкаф каталожный со столом 1075х600х1220**	шт	**1**	**56103**	**56103**	**–**
722	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стеллаж библиотечный двухсторонний 920х450х2100**	шт	**2**	**32791**	**65582**	**–**

723	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стеллаж библиотечный односторонний 920x250x2100**	шт	**6**	**26728**	**160368**	**–**
724	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стул**	шт	**1**	**4445**	**4445**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 7				**286 498**	
		в том числе					

Раздел 8 Блок 4, 1 этаж

8.1 Мастерская по обработке ткани и технологии (№62)

725	**59-000000-0000(пл) (П**	**Школьная доска настенная трехэлементная для письма мелом и маркером 3032x1012 мм**	шт	**1**	**56854**	**56854**	**–**
726	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стол для учителя (стол однотумбовый 1200x600x750)**	шт	**1**	**17658**	**17658**	**–**
727	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стул**	шт	**1**	**4445**	**4445**	**–**
728	**59-000000-0000(пл) (П**	**Интерактивная доска инфракрасная IR 87" IQboard 1-RPS87 <6 касаний>**	шт	**1**	**134313**	**134313**	**–**
729	**59-000000-0000(пл) (П**	**Проектор Vivitek DW882ST**	шт	**1**	**229704**	**229704**	**–**
730	**59-000000-0000(пл) (П**	**Кронштейн настенный Memory Specalist ST03-120, до 10кг, 69-120см**	шт	**1**	**12335**	**12335**	**–**
731	**59-000000-0000(пл) (П**	**Документ камера IQBoard E3511**	шт	**1**	**95938**	**95938**	**–**
732	**59-000000-0000(пл) (П**	**Компьютер (системный блок, клавиатура, мышь) с ПО (Microsoft Windows 8.1, Office 2016, встроенный антивирус) (Intel Core i5, H81, DDR3 4Gb, GT610SL 1Gb, HDD 1000Gb, DVD-RW, 450W)**	шт	**1**	**231388**	**231388**	**–**
733	**59-000000-0000(пл) (П**	**Монитор LED 21,5**	шт	**1**	**45258**	**45258**	**–**
734	**59-000000-0000(пл) (П**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR**	шт	**1**	**32364**	**32364**	**–**
735	**59-000000-0000(пл) (П**	**Сетевой фильтр**	шт	**1**	**1708**	**1708**	**–**
736	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шкаф многофункциональный 800x380x1970.**	шт	**2**	**26053**	**52106**	**–**

737	**59-000000-0000(пл) (П Стул ученический**	шт	**14**	**5803**	**81242**	**–**
738	**59-000000-0000(пл) (П Швейные машины**	шт	**14**	**51107**	**715498**	**–**
739	**59-000000-0000(пл) (П Краеобметочная машина**	шт	**1**	**121684**	**121684**	**–**
740	**59-000000-0000(пл) (П Стол раскроечный**	шт	**1**	**35901**	**35901**	**–**
741	**59-000000-0000(пл) (П Доска гладильная**	шт	**1**	**9564**	**9564**	**–**
742	**59-000000-0000(пл) (П Стол для швейных машин**	шт	**14**	**20494**	**286916**	**–**
743	**59-000000-0000(пл) (П Утюг**	шт	**1**	**7685**	**7685**	**–**
744	**59-000000-0000(пл) (П Электросушитель для рук**	шт	**1**	**14901**	**14901**	**–**
745	**59-000000-0000(пл) (П Аптечка**	шт	**1**	**13055**	**13055**	**–**
	8.2 Раздевалка мужская (№67)					
746	**59-000000-0000(пл) (П Скамья для гардеробной 300x1200x430**	шт	**7**	**6745**	**47215**	**–**
747	**59-000000-0000(пл) (П Шкаф для раздевалки двухсекционный, металлический, две дверки, замки, 1800(1600)x600x500**	шт	**10**	**21775**	**217750**	**–**
	8.3 Инвентарная (№68)					
748	**59-000000-0000(пл) (П Стеллаж стационарный 1200x500x1800**	шт	**2**	**73628**	**147256**	**–**
	8.4 Инструментальная (№71)					
749	**59-000000-0000(пл) (П Подставка под печи 800x800x750**	шт	**1**	**23498**	**23498**	**–**
750	**59-000000-0000(пл) (П Тумба для инструментов 630x465x830**	шт	**1**	**37658**	**37658**	**–**
751	**59-000000-0000(пл) (П Станок точильно-шлифовальный**	шт	**1**	**38426**	**38426**	**–**
752	**59-000000-0000(пл) (П Печь муфельная 470x700x520**	шт	**1**	**288198**	**288198**	**–**
753	**59-000000-0000(пл) (П Шкаф для инструментов (800x450x1800)**	шт	**1**	**62010**	**62010**	**–**

8.5 Комплексная мастерская по обработке металла, дерева и технологии (№72)

754	59-000000-0000(пл) (П	Школьная доска настенная трехэлементная для письма мелом и маркером 3032x1012 мм	шт	1	56854	56854	–
755	59-000000-0000(пл) (П	Стол для учителя (стол однотумбовый 1200x600x750)	шт	1	17658	17658	–
756	59-000000-0000(пл) (П	Стул	шт	1	4445	4445	–
757	59-000000-0000(пл) (П	Интерактивная доска инфракрасная IR 87" IQboard 1-RPS87 <6 касаний>	шт	1	134313	134313	–
758	59-000000-0000(пл) (П	Проектор Vivitek DW882ST	шт	1	229704	229704	–
759	59-000000-0000(пл) (П	Кронштейн настенный Memory Specalist ST03-120, до 10кг, 69-120см	шт	1	12335	12335	–
760	59-000000-0000(пл) (П	Документ камера IQBoard E3511	шт	1	95938	95938	–
761	59-000000-0000(пл) (П	Компьютер (системный блок, клавиатура, мышь) с ПО (Microsoft Windows 8.1, Office 2016, встроенный антивирус) (Intel Core i5, H81, DDR3 4Gb, GT610SL 1Gb, HDD 1000Gb, DVD-RW, 450W)	шт	1	231388	231388	–
762	59-000000-0000(пл) (П	Монитор LED 21,5	шт	1	45258	45258	–
763	59-000000-0000(пл) (П	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR	шт	1	32364	32364	–
764	59-000000-0000(пл) (П	Сетевой фильтр	шт	1	1708	1708	–
765	59-000000-0000(пл) (П	Верстак универсальный для преподавателя	шт	1	104605	104605	–
766	59-000000-0000(пл) (П	Верстак для учеников комбинированный учебный	шт	15	132358	1985370	–
767	59-000000-0000(пл) (П	Табурет	шт	14	4017	56238	–
768	59-000000-0000(пл) (П	Тумба для инструментов 630x465x830	шт	1	37658	37658	–
769	59-000000-0000(пл) (П	Вешалка напольная для одежды	шт	1	18504	18504	–

770	59-000000-0000(пл) (П	Станок токарный по металлу (550 Вт, 380 В, 880x500x475)	шт	1	2072464	2072464	–
771	59-000000-0000(пл) (П	Станок вертикально-сверлильный (450 Вт, 230 В, 50 Гц)	шт	1	72583	72583	–
772	59-000000-0000(пл) (П	Станок фрезерно-сверлильный (850 Вт, 220 В, 745x565x935)	шт	1	2503693	2503693	–
773	59-000000-0000(пл) (П	Станок токарный по дереву с ножками (750 Вт, 220 В, 1620x340x430 в упаковке)	шт	1	187862	187862	–
774	59-000000-0000(пл) (П	Стол-подставка под токарный станок	шт	1	145166	145166	–
775	59-000000-0000(пл) (П	Стол-подставка под фрезерный станок	шт	1	149436	149436	–
776	59-000000-0000(пл) (П	Электросушитель для рук	шт	1	14901	14901	–
777	59-000000-0000(пл) (П	Пылеулавливающая установка (230 В, 2,2 кВт, 1170x560x570 в упаковке)	шт	1	136627	136627	–
778	59-000000-0000(пл) (П	Набор слесарных инструментов	шт	1	13436	13436	–
779	59-000000-0000(пл) (П	Дрель электрическая	шт	1	5439	5439	–
780	59-000000-0000(пл) (П	Тиски настольные	шт	1	23498	23498	–
781	59-000000-0000(пл) (П	Линейки измерительные металлические	шт	14	764	10696	–
782	59-000000-0000(пл) (П	Микрометр	шт	1	4896	4896	–
783	59-000000-0000(пл) (П	Ножницы по металлу рычажные школьные	шт	1	5439	5439	–
784	59-000000-0000(пл) (П	Наборы обжимок, поддержек и натяжек для клепки	шт	14	1958	27412	–
785	59-000000-0000(пл) (П	Пассатижи	шт	7	1567	10969	–
786	59-000000-0000(пл) (П	Резьбометр метрический	шт	1	4700	4700	–
787	59-000000-0000(пл) (П	Штангенциркуль	шт	1	2350	2350	–
788	59-000000-0000(пл) (П	Линейка классная	шт	1	3916	3916	–

789	59-000000-0000(пл)	(П	Угольник классный	шт	1	3916	3916	–
790	59-000000-0000(пл)	(П	Циркуль школьный пластмассовый классный	шт	1	4569	4569	–
791	59-000000-0000(пл)	(П	Дрель ручная с патроном	шт	1	9974	9974	–
792	59-000000-0000(пл)	(П	Очки защитные	шт	14	1044	14616	–
793	59-000000-0000(пл)	(П	Тиски станочные с ручным приводом	шт	1	42428	42428	–
794	59-000000-0000(пл)	(П	Плитка электрическая лабораторная	шт	1	3916	3916	–
795	59-000000-0000(пл)	(П	Другие объемные пособия по техническому труду (рубанок, метр складной, молоток слесарный, стамеска)	шт	14	22454	314356	–
796	59-000000-0000(пл)	(П	Печатные пособия, таблицы	шт	5	19582	97910	–
797	59-000000-0000(пл)	(П	Бак для отходов с педалью и крышкой	шт	1	13577	13577	–
798	59-000000-0000(пл)	(П	Лестница-стремянка	шт	1	32637	32637	–
799	59-000000-0000(пл)	(П	Наборы для выпиливания	шт	14	3264	45696	–
800	59-000000-0000(пл)	(П	Долота столярные	шт	14	3148	44072	–
801	59-000000-0000(пл)	(П	Коловороты с трещеткой ручной	шт	1	7050	7050	–
802	59-000000-0000(пл)	(П	Комплект столярных иснтрументов	шт	14	13707	191898	–
803	59-000000-0000(пл)	(П	Наборы инструментов для резьбы по дереву	шт	1	5875	5875	–
804	59-000000-0000(пл)	(П	Шуруповерт	шт	1	23498	23498	–
805	59-000000-0000(пл)	(П	Электролобзик	шт	1	15666	15666	–
806	59-000000-0000(пл)	(П	Аптечка	шт	1	13055	13055	–
	8.6 Раздевалка мужская (№73)							
807	59-000000-0000(пл)	(П	Скамья для гардеробной 300х1200х430	шт	7	6745	47215	–

808	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шкаф для раздевалки двухсекционный, металлический, две дверки, замки, 1800(1600)x600x500**	шт	**10**	**21775**	**217750**	**–**
		8.7 Раздевалка женская (№76)					
809	**59-000000-0000(пл) (П**	**Скамья для гардеробной 300x1200x430**	шт	**7**	**6745**	**47215**	**–**
810	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шкаф для раздевалки двухсекционный, металлический, две дверки, замки, 1800(1600)x600x500**	шт	**10**	**21775**	**217750**	**–**
		8.8 Кладовая уборочного инвентаря (№79)					
811	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шкаф хозяйственный (800x400x1800)**	шт	**1**	**34464**	**34464**	**–**
		8.9 Раздевалка женская (№82)					
812	**59-000000-0000(пл) (П**	**Скамья для гардеробной 300x1200x430**	шт	**7**	**6745**	**47215**	**–**
813	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шкаф для раздевалки двухсекционный, металлический, две дверки, замки, 1800(1600)x600x500**	шт	**10**	**21775**	**217750**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 8				**13 236 419**	
		в том числе					
		Раздел 9 Блок 4, 2 этаж					
		9.1 Кабинет начальной школы (№117)					
814	**59-000000-0000(пл) (П**	**Интерактивная доска инфракрасная IR 87" IQboard 1-RPS87 <6 касаний>**	шт	**1**	**134313**	**134313**	**–**
815	**59-000000-0000(пл) (П**	**Проектор Vivitek DW882ST**	шт	**1**	**229704**	**229704**	**–**
816	**59-000000-0000(пл) (П**	**Кронштейн настенный Memory Specalist ST03-120, до 10кг, 69-120см**	шт	**1**	**12335**	**12335**	**–**
817	**59-000000-0000(пл) (П**	**Документ камера IQBoard E3511**	шт	**1**	**95938**	**95938**	**–**

818	59-000000-0000(пл) (П	Компьютер (системный блок, клавиатура, мышь) с ПО (Microsoft Windows 8.1, Office 2016, встроенный антивирус) (Intel Core i5, H81, DDR3 4Gb, GT610SL 1Gb, HDD 1000Gb, DVD-RW, 450W)	шт	1	231388	231388	–
819	59-000000-0000(пл) (П	Монитор LED 21,5	шт	1	45258	45258	–
820	59-000000-0000(пл) (П	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR	шт	1	32364	32364	–
821	59-000000-0000(пл) (П	Сетевой фильтр	шт	1	1708	1708	–
822	59-000000-0000(пл) (П	Школьная доска настенная пятиэлементная для письма мелом и маркером Размеры: 3032x1012 ммЦвет: Комбинированная (белая, зеленая)	шт	1	78689	78689	–
823	59-000000-0000(пл) (П	Школьная доска настенная для объявлений Размеры: 1215x900 ммЦвет: ПробкаМатериал: пробка 2 мм	шт	1	10418	10418	–
824	59-000000-0000(пл) (П	Стол ученический одноместный. Регулируемый по высоте 600x500xH (640/700/760)мм	шт	25	9180	229500	–
825	59-000000-0000(пл) (П	Стул ученический	шт	25	5803	145075	–
826	59-000000-0000(пл) (П	Стол преподавателя компьютерный	шт	1	51645	51645	–
827	59-000000-0000(пл) (П	Кресло для преподавателя Prestige	шт	1	16449	16449	–
828	59-000000-0000(пл) (П	Шкаф многофункциональный 800x380x1970.	шт	3	26053	78159	–
829	59-000000-0000(пл) (П	Аптечка	шт	1	13055	13055	–
		9.2 Кабинет начальной школы (№118)					
830	59-000000-0000(пл) (П	Интерактивная доска инфракрасная IR 87" IQboard 1-RPS87 <6 касаний>	шт	1	134313	134313	–
831	59-000000-0000(пл) (П	Проектор Vivitek DW882ST	шт	1	229704	229704	–
832	59-000000-0000(пл) (П	Кронштейн настенный Memory Specalist ST03-120, до 10кг, 69-120см	шт	1	12335	12335	–

833	59-000000-0000(пл) (П	Документ камера IQBoard E3511	шт	1	95938	95938	–
834	59-000000-0000(пл) (П	Компьютер (системный блок, клавиатура, мышь) с ПО (Microsoft Windows 8.1, Office 2016, встроенный антивирус) (Intel Core i5, H81, DDR3 4Gb, GT610SL 1Gb, HDD 1000Gb, DVD-RW, 450W)	шт	1	231388	231388	–
835	59-000000-0000(пл) (П	Монитор LED 21,5	шт	1	45258	45258	–
836	59-000000-0000(пл) (П	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR	шт	1	32364	32364	–
837	59-000000-0000(пл) (П	Сетевой фильтр	шт	1	1708	1708	–
838	59-000000-0000(пл) (П	Школьная доска настенная пятиэлементная для письма мелом и маркером Размеры: 3032x1012 ммЦвет: Комбинированная (белая, зеленая)	шт	1	78689	78689	–
839	59-000000-0000(пл) (П	Школьная доска настенная для объявлений Размеры: 1215x900 ммЦвет: ПробкаМатериал: пробка 2 мм	шт	1	10418	10418	–
840	59-000000-0000(пл) (П	Стол ученический одноместный. Регулируемый по высоте 600x500xH (640/700/760)мм	шт	25	9180	229500	–
841	59-000000-0000(пл) (П	Стул ученический	шт	25	5803	145075	–
842	59-000000-0000(пл) (П	Стол преподавателя компьютерный	шт	1	51645	51645	–
843	59-000000-0000(пл) (П	Кресло для преподавателя Prestige	шт	1	16449	16449	–
844	59-000000-0000(пл) (П	Шкаф многофункциональный 800x380x1970.	шт	3	26053	78159	–
845	59-000000-0000(пл) (П	Аптечка	шт	1	13055	13055	–
		9.3 Кабинет предшкольной подготовки (№119)					
846	59-000000-0000(пл) (П	Интерактивная доска инфракрасная IR 87" IQboard 1-RPS87 <6 касаний>	шт	1	134313	134313	–
847	59-000000-0000(пл) (П	Проектор Vivitek DW882ST	шт	1	229704	229704	–

848	59-000000-0000(пл) (П	Кронштейн настенный Memory Specalist ST03-120, до 10кг, 69-120см	шт	1	12335	12335	–
849	59-000000-0000(пл) (П	Документ камера IQBoard E3511	шт	1	95938	95938	–
850	59-000000-0000(пл) (П	Компьютер (системный блок, клавиатура, мышь) с ПО (Microsoft Windows 8.1, Office 2016, встроенный антивирус) (Intel Core i5, H81, DDR3 4Gb, GT610SL 1Gb, HDD 1000Gb, DVD-RW, 450W)	шт	1	231388	231388	–
851	59-000000-0000(пл) (П	Монитор LED 21,5	шт	1	45258	45258	–
852	59-000000-0000(пл) (П	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR	шт	1	32364	32364	–
853	59-000000-0000(пл) (П	Сетевой фильтр	шт	1	1708	1708	–
854	59-000000-0000(пл) (П	Школьная доска настенная пятиэлементная для письма мелом и маркером Размеры: 3032x1012 ммЦвет: Комбинированная (белая, зеленая)	шт	1	78689	78689	–
855	59-000000-0000(пл) (П	Школьная доска настенная для объявлений Размеры: 1215x900 ммЦвет: ПробкаМатериал: пробка 2 мм	шт	1	10418	10418	–
856	59-000000-0000(пл) (П	Стол ученический одноместный. Регулируемый по высоте 600x500xH (640/700/760)мм	шт	25	9180	229500	–
857	59-000000-0000(пл) (П	Стул ученический	шт	25	5803	145075	–
858	59-000000-0000(пл) (П	Стол преподавателя компьютерный	шт	1	51645	51645	–
859	59-000000-0000(пл) (П	Кресло для преподавателя Prestige	шт	1	16449	16449	–
860	59-000000-0000(пл) (П	Шкаф многофункциональный 800x380x1970.	шт	3	26053	78159	–
861	59-000000-0000(пл) (П	Доска пробковая	шт	1	16754	16754	–
862	59-000000-0000(пл) (П	Аптечка	шт	1	13055	13055	–

9.4 Кабинет начальной школы (№120)

863	59-000000-0000(пл) (П	Интерактивная доска инфракрасная IR 87" IQboard 1-RPS87 <6 касаний>	шт	1	134313	134313	–
864	59-000000-0000(пл) (П	Проектор Vivitek DW882ST	шт	1	229704	229704	–
865	59-000000-0000(пл) (П	Кронштейн настенный Memory Specalist ST03-120, до 10кг, 69-120см	шт	1	12335	12335	–
866	59-000000-0000(пл) (П	Документ камера IQBoard E3511	шт	1	95938	95938	–
867	59-000000-0000(пл) (П	Компьютер (системный блок, клавиатура, мышь) с ПО (Microsoft Windows 8.1, Office 2016, встроенный антивирус) (Intel Core i5, H81, DDR3 4Gb, GT610SL 1Gb, HDD 1000Gb, DVD-RW, 450W)	шт	1	231388	231388	–
868	59-000000-0000(пл) (П	Монитор LED 21,5	шт	1	45258	45258	–
869	59-000000-0000(пл) (П	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR	шт	1	32364	32364	–
870	59-000000-0000(пл) (П	Сетевой фильтр	шт	1	1708	1708	–
871	59-000000-0000(пл) (П	Школьная доска настенная пятиэлементная для письма мелом и маркером Размеры: 3032x1012 ммЦвет: Комбинированная (белая, зеленая)	шт	1	78689	78689	–
872	59-000000-0000(пл) (П	Школьная доска настенная для объявлений Размеры: 1215x900 ммЦвет: ПробкаМатериал: пробка 2 мм	шт	1	10418	10418	–
873	59-000000-0000(пл) (П	Стол ученический одноместный. Регулируемый по высоте 600x500xH (640/700/760)мм	шт	25	9180	229500	–
874	59-000000-0000(пл) (П	Стул ученический	шт	25	5803	145075	–
875	59-000000-0000(пл) (П	Стол преподавателя компьютерный	шт	1	51645	51645	–
876	59-000000-0000(пл) (П	Кресло для преподавателя Prestige	шт	1	16449	16449	–
877	59-000000-0000(пл) (П	Шкаф многофункциональный 800x380x1970.	шт	3	26053	78159	–
878	59-000000-0000(пл) (П	Аптечка	шт	1	13055	13055	–

9.5 Мультимедийный кабинет (№122)

879	59-000000-0000(пл) (П	Интерактивная доска SMART Board 480	шт	1	357711	357711	–
880	59-000000-0000(пл) (П	Проектор Vivitek D755WT	шт	1	312483	312483	–
881	59-000000-0000(пл) (П	Кронштейн настенный Vivitek 3900228200, для ультра КФ проекторов Viviteck	шт	1	5482	5482	–
882	59-000000-0000(пл) (П	Документ камера IQBoard E3511	шт	1	95938	95938	–
883	59-000000-0000(пл) (П	Компьютер (системный блок, клавиатура, мышь) с ПО (Microsoft Windows 8.1, Office 2016, встроенный антивирус) (Intel Core i5, H81, DDR3 4Gb, GT610SL 1Gb, HDD 1000Gb, DVD-RW, 450W)	шт	1	231388	231388	–
884	59-000000-0000(пл) (П	Монитор LED 21,5	шт	1	45258	45258	–
885	59-000000-0000(пл) (П	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR	шт	1	32364	32364	–
886	59-000000-0000(пл) (П	Сетевой фильтр	шт	1	1708	1708	–
887	59-000000-0000(пл) (П	Гарнитура	шт	1	3416	3416	–
888	59-000000-0000(пл) (П	Web-камера HP, 1280x720p	шт	1	6831	6831	–
889	59-000000-0000(пл) (П	МФУ HP LaserJet M125a	шт	1	46112	46112	–
890	59-000000-0000(пл) (П	Маршрутизатор TP-Link TL-WR940N	шт	1	13432	13432	–
891	59-000000-0000(пл) (П	Комплект электроснабжения кабинета	шт	1	174612	174612	–
892	59-000000-0000(пл) (П	Системный блок ученика (с пакетом лицензинного прогармного обеспечения)	шт	13	133212	1731756	–
893	59-000000-0000(пл) (П	Монитор 18.5", 200кд/м2	шт	13	35523	461799	–
894	59-000000-0000(пл) (П	Гарнитура	шт	13	3416	44408	–
895	59-000000-0000(пл) (П	Программное обеспечение для лингафонного кабинетам "Байтерек"	шт	13	256176	3330288	–
896	59-000000-0000(пл) (П	Стол преподавателя компьютерный	шт	1	51645	51645	–

897	**59-000000-0000(пл) (П**	**Кресло для преподавателя Prestige**	шт	**1**	**16449**	**16449**	**–**
898	**59-000000-0000(пл) (П**	**Школьная доска настенная пятиэлементная для письма мелом и маркером Размеры: 3032x1012 ммЦвет: Комбинированная (белая, зеленая)**	шт	**1**	**78689**	**78689**	**–**
899	**59-000000-0000(пл) (П**	**Школьная доска настенная для объявлений Размеры: 1215x900 ммЦвет: ПробкаМатериал: пробка 2 мм**	шт	**1**	**10418**	**10418**	**–**
900	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стол ученический одноместный. Регулируемый по высоте 600x500xH (640/700/760)мм**	шт	**13**	**9180**	**119340**	**–**
901	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стул ученический**	шт	**13**	**5803**	**75439**	**–**
902	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шкаф комбинированный**	шт	**2**	**26053**	**52106**	**–**
903	**59-000000-0000(пл) (П**	**Учебные таблицы и плакаты - (4 компл.)**	комплект	**4**	**97763**	**391052**	**–**
		9.6 Кладовая уборочного инвентаря (№127)					
904	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шкаф хозяйственный (800x400x1800)**	шт	**1**	**34464**	**34464**	**–**
		9.7 Гардероб начальной школы (№129)					
905	**59-000000-0000(пл) (П**	**Вешалка для гардероба на 16 крючков**	шт	**8**	**18504**	**148032**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 9				**13 513 366**	
		в том числе					
		Раздел 10 Блок 5					
		10.1 Спортзал (№84)					
906	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стойка стритбольная -минибаскетбольная складная, переносная, регулир.высоты 2,75-3,05м (щит ламинированная фанера темного цвета 1200x900,кольцо №7 корзина диам 450мм с сеткой, +противовес)**	шт	**2**	**403716**	**807432**	**–**

907	59-000000-0000(пл) (П	Стенка гимнастическая шведская 1000х2800мм перкладина круглая	шт	8	43518	348144	–
908	59-000000-0000(пл) (П	Ворота для гандбола и минифутбола складные (3,0х2,0х1,0м алюминиевые) без сетки, пара	шт	1	289120	289120	–
909	59-000000-0000(пл) (П	Сетка мини-футбольная (гандбольная) (2х3х1х1,5 нить 2 мм)	шт	1	18317	18317	–
910	59-000000-0000(пл) (П	Скамейка гимнастическая 2,0 м (мет. ножки) дерево	шт	10	32312	323120	–
911	59-000000-0000(пл) (П	Мат гимнастический 2,0х1,0х0,1м цветной(иск.кожа)	шт	15	28692	430380	–
912	59-000000-0000(пл) (П	Перекладина гимнастическая универсальная	шт	1	215431	215431	–
913	59-000000-0000(пл) (П	Бревно гимнастическое 5 м напольное	шт	1	87732	87732	–
914	59-000000-0000(пл) (П	Козел гимнастический переменной высоты	шт	1	73736	73736	–
915	59-000000-0000(пл) (П	Конь гимнастический переменной высоты	шт	1	82941	82941	–
916	59-000000-0000(пл) (П	Мостик гимнастический подкидной гнутый	шт	1	42995	42995	–
917	59-000000-0000(пл) (П	Мостик гимнастический приставной	шт	1	28401	28401	–
918	59-000000-0000(пл) (П	Сетка баскетбольная (шнуровая) нить 6 мм цвет белый	шт	2	1879	3758	–
919	59-000000-0000(пл) (П	Сетка баскетбольная нить 2,6 мм цвет белый	шт	2	798	1596	–
920	59-000000-0000(пл) (П	Стойка для прыжков в высоту h-2м (комплакт 2шт)	шт	1	24563	24563	–
921	59-000000-0000(пл) (П	Перекладина навесная на шведскую стенку деревянная	шт	8	5448	43584	–
922	59-000000-0000(пл) (П	Секундомер механический двукнопочный	шт	2	27991	55982	–
923	59-000000-0000(пл) (П	Блочная подвеска для гимнастических колец	шт	1	86135	86135	–
924	59-000000-0000(пл) (П	Кольца гимнастические с тросом 2м	шт	1	37197	37197	–

925	59-000000-0000(пл) (П	Стойки универсальные(волейбол,бадминтон) с механизмом натяжения, в стаканах с крышками (диаметр трубы 57 мм)	шт	1	96467	96467	–
926	59-000000-0000(пл) (П	Брусья гимнастические мужские параллельные, жерди стеклопластик, массовые	шт	1	384264	384264	–
927	59-000000-0000(пл) (П	Канат для лазания х/б 7м. диам.40мм	шт	1	36830	36830	–
928	59-000000-0000(пл) (П	Канат для перетягивания х/б 10м диам.40мм	шт	1	44062	44062	–
929	59-000000-0000(пл) (П	Планка для прыжков в высоту 3 м окраш	шт	2	8454	16908	–
930	59-000000-0000(пл) (П	Палка гимнастическая деревянная 1000мм диам 22	шт	10	781	7810	–
931	59-000000-0000(пл) (П	Граната для метания спортивная 0,5 кг	шт	4	3044	12176	–
932	59-000000-0000(пл) (П	Мяч баскетбольный Spalding TF-150 №7	шт	2	5892	11784	–
933	59-000000-0000(пл) (П	Мяч волейбольный Gala Training №5 кожа	шт	2	16626	33252	–
934	59-000000-0000(пл) (П	Мяч футбольный Torres BM1000 №5	шт	2	7088	14176	–
935	59-000000-0000(пл) (П	Насос для мячей с иглой	шт	1	1605	1605	–
936	59-000000-0000(пл) (П	Сетка баскетбольная нить 3,2 мм цвет белый	шт	2	1409	2818	–
937	59-000000-0000(пл) (П	Сетка волейбольная (9,5х1м) с тросом п/э нить 2,6 мм цвет черный	шт	1	13065	13065	–
938	59-000000-0000(пл) (П	Скакалка L-3,8м шнур из ПВХ, ручка пластмасса	шт	25	658	16450	–
939	59-000000-0000(пл) (П	Гантель литая чугун 0,5 кг	шт	4	2160	8640	–
940	59-000000-0000(пл) (П	Гантель литая чугун 1 кг	шт	4	2442	9768	–
941	59-000000-0000(пл) (П	Гантель литая чугун 1,5 кг	шт	4	3006	12024	–
942	59-000000-0000(пл) (П	Гантель литая чугун 2 кг	шт	4	3569	14276	–
943	59-000000-0000(пл) (П	Гиря 4 кг	шт	2	24619	49238	–

944	**59-000000-0000(пл) (П**	**Теннисный стол START LINE Cadet с сеткой (181x105x76 см) малый**	шт	**1**	**71482**	**71482**	**–**
945	**59-000000-0000(пл) (П**	**Сетка для бадминтона (6x0,76 м) с тросом п/э нить 1,5 мм цвет бордовый**	шт	**1**	**9002**	**9002**	**–**
946	**59-000000-0000(пл) (П**	**Стойка для бадминтона со стаканами (компл. 2шт)**	шт	**1**	**96467**	**96467**	**–**
947	**59-000000-0000(пл) (П**	**Лыжи с креплениями, палками**	шт	**25**	**12809**	**320225**	**–**
948	**59-000000-0000(пл) (П**	**Обруч гимнастический диам. 1200мм 480гр. Окраш.**	шт	**25**	**2728**	**68200**	**–**
949	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шахматы лакированные с доской**	шт	**4**	**5087**	**20348**	**–**
950	**59-000000-0000(пл) (П**	**Картонное поле для шашек**	шт	**4**	**249**	**996**	**–**
951	**59-000000-0000(пл) (П**	**Шашки в цветном футляре без доски**	шт	**4**	**498**	**1992**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 10	**4 374 889**
Технологическое оборудование поставки заказчика, тенге	40 778 282
Всего по разделам	40 778 282
2018 год	40 778 282
НДС (12%)	4893394
Итого по акту с НДС	**45 671 676**

Общ.-стр. работы

Раздел 1 Фундамент под котельную

1.1 Земляные работы

1	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**16,15**	**96,97**	**1566**	**59,1**

387

2	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта	**0,85**	**1521,18**	**1293**	**59,1**
							764
3	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**0,28**	**728,57**	**204**	**59,1**
							121
4	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**3,67**	**23,16**	**85**	**59,1**
							19
5	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта	**3,67**	**129,7**	**476**	**59,1**
							219
6	11-010107-1302	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**13,05**	**41**	**535**	**59,1**
							112
	1.2 Фундамент						
7	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	**6,6**	**15886,36**	**104850**	**48,5**
							3858
8	11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	**25,2**	**17598,65**	**443486**	**48,5**
							21678
9	11-060301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**2,07346**	**14640,26**	**30356**	**48,5**
							13649

10	**21-050301-0305**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	**2,07346**	**150212,43**	**311459**	**–**
11	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,14578**	**153673,15**	**22402**	**–**
12	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,07936**	**206804,44**	**16412**	**48,5**
							2005

Итого прямые затраты по разделу 1	**933 124**
Накладные расходы I уровня, тенге	42 812
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	975 936
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	41 380
Итого, тенге	1 017 316
Сметная прибыль (8 %), тенге	81 385
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 098 701**

Раздел 2 Фундамент под дымовую трубу (2 шт)

2.1 Земляные работы

13	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**42,88**	**97,01**	**4160**	**59,1**
							1027
14	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта	**3,23**	**1521,05**	**4913**	**59,1**
							2904
15	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**4,26**	**727,23**	**3098**	**59,1**
							1831

16	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**24,15**	**23,02**	**556**	**59,1**
							125
17	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	ıлотненного грунта	**24,15**	**129,77**	**3134**	**59,1**
							1442
18	11-010107-1302	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**17,7**	**41,02**	**726**	**59,1**
							152
	2.2 Фундамент ФМ-1						
19	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000;**	м3	**1,4**	**15885,71**	**22240**	**48,5**
							818
20	11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=2,000;**	м3	**9,2**	**21354,35**	**196460**	**48,5**
							17703
21	11-090601-0102	**Пластина под трубу из полосовой и тонколистовой стали. МонтажК=2,000;**	т конструкций	**0,14832**	**44397,25**	**6585**	**60,9**
							3554
22	11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 мК=2,000;**	т	**0,0308**	**431363,64**	**13286**	**48,5**
							3765
23	11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. УстановкаК=2,000;**	т	**0,00908**	**53854,63**	**489**	**48,5**
							198

24	**23-010101-0106**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=2,000;**	м	**2,4**	**500,16**	**1200**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**256 847**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				33 519	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				290 366	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				12 312	
		Итого, тенге				302 678	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				24 214	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**326 892**	
		Раздел 3 Приямок (2 шт)					
		3					
25	**11-061301-0103**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. УстройствоК=2,000;**	м3	**0,6**	**29331,67**	**17599**	**48,5**
							3750
26	**21-050301-2709**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012К=2,000;**	т	**0,00788**	**185129,34**	**1459**	**–**
27	**11-090601-0102**	**Крышка из полосовой и тонколистовой стали. МонтажК=2,000;**	т конструкций	**0,05994**	**44444,44**	**2664**	**60,9**
							1436
28	**21-050201-9902**	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=2,000;**	т	**0,01846**	**169155,29**	**3123**	**–**
29	**21-050110-0102**	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77К=2,000;**	т	**0,04148**	**187814,07**	**7791**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3				**32 636**	

	Накладные расходы I уровня, тенге				5 186	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				37 822	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 604	
	Итого, тенге				39 426	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 154	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**42 580**	

Водоснабжение

Раздел 1 Прокладка трубопровода

1	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**549,63**	**97**	**53314**	**59,1**
							13156
2	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта	**41,37**	**1520,96**	**62922**	**59,1**
							37187
3	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта	**36,3**	**129,78**	**4711**	**59,1**
							2168
4	11-010201-0601	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	плотненного грунта	**36,3**	**53,61**	**1946**	**59,1**
							433
5	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**469,8**	**23,03**	**10820**	**59,1**
							2436
6	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**117,45**	**727,26**	**85417**	**59,1**
							50481

7	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта	**469,8**	**129,78**	**60972**	**59,1**
							28055
8	11-220301-0103	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	л трубопровода	**0,1164**	**359802,41**	**41881**	**62,1**
							21923
9	23-010201-0192	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;**	м	**96,384**	**2171,3**	**209279**	**–**
10	23-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;**	м	**20,4816**	**1816,51**	**37205**	**–**
11	11-220301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	л трубопровода	**0,054**	**310444,44**	**16764**	**62,1**
							9211
12	23-010201-0138	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;**	м	**54,216**	**626,67**	**33976**	**–**
13	11-220301-0108	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)**	л трубопровода	**0,0012**	**1014166,67**	**1217**	**62,1**
							499
14	23-010201-0244	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;**	м	**1,2048**	**9826,92**	**11839**	**–**
15	11-220301-0107	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)**	л трубопровода	**0,0006**	**856666,67**	**514**	**62,1**
							213

16	23-010201-0237	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;**	м	**0,6024**	**8826,32**	**5317**	**–**
17	11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	вижка или клапан	**7**	**1586**	**11102**	**62,1**
							5415
18	23-040102-0305	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	**7**	**46341,22**	**324389**	**–**
19	11-160601-0101	**Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт	**2**	**1676**	**3352**	**60,4**
							1595
20	23-040501-0127	**Вентили проходные муфтовые 15ч18р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2**	**1366,5**	**2733**	**–**
21	11-220801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переход, пожарная подставка, фланцы прижим., тройник, отводы, патрубок, сгоны)**	асонных частей	**0,03447**	**985726,72**	**33978**	**62,1**
							9476
22	23-020803-1301	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	**2**	**76894,06**	**153788**	**–**
23	23-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт	**6**	**1799,65**	**10798**	**–**
24	11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	**9**	**775,44**	**6979**	**62,1**
							3650
25	23-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	**9**	**1799,65**	**16197**	**–**

26	**23-020302-8010**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	**6**	**911,47**	**5469**	**–**
27	**11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка**	шт	**2**	**46929**	**93858**	**62,1**
							1959
28	**11-340201-0804**	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт	**2**	**502**	**1004**	**62,1**
							623
29	**24-010107-0502**	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	100шт	**0,02**	**105364,98**	**2107**	**–**
30	**11-060101-0101**	**Упор бетонный. Устройство**	м3	**0,1**	**15270**	**1527**	**48,5**
							58
31	**11-130301-0401**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	**13,86**	**130,59**	**1810**	**54,2**
							178
32	**11-130301-1418**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	м2	**13,86**	**68,18**	**945**	**54,2**
							144
33	**11-220601-0303**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	л трубопровода	**0,1164**	**1316451,89**	**153235**	**62,1**
							13722
34	**11-260101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	ı трубопровода	**54**	**432,09**	**23333**	**55,3**
							6843

35	**21-110403-0215**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;**	м	**59,4**	**281,52**	**16722**	**–**
36	**11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 48 мм. Промывка с дезинфекцией**	л трубопровода	**0,054**	**44851,85**	**2422**	**62,1**
							1446
37	**11-220701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	л трубопровода	**0,1164**	**49991,41**	**5819**	**62,1**
							3116

Итого прямые затраты по разделу 1	**1 509 661**
Накладные расходы I уровня, тенге	213 987
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 723 648
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	73 083
Итого, тенге	1 796 731
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 738
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 940 469**

Раздел 2 Колодец водопроводный д 2,0 м (2шт)

38	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=2,000;**	м3 грунта	**38,8**	**97,01**	**3764**	**59,1**
							929
39	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=2,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта	**1,2**	**1520,83**	**1825**	**59,1**
							1079
40	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=2,000;**	плотненного грунта	**6,28**	**129,94**	**816**	**59,1**

							375
41	11-010201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водойК=2,000;	плотненного грунта	6,28	53,66	337	59,1
							74
42	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=2,000;	м3 грунта	4,8	727,29	3491	59,1
							2063
43	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=2,000;	м3 грунта	19,2	14,11	271	59,1
							54
44	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=2,000;	плотненного грунта	19,2	129,79	2492	59,1
							1147
45	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=2,000;	м3 грунта	16	32,88	526	59,1
							118
46	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	и бетонных конструкций колс	4,99	26000,2	129741	62,1
							31480
47	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	23832,48	47665	–
48	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	22223,57	44447	–
49	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9А	шт.	2	22223,57	44447	–

50	**21-040302-0114**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-2**	шт.	**2**	**39801,46**	**79603**	**–**
51	**21-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	**2**	**1763,47**	**3527**	**–**
52	**21-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	**3**	**2657,01**	**7971**	**–**
53	**23-030101-0304**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	**2**	**16047,27**	**32095**	**–**
54	**11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,05712**	**331635,15**	**18943**	**48,5**
							4901
55	**21-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,03416**	**299983,92**	**10247**	**–**
56	**11-060101-0101**	**Отмостка бетонная. УстройствоК=2,000;**	м3	**1,1**	**15264,55**	**16791**	**48,5**
							643

Итого прямые затраты по разделу 2	**448 999**
Накладные расходы I уровня, тенге	42 863
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	491 862
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	20 855
Итого, тенге	512 717
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 017
Итого по разделу на подряд, тенге	**553 734**

Раздел 3 Ввод водопровода

57	**11-221301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	и бетонных конструкций колс	**1,286**	**26000,78**	**33437**	**62,1**
							8112
58	**21-040302-0101**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.	**1**	**7440,51**	**7441**	**–**
59	**21-040302-0106**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	шт.	**1**	**8695,93**	**8696**	**–**

60	**21-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.	**2**	**9313,71**	**18627**	**–**
61	**21-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	**1**	**1763,47**	**1763**	**–**
62	**21-040302-0201**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	**0,14**	**45460,09**	**6364**	**–**
63	**21-040305-0101**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 100 мм х 100 мм х 20 мм СТ РК 937-92**	шт.	**6**	**334,48**	**2007**	**–**
64	**23-030101-0303**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	**1**	**10023,18**	**10023**	**–**
65	**21-060208-0501**	**Стремянка С-2**	т	**0,01708**	**299983,92**	**5124**	**–**
66	**21-070601-0201**	**Доски шпунтовые, толщиной 60 мм, 1 сорта**	м3	**0,2**	**109757,51**	**21952**	**–**
67	**11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	гуриваемой поверхности	**7,6**	**837,5**	**6365**	**54,8**
							2599
68	**23-010201-0143**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**0,65**	**778,44**	**506**	**–**
69	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,03488**	**206823,39**	**7214**	**48,5**
							882

Итого прямые затраты по разделу 3	**129 519**
Накладные расходы I уровня, тенге	11 593
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	141 112
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	5 983
Итого, тенге	147 095
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 768
Итого по разделу на подряд, тенге	**158 863**

Канализация

Раздел 1 Прокладка трубопровода

1	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**647,84**	**97**	**62840**	**59,1**
							15507
2	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта	**48,76**	**1520,96**	**74162**	**59,1**
							43830
3	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта	**274,6**	**129,79**	**35639**	**59,1**
							16398
4	11-010201-0601	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	плотненного грунта	**274,6**	**53,6**	**14719**	**59,1**
							3269
5	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**552,88**	**23,03**	**12734**	**59,1**
							2866
6	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**138,22**	**727,26**	**100522**	**59,1**
							59409
7	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта	**552,88**	**129,78**	**71755**	**59,1**
							33016
8	11-230201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	л трубопровода	**0,189**	**1555417,99**	**293974**	**62,1**
							37896

9	11-230201-0102	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	л трубопровода	**0,069**	**1857376,81**	**128159**	**62,1**
							14987
10	11-220301-0108	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)**	л трубопровода	**0,0166**	**8002771,08**	**132846**	**62,1**
							6895

Итого прямые затраты по разделу 1	**927 350**
Накладные расходы I уровня, тенге	234 073
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 161 423
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	49 244
Итого, тенге	1 210 667
Сметная прибыль (8 %), тенге	96 853
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 307 520**

Раздел 2 Колодец канализационный д 1,0 м (15шт)

11	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=15,000;**	м3 грунта	**436,5**	**97**	**42339**	**59,1**
							10448
12	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=15,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта	**13,5**	**1520,96**	**20533**	**59,1**
							12135
13	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=15,000;**	плотненного грунта	**11,775**	**129,77**	**1528**	**59,1**
							703
14	11-010201-0601	**Грунт уплотняемый. Полив водойК=15,000;**	плотненного грунта	**11,775**	**53,59**	**631**	**59,1**
							140

15	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=15,000;**	м3 грунта	**63,6**	**727,26**	**46254**	**59,1**
							27336
16	11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=15,000;**	м3 грунта	**254,4**	**14,11**	**3589**	**59,1**
							725
17	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=15,000;**	плотненного грунта	**254,4**	**129,79**	**33018**	**59,1**
							15192
18	11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=15,000;**	м3 грунта	**132**	**32,86**	**4338**	**59,1**
							976
19	11-230601-0103	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	нструкций колодцев	**13,65**	**27613,41**	**376923**	**62,1**
							129054
20	21-040302-0101	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.	**15**	**7440,51**	**111608**	**–**
21	21-040301-0104	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	шт.	**2**	**3656,92**	**7314**	**–**
22	21-040301-0105	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	**11**	**5091,7**	**56009**	**–**
23	21-040301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.	**4**	**9313,71**	**37255**	**–**
24	21-040302-0106	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	шт.	**15**	**8695,93**	**130439**	**–**

25	**21-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	**19**	**1763,47**	**33506**	**–**
26	**21-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	**5**	**2657,01**	**13285**	**–**
27	**11-060101-0101**	**Отмостка бетонная. УстройствоК=15,000;**	м3	**8,25**	**15263,15**	**125921**	**48,5**
							4823
28	**23-030101-0304**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	**7**	**16047,27**	**112331**	**–**
29	**23-030101-0303**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	**8**	**10023,18**	**80185**	**–**
30	**21-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,1178**	**299983,92**	**35338**	**–**
31	**11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,3816**	**331622,12**	**126547**	**48,5**
							32741
32	**11-130301-0401**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=29,000;**	м2	**14,4826**	**130,5**	**1890**	**54,2**
							186
33	**11-130301-1418**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76К=29,000;**	м2	**14,4826**	**68,15**	**987**	**54,2**
							150

Итого прямые затраты по разделу 2	**1 401 768**
Накладные расходы I уровня, тенге	234 609
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 636 377
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	69 382
Итого, тенге	1 705 759
Сметная прибыль (8 %), тенге	136 461
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 842 220**

Раздел 3 Колодец жироуловитель

34	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**15,81**	**96,96**	**1533**	**59,1**
							378
35	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта	**1,19**	**1521,01**	**1810**	**59,1**
							1070
36	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	ілотненного грунта	**1,3**	**130**	**169**	**59,1**
							77
37	**11-010201-0601**	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	ілотненного грунта	**1,3**	**53,85**	**70**	**59,1**
							15
38	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**1,9**	**727,37**	**1382**	**59,1**
							817
39	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**7,57**	**14,13**	**107**	**59,1**
							21
40	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	ілотненного грунта	**7,57**	**129,72**	**982**	**59,1**
							452
41	**11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**7,53**	**32,8**	**247**	**59,1**
							56

42	**11-230601-0103**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	нструкций колодцев	**0,77**	**27612,99**	**21262**	**62,1**
							7279
43	**21-040302-0101**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.	**1**	**7440,51**	**7441**	**–**
44	**21-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	**1**	**7087**	**7087**	**–**
45	**21-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	**1**	**2657,01**	**2657**	**–**
46	**21-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	**2**	**1763,47**	**3527**	**–**
47	**21-040301-0105**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	**1**	**5091,7**	**5092**	**–**
48	**21-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.	**1**	**9313,71**	**9314**	**–**
49	**23-030101-0304**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	**1**	**16047,27**	**16047**	**–**
50	**11-060101-0101**	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	**0,55**	**14414,55**	**7928**	**48,5**
							322
51	**21-130814-2208**	**Скобы ходовые**	шт	**6**	**565,08**	**3390**	**–**
52	**11-090601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	**0,01062**	**44256,12**	**470**	**60,9**
							255
53	**21-050204-0106**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,01062**	**169155,73**	**1796**	**–**
54	**11-100206-0103**	**Перегородки дощатые щитовые. Сборка**	док (без вычета проемов)	**0,56**	**380,36**	**213**	**59,8**

55	**21-070602-0106**	**Щиты из досок толщ. 50мм**	м2	**0,56**	**4884,78**	**2735**	**–**
56	**11-100116-0102**	**Перегородки. Антисептирование водными растворами**	док (за вычетом проемов)	**0,56**	**91,07**	**51**	**59,8**
							20
57	**21-130814-2211**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	**1**	**787,44**	**787**	**–**
58	**21-050106-9902**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005**	т	**0,001**	**194188,93**	**194**	**–**
59	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	**0,55**	**14414,55**	**7928**	**48,5**
							322
60	**11-220801-0101**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	асонных частей	**0,0185**	**62486,49**	**1156**	**62,1**
							416
61	**23-020802-0103**	**Тройники чугунные косые под углом 60° DN 100x100 ГОСТ 6942-98**	шт.	**1**	**1024,75**	**1025**	**–**
62	**23-020802-0112**	**Тройники чугунные косые под углом 60° DN 150x150 ГОСТ 6942-98**	шт.	**1**	**7568,75**	**7569**	**–**
63	**11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	гуриваемой поверхности	**5,6**	**837,68**	**4691**	**54,8**
							1915

Итого прямые затраты по разделу 3	**118 660**
Накладные расходы I уровня, тенге	13 531
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	132 191
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	5 605
Итого, тенге	137 796

	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 024	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**148 820**	

Раздел 4 Канализационный выпуск (10шт)

64	**11-221301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухихК=10,000;**	и бетонных конструкций колс	**11,66**	**26000,34**	**303164**	**62,1**
							73559
65	**21-040302-0101**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10К=10,000;**	шт.	**10**	**7440,51**	**74405**	**–**
66	**21-040302-0106**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2К=10,000;**	шт.	**10**	**8695,93**	**86959**	**–**
67	**21-040301-0105**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6К=10,000;**	шт.	**20**	**5091,7**	**101834**	**–**
68	**21-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=10,000;**	шт.	**30**	**1763,47**	**52904**	**–**
69	**21-040302-0201**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92К=10,000;**	м3	**1,4**	**45460,09**	**63644**	**–**
70	**21-040305-0101**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 100 мм х 100 мм х 20 мм СТ РК 937-92К=10,000;**	шт.	**60**	**334,48**	**20069**	**–**
71	**23-030101-0303**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99К=10,000;**	комплект	**10**	**10023,18**	**100232**	**–**
72	**21-060208-0501**	**Стремянка С1-04К=10,000;**	т	**0,195**	**299983,92**	**58497**	**–**
73	**21-070601-0201**	**Доски шпунтовые, толщиной 60 мм, 1 сортаК=10,000;**	м3	**2**	**109757,51**	**219515**	**–**
74	**11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоеК=10,000;**	гуриваемой поверхности	**76**	**837,62**	**63659**	**54,8**
							25988

75	**23-010201-0143**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=10,000;**	м	**6,5**	**778,44**	**5060**	**–**
76	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=10,000;**	т	**0,3488**	**206809,06**	**72135**	**48,5**
							8812

Итого прямые затраты по разделу 4	**1 222 077**
Накладные расходы I уровня, тенге	108 359
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 330 436
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	56 410
Итого, тенге	1 386 846
Сметная прибыль (8 %), тенге	110 948
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 497 794**

Выгреб №1, №2

Раздел 1 Выгреб №1

1	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**260,4**	**97**	**25258**	**59,1**
							6233
2	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта	**19,6**	**1520,97**	**29811**	**59,1**
							17618
3	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	ıлотненного грунта	**16**	**129,81**	**2077**	**59,1**
							956
4	**11-010201-0601**	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	ıлотненного грунта	**16**	**53,63**	**858**	**59,1**
							190

5	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**77,12**	**23,03**	**1776**	**59,1**
							400
6	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**19,28**	**727,28**	**14022**	**59,1**
							8287
7	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта	**77,12**	**129,78**	**10009**	**59,1**
							4605
8	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	**3,5**	**15263,71**	**53423**	**48,5**
							2046
9	11-230601-0504	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие**	нструкций колодцев	**29,7**	**27433,87**	**814786**	**62,1**
							107545
10	11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1)**	т	**1,01537**	**15126,51**	**15359**	**48,5**
							7065
11	21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,01537**	**157619,58**	**160042**	**–**
12	11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)**	т	**1,74141**	**15127,4**	**26343**	**48,5**
							12117

13	21-050301-0302	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,74141**	**162780,29**	**283467**	**–**
14	21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2144**	**153673,15**	**32948**	**–**
15	11-060301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,05612**	**14629,37**	**821**	**48,5**
							369
16	21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,05612**	**157619,58**	**8846**	**–**
17	11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,00385**	**331948,05**	**1278**	**48,5**
							331
18	21-130814-2208	**Скобы ходовые**	шт	**13**	**565,08**	**7346**	**–**
19	11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	гуриваемой поверхности	**6,5**	**837,69**	**5445**	**54,8**
							2223
20	23-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	**1**	**10023,18**	**10023**	**–**
21	21-090102-0305	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	**0,77**	**31531,86**	**24280**	**–**
22	11-220101-0101	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	л трубопровода	**0,00277**	**261010,83**	**723**	**62,1**
							424
23	23-011201-0101	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	**2,77**	**654,06**	**1812**	**–**

24	11-200701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	**1**	**2262**	**2262**	**60,4**
							202
25	11-060101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	**0,55**	**15261,82**	**8394**	**48,5**
							322
26	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**48**	**748,58**	**35932**	**50,8**
							4877
27	11-080101-0401	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	золирующего слоя	**19,2**	**8020,94**	**154002**	**50,8**
							57112

Итого прямые затраты по разделу 1	**1 731 343**
Накладные расходы I уровня, тенге	232 922
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 964 265
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	83 285
Итого, тенге	2 047 550
Сметная прибыль (8 %), тенге	163 804
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 211 354**

Раздел 2 Выгреб №2

28	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**260,4**	**97**	**25258**	**59,1**
							6233
29	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта	**19,6**	**1520,97**	**29811**	**59,1**
							17618
30	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта	**16**	**129,81**	**2077**	**59,1**

							956
31	**11-010201-0601**	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	плотненного грунта	**16**	**53,63**	**858**	**59,1**
							190
32	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**77,12**	**23,03**	**1776**	**59,1**
							400
33	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**19,28**	**727,28**	**14022**	**59,1**
							8287
34	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта	**77,12**	**129,78**	**10009**	**59,1**
							4605
35	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	**2,6**	**15263,08**	**39684**	**48,5**
							1520
36	**11-230601-0504**	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие**	нструкций колодцев	**23,3**	**27433,91**	**639210**	**62,1**
							84371
37	**11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1)**	т	**0,73412**	**15126,95**	**11105**	**48,5**
							5108
38	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,73412**	**157619,58**	**115712**	**–**

39	11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)**	т	1,40898	15125,84	21312	48,5
							9804
40	21-050301-0302	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,40898	162780,29	229354	–
41	21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,162	153673,15	24895	–
42	11-060301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04635	14649,41	679	48,5
							305
43	21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04635	157619,58	7306	–
44	11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00385	331948,05	1278	48,5
							331
45	21-130814-2208	**Скобы ходовые**	шт	13	565,08	7346	–
46	11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	гуриваемой поверхности	6,5	837,69	5445	54,8
							2223
47	23-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	10023,18	10023	–
48	21-090102-0305	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	0,77	31531,86	24280	–
49	11-220101-0101	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	л трубопровода	0,00247	261538,46	646	62,1

50	23-011201-0101	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	**2,47**	**654,06**	**1616**	**–**
51	11-200701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	**1**	**2262**	**2262**	**60,4**
							202
52	11-060101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	**0,55**	**15261,82**	**8394**	**48,5**
							322
53	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**48**	**748,58**	**35932**	**50,8**
							4877
54	11-080101-0401	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	золирующего слоя	**19,2**	**8020,94**	**154002**	**50,8**
							57112

Итого прямые затраты по разделу 2		**1 424 292**
Накладные расходы I уровня, тенге		204 842
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 629 134
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		69 075
Итого, тенге		1 698 209
Сметная прибыль (8 %), тенге		135 857
Итого по разделу на подряд, тенге		**1 834 066**

Тепловые сети

Раздел 1 Тепловые сети

1.1 Теплотрасса

1	11-240101-0205	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 133 мм. Прокладка**	м трубопровода	**0,019**	**958789,47**	**18217**	**62,1**
							7915

2	23-010201-0209	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**19**	**2512,75**	**47742**	**–**
3	11-240101-0205	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 108 мм. Прокладка**	л трубопровода	**0,122**	**958836,07**	**116978**	**62,1**
							50825
4	23-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**122**	**1816,51**	**221614**	**–**
5	11-240101-0201	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 57 мм. Прокладка**	л трубопровода	**0,141**	**690248,23**	**97325**	**62,1**
							42853
6	23-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;**	м	**71,205**	**778,44**	**55429**	**–**
7	23-010201-0131	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;**	м	**71,205**	**468,11**	**33332**	**–**
8	21-060510-1003	**Опоры скользящие**	т	**0,13508**	**242215,89**	**32719**	**–**
9	11-070601-0204	**Опорные подушки из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	м3 конструкции	**0,639**	**7165,88**	**4579**	**62,1**
							1201
10	21-040305-0101	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	**81**	**334,48**	**27093**	**–**
11	21-040305-0102	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	**63**	**555,03**	**34967**	**–**
12	21-060510-1004	**Опоры неподвижные**	т	**0,01552**	**242215,89**	**3759**	**–**

13	23-040902-1034	**Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**2**	**6004,92**	**12010**	**–**
14	23-040902-1036	**Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**2**	**8460,34**	**16921**	**–**
15	11-130301-1705	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	**84**	**327,7**	**27527**	**54,2**
							590
16	11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными**	м3 изоляции	**6,6**	**29121,52**	**192202**	**55,3**
							68204
17	21-130816-0303	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	**6,6**	**6469,86**	**42701**	**–**
18	11-260301-0702	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	ıости покрытия изоляции	**84**	**851,49**	**71525**	**55,3**
							18793
19	21-100401-0101	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93К=1,150;**	м2	**96,6**	**229,58**	**22177**	**–**
20	11-240105-0104	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	компенсатор	**2**	**7036,5**	**14073**	**62,1**
							5524
21	23-051206-1105	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86**	шт.	**2**	**25292,94**	**50586**	**–**
22	11-240105-0101	**Компенсаторы П-образные диаметром труб до 50 мм. Установка**	компенсатор	**2**	**3643**	**7286**	**62,1**
							3906

23	23-051206-1102	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 50 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86**	шт.	**1**	**11994,18**	**11994**	**–**
24	23-051206-1102	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 40 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86**	шт.	**1**	**11994,18**	**11994**	**–**
25	11-230101-0101	**Основание под каналы песчаное. Устройство**	м3 основания	**9,2**	**3605,33**	**33169**	**62,1**
							4862
26	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**248**	**748,58**	**185649**	**50,8**
							25199

1.2 Тепловая камера УТ 2,0х2,0х2.0

27	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**12,648**	**96,93**	**1226**	**59,1**
							303
28	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	м3 грунта	**0,952**	**1521,01**	**1448**	**59,1**
							856
29	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта	**1,2**	**129,17**	**155**	**59,1**
							72
30	11-010201-0601	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	плотненного грунта	**1,2**	**53,33**	**64**	**59,1**
							14

31	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**4,48**	**22,99**	**103**	**59,1**
							23
32	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта	**4,48**	**129,91**	**582**	**59,1**
							268
33	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**1,12**	**727,68**	**815**	**59,1**
							482
34	11-010107-1302	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**8**	**41**	**328**	**59,1**
							69
35	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	**2,7**	**18217,41**	**49187**	**48,5**
							1578
36	11-070601-0201	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м3 конструкций	**6,21**	**20606,76**	**127968**	**62,1**
							31829
37	21-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12-4-6)**	м3	**2,12**	**21434,67**	**45442**	**–**
38	21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9-4-6)**	м3	**2,73**	**20639,16**	**56345**	**–**
39	21-040302-0504	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	шт.	**2**	**44268,91**	**88538**	**–**

40	**21-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1**	шт.	**2**	**1763,47**	**3527**	**–**
41	**21-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	**2**	**2657,01**	**5314**	**–**
42	**11-060101-0101**	**Монолитные участки. Устройство**	м3	**1,2**	**18217,5**	**21861**	**48,5**
							701
43	**11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)**	т	**0,0364**	**15109,89**	**550**	**48,5**
							253
44	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0364**	**153673,15**	**5594**	**–**
45	**21-050301-2706**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012 (С2)**	т	**0,1572**	**184218,48**	**28959**	**–**
46	**21-050301-2706**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012 (С3)**	т	**0,0337**	**184218,48**	**6208**	**–**
47	**11-150208-0101**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	гуриваемой поверхности	**9,6**	**1100,1**	**10561**	**54,8**
							3710
48	**11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,0152**	**331644,74**	**5041**	**48,5**
							1304
49	**21-060304-0401**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	**0,087**	**339167,61**	**29508**	**–**
50	**23-030101-0303**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99К=2,000;**	комплект	**2**	**10023,18**	**20046**	**–**
51	**21-090102-0305**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92К=2,000;**	м2	**1,54**	**31531,86**	**48559**	**–**

52	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,0152**	**206842,11**	**3144**	**48,5**
							384
53	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;**	м2	**2,9638**	**67,82**	**201**	**54,2**
							49
54	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;**	м2	**2,9638**	**63,77**	**189**	**54,2**
							30
55	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	100 м2 поверхности	**122**	**748,58**	**91327**	**50,8**
							12396
	1.3 Герметизированный ввод 40х3,5 (2шт)						
56	**11-340201-1201**	**Колодцы. Устройство ввода трубК=2,000;**	канал	**2**	**749**	**1498**	**62,1**
							867
57	**23-010201-0219**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;**	м	**3**	**3525,76**	**10577**	**–**
58	**23-020103-0215**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80К=2,000;**	шт	**8**	**6257,01**	**50056**	**–**
59	**21-110101-0104**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012К=2,000;**	м3	**0,066**	**17890,82**	**1181**	**–**
60	**21-130406-0101**	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83К=2,000;**	т	**0,002**	**2205625,62**	**4411**	**–**
61	**21-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=2,000;**	м3	**0,22**	**11671,71**	**2568**	**–**

1.4 Герметизированный ввод 50х3,5 (2шт)

62	11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода трубК=2,000;	канал	2	749	1498	62,1
							867
63	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	м	3	3525,76	10577	–
64	23-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт	8	6257,01	50056	–
65	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012К=2,000;	м3	0,078	17890,82	1395	–
66	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83К=2,000;	т	0,002	2205625,62	4411	–
67	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=2,000;	м3	0,22	11671,71	2568	–

1.5 Герметизированный ввод 133х4 (2шт)

68	11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода трубК=2,000;	канал	2	749	1498	62,1
							867
69	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	м	3	5915,59	17747	–
70	23-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт	8	6257,01	50056	–
71	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012К=2,000;	м3	0,126	17890,82	2254	–
72	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83К=2,000;	т	0,002	2205625,62	4411	–

73	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=2,000;	м3	0,26	11671,71	3035	–
	1.6 Герметизированный ввод 108х4 (2шт)						
74	11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода трубК=2,000;	канал	2	749	1498	62,1
							867
75	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	м	3	5915,59	17747	–
76	23-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт	8	6257,01	50056	–
77	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012К=2,000;	м3	0,11	17890,82	1968	–
78	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83К=2,000;	т	0,002	2205625,62	4411	–
79	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=2,000;	м3	0,22	11671,71	2568	–
	1.7 Монолитный участок УМ1 (5шт)						
80	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=5,000;	м3	0,4	15262,5	6105	48,5
							234
81	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. УстройствоК=5,000;	м3	1	23870	23870	48,5
							3281
82	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=5,000;	т	0,18975	15119,89	2869	48,5

83 21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;**	т	**0,1785**	**157619,58**	**28135**	**–**
84 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;**	т	**0,01125**	**153673,15**	**1729**	**–**
85 11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. МонтажК=5,000;**	т конструкций	**0,075**	**44413,33**	**3331**	**60,9**
						1797
86 21-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=5,000;**	т	**0,075**	**346332,95**	**25975**	**–**
87 11-070601-0101	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. УстройствоК=5,000;**	орных конструкций	**0,3**	**7610**	**2283**	**62,1**
						671
88 21-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92К=5,000;**	м3	**0,3**	**79862,7**	**23959**	**–**
89 11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=5,000;**	альных элементов	**0,06**	**421350**	**25281**	**62,1**
						1631
90 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;**	м2	**9,425**	**63,77**	**601**	**54,2**
						98

1.8 Канал ж/б 1300х450

91	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	**86,48**	**90,83**	**7855**	**59,1**
							1598
92	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта	**2,67**	**1520,97**	**4061**	**59,1**
							2400
93	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта	**70,5**	**129,77**	**9149**	**59,1**
							4210
94	**11-010201-0601**	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	лотненного грунта	**70,5**	**53,59**	**3778**	**59,1**
							839
95	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**12,23**	**727,23**	**8894**	**59,1**
							5256
96	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**48,92**	**23,04**	**1127**	**59,1**
							254
97	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта	**48,92**	**129,78**	**6349**	**59,1**
							2921
98	**11-061301-0103**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	**17**	**31648,71**	**538028**	**48,5**
							106232
99	**11-070202-0108**	**Плиты покрытия. Укладка**	борных конструкций	**24**	**5522,29**	**132535**	**62,1**

							29375
100	**21-040302-9904**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003**	м3	**8,72**	**79862,7**	**696403**	**–**
101	**21-050301-2709**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	**0,27707**	**185129,34**	**51294**	**–**
	1.9 Дренажный колодец Д1000						
102	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**56,95**	**97**	**5524**	**59,1**
							1363
103	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта	**4,3**	**1520,93**	**6540**	**59,1**
							3865
104	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта	**0,8**	**130**	**104**	**59,1**
							48
105	**11-010201-0601**	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	плотненного грунта	**0,8**	**53,75**	**43**	**59,1**
							9
106	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**11,12**	**727,25**	**8087**	**59,1**
							4779
107	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**44,48**	**23,02**	**1024**	**59,1**

108	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	ілотненного грунта	**44,48**	**129,79**	**5773**	**59,1**
							2657
109	11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**5,65**	**32,92**	**186**	**59,1**
							42
110	11-080801-0101	**Основание под колодец, бутовое. Устройство**	м3 основания	**0,6**	**10621,67**	**6373**	**50,8**
							1476
111	11-230601-0103	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	нструкций колодцев	**1,24**	**43106,45**	**53452**	**62,1**
							11724
112	21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	**1**	**1763,47**	**1763**	**–**
113	21-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	**2**	**2657,01**	**5314**	**–**
114	21-040302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	**1**	**7087**	**7087**	**–**
115	21-040301-0105	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	**3**	**5091,7**	**15275**	**–**
116	21-040301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.	**2**	**9313,71**	**18627**	**–**
117	21-040305-0103	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.	**4**	**846,13**	**3385**	**–**
118	23-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	**1**	**16047,27**	**16047**	**–**
119	11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,0674**	**331617,21**	**22351**	**48,5**

							5783
120	**11-220301-0103**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**л трубопровода**	**0,005**	**360000**	**1800**	**62,1**
							942
121	**23-010201-0184**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5**	**1052,52**	**5263**	**–**
122	**11-220601-0303**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**л трубопровода**	**0,005**	**1316200**	**6581**	**62,1**
							589
123	**11-061401-0403**	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка щебнем**	**м3 загрузки**	**1,6**	**3893,13**	**6229**	**48,5**
							1167
124	**11-080101-0401**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**золирующего слоя**	**0,68**	**8020,59**	**5454**	**50,8**
							2023
125	**11-060101-0101**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,55**	**15261,82**	**8394**	**48,5**
							322

1.10 Деформационные швы канала 130х45 (4шт)

126	**11-070515-0102**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швовК=4,000;**	**м шва**	**16,8**	**702,08**	**11795**	**62,1**
							4890
127	**11-080101-0305**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слояК=4,000;**	**м2 поверхности**	**5,04**	**1922,22**	**9688**	**50,8**

							1133
128	**11-080201-0109**	**Стены приямков и каналов. КладкаК=4,000;**	м3 кладки	**1,24**	**16989,52**	**21067**	**50,8**
							3273
129	**11-070601-0101**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. УстройствоК=4,000;**	орных конструкций	**0,028**	**7607,14**	**213**	**62,1**
							62
130	**21-049999-9917**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=4,000;**	м3	**0,028**	**44066,34**	**1234**	**–**
	1.11 Выход теплотрассы (2шт)						
131	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	**0,35**	**15894,29**	**5563**	**48,5**
							203
132	**11-060401-0102**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	**2,68**	**25407,46**	**68092**	**48,5**
							10476
133	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0034**	**152751,43**	**519**	**–**
134	**21-050301-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,01056**	**127870,26**	**1350**	**–**
135	**11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,02376**	**330218,86**	**7846**	**48,5**
							2022
136	**11-090601-0102**	**Монтаж плиты разрезной**	т конструкций	**0,1396**	**43861,03**	**6123**	**60,9**

137	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	**0,1396**	**329987,27**	**46066**	**–**
138	**11-130301-0410**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	**3,62**	**49,17**	**178**	**54,2**
							46
139	**11-110101-1901**	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	**2**	**1530,5**	**3061**	**60,9**
							263

Итого прямые затраты по разделу 1	**4 341 485**
Накладные расходы I уровня, тенге	512 483
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 853 968
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	205 808
Итого, тенге	5 059 776
Сметная прибыль (8 %), тенге	404 782
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 464 558**

Раздел 2 Топливоподача

2.1 Прокладка трубопроводов

140	**11-240101-0201**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка**	л трубопровода	**0,016**	**690250**	**11044**	**62,1**
							4863
141	**23-010201-0107**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;**	м	**8,08**	**169,58**	**1370**	**–**
142	**23-010101-0201**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,010;**	м	**8,08**	**239,78**	**1937**	**–**

143	11-130301-1705	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	**1,5**	**328,67**	**493**	**54,2**
							10
144	11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными**	м3 изоляции	**0,2**	**29115**	**5823**	**55,3**
							2067
145	21-110206-0106	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 30 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	**0,2**	**26410,01**	**5282**	**–**
146	23-040601-1201	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**6**	**17657,94**	**105948**	**–**
147	23-040501-0213	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**4**	**605,6**	**2422**	**–**
148	11-070601-0204	**Опорные подушки из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	м3 конструкции	**0,024**	**7166,67**	**172**	**62,1**
							45
149	21-040305-0101	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	**6**	**334,48**	**2007**	**–**
	2.2 Канал ж/б 600х300						
150	11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	**1,358**	**90,57**	**123**	**59,1**
							25
151	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта	**0,042**	**1523,81**	**64**	**59,1**
							38
152	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта	**4**	**129,75**	**519**	**59,1**

						239
153	**11-010201-0601**	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	ілотненного грунта	**4**	**53,5**	**214**	**59,1**
						47
154	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**0,4**	**727,5**	**291**	**59,1**
						172
155	**11-061301-0103**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	**6**	**31648,83**	**189893**	**48,5**
						37493
156	**11-070202-0108**	**Плиты покрытия. Укладка**	борных конструкций	**27**	**5522,3**	**149102**	**62,1**
						33046
157	**21-040302-9904**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003**	м3	**10,31**	**79862,7**	**823384**	**–**
158	**21-050301-2709**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	**0,00864**	**185129,34**	**1600**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 2	**1 301 688**
Накладные расходы I уровня, тенге	78 045
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 379 733
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	58 501
Итого, тенге	1 438 234
Сметная прибыль (8 %), тенге	115 059
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 553 293**

Вертикальная планировка

1	11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)**	м3 грунта	**1485**	**20,42**	**30325**	**59,1**
							6119
2	11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**1485**	**17,67**	**26245**	**59,1**
							5296
3	11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-выемка**	м3 грунта	**20**	**25,3**	**506**	**59,1**
							102
4	11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**20**	**20**	**400**	**59,1**
							81
5	11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-насыпь**	м3 грунта	**4502**	**25,28**	**113830**	**59,1**
							22970
6	11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**4502**	**20,01**	**90095**	**59,1**
							18180
7	11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостаток пригодного грунта)**	м3 грунта	**2883**	**103,48**	**298331**	**59,1**
							60551

8	41-020203-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,600;**	т	**4612,8**	**102,78**	**474104**	**–**
9	11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (избыток грунта)**	м3 грунта	**741**	**127,26**	**94301**	**59,1**
							19140
10	41-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,200;**	т	**889,2**	**126,77**	**112724**	**–**
		Итого прямые затраты по смете				**1 240 861**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				132 439	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 373 300	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				58 228	
		Итого, тенге				1 431 528	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				114 522	
		Итого по смете на подряд, тенге				**1 546 050**	
		Покрытия					
	Раздел 3 Тип 2						
19	11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)К=0,280;**	м3 грунта	**203,14**	**25,28**	**5136**	**59,1**
							1037
20	11-010201-0203	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 смК=0,200;**	лотненного грунта	**145,1**	**75,64**	**10976**	**59,1**
							2202
21	11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,100;**	основания в плотном теле	**72,55**	**943,13**	**68424**	**60,3**
							12089

22	**21-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79К=1,220;**	м3	**88,511**	**1379,69**	**122118**	**–**
23	**11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;**	а основания в плотном теле	**72,55**	**917,63**	**66574**	**60,3**
							11787
24	**21-010401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-93К=1,100;**	м3	**79,805**	**2422,11**	**193296**	**–**
25	**11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	**725,5**	**335,8**	**243623**	**60,3**
							138282
26	**21-040509-0406**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	**725,5**	**1948,58**	**1413695**	**–**
27	**11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня	**637**	**1494,49**	**951989**	**60,3**
							225671
28	**21-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (поребрик)**	м3	**10,192**	**30049,31**	**306263**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3				**3 382 094**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				391 068	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 773 162	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				159 982	
		Итого, тенге				3 933 144	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				314 652	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 247 796**	
		Раздел 4 Тип 2 (площадка для торжественных построений)					
29	**11-010104-0106**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)К=0,280;**	м3 грунта	**399,756**	**25,29**	**10108**	**59,1**
							2040

30	**11-010201-0203**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 смК=0,200;**	лотненного грунта	**285,54**	**75,65**	**21601**	**59,1**
							4334
31	**11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,100;**	основания в плотном теле	**142,77**	**943,13**	**134651**	**60,3**
							23788
32	**21-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79К=1,220;**	м3	**174,1794**	**1379,69**	**240314**	**–**
33	**11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;**	основания в плотном теле	**142,77**	**917,62**	**131009**	**60,3**
							23194
34	**21-010401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-93К=1,100;**	м3	**157,047**	**2422,11**	**380385**	**–**
35	**11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	**1427,7**	**335,8**	**479419**	**60,3**
							272123
36	**21-040509-0406**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	**1427,7**	**1948,58**	**2781988**	**–**
37	**11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня	**182**	**1494,49**	**271997**	**60,3**
							64477
38	**21-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (поребрик)**	м3	**2,912**	**30049,31**	**87504**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 4	**4 538 976**
Накладные расходы I уровня, тенге	389 956
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 928 932
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	208 987
Итого, тенге	5 137 919

		Сметная прибыль (8 %), тенге				411 034	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 548 953**	
		Раздел 5 Тип 2 (вне участка)					
39	**11-010104-0106**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)К=0,280;**	м3 грунта	**5,236**	**25,21**	**132**	**59,1**
							27
40	**11-010201-0203**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 смК=0,200;**	лотненного грунта	**3,74**	**75,67**	**283**	**59,1**
							57
41	**11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,100;**	основания в плотном теле	**1,87**	**943,32**	**1764**	**60,3**
							312
42	**21-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79К=1,220;**	м3	**2,2814**	**1379,69**	**3148**	**–**
43	**11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;**	основания в плотном теле	**1,87**	**917,65**	**1716**	**60,3**
							304
44	**21-010401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-93К=1,100;**	м3	**2,057**	**2422,11**	**4982**	**–**
45	**11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	**18,7**	**335,83**	**6280**	**60,3**
							3564
46	**21-040509-0406**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	**18,7**	**1948,58**	**36438**	**–**
47	**11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня	**14**	**1494,57**	**20924**	**60,3**

48	21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (поребрик)**	м3	**0,224**	**30049,31**	**6731**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 5	**82 398**
Накладные расходы I уровня, тенге	9 224
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	91 622
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 885
Итого, тенге	95 507
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 641
Итого по разделу на подряд, тенге	**103 148**

Ограждение

1	11-070111-0109	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	**691,3**	**2706,25**	**1870828**	**62,1**
							976691
4	21-020101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	**31,616**	**14567,61**	**460570**	**–**
5	21-130814-1901	**Сварная решетка ограждения**	т	**32,08182**	**304506,93**	**9769137**	**–**
7	21-050308-0221	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80К=30,000;**	м2	**109,8**	**953,93**	**104742**	**–**
8	21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=30,000;**	т	**1,0179**	**329987,27**	**335894**	**–**
9	21-020101-0401	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010К=30,000;**	м3	**1,35**	**12282,65**	**16582**	**–**

11	**21-050308-0221**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80К=3,000;**	м2	**10,26**	**953,93**	**9787**	**–**
12	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=3,000;**	т	**0,13104**	**329987,27**	**43242**	**–**
13	**21-020101-0401**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010К=3,000;**	м3	**0,27**	**12282,65**	**3316**	**–**
14	**21-130211-0501**	**Петля накладнаяК=3,000;**	шт.	**12**	**280,79**	**3369**	**–**
16	**21-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=85,000;**	м3	**3,825**	**11671,71**	**44644**	**–**
17	**21-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения**	т	**1,849351**	**304506,93**	**563140**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**13 225 251**
Накладные расходы I уровня, тенге	976 691
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 201 942
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	602 162
Итого, тенге	14 804 105
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 184 328
Итого по смете на подряд, тенге	**15 988 433**

Всего по разделам	165 910 156
Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	1990922
Итого с временными	167 901 078
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	2266665
Итого с зимними удорожаниями	170 167 742
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,060	180 377 807

НДС (12%)	19326193
Итого по акту с НДС	**199 704 000**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
_____

Технический надзор
Эксперт
ТОО "KravИнжиниринг"
_____ **Калибаев Ж.К.**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Болашак-МА"
_____ **Рахметбеков Н.Т.**