Наименование обьекта: Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортзалом и столовой в с.Улкеншыган Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 933 529 421,44 тенге
Стоимость работ по договору: 933 529 421,44 тенге
Сумма финансирования на 2017 год: 93 352 942,14 тенге
Сумма финансирования на 2018 год: 840 176 479,30 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту:
с начала года: 93 352 942 тенге
за отчетный месяц: 44 904 942 тенге

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , № 131

Подрядчик : ТОО "Болашак-МА"
Адрес: г.Алматы, Медеуский район, пр.Рыскулова 1/2, тел: 87272908303
БИН 040340010524 ИИК: KZ1696502F0008418771 БИК IRTYKZKA филиал АО "ForteBank"

АКТ № 02
выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года
по дополнительному соглашению №1 от 10.11.2017 г. к Договору № 120140000979/170043/00 от 21.08.2017 г.

№ п.п	Спецификация	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	431	Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортзалом и столовой в с.Улкеншыган Панфиловского района Алматинской области	объект	933 529 421,44	0	0	0	48 448 000,00	83 350 841,34	44 904 942,14	40 093 698,34	4 811 243,80	93 352 942,14
		Итого		**933 529 421,44**	**0**	**0**	**0**	**48 448 000,00**	**83 350 841,34**	**44 904 942,14**	**40 093 698,34**	**4 811 243,80**	**93 352 942,14**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области"
М.О. Жунусов

Подрядчик
Директор ТОО "Болашак-МА"
Рахметбеков Н.Т.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г.

Наименование стройки: Строительство пристройки к школе на 300 учащихся со спортивным залом и столовой в с. Улкеншыган Панфиловского

Форма 2в

Наименование объекта: Здание школы

Акт выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство котлована						
7	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (под полы)**	м3 грунта		**1972,8**	**727,26**	**1434739**	**59,1** / **847931**
8	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**3505,52**	**23,03**	**80732**	**59,1** / **18175**
9	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**876,38**	**727,26**	**637356**	**59,1** / **376677**
10	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	потненного грунта		**3505,52**	**129,78**	**454946**	**59,1** / **209337**

Итого прямые затраты по смете	**2 607 773**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 452 121
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 059 894
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	172 139

		Итого, тенге				4 232 033	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				338 563	
		Итого по смете на подряд, тенге				**4 570 596**	

Общестроительные работы (Блок 1)

Раздел 1 Фундаменты

9	**11-080101-0301**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	2 поверхности	**134,4**	**592,49**	**79631**	**50,8**
							22091
10	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	2 поверхности	**883**	**748,58**	**660998**	**50,8**
							89719

1.4 Стены техподполья

31	**11-060601-0203**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	**38**	**36144,53**	**1373492**	**48,5**
							239992
32	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**5,42159**	**14640,17**	**79373**	**48,5**
							35689

1.5 Узлы 1,2,3,4,5,6

35	**11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры (Узел 1)К=32,000;**	т арматуры	**0,07904**	**24114,37**	**1906**	**48,5**
							861
38	**11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры (Узел 2)К=13,000;**	т арматуры	**0,28938**	**24123,99**	**6981**	**48,5**

						3155
41	**11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры (Узел 3)К=5,000;**	т арматуры	**0,1736**	**24124,42**	**4188**	**48,5**
						1892
44	**11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры (Узел 4)К=5,000;**	т арматуры	**0,11555**	**24119,43**	**2787**	**48,5**
						1260
47	**11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры (Узел 5)К=13,000;**	т арматуры	**0,38701**	**24123,41**	**9336**	**48,5**
						4219
50	**11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры (Узел 6)**	т арматуры	**0,04048**	**24110,67**	**976**	**48,5**
						441

Итого прямые затраты по смете	**2 219 668**
Накладные расходы I уровня, тенге	399 319
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 618 987
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	111 045
Итого, тенге	2 730 032
Сметная прибыль (8 %), тенге	218 403
Итого по смете на подряд, тенге	**2 948 435**

Раздел 2 Подпорная стена

85	**11-060401-0103**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	**44**	**23867,86**	**1050186**	**48,5**
							115933
86	**11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1)**	т	**1,44637**	**15126,83**	**21879**	**48,5**

	Итого прямые затраты по смете				**1 072 065**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				125 997	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 198 062	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				50 798	
	Итого, тенге				1 248 860	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				99 909	
	Итого по смете на подряд, тенге				**1 348 769**	

Раздел 4 Стены и перегородки 1-й этаж

4.1 Устройство стен и перегородок

441	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=242,000;**	т	**0,3509**	**153673,15**	**53924**	**–**
445	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=95,500;**	т	**0,09837**	**153673,15**	**15117**	**–**
448	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=566,600;**	т	**0,2493**	**153673,15**	**38311**	**–**
449	**21-050301-2205**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80К=566,600;**	т	**0,06799**	**162780,29**	**11067**	**–**

4.2 Стойки металлические

453	**21-050204-0560**	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=77,000;**	т	**1,35135**	**172798,15**	**233511**	**–**
456	**21-050204-0560**	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=32,000;**	т	**0,5616**	**172798,15**	**97043**	**–**

457	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=32,000;	т	0,33696	172798,15	58226	–
460	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=7,000;	т	0,2457	172798,15	42457	–
463	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=7,000;	т	0,04095	172798,15	7076	–
466	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,0234	172798,15	4043	–
467	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)К=2,000;	т	0,003	140145,96	420	–
469	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,0351	172798,15	6065	–
470	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,0214	172798,15	3698	–
473	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,02692	172798,15	4652	–

476	**21-050204-0560**	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 3 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=8,000;**	т	**0,10768**	**172798,15**	**18607**	**–**
477	**21-050204-0517**	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=8,000;**	т	**0,00712**	**172798,15**	**1230**	**–**
	4.4 Монолитные сердечники						
505	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=32,000;**	т	**0,17056**	**157619,58**	**26884**	**–**
506	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=32,000;**	т	**0,07392**	**153673,15**	**11360**	**–**
509	**21-050301-0305**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;**	т	**0,02412**	**150212,43**	**3623**	**–**
510	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;**	т	**0,01041**	**153673,15**	**1600**	**–**
		Итого прямые затраты по смете				**638 914**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				638 914	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				27 090	
		Итого, тенге				666 004	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				53 280	
		Итого по смете на подряд, тенге				**719 285**	
		Общестроительные работы (Блок 2)					
8	**11-080101-0301**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	2 поверхности	**49,2**	**592,52**	**29152**	**50,8**
							8087

9	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	2 поверхности	**518,2**	**748,58**	**387915**	**50,8**
							52653
	1.2 Выпуски из фундаментов						
10	11-060501-0101	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Узел "1")К=12,000;**	м3	**3,6**	**29342,22**	**105632**	**48,5**
							16471
11	11-061701-0201	**Стены. Установка выпусковК=12,000;**	т арматуры	**1,58388**	**24123,67**	**38209**	**48,5**
							17266
15	11-060501-0101	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Узел "2")К=3,000;**	м3	**0,9**	**29342,22**	**26408**	**48,5**
							4118
16	11-061701-0201	**Стены. Установка выпусковК=3,000;**	т арматуры	**0,15588**	**24127,53**	**3761**	**48,5**
							1699
19	11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1)**	т	**0,44998**	**252842,35**	**113774**	**48,5**
							54993
	1.3 Стены фундамента						
21	11-060601-0203	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	**44,1**	**36144,51**	**1593973**	**48,5**
							278517

22	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,3097	14640	33814	48,5
							15204
23	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,27307	157619,58	358280	–
24	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03663	153673,15	5629	–
	1.4 Узлы 1,2,3						
25	11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 1)К=17,000;	т арматуры	0,04199	24124,79	1013	48,5
							458
26	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=17,000;	т	0,03315	157619,58	5225	–
27	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=17,000;	т	0,00884	153673,15	1358	–
28	11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 2)К=8,000;	т арматуры	0,2172	24120,63	5239	48,5
							2368
29	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	т	0,09232	157619,58	14551	–
30	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	т	0,12488	153673,15	19191	–
31	11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 3)К=4,000;	т арматуры	0,17096	24122,6	4124	48,5

32	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;**	т	**0,04616**	**157619,58**	**7276**	**–**
33	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;**	т	**0,1248**	**153673,15**	**19178**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**2 773 702**
Накладные расходы I уровня, тенге	453 698
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 227 400
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	136 842
Итого, тенге	3 364 242
Сметная прибыль (8 %), тенге	269 139
Итого по смете на подряд, тенге	**3 633 381**

Раздел 2 Каркас

2.1 Ригели

52	**21-050301-0308**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;**	т	**1,47888**	**147948,66**	**218798**	**–**
53	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;**	т	**0,46215**	**153673,15**	**71020**	**–**
54	**21-050301-0307**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;**	т	**0,21633**	**153673,14**	**33244**	**–**
58	**21-050301-0308**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;**	т	**1,4426**	**147948,66**	**213431**	**–**
59	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;**	т	**0,4416**	**153673,15**	**67862**	**–**

60	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,128	155494,57	19903	–
61	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,03575	153673,14	5494	–
65	21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,98592	147948,66	145866	–
66	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,34128	153673,15	52446	–
67	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,20205	153673,14	31050	–
68	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,0528	155494,57	8210	–
69	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,11304	155494,57	17577	–
73	21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,96175	147948,66	142290	–
74	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,32595	153673,15	50090	–
75	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,188	155494,57	29233	–
76	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,1102	155494,57	17136	–

77	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,02385	153673,14	3665	–

2.2 Колонны

81	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	1,00848	153673,14	154976	–
82	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	0,68244	153673,15	104873	–
83	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	1,0908	153673,14	167627	–
84	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	0,06444	155494,57	10020	–
86	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	0,1488	153673,15	22867	–
89	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,22353	153673,14	34351	–
90	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,15282	153673,15	23484	–
91	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,01611	155494,57	2505	–
92	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,21342	153673,14	32797	–

94	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,0372	153673,15	5717	–

2.3 Перекрытие 1-го этажа

96	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=5,000;	м2	29	5774,98	167474	–
98	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=7,000;	м2	48,79	5774,98	281761	–
100	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=15,000;	м2	130,95	5774,98	756234	–
103	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	155494,57	7961	–
104	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00651	153673,15	1000	–
106	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03907	157619,58	6158	–
110	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1024	155494,57	15923	–
111	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01464	153673,15	2250	–
113	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08276	157619,58	13045	–

117	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0508	155494,57	7899	–
118	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00651	153673,15	1000	–
120	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0293	157619,58	4618	–
123	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33393	161869,58	54053	–
124	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15721	153673,15	24159	–
126	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	157619,58	4035	–
128	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	157619,58	2018	–
130	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02982	157619,58	4700	–
132	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	157619,58	3026	–
	2.4 Перекрытие 2-го этажа						
141	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	155494,57	7961	–
142	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00651	153673,15	1000	–

144	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03907	157619,58	6158	–
148	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0508	155494,57	7899	–
149	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00651	153673,15	1000	–
151	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0293	157619,58	4618	–
155	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	155494,57	7961	–
156	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00651	153673,15	1000	–
158	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04049	157619,58	6382	–
162	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	155494,57	7961	–
163	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00651	153673,15	1000	–
165	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04209	157619,58	6634	–
169	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1044	155494,57	16234	–

170	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,01316**	**153673,15**	**2022**	**–**
172	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,10638**	**157619,58**	**16768**	**–**
175	**21-050301-0303**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,33393**	**161869,58**	**54053**	**–**
176	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,15721**	**153673,15**	**24159**	**–**
178	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0256**	**157619,58**	**4035**	**–**
180	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0128**	**157619,58**	**2018**	**–**
182	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,02982**	**157619,58**	**4700**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**3 227 409**
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 227 409
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	136 842
Итого, тенге	3 364 251
Сметная прибыль (8 %), тенге	269 140
Итого по смете на подряд, тенге	**3 633 391**

Общестроительные работы (Блок 3)

Раздел 1 Фундаменты

1.1 Фундамент ленточный

2	11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	**56,4**	**21608,32**	**1218709**	**48,5**
							93667
3	11-060301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**2,72651**	**14640,33**	**39917**	**48,5**
							17947
8	11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	2 поверхности	**49,2**	**592,52**	**29152**	**50,8**
							8087
9	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	2 поверхности	**518,2**	**748,58**	**387915**	**50,8**
							52653
1.2 Выпуски из фундаментов							
10	11-060501-0101	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Узел "1")К=12,000;**	м3	**3,6**	**29342,22**	**105632**	**48,5**
							16471
11	11-061701-0201	**Стены. Установка выпусков арматурныхК=12,000;**	т арматуры	**1,58388**	**24123,67**	**38209**	**48,5**
							17266
15	11-060501-0101	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Узел "2")К=3,000;**	м3	**0,9**	**29342,22**	**26408**	**48,5**
							4118
16	11-061701-0201	**Стены. Установка выпусков арматурныхК=3,000;**	т арматуры	**0,15588**	**24127,53**	**3761**	**48,5**
							1699

19	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1)	т	0,44998	252842,35	113774	48,5
							54993

1.3 Стены фундамента

21	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	44,1	36144,51	1593973	48,5
							278517
22	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,3097	14640	33814	48,5
							15204
23	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,27307	157619,58	358280	–
24	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03663	153673,15	5629	–
25	11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 1)К=20,000;	т арматуры	0,0494	24129,55	1192	48,5
							539
26	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=20,000;	т	0,039	157619,58	6147	–
27	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=20,000;	т	0,0104	153673,15	1598	–
28	11-061701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 2)К=8,000;	т арматуры	0,2172	24120,63	5239	48,5

							2368
29	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;**	т	**0,09232**	**157619,58**	**14551**	**–**
30	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;**	т	**0,12488**	**153673,15**	**19191**	**–**
31	**11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры (Узел 3)К=4,000;**	т арматуры	**0,17096**	**24122,6**	**4124**	**48,5**
							1864
32	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;**	т	**0,04616**	**157619,58**	**7276**	**–**
33	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;**	т	**0,1248**	**153673,15**	**19178**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**4 033 669**
Накладные расходы I уровня, тенге	565 393
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 599 062
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	195 000
Итого, тенге	4 794 062
Сметная прибыль (8 %), тенге	383 525
Итого по смете на подряд, тенге	**5 177 587**

Раздел 2 Каркас

2.1 Ригели

52	**21-050301-0308**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;**	т	**1,47888**	**147948,66**	**218798**	**–**
53	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;**	т	**0,46215**	**153673,15**	**71020**	**–**

54	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,21633	153673,14	33244	–
58	21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	1,4426	147948,66	213431	–
59	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,4416	153673,15	67862	–
60	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,128	155494,57	19903	–
61	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,03575	153673,14	5494	–
65	21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,98592	147948,66	145866	–
66	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,34128	153673,15	52446	–
67	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,20205	153673,14	31050	–
68	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,0528	155494,57	8210	–
69	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,11304	155494,57	17577	–
73	21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,96175	147948,66	142290	–

74	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,32595	153673,15	50090	–
75	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,188	155494,57	29233	–
76	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,1102	155494,57	17136	–
77	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,02385	153673,14	3665	–
	2.2 Колонны						
81	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	1,00848	153673,14	154976	–
82	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	0,68244	153673,15	104873	–
83	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	1,0908	153673,14	167627	–
84	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	0,06444	155494,57	10020	–
86	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	0,1488	153673,15	22867	–
89	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,22353	153673,14	34351	–

90	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,15282	153673,15	23484	–
91	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,01611	155494,57	2505	–
92	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,21342	153673,14	32797	–
94	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,0372	153673,15	5717	–

2.3 Перекрытие 1-го этажа

96	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=5,000;	м2	23,2	5774,98	133980	–
98	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=7,000;	м2	34,85	5774,98	201258	–
100	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92К=15,000;	м2	157,14	5774,98	907480	–
103	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	155494,57	7961	–
104	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00651	153673,15	1000	–
106	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04156	157619,58	6551	–

110	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0536	155494,57	8335	–
111	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00661	153673,15	1016	–
113	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03073	157619,58	4844	–
117	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0508	155494,57	7899	–
118	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00651	153673,15	1000	–
120	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0357	157619,58	5627	–
123	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33393	161869,58	54053	–
124	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15721	153673,15	24159	–
126	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	0,0256	157619,58	4035	–
128	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,0128	157619,58	2018	–
130	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	т	0,02982	157619,58	4700	–

132	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,0192	157619,58	3026	–

2.4 Перекрытие 2-го этажа

141	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	155494,57	7961	–
142	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00651	153673,15	1000	–
144	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04156	157619,58	6551	–
148	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	155494,57	7961	–
149	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00651	153673,15	1000	–
151	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04049	157619,58	6382	–
155	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	155494,57	7961	–
156	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00651	153673,15	1000	–
158	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04209	157619,58	6634	–

162	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0536	155494,57	8335	–
163	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00669	153673,15	1028	–
165	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03508	157619,58	5529	–
169	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0508	155494,57	7899	–
170	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00651	153673,15	1000	–
172	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03463	157619,58	5458	–
175	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33393	161869,58	54053	–
176	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15721	153673,15	24159	–
178	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	0,0256	157619,58	4035	–
180	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,0128	157619,58	2018	–
182	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	т	0,02982	157619,58	4700	–

184	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;**	т	**0,0192**	**157619,58**	**3026**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**3 233 164**
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 233 164
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	137 086
Итого, тенге	3 370 250
Сметная прибыль (8 %), тенге	269 620
Итого по смете на подряд, тенге	**3 639 870**

Общестроительные работы (Блок 4)

Раздел 1 Фундаменты

1.1 Фундамент ленточный

2	**11-060101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	**112,8**	**21608,32**	**2437418**	**48,5**
							187332
3	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**7,91494**	**14640,41**	**115878**	**48,5**
							52102
8	**11-080101-0301**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	2 поверхности	**98,72**	**592,49**	**58491**	**50,8**
							16227
9	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	2 поверхности	**725,1**	**748,58**	**542796**	**50,8**
							73676

1.2 Выпуски из фундаментов

10	11-060501-0101	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Узел "1")К=18,000;	м3	5,4	29341,85	158446	48,5
							24707
11	11-061701-0201	Стены. Установка выпусков арматурныхК=18,000;	т арматуры	2,82996	24122,6	68266	48,5
							30850
15	11-060501-0101	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Узел "2")К=10,000;	м3	3	29342,67	88028	48,5
							13726
16	11-061701-0201	Стены. Установка выпусков арматурныхК=10,000;	т арматуры	0,6311	24122,96	15224	48,5
							6880
19	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1, А-2)	т	6,0451	252841,47	1528452	48,5
							738785
20	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,31611	157619,58	207445	–
21	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,21422	150212,43	182391	–
	1.3 Стены фундамента						
22	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	45,1	36144,55	1630119	48,5
							284832
23	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,36204	14640,31	34581	48,5

						15549
24	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**2,3203**	**157619,58**	**365725**	**–**
25	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,04174**	**153673,15**	**6414**	**–**
	1.4 Стены техподполья						
26	**11-060601-0203**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	**2,7**	**36144,44**	**97590**	**48,5**
						17052
27	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,3932**	**14638,86**	**5756**	**48,5**
						2588
28	**21-050301-0305**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,39059**	**150212,43**	**58671**	**–**
29	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,00261**	**153673,15**	**401**	**–**
	1.5 Узлы 1,2,3,4						
30	**11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры (Узел 1)К=28,000;**	т арматуры	**0,06916**	**24117,99**	**1668**	**48,5**
						754
31	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=28,000;**	т	**0,0546**	**157619,58**	**8606**	**–**

32 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=28,000;**	т	**0,01456**	**153673,15**	**2237**	**–**
33 11-061701-0201	**Стены. Установка арматуры (Узел 2)К=2,000;**	т арматуры	**0,04452**	**24101,53**	**1073**	**48,5**
						485
34 21-050301-0305	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;**	т	**0,0196**	**150212,43**	**2944**	**–**
35 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;**	т	**0,02492**	**153673,15**	**3830**	**–**
36 11-061701-0201	**Стены. Установка арматуры (Узел 3)К=10,000;**	т арматуры	**0,2977**	**24124,96**	**7182**	**48,5**
						3245
37 21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;**	т	**0,1332**	**157619,58**	**20995**	**–**
38 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;**	т	**0,1645**	**153673,15**	**25279**	**–**
39 11-061701-0201	**Стены. Установка арматуры (Узел 4)К=4,000;**	т арматуры	**0,09244**	**24134,57**	**2231**	**48,5**
						1008
40 21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;**	т	**0,02664**	**157619,58**	**4199**	**–**
41 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;**	т	**0,0658**	**153673,15**	**10112**	**–**
	Итого прямые затраты по смете				**7 692 448**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 469 798	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 162 246	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				388 479	

	Итого, тенге				9 550 725	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				764 058	
	Итого по смете на подряд, тенге				**10 314 783**	

Раздел 2 Каркас

2.1 Ригели

70	**21-050301-0308**					
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	**3,37632**	**147948,66**	**499522**	**–**
71	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;**	т	**0,98592**	**153673,15**	**151509**	**–**
72	**21-050301-0306**					
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	**0,37344**	**155494,57**	**58068**	**–**
76	**21-050301-0308**					
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014К=7,000;	т	**2,80399**	**147948,66**	**414847**	**–**
77	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=7,000;**	т	**0,82677**	**153673,15**	**127052**	**–**
78	**21-050301-0307**					
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=7,000;	т	**0,68418**	**153673,14**	**105140**	**–**
82	**21-050301-0308**					
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	**1,12036**	**147948,66**	**165756**	**–**
83	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;**	т	**0,85248**	**153673,15**	**131003**	**–**
84	**21-050301-0307**					
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	**1,33648**	**153673,14**	**205381**	**–**

85 21-050301-0306	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;**	т	**0,4480947**	**155494,57**	**69676,2927**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**1 927 954**
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 927 954
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	81 745
Итого, тенге	2 009 700
Сметная прибыль (8 %), тенге	160 776
Итого по смете на подряд, тенге	**2 170 476**

Внеплощадочные сети электроснабжения

Раздел 6 Кабельная линия 0,4кВ

85 23-060603-1939	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**	км	**0,3200**	**2592576,6**	**829625**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 1	**829 625**
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	829 625
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	35 176
Итого, тенге	864 801
Сметная прибыль (8 %), тенге	69 184
Итого по разделу на подряд, тенге	**933 985**

Всего по разделам	39 090 556
Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	469087
Итого с временными	39 559 643
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	534055
Итого с зимними удорожаниями	40 093 698

Итого в текущих ценах 2017 г. К=1	40 559 303
НДС (12%)	4345640
Итого по акту с НДС	**44 904 942,14**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

_____Жунусов М.О.

Технический надзор

Эксперт

ТОО "KravИнжиниринг"

_____Калибаев Ж.К.

Генеральный подрядчик

Директор ТОО "Болашак-МА"

_____Рахметбеков Н.Т.