Счет-фактура № 00000000006 от 22.06.18 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСервис ПВЛ" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 141240016618, РК, 140000 г. Павлодар, ул. Ак. Чокина д.23/1 кв.99, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 057358 от 07.08.17 (2а)

ИИК поставщика: KZ70998FTB0000260320 в АО Цеснабанк, , БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Допсоглашение№71/2от14.06.18 гкДоговору№71от05.03.18г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, 140000 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041240000819, Республика Казахстан, 140000 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кривенко, 25 (10а)

ИИК получателя: KZ02070103KSN4515000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт городских скверов	шт	1	6 534 317,86	6 534 317,86	12%	784 118,14	7 318 436,00		
Всего по счету:					**6 534 317,86**		**784 118,14**	**7 318 436,00**		

Директор Кулумбенов Ж.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор

(должность)

ГлавныйБухгалтер не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Кулумбенов Ж.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства 02 мая 2012 г №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского
Подрядчик : ТОО КазСервис ПВЛ"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт скверов

СПРАВКА № 6 от 22 июня 2018 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2018 года

код	код	Допсоглашение №71/2 от 14.06.2018 г. к договору №71 от 05.03.2018 г.	Источник финансирования	организационно правовая форма

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Текущий ремонт скверов	21 509 548	19 204 954								
за месяц	7 318 436	6 534 318								
К оплате:	7 318 436	6 534 318							784 118	7 318 436

К оплате : семь миллионов триста восемьнадцать тысяч четыреста тридцать шесть тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара
_____Султангазинов З.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазСервис ПВЛ"
_____Кулумбенов Ж.Ш.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г. Павлодара"
Подрядчик: ТОО "КазСервис ПВЛ"
Допсоглашение №71/2 от 14.06.2018 г. к договору №71 от 05.03.2018 г.

АКТ №6 ст 22 июня 2018 г
приемки выполненных работ
Текущий ремонт скверов
за июнь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Укрепление берега									
28	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *шт. сборных конструкций*	129	5651,03 1190,77	840,99 232,13	728983 153609	108488 29945	113987 62,1	1,53 0,2551	197,37 32,9079
29	21-040501-0502	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м *м3*	129	39645,7		5114295				
30	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	380	726,26 172,96	11,68 1,65	275978 65726	4437 627	33707 50,8	0,212 0,002	80,56 0,76
	Раздел 4 Горсад									
45	12-130103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка *м2 облицовки*	19	3748,79 3591,68	157,11 70,05	71227 68242	2985 1331	41118 59,1	5,323 0,0867	101,137 1,6473
46	11-150101-0108	Стены. Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит з 1 м2 до 4	19	8838,68	329,16	167935	6254	83694	8,9	169,1

	м2 поверхности облицовки		7902,84	135,37	150154	2572	54,8	0,17186	3,26534
47 22-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012 *м2*	21,5	18237,29		392102				
	Всего прямые затраты				**6750520**				**548**
									39
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				437 731				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				122 164				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34 475				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 190 625				
	Накладные расходы I уровня, тенге				272 506				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 023 026				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				297 776				
	Итого, тенге				7 320 802				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				585 664				
	Всего				**7 906 466**				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**7 906 466**				
	Итого по смете на подряд, тенге				**7 906 466**				
	С К понижающий=0,82645245				**6 534 318**				
	Налог на добавленную стоимость 12%				784118				
	Всего стоимость работ с НДС				**7 318 436**				

Заказчик :

и.о.Зам. Руководителя ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г. Павлодара" Оразалин А.К.

Зав. сектором благоустройства и озеленения Тусупбеков Е.М.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Подрядчик :

Директор ТОО "КазСервис ПВЛ" Кулумбенов Ж.Ш.