«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«___» _____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Жанакорганский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Главный инженер – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б.	- Главный энергетик отдела энергетики филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Шерниязов Г.	- Начальник Жанакорганского производственного участка по эксплуатаций Жиделинского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование организаций)
Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт натяжных стяжек водопроводной башни в н.п. Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области.**
(наименование объекта, его местонахождение и адрес)
по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район н.п. Сунаката
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)
2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
ТОО «Арда-Курылыс»
выполнившим: **Капитальный ремонт натяжных стяжек водопроводной башни в н.п. Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области.**
4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектно-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: ноябрь 2016 год.
(месяц и год)
Окончание работ: ноябрь 2016 год.
(месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
смета и исполнительная документация
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **714 155** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **637 639** тенге прочие **76 517** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **714 155,68** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **637 639** тенге прочие **714 155,68** тенге.

11.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических в соответствий с проектом

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке : **Капитальный ремонт натяжных стяжек водопроводной башни в н.п. Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е.

Члены комиссии:
Есенов А.

Жамиев М.

Сейтекен Б.

Акпаев Е.

Кожаков У.

Ким С.

Шерниязов Г.

Подрядчик
Жолмаханов И.

Наименование объекта: Капиатальный ремонт натяжных стяжек водопроводной башни в н.п. Сунаката Жанакорганского района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **714 155,68**
Лимит финансирования на 2016 год **714 155,68**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **714 155,68**
б) за отчетный месяц **714 155,68**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		61/ОИ/2016	01.11.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт натяжных стяжек водопроводной башни в н.п. Сунаката Жанакорганского района в Кызылординской области	тенге	**714 155,68**	0	0	0	**0**	**714 155,68**		**714 155,68**	**714 155,68**
	ИТОГО :		**714 155,68**					**714 155,68**		**714 155,68**	**714 155,68**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ **Жолмаханов И.Т.**

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт натяжных стяжек водонапорной башни в н.п.Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13-030301-0507 РСНБ РК 2015 К=0,8	-Устройство натяжное. Демонтаж	шт.		3	42813,59	128441
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	47,2	141,6	817,19	115714
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8	2,4	762,71	1830
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39181,53	117545
1. 3	31-050501-0302	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,064	0,192	3127,68	601
1. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,288	0,864	2972,96	2569
1. 5	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	7,768	23,304	67,07	1563
1. 6	31-060103-0302	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,68	20,04	132,99	2665
1. 7	33-010201-0302	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,288	0,864	1668,99	1442
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2946,43	8839
1. 8	21-130812-0302	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006632	0,019896	195385,08	3887
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1295,79	3887
		НР первого уровня	%	36,54		14316,93	42951
		НР второго уровня	%	4		2285,22	6856
		Накладные расходы	%	-		16602,15	49806

		Сметная прибыль	%	8		4753,26	14260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64169	192507
2	13-030301-0507 РСНБ РК 2015	-Устройство натяжное. Монтаж	шт.		3	53516,98	160551
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	59	177	817,19	144643
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8	2,4	953,38	2288
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48976,92	146931
2. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,24	3127,68	751
2. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,36	1,08	2972,96	3211
2. 5	31-050402-	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	9,71	29,13	67,07	1954
2. 6	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,35	25,05	132,99	3331
2. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	1,08	1668,99	1803
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3683,03	11049
2. 8	21-130812-	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00829	0,02487	195385,08	4859
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1619,74	4859
		НР первого уровня	%	36,54		17896,16	53688
		НР второго уровня	%	4		2856,53	8570
		Накладные расходы	%	-		20752,69	62258
		Сметная прибыль	%	8		5941,57	17825
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80211,25	240634
3	21-050301-0107 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,18031	118937,91	21446
		НР второго уровня	%	4		4757,52	858
		Накладные расходы	%	-		4757,52	858
		Сметная прибыль	%	8		9895,63	1784
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133591,06	24088
4	21-130812-0401 РСНБ	-Крюк концевой диаметром 25 мм 7,5 КГ	шт.		3	6035,34	18106
		НР второго уровня	%	4		241,41	724

		Накладные расходы	%	-		241,41	724
		Сметная прибыль	%	8		502,14	1506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6778,89	20337
5	21-130814-2206 РСНБ	-Скобы для крюков, монтируемые в бетон 4,25 КГ	шт.		3	3324,18	9973
		НР второго уровня	%	4		132,97	399
		Накладные расходы	%	-		132,97	399
		Сметная прибыль	%	8		276,57	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,72	11201
6	21-130814-0102 РСНБ	-Детали (талреп) стальные для натяжения арматуры	т		0,015	550000	8250
		НР второго уровня	%	4		22000	330
		Накладные расходы	%	-		22000	330
		Сметная прибыль	%	8		45760	686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				617760	9266
		Устройство бетона под стяжки					
7	11-060101-0120 РСНБ РК 2015 К=0,8	-Фундаменты железобетонные. Демонтаж	м3		3	2592,71	7778
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	2,88	8,64	760,41	6570
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,9192	82,36	76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2215,21	6646
7. 3	31-050501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00216	0,00648	3127,68	20
7. 4	31-040101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17136	0,51408	31,39	16
7. 5	31-050102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	2805,19	84
7. 6	34-030102	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00648	0,01944	47,5	0,92
7. 7	31-060103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,99008	2,97	132,99	395
7. 8	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01496	0,04488	1668,99	75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				197,13	591
7. 9	21-130703	-Вода техническая	м3	0,002264	0,006792	25	0,17
7.10	27-010101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,3136	0,9408	655,42	617
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				205,6	617

		НР первого уровня	%	43,65		966,94	2901
		НР второго уровня	%	4		142,39	427
		Накладные расходы	%	-		1109,33	3328
		Сметная прибыль	%	8		296,16	888
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3998,2	11995
8	11-110101-0102 РСНБ	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		3	164,3	493
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	0,0681	0,2043	719,67	147
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,0264	826,45	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,28	169
8. 3	31-050501-0102	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0099	3127,68	31
8. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0027	2300,23	6
8. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0138	1666,35	23
8. 6	34-030402-0604	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,0279	12,07	0,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,17	61
8. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,153	1864,07	285
8. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,0066	25	0,17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				95,12	285
		НР первого уровня	%	54,81		30,85	93
		НР второго уровня	%	4		7,81	23
		Накладные расходы	%	-		38,65	116
		Сметная прибыль	%	8		16,24	49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,19	658
9	11-060101-	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,2042	19303,5	3942
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,35	0,27567	669,68	185
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,037021	5,93	0,22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,14	185
9. 3	31-040101-	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,098016	9,74	0,95
9. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000265	1668,99	0,44

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,84	1
9. 5	21-020101	-Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,208284	16414,65	3419
9. 6	21-130803	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05105	6598,38	337
9. 7	21-130703	-Вода техническая	м3	0,002	0,000408	25	0,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18392,59	3756
		НР первого уровня	%	43,65		395,09	81
		НР второго уровня	%	4		787,94	161
		Накладные расходы	%	-		1183,04	242
		Сметная прибыль	%	8		1638,92	335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22125,46	4518
10	11-060101-0120 РСНБ	-Фундаменты железобетонные. Устройство	м3		2,9	24742,57	71753
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	10,44	760,41	7939
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,88856	1088,82	967
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3071,09	8906
10. 3	31-050501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00783	3127,68	24
10. 4	31-040101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,62118	31,39	19
10. 5	31-050102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,285	0,8265	2805,19	2318
10. 6	34-030102	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,02349	47,5	1
10. 7	31-060103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	3,589	132,99	477
10. 8	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,05423	1668,99	91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1010,83	2931
10. 9	21-020101	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,944	19431,15	57196
10.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,8787	66,3	58
10.11	21-070203-0303	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00406	20497,23	83
10.12	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,01363	20497,23	279
10.13	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000725	29057,14	21
10.14	21-130209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,377	153,64	58

10.15	21-130803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,25578	6598,38	1688
10.16	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00377	200244,36	755
10.17	21-130703-Вода техническая	м3	0,00283	0,008207	25	0,21
10.18	27-010101-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,137	655,42	745
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20994,27	60883
	НР первого уровня	%	43,65		1340,53	3888
	НР второго уровня	%	4		1043,32	3026
	Накладные расходы	%	-		2383,86	6913
	Сметная прибыль	%	8		2170,11	6293
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29296,54	84960
11	21-020199-9917 РСНБ -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		3	831	2493
	НР второго уровня	%	4		33,24	100
	Накладные расходы	%	-		33,24	100
	Сметная прибыль	%	8		69,14	207
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				933,38	2800
12	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012 1 т	т		0,143568	119343,43	17134
	НР второго уровня	%	4		4773,74	685
	Накладные расходы	%	-		4773,74	685
	Сметная прибыль	%	8		9929,37	1426
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134046,54	19245

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	. Тенге	450359
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	275197
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	23473
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	5184
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	151689
- перевозка грузов	. Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0
Накладные расходы I уровня	. Тенге	103601
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	553960

	Накладные расходы II уровня	Тенге		22158
	ИТОГО:	Тенге		576118
	Сметная прибыль	Тенге		46089
	ИТОГО по смете:	Тенге	6222	622208
	Глава 8. Временные здания и сооружения			
НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%			15 431
	Всего по главе			15 431
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			637 639
	Глава 9 Дополнительные затраты на строительство			
НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных			
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			637 639
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.			637 639
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%			
№37 от 27.08.2014г	К=1			637 639
Решение Правительства	НДС 12%			76 517
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%			714 155
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			714 155

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
Есенов А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арда Құрылыс"
Жолмаханов И.

Начальник Жанакорганского производственного участка
по эксплуатаций Жиделинского группового водопровода
Шерниязов Г.