«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«____» _____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Кармакшинского район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Заместитель директора - Главный инженер филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б	- Главный энергетик отдела энергетик филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Медеуов С.	- Начальник производственного участка Октябрьского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-110 м между ВК222 и ВК223 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район н.п. Жосалы
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим: **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-110 м между ВК222 и ВК223 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**
4. Проектная-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектная-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **790 196** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **705 532** тенге прочие **84 664** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **790 195,84** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **705 532** тенге прочие **84 663,84** тенге.

11.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом_____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом_____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-110 м между ВК222 и ВК223 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Медеуов С. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капиатальный ремонт внутрипоселковой сети L-110м между ВК 222 и ВК223 пос. Жосалы Кармакшинского района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **790 195,84**
Лимит финансирования на 2016 год **790 195,84**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **790 195,84**
б) за отчетный месяц **790 195,84**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		50/ОИ/2016	01.11.2016г						

ци-ка	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт внутрипоселковой сети L-110м между ВК 222 и ВК223 в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	тенге	**790 195,84**	0	0	0	**0**	**790 195,84**		**790 195,84**	**790 195,84**
	ИТОГО :		**790 195,84**					**790 195,84**		**790 195,84**	**790 195,84**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ **Жолмаханов И.Т.**

Форма 2

зчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

рядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

менование объекта: Капиатльный ремонт водопроводной сети L=110м между ВК 222 и ВК 223 в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество на ед. измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость Тенге на ед.изм.	Сметная стоимость Тенге общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		429,09405	70,81	59,1%
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=567,05)	чел-ч	0,00888	3,81	567,05	2161
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	8,282	938,64	7773
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,15	9934
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	8,282	3408,14	28225
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,78	28225
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	5871
		НР второго уровня	%	4		3,38	1450
		Накладные расходы	%	-		17,06	7321
		Сметная прибыль	%	8		7,03	3017
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,9	40723
2	11-010205-0304 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 4 м без креплений с откосами	м3 грунта		13,27096	938,46	59,1%

	РК 2015						
2. 1	1	Затраты труда рабочих-стро й(2,8=609,39)	чел-ч		20,437	609,39	12454
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				938,46	12454
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	7360
		НР второго уровня	%	4		59,72	793
		Накладные расходы	%	-		614,35	8153
		Сметная прибыль	%	8		124,23	1649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1677,04	22256
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		44,2365	538,48	59,1%
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=553,99)	чел-ч	0,972	42,998	553,99	23820
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				538,48	23820
		НР первого уровня	%	59,1		318,24	14078
		НР второго уровня	%	4		34,27	1516
		Накладные расходы	%	-		352,51	15594
		Сметная прибыль	%	8		71,28	3153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				962,27	42567
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		398,1285	10,09	59,1%
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,513	938,64	1420
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,57	1420
4. 2	31-010101-103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	1,513	2656,39	4019
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,09	4019
		НР первого уровня	%	59,1		2,11	839
		НР второго уровня	%	4		0,488091	194
		Накладные расходы	%	-		2,6	1034
		Сметная прибыль	%	8		1,02	404

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,71	5457
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	329,66406		98	59,1%
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=522,63)	чел-ч	0,108	35,604	522,63	18608
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	8,654	699,8	6056
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74,81	24663
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	8,654	1534,78	13281
5. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	34,615	12,07	418
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,56	13699
		НР первого уровня	%	59,1		44,21	14576
		НР второго уровня	%	4		5,69	1875
		Накладные расходы	%	-		49,9	16451
		Сметная прибыль	%	8		11,83	3901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,74	52659

ОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	102986
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	102986
Всего заработная плата -	Тенге	72292
Накладные расходы -	Тенге	48553
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	42725
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	5828
Сметная прибыль -	Тенге	12123
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	163662
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	121
Сметная заработная плата -	Тенге	72292
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	163662
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	121
Сметная заработная плата -	Тенге	72292

		Трубопроводыи зап[illegible] арматура					
6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		6,6	2627,51	62,1%
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=593,71)	чел-ч	1,02	6,732	593,71	3997
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,231	699,8	162
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				630,08	4159
6. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,231	3003,15	694
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,11	694
6. 4	21-010401-101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	7,26	1742,56	12651
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,82	12651
		НР первого уровня	%	62,1		391,28	2582
		НР второго уровня	%	4		120,75	797
		Накладные расходы	%	-		512,03	3379
		Сметная прибыль	%	8		251,16	1658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3390,7	22379
7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода		0,11	109059,96	62,1%
0,6)							
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=675,76)	чел-ч	116,4	12,804	675,76	8652
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	2,951	376,85	1112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88764,04	9764
7. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	14,76	1,624	1875,35	3051
7. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,152	0,02112	2356,37	50
7. 5	32-040105-	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов,	маш.-ч	7,2	0,792	120,74	96

	0501 давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)					
7. 6 101	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,834	0,09174	1028,62	94
7. 7 101	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,312	0,03432	1531,86	53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30401,49	3344
		НР первого уровня	%	62,1		55122,45	6063
		НР второго уровня	%	4		6567,3	722
		Накладные расходы	%	-		61689,74	6786
		Сметная прибыль	%	8		13659,98	1503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184409,68	20285
8 0103 РСНБ РК 2015	11-220501-	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,11	183864,51	62,1%
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=675,76)	чел-ч	194	21,34	675,76	14421
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	208,83	2,951	627,75	1853
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				147940,01	16273
8. 3 201	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	2,706	1879,36	5086
8. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу при сооружении 0401 магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,32	0,0352	2380,22	84
8. 5	32-040105-	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, 0501 давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,32	120,74	159
8. 6 101	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,1529	1028,62	157
8. 7 101	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0572	1531,86	88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50669,16	5574
8. 8 1001	21-[illegible]0401-	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0484	215,22	10
8. 9	21-[illegible]0903-	Бумага гидроизоляционная ГОСТ 2850-95	м2	18	1,98	111,24	220

	1404						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2097,92	231
		НР первого уровня	%	62,1		91870,75	10106
		НР второго уровня	%	4		11029,41	1213
		Накладные расходы	%	-		102900,16	11319
		Сметная прибыль	%	8		22941,17	2524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				309705,84	34068
9	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 110x6,6 литьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ	км		111,1	1204,1	133776
		НР второго уровня	%	4		48,16	5351
		Накладные расходы	%	-		48,16	5351
		Сметная прибыль	%	8		100,18	11130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1352,45	150257
10	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,11	37354,92	62,1%
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3-619,84)	чел-ч	51,5	5,665	619,84	3511
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31921,76	3511
10. 2	21-130102-901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000258	86183,88	22
10. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	5,17	111,29	575
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5463,16	598
		НР первого уровня	%	62,1		19875,41	2181
		НР второго уровня	%	4		2297,73	252
		Накладные расходы	%	-		21173,7	2432

		Сметная прибыль	%	8		4757,24	523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64222,71	7064
11	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		9	698,16	62,1%
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	0,414	3,726	660,08	2459
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,034	621,02	1263
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				413,62	3723
11. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,016	1879,36	3789
11. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,001	0,009	2380,22	21
11. 5	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,009	1531,86	14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				424,89	3824
		НР первого уровня	%	62,1		256,86	2312
		НР второго уровня	%	4		38,2	344
		Накладные расходы	%	-		295,06	2656
		Сметная прибыль	%	8		79,46	715
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1072,68	9654
12	23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,32 КГ	шт.		7	2278,17	15947
		НР второго уровня	%	4		91,13	638
		Накладные расходы	%	-		91,13	638
		Сметная прибыль	%	8		189,54	1327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2558,84	17912
13	23-[illegible]-7306 РСНБ	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN [illegible], PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	4101,39	8203

	РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	3,01 КГ					
		НР второго уровня	%	4		164,06	328
		Накладные расходы	%	-		164,06	328
		Сметная прибыль	%	8		341,24	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4606,68	9213
14	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1257,95	62,1%
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=643,88)	чел-ч	1,4	2,8	643,88	1803
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	699,8	42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				922,43	1845
14. 3	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	1531,86	92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,96	92
14. 4	21-130201-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	178751,94	536
. 5	21-130816-02	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	424,32	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				310,56	621
		НР первого уровня	%	62,1		572,83	1146
		НР второго уровня	%	4		73,23	146
		Накладные расходы	%	-		646,06	1292
		Сметная прибыль	%	8		152,32	305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2056,34	4113
15	23-040104-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для шт. воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 100, типа РАФ, ГОСТ 5762-2002 16,5 КГ			2	51738,55	103479

2016 года							
		НР второго уровня	%			2069,58	4139
		Накладные расходы	%	-		2069,58	4139
		Сметная прибыль	%	8		4304,73	8609
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58113,86	116228
16	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		3	1330,23	60,4%
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	1,47	4,41	660,08	2911
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	699,8	42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				984,31	2953
16. 3	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	132,99	140
16. 4	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	1531,86	92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,18	232
16. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	177261,72	585
16. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	195385,08	82
16. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	30195,06	181
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				282,73	848
		НР первого уровня	%	60,4		594,53	1784
		НР второго уровня	%	4		76,99	231
		Накладные расходы	%	-		671,52	2015
		Сметная прибыль	%	8		160,14	480
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2161,89	6486
17	33-021[illegible]-0602 [illegible] РК 2016	-Вентили проходные фланцевые 15кч9р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5762-2005	шт.		1	1461,52	1462

	в ценах I квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4		58,46	58
		Накладные расходы	%	-		58,46	58
		Сметная прибыль	%	8		121,6	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1641,58	1642
18	23-020103-0105 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80 1,01 КГ	шт.		2	632,07	1264
	в ценах I квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4		25,28	51
		Накладные расходы	%	-		25,28	51
		Сметная прибыль	%	8		52,59	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				709,94	1420
19	23-040502-0601 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 (20) ГОСТ 5761-2005 4,25 КГ	шт.		2	1141,73	2283
	в ценах I квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4		45,67	91
		Накладные расходы	%	-		45,67	91
		Сметная прибыль	%	8		94,99	190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1282,39	2565
20	23-020103-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80 0,53 КГ	шт.		4	366,54	1466
	в ценах I						

квартала							
		НР второго уровня	%			14,66	59
		Накладные расходы	%			14,66	59
		Сметная прибыль	%		8	30,5	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				411,7	1647
21	11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0004	114225,38	62,1%
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=721,23)	чел-ч	69,9	0,02796	721,23	20
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	0,004232	809,29	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58976,24	24
21. 3 101	32-040102-	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,00194	2982,62	6
21. 4 101	34-030202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,004288	19,77	0,08
21. 5 101	32-010201-	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,002552	402,91	1
21. 6 101	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,002144	1028,62	2
21. 7 101	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000148	1531,86	0,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23328,4	9
21. 8 9903	21-100501-	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,084	161,92	14
21. 9 804	21-110203-	Холст стеклотекстолитовый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00212	723,1	2
21.10 107	21-130802-	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000018	16137,42	0,3
21.11 1101	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000032	6598,38	0,21
21.12 9904	22-040101-	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000003	78654,62	0,5

1.13	21-130803-Брезент ГОСТ 15530-93 9902		м2	0,6	0,00024	211	0,05
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					40483	16
	НР первого уровня		%	62,1		36624,24	15
	НР второго уровня		%	4		6033,98	2
	Накладные расходы		%	-		42658,23	17
	Сметная прибыль		%	8		12550,69	5
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					169434,29	68
2	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	3494,23	62,1%
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=784,47)	чел-ч	2,81	5,62	784,47	4409
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	2,88	131,21	378
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					2393,31	4787
22. 3	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 501		маш.-ч	1,17	2,34	132,99	311
22. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 101		маш.-ч	0,27	0,54	1531,86	827
22. 5	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 501		маш.-ч	0,6	1,2	23,38	28
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					583,23	1166
22. 6	21-130701-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 201		м3	0,089	0,178	5987,37	1066
22. 7	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 401		м3	0,51	1,02	179,73	183
22. 8	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1035		т	0,00041	0,00082	200244,36	164
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					706,64	1413
	НР первого уровня			62,1		1486,[illegible]	2972

		НР второго уровня	%		4	199,22	398
		Накладные расходы	%			1685,46	3371
		Сметная прибыль	%			414,38	829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5594,07	11188
		Колодцы диаметром 1500мм - 3 шт					
23	11-221301-0101 РСНЕ РК 2015	-Плиты покрытий и перекрытий колодцев круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих ных и бетонных конструкций колодца	м3 железобетон		0,3	19947,24	62,1%
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=636,04)	чел-ч	8,86	2,658	636,04	1691
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	0,6654	850,56	566
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7521,85	2257
23. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,0075	3003,15	23
23. 4	31-050102-102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	0,42	2627,05	1103
23. 5	31-010105-601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,0096	159,74	2
23. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,0048	1028,62	5
23. 7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,2331	1531,86	357
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4964,77	1489
23. 8	21-010201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,0678	1897,16	129
23. 9	21-020101-601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,135	0,0405	18528,84	750
23.10	21-020400-2871	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,003	15800,57	47
23.11	21-050101-1101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	0,0192	94348,23	1811
23.12	21-0[illegible]	Сетки арматурные плоские изгиб длин[illegible] до [illegible] м	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	0301 шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 3 сорта ГОСТ 8486-86					
23.13	21-130102-Известь строительная негашен. комовая, сорт 1, ГОСТ 0801 9179-77	т	0,006	0,000033	22500,48	0,74
23.14	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 401	кг	0,08	0,024	153,64	4
23.15	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 1404	м3	0,00031	0,000093	111,29	0,01
23.16	27-010101-Щиты из досок, толщина 40 мм 105	м2	0,12	0,036	1048,46	38
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9347,15	2804
	НР первого уровня	%	62,1		4671,07	1401
	НР второго уровня	%	4		984,73	295
	Накладные расходы	%	-		5655,8	1697
	Сметная прибыль	%	8		2048,24	614
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27651,29	8295
24	21-040302-0109 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	шт.	3	12685,02	38055
	НР второго уровня	%	4		507,4	1522
	Накладные расходы	%	-		507,4	1522
	Сметная прибыль	%	8		1055,39	3166
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14247,81	42743
25	23-030101-0303 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект	3	10060,49	30181

		НР второго уровня	%		4	402,42	1207
		Накладные расходы	%			402,42	1207
		Сметная прибыль	%		8	837,03	2511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11299,94	33900
5	21-060106-0201 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев) 1 т	т		0,045	120000	5400
		НР второго уровня	%		4	4800	216
		Накладные расходы	%			4800	216
		Сметная прибыль	%		8	9984	449
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134784	6065
7	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		10,2	170,52	54,8%
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=643,88)	чел-ч	0,111	1,132	643,88	729
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00408	524,85	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,68	731
27. 3	33-010201-101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00306	1531,86	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,459558	5
27. 4	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,001	0,0102	84,66	0,86
27. 5	22-040603-107	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,3264	352,59	115
27. 6	22-040201-0002	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марки МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	2,785	319,48	890
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:				98,59	1006
		НР второго уровня	%	[illegible]		39,28	401

		НР второго уровня	%	4		8,39	86
		Накладные расходы	%			47,67	486
		Сметная прибыль	%	8		17,46	178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				235,64	2404
28	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		1,08801	737,43	60,3%
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=651,72)	чел-ч	0,624	0,678918	651,72	442
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,083233	699,8	58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				460,21	501
28. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	0,015667	3003,15	47
28. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,067565	1534,78	104
28. 5	34-030402-101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,202587	12,07	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,8	153
28. 6	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,119681	1410,07	169
28. 7	21-010401-101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,02176	1742,56	38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	207
		НР первого уровня	%	60,3		277,51	302
		НР второго уровня	%	4		40,6	44
		Накладные расходы	%	-		318,1	346
		Сметная прибыль	%	8		84,44	92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1139,98	1240

ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 423539

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 116087

Материалы - Тенге 19546

Всего заработная плата -	Тенге	47573
Местные материалы -	Тенге	38055
Накладные расходы -	Тенге	35303
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	29481
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	5822
Сметная прибыль -	Тенге	12111
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	163501
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	75
Сметная заработная плата -	Тенге	47573
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5400
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5400
Накладные расходы -	Тенге	216
Сметная прибыль -	Тенге	449
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6065
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	302052
Материалы -	Тенге	848
Всего заработная плата -	Тенге	2953
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	298061
Накладные расходы -	Тенге	13937
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1784
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	12153
Сметная прибыль -	Тенге	25279
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	341268
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	4
Сметная заработная плата -	Тенге	2953
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	510835
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	80
Сметная заработная плата -	Тенге	50526

ОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	526524
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	102089
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	62525
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	20730
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	361911
- провозка грузов	Тенге	0

- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	. . . . .	0
Накладные расходы I уровня	. Тенге	. . . . .	73989
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	. . . . .	600513
Накладные расходы II уровня	. Тенге	. . . . .	24021
ИТОГО:	. Тенге	. . . . .	624534
Сметная прибыль	. Тенге	. . . . .	49963
ИТОГО по смете:	. Тенге	. . . . .	674496

Глава 8. Временные здания и сооружения

ЦЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	16 728
	Всего по главе	16 728
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	691 224

Глава 9 Дополнительные затраты на строительство

ЦЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%	14 308
	Всего по главе	14 308
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	705 532
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	705 532
ротокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%	
37 от 27.08.2014г	К=1	705 532
ешение Правительства	НДС 12%	84 664
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	790 196
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	790 196

аказчик:
аместитель директора
илиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
Есенов А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арда Құрылыс"
Жолмаханов И.

ачальник производственного участка
Октябрьский групповой водопровод"
Медеуов С