Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района
Подрядчик: ТОО "Триэл"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт системы отопления Кызылсаянской СШ Зерендинского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		298	15.08.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт системы отопления Кызылсаянской СШ Зерендинского района Акмолинской области	**4241,195**	**4241,195**	**1661,627**	**1661,627**				**2125,154**	**454,414**	**454,414**
В том числе за										
отчётный месяц	**4241,195**	**4241,195**	**1661,627**	**1661,627**				**2125,154**	**454,414**	**454,414**
Авансовый платеж 3%		**-127,236**								
к оплате	**4113,959**	**4113,959**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района
Начальник_____Жусупов Б.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____Грошев Л.П.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

Подрядчик ТОО "Триэл"

Наименование стройки - Капитальный ремонт системы отопления Кызылсаянской СШ Зерендинского района Акмолинской области

Форма 2

Акт №1
выполненных работ от 18 сентября 2012 года
Капитальный ремонт системы отопления Кызылсаянской СШ Зерендинского района Акмолинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление в здании								
1	Е0165-18-5	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 65 мм**	36,4	165,84	1,99	6037	72	6884	0,75	27
				163,85	0,32	5964	12	115,2	--	--
		м								
2	Е0165-18-4	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм**	67	109,47	1,00	7334	67	8384	0,49	33
				108,47	0,16	7267	11	115,2	--	--
		м								
3	Е0165-18-4	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 40 мм**	52	109,47	1,00	5692	52	6507	0,49	26
				108,47	0,16	5640	8	115,2	--	--
		м								
4	Е0118-9-8	**Демонтаж регистров д. 100мм**	150	18,17	3,14	2726	471	2801	0,10	14
				15,03	1,18	2255	177	115,2	0,01	1
		м								
5	Е0165-3-4	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм**	2	309,45	7,95	1238	32	1395	1,91	8
				301,50	1,26	1206	5	115,2	0,01	--
		шт								
6	Е0165-3-4	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм**	4	309,45	7,95	619	16	698	1,91	4
				301,50	1,26	603	3	115,2	0,01	--
		шт								
7	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	90	827,78	20,59	74500	1853	15058	0,78	70
				137,52	7,71	12377	694	115,2	0,04	3
		м								
8	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20 мм**	34,4	270,27	18,18	9297	625	4980	0,66	23
				118,86	6,81	4089	234	115,2	0,03	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	150,6	969,60	10,11	146022	1522	8382	0,28	43
				44,51	3,80	6704	572	115,2	0,02	3
		м								
10	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	50	66,28	--	3314	--	1535	0,14	7
				26,65	--	1333	--	115,2	--	--
		комплект								
11	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7
				301,16	20,28	1205	81	115,2	0,09	--
		1шт								
12	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	1000,45	116,04	4002	464	2644	3,08	12
				530,36	43,45	2121	174	115,2	0,21	1
		1шт								
13	Е0116-27-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. до 80 мм	2	1908,00	143,75	3816	287	3375	7,89	16
				1409,85	55,04	2820	110	115,2	0,26	1
		1врезка								
14	Е0118-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	4	8389,82	88,32	33559	353	6766	8,13	33
				1436,50	31,87	5746	127	115,2	0,17	1
		1шт								
15	С130904-72 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	4	7800,00	--	31200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	4950,00	--	19800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	2	954,04	666,83	1908	1334	977	1,89	4
				287,21	255,45	574	511	90	1,40	3
		отверст								
18	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	10	691,17	483,04	6912	4830	3539	1,37	14
				208,13	185,04	2081	1850	90	1,02	10
		отверст								
				Теплотрасса						
19	Е0124-4-3К3=0,6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	0,172	73418,47	27113,47	12628	4664	12550	255,60	44
				46305,00	9823,05	7964	1690	130	85,80	15
		км								
20	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,62	1641,91	372,83	2660	604	1402	3,72	6
				594,00	139,50	962	226	118	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	Прайс-лист ИП Рыбинцев	Стоимость пескоблоков	80	98,87	--	7910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,2	218,93	--	263	--	297	1,54	2
				218,93	--	263	--	113	--	--
		м3								
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,2	134,10	--	161	--	182	0,97	1
				134,10	--	161	--	113	--	--
		м3								
24	Е0124-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,1594	223672,50	45189,12	35653	7203	19385	426,00	68
				77175,00	16371,75	12302	2610	130	85,80	14
		км								
25	С130806-345 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 55,5 мм, 89х4	159,4	2630,00	--	419222	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 40 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С /прим/	0,021	213558,95	44069,82	4485	925	2473	414,00	9
				74250,00	16353,75	1559	343	130	85,71	2
		км								
27	Счет-фактура	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные д. 40мм	21	1186,50	--	24916	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
		1шт								
29	Прайс-лист	Сбросник д. 25мм	4	148,31	--	593	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
				292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	--
		1шт								
31	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	3	3510,00	--	10530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	1	4310,00	--	4310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Котельная						
33	Е0118-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	15000,12	2204,70	30000	4409	23639	54,49	109
				9434,54	825,61	18869	1651	115,2	4,03	8
		1котел								
34	ЦЕНА Прайс-лист	Котел жаротрубный на твердом топливе	2	130944,20	--	261888	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	15,8	1270,81	26,78	20079	423	2996	0,86	14
				154,58	10,03	2442	158	115,2	0,05	1
		м								
36	Е0118-16-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	25248,39	200,32	25248	200	943	4,24	4
				743,57	75,32	744	75	115,2	0,36	--
		1шт								
37	Е0118-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4692,28	88,32	4692	88	884	4,30	4
				735,57	31,87	736	32	115,2	0,17	--
		1бак								
38	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	531,66	50,52	2658	253	1851	1,74	9
				301,16	20,28	1506	101	115,2	0,09	--
		1шт								
39	С130901-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	1030,00	--	4120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	ЦЕНА Прайс-лист	Клапан предохранительный	1	711,90	--	712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	1000,45	116,04	6003	696	3966	3,08	18
				530,36	43,45	3182	261	115,2	0,21	1
		1шт								
42	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	7170,00	--	28680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
44	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	377,00	--	3016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном	3	866,62	2,02	2600	6	166	0,26	1
				47,97	--	144	--	115,2	--	--
		комплект								
47	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	72,96	--	219	--	221	0,37	1
				63,96	--	192	--	115,2	--	--
		комплект								
48	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352,00	--	1056	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	646,27	18,18	5170	145	1158	0,66	5
				118,86	6,81	951	54	115,2	0,03	--
		м								
50	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3667,53	154,72	11003	464	9282	15,40	46
				2627,81	57,94	7883	174	115,2	0,28	1
		1насос								
51	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20 мм	10,5	270,27	18,18	2838	191	1520	0,66	7
				118,86	6,81	1248	72	115,2	0,03	--
		м								
52	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	1	270,27	18,18	270	18	145	0,66	1
				118,86	6,81	119	7	115,2	0,03	--
		м								
53	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	531,66	50,52	5317	505	3703	1,74	17
				301,16	20,28	3012	203	115,2	0,09	1
		1шт								
54	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	401,00	--	1203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	483,00	--	2415	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	560,00	--	1120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4905,73	65,52	4906	66	205	0,89	1
				154,58	23,17	155	23	115,2	0,12	--
		1фильтр								
58	Е0118-21-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6954,11	91,22	13908	182	504	1,08	2
				183,89	34,76	368	70	115,2	0,17	--
		1фильтр								
				Монтаж обводной линии						
59	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1	646,27	18,18	646	18	145	0,66	1
				118,86	6,81	119	7	115,2	0,03	--
		м								
60	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
				301,16	20,28	602	41	115,2	0,09	--
		1шт								
61	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	2300,00	--	4600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Дымовая труба						
63	Е0109-17-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж дымовой трубы д. 300мм	0,474	2938,49	1599,90	1393	758	589	5,61	3
				947,70	431,99	449	205	90	1,64	1
		т								
64	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,0552	69700,00	--	3847	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
65	Е0109-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж дымовой трубы д. 325мм	0,491	5455,17	2856,97	2678	1403	1029	10,75	5
				1816,43	771,41	892	379	81	2,93	1
		т								
66	С130806-110 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4,5 мм	12	2540,00	--	30480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,017	63600,00	--	1078	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
68	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	14,25	162,41	0,07	2314	1	1609	0,74	11
				119,45	0,02	1702	--	94,5	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1397760	35860			743
			Тенге			132697	13092			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71909				
	Материалы -		Тенге			18795				
	Всего заработная плата -		Тенге				34799,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4925				
	Местные материалы -		Тенге			1059				
		Накладные расходы -	Тенге			42413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6362,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				41161,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4071				
	Материалы -		Тенге			569				
	Всего заработная плата -		Тенге				1924,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				243,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			341				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2167,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1058586				
	Материалы -		Тенге			322959				
	Всего заработная плата -		Тенге				109065,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			617702				
	Сдача и испытание -		Тенге			2672				
		Накладные расходы -	Тенге			125782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18867,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71062				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1255430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата -	Тенге				127933,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			263194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15792				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			278985				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1661627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							900
		Сметная заработная плата -	Тенге				171261,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			45196				
		Всего	Тенге			1706823				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,772%	Тенге			47313				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			17068				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6827				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			1778032				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=2,088 МРП=1618	Тенге			3712531				
		Итого	Тенге			3712531				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			74251				
		Итого	Тенге			3786781				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			3786781				
		НДС 12%	Тенге			454414				
		ИТОГО	Тенге			4241195				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района
Начальник _____ Жусупов Б.А.

Технадзор
ИП Изанов С.К. _____