Директор
ТОО "Фирма АрхСтрой"
_____ Абеуов К.К.

"Утверждаю"
Заместитель начальника Департамента
внутренних дел Алматинской области
_____ Инкербаев Е.К.

Заказчик: ГУ "Департамент внутренних дел Алматинской области
Министерства внутренник дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 года

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
				В текущих ценах без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат, не вход. в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт административного здания ДВД Алматинской области по ул. Абылай хана, 132 в г. Талдыкорган**	21 287 706,12	21 287 706,12	19 006 880,46	19 006 880,46					2 280 825,66
Всего		21 287 706,12	21 287 706,12	19 006 880,46	19 006 880,46					2 280 825,66

К оплате: Двадцать один миллион двести восемьдесят семь тысяч семьсот шесть тенге 12 тиын

Заказчик:
ГУ Департамент внутренних дел
Алматинской области МВД РК
Алматинская область, г. Талдыкорган
ул. Жансугурова, 91/95
БИН: 970840001295
ИИК: KZ93070102KSN0901000
ГУКомитет Казначейства МФ РК
БИК: KKMFKZ2A Код 252001
Заказчик: _____ **Вейсебаев Б.Н.**

Зам. начальника УТО
А. Вейсебаев

Технадзор:
ТОО "Алгар Строй Проект"
_____ Асанбаев Е.М.

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"
Алматинская область, г. Талдыкорган
ул. Насосная станция
тел: 8 (7282) 22-25-85
БИН: 051040006961
ИИК:KZ678560000000124305
АО ТФ "Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX
Подрядчик: _____ **Абеуов К.К.**

Форма 2В

"Утверждаю"
Заместитель начальника Департамента
внутренних дел Алматинской области

_____ Инкербаев Е.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Департамент внутренних дел Алматинской области МВД РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Акт

приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года

Объект "Капитальный ремонт административного здания ДВД Алматинской области по ул. Абылай хана, 132 в г. Талдыкорган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Смета 2-1-1 Кровля											
1	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из металлошифера		17,19	2,02	7903	929	7548	0,1	48		
		м2	459,72	15,17	0,16	6974	74	107,1	--	1		
2	Е0158-23-3	Частичная замена обрешетки из брусков		398,96	6,10	40790	624	13302	0,81	83		
		м2	102,24	120,47	1,01	12317	103	107,1	0,01	1		
3	Е0112-14-2	Разборка утепление покрытий керамзитом		502,58	196,58	63174	24710	51130	2,17	273		
		м3	125,7	306,00	73,80	38464	9277	107,1	0,36	45		
4	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профнастила		1187,16	8,20	545763	3770	135906	1,71	786		
		м2	459,72	272,95	3,08	125481	1416	107,1	0,02	7		
5	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		1190,00		547067						
		м2	459,72									
6	Е0110-52-1	Огнезащита. Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам		20,48	0,91	2094	93	554	0,03	3		
		м2	102,24	4,68	0,34	478	35	108	--	--		
7	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		189,45	4,72	79377	1978	32606	0,4	169		
		м2	419	70,88	1,78	29699	746	107,1	0,01	4		
8	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50		2890,00		181637						
		м3	62,85									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм			135,25	15,94	56671	6679	18224	0,24	102
			м2	419	34,65	5,96	14518	2497	107,1	0,03	12
10	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек			4,16	0,14	26124	880	1077	--	6
			м2	6285	0,11	0,05	691	314	107,1	--	2
	Проемы										
11	С12061-188 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащиные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками			8680,00		4782593				
			м2	550,99							
12	С12061-183 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащиные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные			21500,00		15480				
			м2	0,72							
13	С12061-181 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащиные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие			5240,00		92434				
			м2	17,64							
14	С11011-899 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс			59200,00		2546				
			т	0,043							
15	С11011-907 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14			70000,00		221760				
			м3	3,168							
16	С130806-80 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Труба квадратная 100х100х6, прим. мм			882,00		186984				
			м	212							
	Парапет										
17	Е0146-258-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /вода/			132,03	66,18	2905	1456	2023	0,34	7
			отверст.	22	63,23	38,95	1391	857	90	0,06	1
18	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой			172357,31	536,06	1896	6	496	289	3
			1т	0,011	47475,00	202,50	822	2	94,5	0,99	--
19	Е0106-14-1	Устройство железобетонных МОП			12085,00	990,15	16556	1357	2614	10,4	14

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3	1,37	1644,75	374,04	2253	512	94,5	1,83	3
20	С130806-80 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			65000,00		715				
			т	0,011							
21	С12041-73 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм			65900,00		4943				
			т	0,075							
22	Е0106-19-1	Устройство самообвязки			10513,27	316,01	32591	980	4357	8,25	26
			м3	3,1	1368,00	119,39	4241	370	94,5	0,58	2
20	С12041-53 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			65000,00		3965				
			т	0,061							
21	С12041-73 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм			65900,00		14498				
			т	0,22							
26	Е0106-18-9	Устройство перемычек			14587,52	367,51	9044	228	1372	13,1	8
			м3	0,62	2202,75	138,83	1366	86	94,5	0,68	--
26	С12041-53 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			65000,00		910				
			т	0,014							
21	С12041-73 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм			65900,00		2438				
			т	0,037							
21	С143006-6 Изм. и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75			9720,00		176476				
			1000 т	18,156							
29	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций			72779,65	422,15	11499	67	1412	56,4	9
			т	0,158	8257,50	157,50	1305	25	106,2	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С120041-41 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		29400,00		4645				
		т	0,158							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7135477**	**43754**			**1537**
			Тенге			**239700**	**16314**			**78**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7135477				
	Материалы -		Тенге			435264				
	Всего заработная плата -		Тенге				256014			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			204075				
	Местные материалы -		Тенге			3929507				
	Транспортные расходы -		Тенге			77777				
		Накладные расходы -	Тенге			272622				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40893			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			444486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7852585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1751
		Сметная заработная плата -	Тенге				296908			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7852585				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			266988				
		Итого с временными зданиями и сооружениями Тенге				8119572				
		Производство работ в зимнее время 1,35%	Тенге			109614				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			81196				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			32478				
		ИТОГО с прочими затратами:	Тенге			8342861				
		Итого в текущих ценах с коэф 2,23355	Тенге			18634197				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			372684				
		ИТОГО:	Тенге			19006880,46				
		НДС 12%	Тенге			2280825,66				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:	Тенге			21287706,12				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник УТО
ДВД Алматинской области
_____ Бейсебаев Б.Н.

Зам. начальника УТО
Б. Сейтбаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АлтарСтрой Проект"
_____ Асанбаев Е.М.

Жумыстарды жүргізуге
ТОО "АлтарСтройПроект"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
_____ К.К. Абеуов

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма АрхСтрой"

Директор
ТОО "Фирма АрхСтрой"
_____ Абеуов К.К.

"Утверждаю"
Заместитель начальника Департамента
внутренних дел Алматинской области
_____ Инкербаев Е.К.

Заказчик: ГУ "Департамент внутренних дел Алматинской области
Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
				В текущих ценах без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат, не вход. в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт административного здания ДВД Алматинской области по ул. Абылай хана, 132 в г. Талдыкорган**	36 287 706,12	15 000 000,00	13 392 857,14	13 392 857,14					1 607 142,86
Всего		36 287 706,12	15 000 000,00	13 392 857,14	13 392 857,14					1 607 142,86

К оплате: Пятнадцать миллионов тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ Департамент внутренних дел
Алматинской области МВД РК
Алматинская область, г. Талдыкорган
ул. Жансугурова, 91/95
БИН: 970840001295
ИИК: KZ93070102KSN0901000
ГУКомитет Казначейства МФ РК
БИК: KKMFKZ2A, код 252001
Заказчик: _____ **Бейсебаев Б.Н.**

Зам. начальника ДТО
_____ Е. Ромбеков

Технадзор:
ТОО "Алгар Строй Проект"
_____ **Асанбаев Е.М.**

Жұмыстарды жүргізуге
рұқсат
ТОО "АлгарСтройПроект"

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"
Алматинская область, г. Талдыкорган
ул. Насосная станция
тел: 8 (7282) 22-25-85
БИН: 971040006961
ИИК:KZ678560000000124305
АО ФР "Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX
Подрядчик: _____ **Абеуов К.К.**

Форма 2В

"Утверждаю"
Заместитель начальника Департамента
внутренних дел Алматинской области

_____ Инкербаев Е.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Департамент внутренних дел Алматинской области МВД РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Акт

приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

Объект "Капитальный ремонт административного здания ДВД Алматинской области по ул. Абылай хана, 132 в г. Талдыкорган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-2 Ремонт отопления и вентиляции									
	Отопление									
1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		264,48	3,96	23803	356	5567	0,3	27
		м	90	52,20	1,49	4698	134	115,2	0,0	1
2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		343,48	3,96	34348	396	6185	0,30	30
		м	100	52,20	1,49	5220	149	115,2	0,01	1
3	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		422,48	3,96	145756	1366	21339	0,30	102
		м	345	52,20	1,49	18009	514	115,2	0,01	3
4	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		472,48	3,96	30711	257	4020	0,30	19
		м	65	52,20	1,49	3393	97	115,2	0,01	–
5	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм		606,31	7,95	12126	159	1577	0,37	7
		м	20	65,48	2,97	1310	59	115,2	0,01	–
6	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм		801,76	15,99	16035	320	2813	0,66	13
		м	20	116,10	5,99	2322	120	115,2	0,03	1
7	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15мм		367,00		4404				
		шт	12							
8	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20мм		437,00		874				
		шт	2							
9	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25мм		502,00		2008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	4							
10	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32мм		656,00		9184				
		шт	14							
11	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40мм		919,00		1838				
		шт	2							
12	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм		5190,00		10380				
		шт	2							
13	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов		4327,15	34,73	870232	6985	28140	0,68	137
		1кВт	201,11	108,45	13,01	21810	2616	115,2	0,06	13
14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		200,00		23000				
		кг	115							
15	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных		62,13	--	7269	--	3033	0,12	14
		комплект	117	22,50	--	2633	--	115,2	--	--
16	С130904-59	Клапан двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм		377,00		44109				
		шт	117							
17	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных		28,13	--	478	--	441	0,12	2
		комплект	17	22,50	--	383	--	115,2	--	--
18	С Прайс-лист	Автоматические спускники воздуха VT-502		328,37		5582				
		шт	17							
19	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм		10,99	--	6814	--	7635	0,05	31
		м	620	10,69	--	6628	--	115,2	--	--
20	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100 мм		11,13	--	223	--	246	0,05	1
		м	20	10,69	--	214	--	115,2	--	--
21	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		148,40	0,07	61955	29	42618	0,65	270
		м2	417,5	108,00	0,02	45090	8	94,5	--	--
22	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20.02, СН РК 8.02-06-20.02, СН РК 8.02-03-202	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		72,96	16,85	292	67	155	0,21	1,00
		м	4	38,59	4,33	154	17	90	0,03	--
23	С110311-25	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм		136,00		340				
		м	2,5							
24	С110311-27	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм		190,00		285				
		м	1,5							
25	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм, для стояка		472,48	3,96	1890	16	247	0,30	1
		м	4	52,20	1,49	209	6	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм, для гильза		606,31	7,95	7276	95	946	0,37	4
		м	12	65,48	2,97	786	36	115,2	0,01	--
27	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм для гильза		801,76	15,99	1604	32	281	0,66	1
		м	2	116,10	5,99	232	12	115,2	0,03	--
28	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм для гильза		935,75	20,80	2339	52	398	0,73	2
		м	2,5	130,50	7,79	326	19	115,2	0,04	--
29	Е0118-18-2	Установка узлов тепловых элеваторных номер 3-5		70545,24	349,74	70545	350	2540	11,60	12
		1узел	1	2074,50	130,50	2075	130	115,2	0,64	1
30	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном		858,70	1,57	1717	3	93	0,22	--
		комплект	2	40,50	--	81	--	115,2	--	--
31	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых		63,00	--	126	--	124	0,31	1
		комплект	2	54,00	--	108	--	115,2	--	--
32	С131205-4	Термометры прямые в оправе		352,00		704				
		шт	2							
33	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм		15827,84	115,59	31656	311	1581	3,58	7
		1шт	2	627,75	58,50	1256	117	115,2	0,28	1
34	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм		935,75	20,80	5614	125	956	0,73	4
		м	6	130,50	7,79	783	47	115,2	0,04	--
	Вентиляция									
35	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		1132,62	10,58	124928	1167	29379	1,41	156
		м2	110,3	227,25	3,96	25066	437	115,2	0,02	2
36	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм		590,15	16,15	3541	97	1275	1,1	6
		шт	6	177,75	6,75	1067	41	115,2	0,03	--
37	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм		684,15	16,15	12315	291	3826	1,1	19
		шт	18	177,75	6,75	3200	122	115,2	0,03	1
38	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм		1124,70	6,95	11247	70	959	0,49	5
		шт	10	81,00	2,25	810	23	115,2	0,01	--
39	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке		240,26	92,82	2403	928	1221	0,59	6
		м2	10	100,80	34,88	1008	349	90	0,17	2
40	Е0126-2-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 60 мм		98,94	9,17	989	92	553	0,35	3
		м	10	58,05	3,38	581	34	90	0,02	--
41	С11031-25	Вата минеральная		2530,00		1012				
		м3	0,4							
42	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/		3260,00		3097				
		10м2	0,95							
43	Е0113-19-2	Огнезащитное покрытие "Феникс"		203,43	0,16	30515	24	717	0,03	4
		м2	150	5,83	0,07	874	11	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Демонтаж									
44	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм		116,90	1,81	75985	1177	77757	0,75	490
		м	650	115,09	0,29	74809	189	103,68	--	2
45	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов из плит		146,03	14,16	2921	283	2781	0,9	18
		м2	20	131,87	2,23	2637	45	103,68	0,02	--
46	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг		197,20	15,96	23072	1867	22291	1,2	141
		шт	117	181,24	2,52	21205	295	103,68	0,02	3
	Смета 2-1-3 Водопровод и канализация									
	Хозяйственно-питьевой водопровод									
47	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм		935,75	20,80	4679	104	797	0,7	4
		м	5	130,50	7,79	653	39	115,2	0,0	--
48	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		329,67	4,19	17473	222	3751	0,34	18
		м	53	59,85	1,58	3172	84	115,2	0,01	--
49	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		364,67	4,19	18963	218	3680	0,34	18
		м	52	59,85	1,58	3112	82	115,2	0,01	--
50	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм		362,67	4,19	6528	75	1274	0,34	6
		м	18	59,85	1,58	1077	28	115,2	0,01	--
51	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		471,67	4,19	4717	42	708	0,34	3
		м	10	59,85	1,58	599	16	115,2	0,01	--
52	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		401,00		11228				
		шт	28							
53	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм		483,00		966				
		шт	2							
54	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		560,00		560				
		шт	1							
55	С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		225,00		450				
		шт	2							
56	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм		7932,57	1,57	15865	3	124	0,30	1
		1кран	2	54,00	--	108	--	115,2	--	--
57	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм		4173,51	137,88	4174	138	1734	8,5	9
		1узел	1	1453,50	51,75	1454	52	115,2	0,25	--
58	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65		15600,00		15600				
		шт	1							
59	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 25 мм		4680,00		4680				
		шт	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	СЦ30901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм		371,00		1113				
		шт	3							
61	СЦ30904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм		284,00		284				
		шт	1							
62	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		148,40	0,07	1543	1	1062	0,65	7
		м2	10,4	108,00	0,02	1123	--	94,5	--	--
63	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,99	--	1407	--	1576	0,05	6
		м	128	10,69	--	1368	--	115,2	--	--
64	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		11,13	--	56	--	62	0,05	--
		м	5	10,69	--	53	--	115,2	--	--
Противопожарный водопровод										
65	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм		693,07	10,34	33267	496	4469	0,43	21
		м	48	76,95	3,87	3694	186	115,2	0,02	1
66	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		148,40	0,07	1291	1	888	0,65	6
		м2	8,7	108,00	0,02	940	--	94,5	--	--
67	Е0110-9-2	Устройство пожарного шкафа		834,73	14,05	7346	124	1744	1,19	10
		м2	8,8	178,20	5,31	1568	47	108	0,03	
68	Е0115-201-3	Остекление пожарного шкафа		382,25	1,65	1529	7	128	0,22	1
		м2	4	33,30	0,63	133	3	94,5	--	
69	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм		10263,47	23,09	51317	115	959	0,90	5
		1кран	5	157,50	9,00	788	45	115,2	0,04	
70	СПрайс-лист	ОПУ-8		3271,42		32714				
		шт	10							
71	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм		10,99	--	528	--	591	0,05	2
		м	48	10,69	--	513	--	115,2	--	--
Горячее водоснабжение										
72	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		329,67	4,19	3297	42	708	0,34	3
		м	10	59,85	1,58	599	16	115,2	0,01	--
73	СЦ30901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		401,00		1604				
		шт	4							
74	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		148,40	0,07	89	--	61	0,65	--
		м2	0,6	108,00	0,02	65	--	94,5	--	--
75	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей		1512,32	97,07	3025	194	3240	7,87	16
		комплект	2	1370,25	36,00	2741	72	115,2	0,18	--
76	СП-лист	Водонагреватель "Аристон" 50л		4143,34		8287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	2							
	Насосное помещение									
77	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм		425,70	14,12	3406	113	974	0,55	4
		м	8	100,35	5,29	803	42	115,2	0,03	--
78	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 50 мм		623,70	14,12	3742	85	730	0,55	3
		м	6	100,35	5,29	602	32	115,2	0,03	--
79	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		3223,67	120,17	6447	240	5215	13,00	26
		1насос	2	2218,50	45,00	4437	90	115,2	0,22	--
80	СПрайс-лист	Насос HFm51A		5642,36		11285				
		шт	2							
81	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном		47,70	1,57	191	6	187	0,22	1
		комплект	4	40,50	--	162	--	115,2	--	--
82	СПрайс-лист	Манометр Dм 2005ф		232,22		464				
		шт	2							
83	СПрайс-лист	Манометр PEDROLLO 1/4 ф50		299,11		598				
		шт	2							
84	СПрайс-лист	Муфта 3-х ходовой из латуна PEDROLLO 1/4 ф50		57,72		231				
		шт	4							
85	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм		343,00		1372				
		шт	4							
86	С130901-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		932,00		3928				
		шт	4							
87	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		692,00		1384				
		шт	2							
88	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		148,40	0,07	341	--	235	0,65	1
		м2	2,3	108,00	0,02	248	--	94,5	--	--
89	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича		691,17	483,04	691	483	354	1,37	1
		отверст	1	208,13	185,04	208	185	90	1,02	1
90	Е0169-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах		705,91	36,30	706	36	307	2,27	2
		гнездо	1	335,48	6,08	335	6	90	0,03	--
91	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм		951,46	638,80	3806	2555	2012	2,01	8
		отверст	4	312,66	246,28	1251	985	90	1,35	5
92	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных		299,46	3,80	1198	15	761	1,32	5
		отверст	4	210,85	0,61	843	2	90	--	--
	Канализация									
93	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм		1218,62	10,58	12186	106	1704	0,77	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м	10	144,00	3,96	1440	40	115,2	0,02	--
94	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		748,88	1,43	70395	134	11145	0,56	53
		м	94	102,38	0,54	9624	51	115,2	--	--
95	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		620,54	0,64	14893	15	2943	0,58	14
		м	24	106,20	0,25	2549	6	115,2	--	--
96	СПрайс-лист	Отвод 100		105,79		529				
		шт	5							
97	СПрайс-лист	Отвод 50		25,47		229				
		шт	9							
98	СПрайс-лист	Тройник прямой 100х100		133,22		2531				
		шт	19							
99	СПрайс-лист	Тройник косой 100х100		176,32		882				
		шт	5							
100	СПрайс-лист	Тройник 50х50		47,02		94				
		шт	2							
101	СПрайс-лист	Крестовина 100х100		305,63		1528				
		шт	5							
102	СПрайс-лист	Переход 50х100		78,37		627				
		шт	8							
103	СПрайс-лист	Ревизия100		207,67		1454				
		шт	7							
104	СПрайс-лист	Прочистка 100		52,90		688				
		шт	13							
105	Е0117-1-6 -	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды		5930,28	21,53	71163	258	4914	1,95	23
		комплект	12	346,50	9,00	4158	108	115,2	0,04	--
106	Е0117-3-3	Установка унитазов с краном смывным		12646,61	28,48	151759	342	4914	1,98	24
		комплект	12	344,25	11,25	4131	135	115,2	0,05	1
107	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов		4260,08	54,70	8520	109	430	0,99	2
		комплект	2	166,50	20,25	333	40	115,2	0,10	--
108	Е0115-178-4	Окраска чугунных труб кузбасским лаком		22,29	--	223	--	177	0,11	1
		м2	10	18,68	--	187	--	94,5	--	--
109	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора		7164,97	66,01	1075	10	31	1,35	--
		м3	0,15	195,75	24,93	29	4	94,5	0,12	--
110	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2		315,46	149,23	1262	597	801	0,95	4
		отверст	4	166,23	56,36	665	225	90	0,28	1
111	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных		299,46	3,80	1198	15	761	1,32	5
		отверст	4	210,85	0,61	843	2	90	--	--
Демонтажные работы										
112	Е0116-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50 мм		5166,96	63,90	5167	64	1322	5,64	6
		1врезка	1	1008,00	24,75	1008	25	128	0,12	--
113	Е0165-3-3	Демонтаж водомерного узла		11,72	0,09	12	--	13	0,07	--
		шт	1	11,63	0,02	12	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм		51,07	0,69	3932	53	4479	0,33	26
		м	77	50,38	0,11	3879	8	115,2	--	--
115	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм		88,41	1,24	2652	37	3020	0,57	17
		м	30	87,17	0,20	2615	6	115,2	--	--
116	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм		116,90	1,81	585	9	665	0,75	4
		м	5	115,09	0,29	575	1	115,2	--	--
117	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм		118,01	1,59	3540	48	4032	0,69	21
		м	30	116,42	0,25	3493	8	115,2	--	--
118	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		145,63	3,27	14563	327	16460	0,85	85
		м	100	142,36	0,52	14236	52	115,2	--	--
119	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком		244,84	6,45	2693	71	3034	1,43	16
		комплект	11	238,39	1,04	2622	11	115,2	0,01	--
120	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/		101,59	3,33	1016	33	1138	0,61	6
		комплект	10	98,26	0,54	983	5	115,2	--	--
121	Е0165-4-4	Демонтаж поддон чугунных		477,11	22,41	954	45	1056	2,61	5
		комплект	2	454,70	3,56	909	7	115,2	0,03	--
	Смета 2-1-4 Электромонтажные работы									
	Монтажные работы									
122	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А		1514,60	39,60	1515	40	352	2,0	2
		шт	1	405,00	6,80	405	7	85,5	0,0	--
123	С151803-180	Ящик резервный ЯАВР-3-125-1		6510,00		6510				
		шт	1							
124	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм		2849,00	178,00	2849	178	450	3,00	3
		шт	1	486,00	40,50	486	41	85,5	0,23	--
125	СП-лист	Корпус щитка ЩУР		2855,27		2855				
		шт	1							
126	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а		496,94	3,06	2982	18	1385	1,40	8
		шт	6	236,25	1,15	1418	7	97,2	0,01	--
127	СП-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29 3Р, 80А		274,28		274				
		шт	1							
128	СП-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29 3Р, 40А		274,28		823				
		шт	3							
129	СП-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29 3Р, 25А		237,06		474				
		шт	2							
130	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный		166,90	5,40	167	5	137	1,00	1
		шт	1	158,00	2,30	158	2	85,5	0,01	--
131	СП-лист	Счетчик СА4у-Ф720		2928,94		2929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	1							
132	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ		493,60	18,60	1481	56	902	2,00	6
		шт	3	347,00	4,50	1041	14	85,5	0,03	--
133	СП-лист	Трансформатор тока Т-0,66 100/5		865,95		2598				
		шт	3							
134	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А		892,90	17,90	893	18	339	2,0	2
		шт	1	394,00	2,30	394	2	85,5	0,01	--
135	СП-лист	Магнитный пускатель КМИ 10910 4А		503,50		504				
		шт	1							
136	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателейпакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а		496,94	3,06	994	6	462	1,40	3
		шт	2	236,25	1,15	472	2	97,2	0,01	--
137	СП-лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ 4Р, 4А		1293,04		2586				
		шт	2							
138	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг		601,00	43,00	4207	301	14	3,00	21
		шт	7	--	2,30	--	16	85,5	0,01	--
139	СП-лист	Щит групповой ЩРВ-П-12		636,17		636				
		комплект	1							
140	СП-лист	Щит групповой ЩРВ-П-8		505,68		1011				
		комплект	2							
141	СП-лист	Щит групповой ЩРВ-П-18		761,85		2286				
		комплект	3							
142	СП-лист	Щит групповой ЩРВ-П-24		1355,51		1356				
		комплект	1							
143	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а		496,94	3,06	6957	43	3231	1,40	20
		шт	14	236,25	1,15	3308	16	97,2	0,01	
144	СП-лист	Выключатель автоматический дифференциального тока 2Р, 25А АД-12		887,16		19518				
		шт	22							
145	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста		467,40	9,40	2337	47	1124	2,00	10
		шт	5	263,00	--	1315	--	85,5	--	--
146	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		313,00	131,00	16589	6943	7065	0,75	40
		шт	53	119,00	36,90	6307	1956	85,5	0,21	11
147	СП-лист	Светильники тип ПВЛ 1301-60-49		285,00		13965				
		шт	49							
148	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт		263,81	2,81	72812	776	63126	1,60	442
		шт	276	261,00	0,45	72036	124	87,48	--	1
149	СП-лист	Светильники люминесцентный PRB/S		3434,06		676511				
		шт	197							
150	СП-лист	Светильники люминесцентный DR ORL		6420,48		507218				
		шт	79							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛДЦ36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36		101,00		111504				
		шт	1104							
152	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения		578,10	31,10	179211	9641	108830	2,09	648
		шт	310	403,00	7,60	124930	2356	85,5	0,04	14
153	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		108,60	48,90	434875	195814	179814	0,22	893
		м	4004,37154	39,60	12,20	158573	48853	85,5	0,07	287
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4479689**	**238389**			**4140**
			Тенге			**581830**	**61627**			**353**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4479689				
	Материалы -		Тенге			273261				
	Всего заработная плата -		Тенге				643457			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128119				
	Местные материалы -		Тенге			2466965				
	Транспортные расходы -		Тенге			48829				
		Накладные расходы -	Тенге			740295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5533183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4863
		Сметная заработная плата -	Тенге				754502			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5533183				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			188128				
		Итого с временными зданиями и сооружениями Тенге				5721311				
		Производство работ в зимнее время 1,35%	Тенге			77238				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			57213				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			22885				
		ИТОГО с прочими затратами:	Тенге			5878647				
		Итого в текущих ценах с коэф 2,23355	Тенге			13130252				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			262605				
		ИТОГО:	Тенге			13392857,14				
		НДС 12%	Тенге			1607142,86				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:	Тенге			15000000,00				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник УТО
ДВД Алматинской области
Бейсебаев Б.Н.

Зам. начальника УТО
Е. Сеитбеков

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алтар Строй Проект"
Асанбаев Е.М.

Жұмыстарды жүргізуге рұқсат
ТОО "Алтар Строй Проект"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
К.К. Абеуов

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Фирма АрхСтрой" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Директор
ТОО "Фирма АрхСтрой"

_____ **Абеуов К.К.**

"Утверждаю"
Заместитель начальника Департамента внутренних дел Алматинской области

_____ **Инкербаев Е.К.**

Заказчик: ГУ "Департамент внутренних дел Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 года

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1							
				В текущих ценах без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат, не вход. в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Тендерная скидка
					В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретение матсриалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	**Капитальный ремонт административного здания ДВД Алматинской области по ул. Абылай хана, 132 в г. Талдыкорган**	36 287 706,12	21 260 453,41	18 982 547,69	18 982 547,69					2 277 905,72	5260453,41
Всего		36 287 706,12	21 260 453,41	18 982 547,69	18 982 547,69						

К оплате: Шестнадцать миллионов теиге 00 тиын

Заказчик:
ГУ Департамент внутренних дел
Алматинской области МВД РК
Алматинская область, г. Талдыкорган
ул. Жансугурова, 91/95
БИН: 970840001295
ИИК: KZ93070102KSN0901000
ГУКомитет Казначейства МФ РК
БИК: KKMFKZ2A, код 252001
Заказчик: _____ **Бейсебаев Б.Н.**

Технадзор:
ТОО "АлтарСтрой Проект"
_____ **Асанбаев Е.М.**

Зам. начальника УДВ
Е. Асанбаев
20.08.14г

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"
Алматинская область, г. Талдыкорган
ул. Насосная станция
тел: 8 (7282) 22-25-85
БИН: 051040006961
ИИК: KZ678556000000124305
АО ТФ "Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX
Подрядчик: _____ **Абеуов К.К.**

Форма 2В

"Утверждаю"
Заместитель начальника Департамента
внутренних дел Алматинской области

Инкербаев Е.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Департамент внутренних дел Алматинской области МВД РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Акт

приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

Объект "Капитальный ремонт административного здания ДВД Алматинской области по ул. Абылай хана, 132 в г. Талдыкорган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1									
	Проемы									
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		215,57	21,24	31904	3144	28432	1,29	191
		шт	148	194,33	3,31	28761	490	97,2	0,03	4
2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных		74,9	6,81	41269	3752	37045	0,46	254
		м2	550,99	68,09	1,08	37517	595	97,2	0,01	5
3	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных		146,99	6,63	80990	3653	75729	0,95	523
		м2	550,99	140,36	1,04	77337	573	97,2	0,01	7
4	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		320,85	30,15	34973	3286	31106	1,96	214
		шт	109	290,7	2,9	31686	316	97,2	0,19	20
5	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен		59,88	6,55	11647	1274	10279	0,36	71
		м2	194,5	53,33	1,04	10373	202	97,2	0,01	2
6	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		346,04	18,87	197019	10744	87826	0,82	465
		м2	569,35	136,44	6,39	77682	3638	108	0,03	18
7	Е0156-10-1	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах		67,14	0,47	38227	268	15483	0,16	90
			569,35	25,09	0,09	14285	51	108	0	0
8	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм		3680,00		979984				
		м	266,3							
9	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб		31,04	0,05	17670	28	4707	0,05	28
		м2	569,35	7,7	0,02	4384	11	107,1	0	0
10	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		398,48	102,53	72591	18678	36854	0,9	164
		м2	182,17	151,65	35,67	27626	6498	108	0,14	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		4010		606312				
		м2	151,2							
12	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		4250		131197				
		м2	30,87							
13	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей		1960,00		199920				
		комплект	102							
14	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами		583,00		59466				
		шт	102							
15	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен		330,85	32,08	4377	424	4063	1,49	20
		м2	13,23	272,25	12,13	3602	160	108	0,06	1
16	С12022-1	Двери металлические		25100,00		175700				
		шт	7							
	Крепление оконные проемы (фрагмент 1)									
17	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		132,03	66,18	72879	36531	50763	0,34	186
		отверст	552	63,23	38,95	34903	21500	90	0,06	34
18	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		172357,31	536,06	33782	105	8831	289	57
		1т	0,196	47475	202,5	9305	40	94,5	0,99	0
19	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами		35375,4	3209,4	242498	22000	205930	179,48	1230
		т	6,855	32166	1212,75	220498	8313	90	5,92	41
	Полы демонтаж					0	0	78520	0,46	0
20	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток		116,63	10,56	11957	1083	11005	0,7	72
		1м2	102,52	106,07	1,67	10874	171	99,63	0,01	1
21	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина		17,38	0,93	6876	368	6540	0,11	45
		1м2	395,65	16,45	0,14	6508	55	99,63	0	1
22	Е0157-21-3	Частичная замена покрытия пола лестничных клетках из мраморных плиок		579,47	2,46	6954	30	5244	2,6	31
		1м2	12	438,59		5263	0	99,63	0	0
23	С143011-228	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, ширина 200-500 мм, толщина 15 мм		6290		75480				
		м2	12							
	Полы типа К									
24	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		1403,95	11,72	44814	374	6222	1,06	34
		м2	31,92	171,68	4,39	5480	140	110,7	0,02	1
25	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		277,96	2,26	9494	77	1897	0,29	10
		1м	34,1544	49,84	0,34	1702	12	110,7	0	0
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		170,9	9,95	5404	315	1958	0,36	11
		м2	31,62	52,2	3,74	1651	118	110,7	0,02	1
27	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		22,47	0,67	1434	43	62	0	0
		м2	63,84	0,63	0,25	40	16	110,7	0	0
28	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		323,65	18,42	10331	588	3281	0,42	13
		м2	31,92	85,95	6,91	2744	221	110,7	0,03	1
29	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		215,39	9,05	6875	289	1917	0,25	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2	31,92	50,85	3,4	1623	109	110,7	0,02	1
	Полы типа К1									
30	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитом		261,55	11,72	23854	1069	17776	1,06	97
		м2	91,2	171,68	4,39	15657	400	110,7	0,02	2
31	СЦ011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая		1180		107616				
		м2	91,2							
32	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		277,96	2,26	27125	221	5421	0,29	28
		1м	97,584	49,84	0,34	4864	33	110,7	0	0
	Полы типа Л									
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		170,9	9,95	67622	3937	24502	0,36	141
		м2	395,67	52,2	3,74	20654	1480	110,7	0,02	7
34	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		22,47	0,67	17777	530	771	0	3
		м2	791,34	0,63	0,25	499	198	110,7	0	1
35	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		925,06	4,9	366018	1939	26434	0,38	151
		м2	395,67	58,5	1,85	23147	732	110,7	0,01	4
36	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2		123,31	0,16	52206	68	7616	0,09	38
		м	423,3669	16,18	0,07	6850	30	110,7		0
	Полы типа П									
37	Е0157-6-6	Острожка паркетно-строгальной машиной дощатых покрытий площадью свыше 5 м2		32,67		33399	0	36972	0,18	188
		1м2	1022,3	32,67		33399	0	110,7		0
38	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов		167,96	1,88	171710	1922	76339	0,47	477
		м2	1022,3	78,3	0,72	80046	736	94,5	0	4
39	Е0115-171-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза		92,23		94291	0	19998	0,11	114
		м2	1022,3	20,7		21162	0	94,5		0
	Перегородки									
40	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		132,03	66,18	5281	2647	3678	0,34	13
		отверст.	40	63,23	38,95	2529	1558	90	0,06	2
41	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		172357,31	536,06	862	3	225	289	1
		1т	0,005	47475	202,5	237	1	94,5	0,99	0
42	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами		35375,4	3209,4	3361	305	2854	179,48	17
		т	0,095	32166	1212,75	3056	115	90	5,92	1
43	СЦ011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс		59200		118				
		т	0,002							
44	СЦ011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14		70000		651				
		т	0,0093							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м		296,47	27,64	9069	846	6637	1,25	38
		м2	30,59	193,95	10,35	5933	317	106,2	0,05	2
46	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		29400,00		529				
		т	0,018							
47	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		168,08	4,07	10283	249	7900	0,74	45
		м2	61,18	135,68	0,97	8301	59	94,5	0,05	3
48	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6		5660,00		6509				
		м3	1,15							
	Парапет									
49	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м		2146,64	335,84	101922	15946	41637	4,54	216
		м3	47,48	699,75	126	33224	5982	106,2	0,61	29
	Смета 2-1-4 Электромонтажные работы									
	Монтажные работы									
50	СП-лист	Выключатель автоматический 3Р, 25А ВА-4729		223,64		1789				
		шт	8							
51	СП-лист	Выключатель автоматический 1Р, 16А ВА-4729		75,04		2326				
		шт	31							
52	СП-лист	Однопостовый кнопочный пост К900В Legand "OSMOZ"		842,81		4214				
		шт	5							
53	СП-лист	Светильники тип ШПП 03-60-005-4		394,79		1579				
		шт	4							
54	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60		52		2756				
		шт	53							
55	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220		14		15456				
		шт	1104							
56	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2		16100		4991				
		1000шт	0,31							
57	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке		47	0,2	5452	23	4523	0,29	34
		шт	116	45,5	0,1	5278	12	85,5	0	0
58	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220		156		18096				
		шт	116							
59	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке		48,5	0,2	679	3	564	0,29	4
		шт	14	47	0,1	658	1	85,5	0	0
60	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220		182,00		2548				
		шт	14							
61	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке		62,7	0,2	12038	38	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		шт	192	57,8	0,1	11098	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4		46,00		8832				
		шт	192							
63	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленым конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		108,6	48,9	6041	2720	0	0	0
		м	55,62846	39,6	12,2	2203	679	0	0	0
64	СП-лист	Трубка полихлорвиниловаяная ф6		4,44		399				
		м	90							
65	СП-лист	Трубка полихлорвиниловаяная ф8		8,13		732				
		м	90							
66	СП-лист	Трубка пластиковая гофрированная ф20		11,46		40107				
		м	3500							
67	СП-лист	Трубка пластиковая гофрированная ф32		28,83		7208				
		м	250							
68	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм		999,00		12987				
		10м	13							
69	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2		8,5	0,1	34510	406	25340	0,05	203
		м	4060	7,3		29638	0	85,5		0
70	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2		175,2	75,7	299767	129523	136489	0,44	753
		м	1711	72,7	20,6	124390	35247	85,5	0,12	204
71	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2		28900		16473				
		1000м	0,57							
72	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		52100		154216				
		1000м	2,96							
73	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		60500		127655				
		1000м	2,11							
74	СПрайс-лист	Кабель ВВГ 5х6		226,43		29662				
		шт	131							
	Уравнивание потенциалов									
75	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм		51,7	2,8	3826	207	1759	0,16	12
		м	74	27,5	0,3	2035	22	85,5		0
	Сопутствующие работы									
76	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания		9,32	0,23	2330	58	2221	0,06	16
		шт	250	9,09	0,05	2273	12	97,2		0
77	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток		8,42		2273	0	2210	0,06	16
		шт	270	8,42		2273	0	97,2		0
78	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах		113,54	73,85	357651	232627	192185	0,26	827
		м	3150	39,69	28,1	125024	88515	90	0,15	485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм		8,62	0,02	4741	11	4257	0,05	30
		отверст.	550	8,60		4730	0	90		0
80	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм		195,71	137,68	783	551	400	0,37	1
		гнездо	4	58,03	53,01	232	212	90	0,29	1
81	Е0169-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах		705,91	36,30	2824	145	1230	2,27	9
		гнездо	4	335,48	6,08	1342	24	90	0,03	0
82	Е0169-3-3	Пробивка ниши в кирпичных стенах, размер стороны 380 мм		459,03	323,35	3672	2587	1873	0,89	7
		1гнездо	8	135,68	124,39	1085	995	90	0,68	5
	Фасад									
83	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки		125,15	0,62	86692	429	50819	0,43	301
		м2	692,7	68,85	0,23	47692	159	106,2	0	1
84	Е0120-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материаловтен		6789,67	378,22	310943	17321	152832	20,04	918
		м3	45,79652	3566,25	141,75	163322	6492	90	0,69	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5898477**	**523383**			**8481**
			Тенге			**1396673**	**187262**			**943**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5898477**				
	Материалы -		Тенге			**359807**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1583935**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**168696**				
	Местные материалы -		Тенге			**3248291**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**64293**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1500138**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**750**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**225021**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**443917**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7842532**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1808956**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**7842532**				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			**266646**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями Тенге				**8109178**				
		Производство работ в зимнее время 1,35%	Тенге			**109474**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**81092**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**32437**				
		ИТОГО с прочими затратами:	Тенге			**8332180**				
		Итого в текущих ценах с коэф 2,23355	Тенге			**18610341**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**372207**				
		ИТОГО:	Тенге			**18982547,69**				
		НДС 12%	Тенге			**2277905,72**				
		Тендерная скидка	Тенге			**5260453,41**				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:	Тенге			**16000000,00**				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник УТО
ДВД Алматинской области
Бейссбаев Б.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АлгаСтрой Проект"
Аеанбаев Е.М.

Жұмыстарды жүргізуге
ТОО "АлгаСтройПроект"

Зам. начальника УТО
Ж. Оспанбеков
20.03.14г

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
К.К. Абеуов

Казақстан Республикасы Алм.обл. Талдықорған қ. "Фирма АрхСтрой" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан Алм.обл. г. Талдыкорган

Директор
ТОО "Фирма АрхСтрой"
_____ Абеуов К.К.

"Утверждаю"
Заместитель начальника Департамента внутренних дел Алматинской области
_____ Инкербаев Е.К.

Заказчик: ГУ "Департамент внутренних дел Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1							
				В текущих ценах без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат, не вход. в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Тендерная скидка
					В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	**Капитальный ремонт административного здания ДВД Алматинской области по ул. Абылай хана, 132 в г. Талдыкорган**	70 113 604,55	12 565 445,02	11 219 147,34	11 219 147,34					1 346 297,68	**565 445,02**
Всего		70 113 604,55	12 565 445,02	11 219 147,34	11 219 147,34						

К оплате:12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ Департамент внутренних дел
Алматинской области МВД РК
Алматинская область, г. Талдыкорган
ул. Жансугурова, 91/95
БИН: 970840001295
ИИК: KZ93070102KSN0901000
ГУКомитет Казначейства МФ РК
БИК: KKMFKZ2A, код 252001
Заказчик: _____ Бейсебаев Б.Н.

Технадзор:
ТОО "Алгар Строй Проект"
_____ Асанбаев Е.М.

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"
Алматинская область, г. Талдыкорган
ул. Насосная станция
тел: 8 (7282) 22-25-85
БИН: 051040006961
ИИК: KZ678560000000124305
АО ТФ "Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX
Подрядчик: _____ Абеуов К.К.

Форма 2В

"Утверждаю"
Заместитель начальника Департамента
внутренних дел Алматинской области
Инкербаев Е.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Департамент внутренних дел Алматинской области МВД РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

Объект "Капитальный ремонт административного здания ДВД Алматинской области по ул. Абылай хана, 132 в г. Талдыкорган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1									
	Фасад									
1	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материаловтен		6789,67	378,22	65313	3638	32102	20,04	193
		м3	9,61948	3566,25	141,75	34305	1364	90	0,69	7
2	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50		2890		160152				
		м3	55,416							
3	Е0112-15-1	Устройство изоляции ветрозащитной пленкой		28,19	1,19	19527	824	20365	0,16	107
		м2	692,7	27,00	0,45	18703	312	107,1	0	2
4	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		30400		21058				
		1000м2	0,6927							
5	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-208 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе		3142,91	3,99	2021203	2566	284642	2,7	1736
		м2	643,1	467,15	1,22	300424	785	94,5	0	3
6	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-208 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе		3142,91	3,99	155888	198	21953	2,7	134
		м2	49,6	467,15	1,22	23171	61	94,5	0	0
	Внутренняя отделка									
7	Е0162-36-1	Очистка набела с поверхностей стен и потолков		25,70		164089	0	155064	0,18	1136
		м2	6384,8	25,70		164089	0	94,5		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм		60,99	1,83	378729	11364	327150	0,36	2219
		м2	6209,69	55,46	0,29	344389	1801	94,5	0	18
9	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе		31,00		231000				
		кг	7451,62							
10	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		248,56	1,88	273322	2067	41202	0,23	254
		м2	1099,62072	38,93	0,72	42808	792	94,5	0	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3490283**	**20657**	**882479**		**5779**
			Тенге			**927890**	**5113**			**33**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3490283**				
Материалы -			Тенге			**212907**				
Всего заработная плата -			Тенге				**933003**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**99822**				
Местные материалы -			Тенге			**1922099**				
Транспортные расходы -			Тенге			**38044**				
		Накладные расходы -	Тенге			**882479**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**441**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**132372**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**262366**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**4635127**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6254**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1065375**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**4635127**				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			**157594**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями Тенге				**4792721**				
		Производство работ в зимнее время 1,35%	Тенге			**64702**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**47927**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**19171**				
		ИТОГО с прочими затратами:	Тенге			**4924521**				
		Итого в текущих ценах с коэф 2,23355	Тенге			**10999164**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**219983**				
		ИТОГО:	Тенге			**11219147,34**				
		НДС 12%	Тенге			**1346297,68**				
		Тендерная скидка	Тенге			**565445,02**				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:	Тенге			**12000000,00**				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник УТО
ДВД Алматинской области
_____ Бейсебаев Б.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алтар Строй Проект"
Асанбаев Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
_____ С.К. Абылов

Директор
ТОО "Фирма АрхСтрой"

_____ **Абеуов К.К.**

"Утверждаю"
Заместитель начальника Департамента внутренних дел Алматинской области

_____ **Инкербаев Е.К.**

Заказчик: ГУ "Департамент внутренних дел Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014 года

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1							
				В текущих ценах без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат, не вход. в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Тендерная скидка
					В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	**Капитальный ремонт административного здания ДВД Алматинской области по ул. Абылай хана, 132 в г. Талдыкорган**	80 718 447,48	10 604 842,93	9 468 609,76	9 468 609,76					1 136 233,17	477217,93
Всего		80 718 447,48	10 604 842,93	9 468 609,76	9 468 609,76						

К оплате: Десять миллионов сто двадцать семь тысяч шестьсот двадцать пять тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ Департамент внутренних дел
Алматинской области МВД РК
Алматинская область, г. Талдыкорган
ул. Жансугурова, 91/95
БИН: 970840001295
ИИК: KZ93070102KSN0901000
ГУКомитет Казначейства МФ РК
БИК: KKMFKZ2A, код 252001
Заказчик: _____ **Бейсебаев Б.Н.**

Технадзор:
ТОО "Алгар Строй Проект"
_____ **Асанбаев Е.М.**

Зам. начальника ДВД
Б. Сейбеков

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"
Алматинская область, г. Талдыкорган
ул. Насосная станция
тел: 8 (7282) 22-25-85
БИН: 051040006961
ИИК:KZ678560000000124305
АО ТФ "Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX
Подрядчик: _____ **Абеуов К.К.**

Форма 2В

"Утверждаю"
Заместитель начальника Департамента
внутренних дел Алматинской области
Инкербаев Е.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Департамент внутренних дел Алматинской области МВД РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Акт

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

Объект "Капитальный ремонт административного здания ДВД Алматинской области по ул. Абылай хана, 132 в г. Талдыкорган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Внутренняя отделка									
1	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		248,56	1,88	1107990	8380	167024	0,23	1030
		м2	4457,6350	38,93	0,72	173536	3209	94,5	0	16
2	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		173,10	1,88	29967	325	12928	0,47	81
		м2	173,12	78,30	0,72	13555	125	94,5	0	1
3	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		1842,46	2,1	318967	364	54608	2,00	346
		м2	173,12	333	0,79	57649	137	94,5	0	1
4	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм		74,87	1,91	72909	1860	63856	0,44	432
		м2	973,81	69,1	0,29	67290	282	94,5	0	3
5	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе		31,00		36226				
		кг	1168,57							
6	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		253,73	2,33	247085	2269	40979	0,26	253
		м2	973,81	43,65	0,88	42507	857	94,5	0	4
7	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из "ARMSTRONG"		326,29	2,21	295358	2000	274015	1,76	1593
		м2	905,2	319,5	0,83	289211	751	94,5	0	4
8	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими		1070		968564				
		м2	905,2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3077065**	**15199**	**613409**		**3736**
			Тенге			**643748**	**5362**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3077065**				
	Материалы -		Тенге			**187701**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**649110**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88004				
	Местные материалы -		Тенге			1694540				
	Транспортные расходы -		Тенге			33540				
		Накладные расходы -	Тенге			613409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92011			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3911902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4070
		Сметная заработная плата -	Тенге				741121			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3911902				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			133005				
		Итого с временными зданиями и сооружениями Тенге				4044907				
		Производство работ в зимнее время 1,35%	Тенге			54606				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			40449				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			16180				
		ИТОГО с прочими затратами:	Тенге			4156142				
		Итого в текущих ценах с коэф 2,23355	Тенге			9282951				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			185659				
		ИТОГО:	Тенге			9468609,76				
		НДС 12%	Тенге			1136233,17				
		Тендерная скидка	Тенге			477217,93				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:	Тенге			10127625,00				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник УТО
ДВД Алматинской области
Бейсебаев Б.Н.

Зам. начальника УТО
Ж. Асилбекова

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ангар Строй Проект"
Асанбаев Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
К.К. Абдуов

Директор
ТОО "Фирма АрхСтрой"

_____ **Абеуов К.К.**

"Утверждаю"
Заместитель начальника Департамента внутренних дел Алматинской области

_____ **Инкербаев Е.К.**

Заказчик: ГУ "Департамент внутренних дел Алматинской области Министерства внутренник дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014 года

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1							
				В текущих ценах без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат, не вход. в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Тендерная скидка
					В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	**Капитальный ремонт административного здания ДВД Алматинской области по ул. Абылай хана, 132 в г. Талдыкорган**	84 819 595,13	4 101 147,65	3 661 738,97	3 661 738,97					439 408,68	184551,66
Всего		84 819 595,13	4 101 147,65	3 661 738,97	3 661 738,97						

К оплате: Три миллиона девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот девяносто пять тенге 99 тиын

Заказчик:
ГУ Департамент внутренних дел
Алматинской области МВД РК
Алматинская область, г. Талдыкорган
ул. Жансугурова, 91/95
БИН: 970840001295
ИИК: KZ93070102KSN0901000
ГУКомитет Казначейства МФ РК
БИК: KKMFKZ2A, код 252001
Заказчик: _____ **Бейсебаев Б.П.**

Технадзор:
ТОО "Алгар Строй Проект"
Жұмыстарды жүргізуге рұқсат ТОО "АлГарСтройПроект"
_____ **Асанбаев Е.М.**

Зам. нач. на УТО ДВД

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"
Алматинская область, г. Талдыкорган
ул. Насосная станция
тел: 8 (7282) 22-25-85
БИН: 051040006961
ИИК: KZ678560000000124305
АО ТФ "Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX
Подрядчик: _____ **Абеуов К.К.**

Форма 2В

"Утверждаю"
Заместитель начальника Департамента
внутренних дел Алматинской области

_____ Инкербаев Е.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Департамент внутренних дел Алматинской области МВД РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Акт

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

Объект "Капитальный ремонт административного здания ДВД Алматинской области по ул. Абылай хана, 132 в г. Талдыкорган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1									
	Внутренняя отделка									
1	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		248,56	1,88	162169	1227	24446	0,23	151
		м2	652,43424	38,93	0,72	25399	470	94,5	0	2
	Смета 2-1-5	2,59 чел/ч.								
	Пожарная сигнализация									
2	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей		7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38
		шт	1	7155		7155	0	81		0
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		369,9	1,6	81378	352	61835	2	440
		шт	220	347		76340	0	81		0
4	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		153,5		1228	0	933	1	8
		шт	8	144		1152	0	81		0
5	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении		457,5	1,6	45750	160	35397	2	200
		шт	100	437		43700	0	81		0
6	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт		3220		19320	0	9623	25	150
		шт	6	1980		11880	0	81		0
7	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля		994,3	1,6	994	2	758	5	5
		шт	1	936		936	0	81		0
8	Ц0108-121-5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8		722		722	0	522	4	4
		шт	1	610		610	0	85,5		0
9	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели		241,7	91	1934	728	1072	0,82	7
		шт	8	131	25,7	1048	206	85,5	0,15	1
10	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг		72,9		157464	0	93254	0,33	713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м	2160	53,3		115128	0	81		0
11	С151606-36	Кабели с медными жилами сеч.2х0,5мм2 КСПВ		5,09		3056				
		м	600							
12	С151606-36	Кабели с медными жилами сеч.2х0,75мм2 ШВВП		19,59		2351				
		м	120							
13	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный		170,1	15,3	293933	26438	28071	0,09	156
		м	1728	15,8	3,2	27302	5530	85,5	0,02	32
14	С С	Кабельгон КК 10х15		21,55		5172				
		м	240							
15	С С	Кабельгон КК 25х16		43,10		2069				
		м	48							
	Демонтаж									
16	Е0167-2-2	Демонтаж магистралей из труб		41,74	0,54	60106	778	57793	0,26	378
		м	1440	41,2	0,1	59328	130	97,2	0	1
17	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей		5725,28	1,28	5725	1	4636	30,4	30
		шт	1	5724		5724	0	81	0	0
18	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		278,88	1,28	61354	282	49468	1,6	352
		шт	220	277,6		61072	0	81	0	0
19	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		115,2		922	0	746	0,8	6
		шт	8	115,2		922	0	81		0
20	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении		350,88	1,28	35088	128	28318	1,6	160
		шт	100	349,6		34960	0	81		0
21	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт		1584		9504	0	7698	20	120
		шт	6	1584		9504	0	81	0	0
22	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля		750,08	1,28	750	1	607	4	4
		шт	1	748,8		749	0	81		0
23	Ц0108-121-5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8		488		488	0	417	3,2	3
		шт	1	488		488	0	85,5		0
24	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели		177,6	72,8	1421	582	857	0,66	5
		шт	8	104,8	20,56	838	164	85,5	0,12	1
25	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный		24,9	12,2	35827	17626	18714	0,07	104
		м	1440	12,6	2,6	18202	3686	85,5	0,01	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**996233**	**48306**			**3034**
			Тенге			**502437**	**10185**			**58**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**996233**
Материалы -	Тенге	**60770**
Всего заработная плата -	Тенге	**512622**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**28492**
Местные материалы -	Тенге	**548625**
Транспортные расходы -	Тенге	**10859**
Накладные расходы -	Тенге	**430962**
Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч	245
Сметная заработная плата в НР. -	Тенге	**64644**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**85632**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1512827**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3307
		Сметная заработная плата -	Тенге				577267			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1512827				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			51436				
		Итого с временными зданиями и сооружениями Тенге				1564263				
		Производство работ в зимнее время 1,35%	Тенге			21118				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			15643				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6257				
		ИТОГО с прочими затратами:	Тенге			1607280				
		Итого в текущих ценах с коэф 2,23355	Тенге			3589940				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			71799				
		ИТОГО:	Тенге			3661738,97				
		НДС 12%	Тенге			439408,68				
		Тендерная скидка	Тенге			184551,66				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:	Тенге			3916595,99				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник УТО
ДВД Алматинской области
_____ Бейсебаев Б.Н.

Зам. нач.ка УТО

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АлтарСтройПроект"
руководитель
ТОО "АлтарСтройПроект"
_____ Асанбаев Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
_____ К.К. Абеуов

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Фирма АрхСтрой"
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алм.обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан