Заказчик: АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания"
Подрядчик: ТОО "Механизированная колонна №13"
Договор:№237/18.02 от 03.08.2018г.

Акт
выполненных работ за декабрь месяц 2018 года
Строительство участка ВЛ-110кВ от опоры №8 ВЛ 110кВ "ТЭЦ-2-Астана" до отпаечной опоры №28 ВЛ 110кВ "ТЭЦ-2-Центральная" отпайка на ПС 110/10кВ "ЧЛЗ"

на Системы связи и АСКУЭ. Замена грозотроса на ОКГТ.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы по замене грозотроса									
		Демонтажных работ									
1	Е11-330105-0301 1133-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**	км линии	1,45	33206,31	9418,58	48149,150	13656,95	--	30476,62	84915,83
		НР - 80%; СП - 8%			23787,72	2485,22	34492,200	3603,57		6290,06	
2	С341-310101-0301 4131-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг. Погрузка**	т	1,6182	667,00	--	1079,340	--		--	1165,69
		СП - 8%			--	--	--	--		86,35	
3	С341-310101-0302 4131-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг. Разгрузка**	т	1,6182	667,00	--	1079,340	--		--	1165,69
		СП - 8%			--	--	--	--		86,35	
4	С341-020102-1068 4102-0102-1068 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 68 км**	т	1,6182	1353,00	--	2189,420	--		--	2364,58
		СП - 8%			--	--	--	--		175,15	
		Монтажные работы-3,26км									

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
5	Е11-330105-0301 1133-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	3,41	51086,63	14490,13	174205,410	49411,34	–	110265,54	307228,63
		НР - 80%; СП - 8%			36596,50	3823,42	124794,070	13037,86		22757,68	
6	Е11-330105-0901 1133-0105-0901 РСНБ РК 2015	Тросы грозозащитные. Антикоррозионное покрытие электротехнической смазкой	км троса	3,41	87646,42	36994,50	298874,310	126151,24	119422,72	57107,54	384460,40
		НР - 80%; СП - 8%			15630,60	5303,25	53300,350	18084,08		28478,55	
7	Спрайс-лист"Оптиктелеком СТПРАЙС-ЛИСТ"ОПТИКТЕЛЕКОМ Комплект"	Кабель волоконно-оптический в грозотросе ОВ OPGW 33F36z(7962) на 24 волокна	км	4,2	2901785,71	–	12187500,000	–	12187500,00	–	13162500,00
		СП - 8%			–	–	–	–		975000,00	
		Линейная арматура для грозотросса ОКГТ									
8	Спрайс-лист"ОптикТелеком" СТПРАЙС-ЛИСТ"ОПТИКТЕЛЕКОМ"	Натяжное неизолированное крепление с двойным спиральным зажимом для промежуточного крепления на анкерной опоре СО-01	шт	9	142857,14	–	1285714,290	–	1285714,29	–	1388571,43
		СП - 8%			–	–	–	–		102857,14	
9	Спрайс-лист"ОптикТелеком" СТПРАЙС-ЛИСТ"ОПТИКТЕЛЕКОМ"	Натяжное неизолированное крепление с одинарным спиральным зажимом для концевого крепления на анкерной опоре СО-02	шт	2	84821,43	–	169642,860	–	169642,86	–	183214,29
		СП - 8%			–	–	–	–		13571,43	
10	Спрайс-лист"ОптикТелеком" СТПРАЙС-ЛИСТ"ОПТИКТЕЛЕКОМ"	Поддерживающее неизолированное крепление с повернутым кольцевым соединением для крепления на промежуточной опоре СО-06	шт	15	80357,14	–	1205357,140	–	1205357,14	–	1301785,71
		СП - 8%			–	–	–	–		96428,57	
11	Спрайс-лист"ОптикТелеком" СТПРАЙС-ЛИСТ"ОПТИКТЕЛЕКОМ"	Шлейфовый зажим для спусков к муфте на анкерной опоре СО-08	шт	74	9821,43	–	726785,710	–	726785,71	–	784928,57
		СП - 8%			–	–	–	–		58142,86	

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
12	Спрайс-лист"ОптикТелеком" СТПРАЙС-ЛИСТ"ОПТИКТЕЛЕКОМ"	Аккумулирующий кабельный зажим для закрепления запаса кабеля на опоре СО-09	шт	6	17857,14	--	107142,860	--	107142,86	--	115714,29
		СП - 8%			--	--	--	--		8571,43	
13	Спрайс-лист"ОптикТелеком" СТПРАЙС-ЛИСТ"ОПТИКТЕЛЕКОМ"	Четырех резонансный ассиметричный гаситель вибрации стокбриджа СО-10 AMG-091526	шт	50	31250,00	--	1562500,000	--	1562500,00	--	1687500,00
		СП - 8%			--	--	--	--		125000,00	
14	Спрайс-лист"ОптикТелеком" СТПРАЙС-ЛИСТ"ОПТИКТЕЛЕКОМ"	Четырех резонансный ассиметричный гаситель вибрации стокбриджа СО-10 AMG-050926	шт	70	31250,00	--	2187500,000	--	2187500,00	--	2362500,00
		СП - 8%			--	--	--	--		175000,00	
15	Спрайс-лист"ОптикТелеком" СТПРАЙС-ЛИСТ"ОПТИКТЕЛЕКОМ"	Протекторы для гасителей вибрации AMG СО-11	шт	50	10714,29	--	535714,290	--	535714,29	--	578571,43
		СП - 8%			--	--	--	--		42857,14	
16	С124-040201-0411 2404-0201-0411 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1014,00	--	15210,000	--	15210,00	--	16426,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1216,80	
17	С124-040201-0734 2404-0201-0734 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1836,00	--	40392,000	--	40392,00	--	43623,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3231,36	
18	С124-040201-0702 2404-0201-0702 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	667,00	--	13340,000	--	13340,00	--	14407,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1067,20	
19	С124-040201-0804 2404-0201-0804 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	966,00	--	19320,000	--	19320,00	--	20865,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1545,60	
20	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	551,00	--	11020,000	--	11020,00	--	11901,60
		СП - 8%			--	--	--	--		881,60	

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
21	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	20	3376,00	--	67520,000	--	67520,00	--	72921,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5401,60	
22	С124-040201-0209 2404-0201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1111,00	--	22220,000	--	22220,00	--	23997,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1777,60	
		Муфты для ОКГТ									
23	Ц13-080201-3513 1308-0201-3513 РСНБ РК 2015	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ соединительная. Монтаж оборудования	шт.	2	161066,64	16851,36	322133,280	33702,72	17754,56	199676,82	563554,91
		НР - 72%; СП - 8%			135338,00	3326,46	270676,000	6652,92		41744,81	
24	СТОО"ОптикТелеком" СТТОО"ОПТИКТЕЛЕКОМ"	Муфта ответвительная OPGW-OPGW-OPGW Optical Joint Box с комплектом крепления к опоре, 28.031.6	к-т	1	401785,71	--	401785,710	--	401785,71	--	433928,57
		СП - 8%			--	--	--	--		32142,86	
25	СТОО"ОптикТелеком" СТТОО"ОПТИКТЕЛЕКОМ"	Муфта соединительная OPGW-кабель Optical Joint Box с комплектом крепления к опоре, 28.030.128030x11	к-т	1	383928,57	--	383928,570	--	383928,57	--	414642,86
		СП - 8%			--	--	--	--		30714,29	
26	Ц13-080201-3512 1308-0201-3512 РСНБ РК 2015	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая. Монтаж оборудования	шт.	1	299273,80	48763,61	299273,800	48763,61	10216,19	183786,60	521705,23
		НР - 72%; СП - 8%			240294,00	14965,17	240294,000	14965,17		38644,83	
27	СТОО"ОптикТелеком" СТТОО"ОПТИКТЕЛЕКОМ"	Муфта концевая OPGW-кабель Optical Joint Box с комплектом крепления к опоре, 28.030.128030x11	к-т	1	388392,86	--	388392,860	--	388392,86	--	419464,29
		СП - 8%			--	--	--	--		31071,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22477970,330	271685,87	21478379,75	581313,13	24904026,14
							723556,610	56343,61	--	1844742,68	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21830891,370				
	Материалы		Тенге				27970,750				
	Всего заработная плата		Тенге					532588,09			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21209484,290				
		Накладные расходы	Тенге				383463,420				
		Сметная прибыль	Тенге				1777148,380				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23991503,170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381,17
		Сметная заработная плата	Тенге					532588,09			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				647078,970				
	Материалы		Тенге				119422,720				
	Всего заработная плата		Тенге					247312,13			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121502,000				
	Транспортные расходы		Тенге				4348,100				

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				197849,700				
		Сметная прибыль	Тенге				67594,290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				912522,970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171,94
		Сметная заработная плата	Тенге					247312,13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24904026,140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553,11
		Сметная заработная плата	Тенге					779900,22			
		РАЗДЕЛ 2.прокладка ВОЛС-ПС 110/10кВ "ЧЛЗ"									
		Земляные работы									
28	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	15	1718,64	--	25779,600	--	--	18561,31	47888,18
		НР - 72%; СП - 8%			1718,64	--	25779,600	--		3547,27	
29	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	15	897,16	--	13457,340	--	--	9689,28	24998,35
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	13457,340	--		1851,73	
		Монтажные работы									
30	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	75	517,84	434,98	38837,870	32623,37	--	13512,13	56538,00
		НР - 72%; СП - 8%			82,86	167,36	6214,500	12552,34		4188,00	
31	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	3,3	1717,00	--	5666,100	--	5666,10	--	6119,39
		СП - 8%			--	--	--	--		453,29	
		Монтажные работы									
		Трубы									
32	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,078	152487,80	--	11894,050	--	119,56	8948,61	22510,07
		НР - 76%; СП - 8%			150955,00	--	11774,490	--		1667,41	
33	С"ДКС" СТ"ДКС"	**Жесткая двухстенная гофрированная труба Dн 110 мм 160911**	м	78	1681,25	--	131137,500	--	131137,50	--	141628,50
		СП - 8%			--	--	--	--		10491,00	
34	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	15	431,82	14,91	6477,320	223,72	1841,50	3216,56	10469,39
		НР - 72%; СП - 8%			294,14	3,69	4412,100	55,34		775,51	
35	С"ДКС" СТ"ДКС"	**Гофрированная труба из полипропилена Dн 25 мм 10525**	м	15	291,07	--	4366,070	--	4366,07	--	4715,36
		СП - 8%			--	--	--	--		349,29	
		Кабели									

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
36	Ц13-080201-0814 1308-0201-0814 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	13	1210,29	579,56	15733,730	7534,26	838,75	7076,33	24634,87
		НР - 72%; СП - 8%			566,21	189,81	7360,730	2467,51		1824,81	
37	Ц13-080201-0905 1308-0201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	1048,08	574,29	94326,770	51685,93	4110,94	40500,13	145613,06
		НР - 72%; СП - 8%			428,11	196,89	38529,900	17720,28		10786,15	
38	СТОО"ОптикТелеком" СТТОО"ОПТИКТЕЛЕКОМ"	Кабель волоконно-оптический, для прокладки в грунт ИКБ-М4П-А24-8,0	м	108	625,00	--	67500,000	--	67500,00	--	72900,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5400,00	
		защита кабеля на опоре									
39	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178,00	--	1424,000	--	1424,00	--	1537,92
		СП - 8%			--	--	--	--		113,92	
40	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406,00	--	812,000	--	812,00	--	876,96
		СП - 8%			--	--	--	--		64,96	
		Прочее									
41	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямыхили гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно(детали тросостойки БХ306С)	т	0,078	189206,00	--	14758,070	--	14758,07	--	15938,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1180,65	
42	С121-130201-0206 2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	502440,00	--	145,710	--	145,71	--	157,36
		СП - 8%			--	--	--	--		11,66	
43	С121-130203-0101 2113-0203-0101 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0226	744,00	--	16,810	--	16,81	--	18,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				432332,950	92067,28	232737,01	101504,36	576544,29
							107528,660	32795,47	--	42706,98	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				222875,700				
	Материалы		Тенге				6791,190				
	Всего заработная плата		Тенге					89312,70			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67500,000				
		Накладные расходы	Тенге				64305,150				
		Сметная прибыль	Тенге				22974,470				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				310155,310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63,36

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					89312,70			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				209457,250				
	Материалы		Тенге				119,560				
	Всего заработная плата		Тенге					51011,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				152660,160				
	Местные материалы		Тенге				5666,100				
		Накладные расходы	Тенге				37199,210				
		Сметная прибыль	Тенге				19732,520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				266388,980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48,05
		Сметная заработная плата	Тенге					51011,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				576544,290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111,41
		Сметная заработная плата	Тенге					140324,13			
		РАЗДЕЛ 3.Системы связи и АСКУЭ									
		Оборудование связи по оптике в грозозащитном тросу ЧЛЗ-ТЭЦ2									
44	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	18470,43	1998,48	36940,860	3996,96	3243,90	18858,32	60263,11
		НР - 61%; СП - 8%			14850,00	607,64	29700,000	1215,28		4463,93	
45	Ц13-100105-0207 1310-0105-0207 РСНБ РК 2015	**Кроссировка. Монтаж в шкафу**	шт.	1	169,60	--	169,600	--	4,60	100,65	291,87
		НР - 61%; СП - 8%			165,00	--	165,000	--		21,62	
46	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	26687,83	6973,60	26687,830	6973,60	1761,23	14858,06	44869,56
		НР - 72%; СП - 8%			17953,00	2683,20	17953,000	2683,20		3323,67	
47	ТОО"Техносвязь"	**Оборудование связи в комплектном шкафу для ПС "ЧЛЗ": 1.Мультиплексор оптический СуперГвоздь РТК 51.13-2к-т, 2.Мультиплексор Транспорт 30х4-2к-т, 3.Источник бесперебойного питания ИБЭП 220/48В 10А-1шт, 4.Аккумуляторная батарея 48В/26А-ч-1шт, 5.кросс оптический для установки в шкаф на 16волокон-1шт 6.шкаф напольный-1шт.**	к-т	1	2821428,57	--	2821428,570	--		--	2821428,57
					--	--	--	--	2821428,57	--	
48	Ц13-100105-0207 1310-0105-0207 РСНБ РК 2015	**Кроссировка. Монтаж в шкафу**	шт.	1	169,60	--	169,600	--	4,60	100,65	291,87
		НР - 61%; СП - 8%			165,00	--	165,000	--		21,62	
49	ТОО"Техносвязь"	**Оборудование связи для ТЭЦ-2: 1.мультиплексор оптичеческий СуперГвоздь РТК 51.13-2к-т, 2.мультиплексор Транспорт 30х4-2к-т**	к-т	2	1917857,14	--	3835714,290	--		--	3835714,29
					--	--	--	--	3835714,29	--	

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**6721110,750**	**10970,56**	**5014,33**	**33917,68**	**6762859,28**
							47983,000	**3898,48**	**6657142,86**	**7830,85**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**6657142,860**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**6657142,860**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**63967,890**				
	Материалы		Тенге				**5014,330**				
	Всего заработная плата		Тенге					**51881,48**			
		Накладные расходы	Тенге				**33917,680**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7830,850**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**105716,420**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33,68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51881,48**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6762859,280**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33,68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51881,48**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**32243430**				
	Временные здания и сооружения		Тенге				**1006612**				
	Всего:		Тенге				**33250042**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				**432457**				
	Всего:		Тенге				**33682499**				
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге				**638849**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге				**34321348**				
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге				**4118562**				
	Итого		Тенге				**38439909**				
	Понижающий коэффициент 0,9677924176582 98		Тенге				**37201852**				
	Всего по акту		Тенге				**37 201 852**				

Заказчик: Генеральный директор

Подрядчик:

Заказчик: АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания"
Подрядчик: ТОО "Механизированная колонна №13"
Договор:№237/18.02 от 03.08.2018г.

Акт
выполненных работ за декабрь месяц 2018 года
Строительство участка ВЛ-110кВ от опоры №8 ВЛ 110кВ "ТЭЦ-2-Астана" до отпаечной опоры №28 ВЛ 110кВ "ТЭЦ-2-Центральная" отпайка на ПС 110/10кВ "ЧЛЗ"

на ВЛ-110кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
		Монтажные работы-0,54км+1,344км=1,884км									
		Земляные работы для установки металлических опор									
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	75,6	218,02	207,43	16482,250	15681,96	8,99	3940,09	22056,12
		НР - 72%; СП - 8%			10,47	61,92	791,290	4681,05		1633,79	
2	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	147,42	157,00	--	23144,940	--		--	24996,54
		СП - 8%			--	--	--	--		1851,60	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	75,6	20,13	16,80	1521,900	1270,20	8,99	568,46	2257,59
		НР - 72%; СП - 8%			3,21	7,23	242,710	546,82		167,23	
4	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	498,677	149,21	140,62	74405,980	70123,86	--	16755,26	98454,14
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	4282,120	18989,07		7292,90	

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,423	2371,72	--	36579,090	--	--	26336,94	67949,31
		НР - 72%; СП - 8%			2371,72	--	36579,090	--		5033,28	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	498,677	33,45	33,45	16680,250	16680,25	--	4774,97	23171,64
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,30	--	6631,91		1716,42	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	15,423	1031,73	--	15912,360	--	--	11456,90	29558,80
		НР - 72%; СП - 8%			1031,73	--	15912,360	--		2189,54	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	498,677	157,91	70,53	78743,970	35173,56	--	44386,61	132981,02
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	43570,410	18077,66		9850,45	
9	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	126	1,05	1,05	132,730	132,73	--	41,17	187,81
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,45	--	57,18		13,91	
		ВЛ 110кВ 6АС150/19-ОКГТ в слабых грунтах-0,54км									
		Монтаж ж\бетонных опор									
10	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 33 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2. Грунты глинистые вязкие, а также мокрые, сильноналипающие на бур, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	котлован	2	5701,02	4226,11	11402,040	8452,22	--	5844,96	18626,76
		НР - 80%; СП - 8%			1474,91	2178,19	2949,820	4356,38		1379,76	
11	Е11-330103-0104 1133-0103-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 табл.1 п.3.13.3 Кзтр=1,67, Кэм=1,67	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, двухцепные объемом до 3 м3. Установка в пробуренный котлован. В болотах, заболоченных землях, применен коэффициент к затратам труда - 1,67; к времени эксплуатации машин - 1,67(ПБ 110-8 - 2шт)	м3	5,04	35851,27	20422,66	180690,390	102930,23	1642,08	84750,51	286676,18

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			15102,80	5916,68	76118,090	29820,05		21235,27	
12	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,968	439348,00	--	425288,860	--	425288,86	--	459311,97
		СП - 8%			--	--	--	--		34023,11	
13	ССЦРК8.04-08-2018выпуск1.табл. 7 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫПУСК1.ТАБЛ.7	Доплата за горячее цинкование	тн	0,036	94412,00	--	3398,830	--	3398,83	--	3670,74
		СП - 8%			--	--	--	--		271,91	
		ВЛ 110кВ 6АС150/19-ОКГТ в нормальных грунтах-1,344км									
		Установка металических опор									
14	Е11-330104-0111 1133-0104-0111 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка(УС110-8+5-2шт)	т	28,162	61045,35	29640,75	1719159,150	834742,80	--	904868,94	2833950,34
		НР - 80%; СП - 8%			31404,60	8758,96	884416,350	246669,83		209922,25	
15	Е11-330104-0111 1133-0104-0111 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка(У110-2+5-5шт)	т	48,585	61045,35	29640,75	2965888,330	1440095,84	--	1561077,25	4889122,83
		НР - 80%; СП - 8%			31404,60	8758,96	1525792,490	425554,07		362157,25	
16	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	76,747	439348,00	--	33718640,960	--	33718640,96	--	36416132,23
		СП - 8%			--	--	--	--		2697491,28	
17	Е11-330104-0402 1133-0104-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры массой до 15 т. Окраска лаком за один раз	т конструкций	76,747	10778,43	--	827212,550	--	419160,26	326441,83	1245946,73
		НР - 80%; СП - 8%			5316,85	--	408052,290	--		92292,35	
18	ССЦРК8.04-08-2018выпуск1.табл. 7 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫПУСК1.ТАБЛ.7	Доплата за горячее цинкование	тн	2,994	94412,00	--	282669,530	--	282669,53	--	305283,09
		СП - 8%			--	--	--	--		22613,56	
		Монтаж ж\бетонных опор									
19	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	6	4750,85	3521,76	28505,100	21130,56	--	14612,40	46566,90

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1229,09	1815,16	7374,540	10890,96		3449,40	
20	Е11-330103-0104 1133-0103-0104 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, двухцепные объемом до 3 м3. Установка в пробуренный котлован(ПБ 110-8 - 6шт)	м3	15,12	21598,54	12229,14	326569,910	184904,60	4926,24	152246,42	517121,65
		НР - 80%; СП - 8%			9043,59	3542,92	136739,080	53568,95		38305,31	
21	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,904	439348,00	--	1275866,590	--	1275866,59	--	1377935,92
		СП - 8%			--	--	--	--		102069,33	
22	ССЦРК8.04-08-2018выпуск1.табл. 7 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫПУСК1.ТАБЛ.7	Доплата за горячее цинкование	тн	0,108	94412,00	--	10196,500	--	10196,50	--	11012,22
		СП - 8%			--	--	--	--		815,72	
		Монтаж ж\бетонных фундаментов									
23	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	39	6343,24	1617,14	247386,360	63068,46	149178,90	60507,79	332525,68
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	35139,000	29923,14		24631,53	
24	Е11-330107-0101 1133-0107-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 1,5 т. Установка(Ф5-АМ)	м3 сборных железобетонных конструкций	70	11377,12	4924,12	796398,340	344688,34	--	475630,00	1373790,61
		НР - 80%; СП - 8%			6453,00	2040,39	451710,000	142827,50		101762,27	
25	Е11-330107-0111 1133-0107-0111 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка(Р1-А-28шт)	м3 сборных железобетонных конструкций	5,6	28857,36	13375,56	161601,210	74903,13	--	94232,91	276300,86
		НР - 80%; СП - 8%			15481,80	5552,33	86698,080	31093,06		20466,73	
26	Е11-330107-0111 1133-0107-0111 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка (АР-6-6шт)	м3 сборных железобетонных конструкций	1,68	28857,36	13375,56	48480,360	22470,94	--	28269,87	82890,26
		НР - 80%; СП - 8%			15481,80	5552,33	26009,420	9327,92		6140,02	
27	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка(П2-8шт)	шт.	0,136	4307,57	2289,86	585,830	311,42	--	325,35	984,08
		НР - 80%; СП - 8%			2017,71	972,68	274,410	132,28		72,89	
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102	883,36	20,93	90102,670	2134,50	58559,53	27612,04	127131,89
		НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	29408,640	281,72		9417,18	

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
29	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Д-12,КР-6)	т	0,556	439348,00	--	244277,490	--	244277,49	--	263819,69
		СП - 8%			--	--	--	--		19542,20	
30	Спрайс-лист"АСПМК-519" СТПРАЙС-ЛИСТ"АСПМК-519"	Стоимость стоек СК-26.1-1.3 ж/б из с/стойкого цемента с подпятником П2	шт	8	465214,29	--	3721714,290	--	3721714,29	--	4019451,43
		СП - 8%			--	--	--	--		297737,14	
31	Спрайс-лист"АСПМК-519" СТПРАЙС-ЛИСТ"АСПМК-519"	Стоимость фундаментов ж/б из с/стойкого цемента Ф5-АМ	шт	28	376071,43	--	10530000,000	--	10530000,00	--	11372400,00
		СП - 8%			--	--	--	--		842400,00	
32	Спрайс-лист"АСПМК-519" СТПРАЙС-ЛИСТ"АСПМК-519"	Стоимость ригель ж/б из с/стойкого цемента Р1-А	шт	28	36321,43	--	1017000,000	--	1017000,00	--	1098360,00
		СП - 8%			--	--	--	--		81360,00	
33	Спрайс-лист"АСПМК-519" СТПРАЙС-ЛИСТ"АСПМК-519"	Стоимость ригель ж/б из с/стойкого цемента АР-6	шт	6	64285,71	--	385714,290	--	385714,29	--	416571,43
		СП - 8%			--	--	--	--		30857,14	
34	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	36	1895,96	1359,04	68254,470	48925,44	229,23	28007,14	103962,53
		НР - 80%; СП - 8%			530,55	441,92	19099,800	15909,12		7700,93	
35	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26	194699,00	--	50621,740	--	50621,74	--	54671,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4049,74	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	198797,00	--	3975,940	--	3975,94	--	4294,02
		СП - 8%			--	--	--	--		318,08	

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
37	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6	194699,00	--	116819,400	--	116819,40	--	126164,95
		СП - 8%			--	--	--	--		9345,55	
38	Е11-330105-0419 1133-0105-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 табл.1 п.3.4 Кзтр=1,92, Кэм=1,85, Кмр=2[кроме бревен]	Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 110 кВ (3 провода). Подвеска. Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах напряжением ВЛ 35 и 110 кВ (6 проводов), применен коэффициент к затратам труда - 1,92; к времени эксплуатации машин - 1,85; к расходу материалов (кроме бревен) - 2	переход	4	405125,45	139889,73	1620501,810	559558,92	128258,34	898699,94	2720737,88
		НР - 80%; СП - 8%			233171,14	47672,59	932684,540	190690,38		201536,14	
39	Е11-330105-0109 1133-0105-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 табл.1 п.3.4 Кзтр=1,92, Кэм=1,85, Кмр=2[кроме бревен]	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах напряжением ВЛ 35 и 110 кВ (6 проводов), применен коэффициент к затратам труда - 1,92; к времени эксплуатации машин - 1,85; к расходу материалов (кроме бревен) - 2	км линии	1,37	483661,56	243431,16	662616,340	333500,69	--	328507,17	1070413,39
		НР - 80%; СП - 8%			240230,40	59502,42	329115,650	81518,31		79289,88	
40	С123-061004-0116 2306-1004-0116 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 150/19 мм2 ГОСТ 839-80	т	6,58	980700,00	--	6453006,000	--	6453006,00	--	6969246,48
		СП - 8%			--	--	--	--		516240,48	
		Ошиновка									
41	Ц13-080101-2107 1308-0101-2107 РСНБ РК 2015	Шина сборная напряжением 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования	пролет (3 фазы)	1	113323,29	60712,63	113323,290	60712,63	132,66	50270,56	176681,36
		НР - 72%; СП - 8%			52478,00	17342,22	52478,000	17342,22		13087,51	
42	С123-061004-0168 2306-1004-0168 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 600/72 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,11	948880,00	--	104376,800	--	104376,80	--	112726,94
		СП - 8%			--	--	--	--		8350,14	
43	С124-040106-0117 2404-0106-0117 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 212W ГОСТ 6490-93	шт.	1030	4401,00	--	4533030,000	--	4533030,00	--	4895672,40

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		362642,40	
44	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	848	3376,00	--	2862848,000	--	2862848,00	--	3091875,84
		СП - 8%			--	--	--	--		229027,84	
45	С124-040201-0404 2404-0201-0404 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	106	1546,00	--	163876,000	--	163876,00	--	176986,08
		СП - 8%			--	--	--	--		13110,08	
46	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	106	1207,00	--	127942,000	--	127942,00	--	138177,36
		СП - 8%			--	--	--	--		10235,36	
47	С124-040201-0212 2404-0201-0212 РСНБ РК 2015	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	79	2511,00	--	198369,000	--	198369,00	--	214238,52
		СП - 8%			--	--	--	--		15869,52	
48	С124-040201-0219 2404-0201-0219 РСНБ РК 2015	Ушки специальные типа УС-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3188,00	--	38256,000	--	38256,00	--	41316,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3060,48	
49	С124-040201-0225 2404-0201-0225 РСНБ РК 2015	Ушки специальные укороченные типа УСК-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	3767,00	--	90408,000	--	90408,00	--	97640,64
		СП - 8%			--	--	--	--		7232,64	
50	С124-040201-0603 2404-0201-0603 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	206	1401,00	--	288606,000	--	288606,00	--	311694,48
		СП - 8%			--	--	--	--		23088,48	
51	С124-040201-0103 2404-0201-0103 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	609,00	--	70035,000	--	70035,00	--	75637,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5602,80	
52	С124-040202-0111 2404-0202-0111 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	106	1160,00	--	122960,000	--	122960,00	--	132796,80
		СП - 8%			--	--	--	--		9836,80	
53	С124-040201-0736 2404-0201-0736 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	97	3884,00	--	376748,000	--	376748,00	--	406887,84
		СП - 8%			--	--	--	--		30139,84	

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
54	С124-040201-0703 2404-0201-0703 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	182	1256,00	--	228592,000	--	228592,00	--	246879,36
		СП - 8%			--	--	--	--		18287,36	
55	С124-040201-0806 2404-0201-0806 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	103	2430,00	--	250290,000	--	250290,00	--	270313,20
		СП - 8%			--	--	--	--		20023,20	
56	С124-040204-1502 2404-0204-1502 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	415,00	--	4150,000	--	4150,00	--	4482,00
		СП - 8%			--	--	--	--		332,00	
57	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1545,00	--	9270,000	--	9270,00	--	10011,60
		СП - 8%			--	--	--	--		741,60	
58	С124-040203-0303 2404-0203-0303 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	91	4637,00	--	421967,000	--	421967,00	--	455724,36
		СП - 8%			--	--	--	--		33757,36	
59	С124-040201-0533 2404-0201-0533 РСНБ РК 2015	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3625,00	--	43500,000	--	43500,00	--	46980,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3480,00	
60	С124-040205-0312 2404-0205-0312 РСНБ РК 2015	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-450/16 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	шт.	194	3383,00	--	656302,000	--	656302,00	--	708806,16
		СП - 8%			--	--	--	--		52504,16	
61	С124-040201-0735 2404-0201-0735 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3769,00	--	22614,000	--	22614,00	--	24423,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1809,12	
62	С124-040206-0809 2404-0206-0809 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-600-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2715,00	--	16290,000	--	16290,00	--	17593,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1303,20	
63	С124-040206-0116 2404-0206-0116 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-150-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1733,00	--	10398,000	--	10398,00	--	11229,84
		СП - 8%			--	--	--	--		831,84	
		Балки обводки шлейфов для траверс									

1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12
64	Е11-330109-0106 1133-0109-0106 РСНБ РК 2015	**Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,386	108080,63	67756,33	41719,130	26153,94	1228,91	16650,18	63038,85
		НР - 80%; СП - 8%			37140,60	16778,39	14336,270	6476,46		4669,54	
65	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,386	375466,00	–	144929,880	–	144929,88	–	156524,27
		СП - 8%			–	–	–	–		11594,39	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**91115026**				
	Временные здания и сооружения		Тенге				**2844532**				
	Всего:		Тенге				**93959558**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				**1222059**				
	Всего:		Тенге				**95181617**				
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге				**1805290**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге				**96986907**				
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге				**11638429**				
	Итого		Тенге				**108625335**				
	Понижающий коэффициент 0,967792417658298		Тенге				**105126776**				
	Всего по акту		Тенге				**105 126 776**				

Заказчик: Генеральный директор Н. Сайдрулин

Подрядчик: