Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 31 » октября 2019 г.

Заказчик **Акционерное общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания», 021810, Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Кабанбай батыра, село Кабанбай батыра, улица Энергетиктер, строение 1А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **30.10.2019г., ТОО «Механизированная колонна №13», директор Семенников А.В., Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район "Байқоныр", ул. 85-я, д. 14**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **30.10.2019г., ТОО «Developer Group», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Абая, д. 8, Негметулин Жумагул Каирбекович, аттестат эксперта KZ39VJE00002405 от 07.10.2014г Кенесов Каирбек Гумарович, аттестат эксперта KZ40VJE00021205 от 28.11.2016; Кинаятов Талгатбек Кабиденулы, аттестат эксперта KZ79VJE00019242 от 27.07.2016.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **30.10.2019г., Товарищество с ограниченной ответственностью «ПроектЭнергоСтрой – НС», ГСЛ №0006134 от 10.08.2005г. главный инженер проектов Торгашин С.В.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство с реконструкцией ВЛ-35 кВ «Рождественка-Романовка» Целиноградского района Акмолинской области».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Акмолинская область, Целиноградский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: **Постановление №295 от 25.12.2009г. Акимат Целиноградского района Акмолинской области село Акмол**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области», уведомление KZ42REA00138629 и KZ04REA00145909, талон от 18.07.2019 и от 18.09.2019.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПроектЭнергоСтрой – НС», №1822.18-1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **Акционерное общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания», приказ №П-301 от 25.04.2019г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2019**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2019**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц: **3,3**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ-35 кВ	км	**7,191**	**7,191**	**7,191**	**7,191**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **напряжение ВЛ – 35 кВ, протяженность – 7,191 км, количество железобетонных опор – 52 шт. количество металлических опор – 3 шт. молниезащита выполнена грозозащитным тросом ТК-9.1 (С-50)**;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудовании

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 86 901,315 тысяч тенге (без НДС), в том числе строительно-монтажных работ 81 023,620 тысяч тенге (без НДС), оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге (без НДС), прочие затраты 5 877,695 тысяч тенге (без НДС);

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство с реконструкцией ВЛ-35 кВ «Рождественка-Романовка» Целиноградского района Акмолинской области».**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Павлов А.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Негметулин Ж.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Торгашин С.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Семенников А.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП высокого напряжения	км	7,191
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 110кВ	км	
5	Площадь опор	м2	1 649
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	3
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	52
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые (СИП)	км	
	3) сталеалюминиевые АС-150/24	км	21,573
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		

	1) марки ПВПу2г 1х300/50-64/110 напряжением 110 кВ	км	
	2) марки ИКБ-М4П-А24-8,0 оптический	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	55
14	Устройства грозозащиты	Грозозащитный трос (км)	2,681
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик **Павлов А.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Торгашин С.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 листа(ов)
Должность, Ф.И.О.
Зам.начальника СКРиСЗС
Сдіменко Н.О.
(подпись) М.П.
«31» 10 2019 года

ЕНСЕ
КАНЦЕЛЯРИЯ