Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики
Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника"
Адрес: г. Талдыкорган, ул. Гаухар-Ана, 87
БИН:090240012125 ИИК: KZ32319U010000399746 БИК: АВКZKZKX ТФ АО "БТА Банк"

Подрядчик: ТОО "Фирма Архстрой"
Адрес: г. Талдыкорган, ул. Насосная станция
БИН: 051040006961 ИИК: KZ678560000000124305 БИК: KCJBKZKX в ТФ АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства: Капитальный ремонт по объекту "Завершение замены кровли городской поликлиники" г. Талдыкорган ул. Гаухар-Ана, 87

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2014 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		151	25.06.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт по объекту "Завершение замены кровли городской поликлиники"	3317688,91	2962222,24							355 466,67	3317688,91

Заказчик:
Директор ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника"
Джансенгиров Т.М.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Квас И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
Абеуов К.К.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Павлодарская городская поликлиника»
Подрядчик: ТОО "Фирма Архстрои"

Наименование строительства: Капитальный ремонт по объекту Завершение замены кровли городской поликлиники

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТА 2-1-1 Капитальный ремонт кровли										
Подготовительные работы										
		Разборка покрытий кровли из рулонных материалов		29,02	2,02	28411	1978	28645	0,17	170
1	E0158-2-1	*м2*	979	27	0,32	26433	313	107,1	0	3
Кровля блока В, Д										
		Устройство бетонных столбиков, бетон В-7,5		8599,51	260,48	21155	641	1636	3,94	10
2	E0106-3-1	*м3*	2,46	614,25	89,46	1511	220	94,5	0,35	1
		Установка анкерных болтов БСР в готовые гнезда с заделкой		172357,31	536,06	17063	53	4460	289	29
3	E0106-11-1	*1т*	0,099	47475	202,5	4700	20	94,5	0,99	0
		Установка стропильной системы		21304,82	334,28	309559	4857	55292	22,1	321
4	E0110-14-1	*м3*	14,53	3397,5	126	49366	1831	108	0,62	9
		Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		40200,00		5990				
5	C12041-132	*т*	0,149							
		Надбавка за марку стали С245		1860,00		277				
6	ССНРК Таб 3	*тн*	0,149							
		Шпильки и анкерные шурупы		154700,00		20266				
7	C11011-58	*т*	0,131							
Кровля блока А										
		Устройство бетонных столбиков, бетон В-7,5		8599,51	260,48	43857	1328	3392	3,94	20
8	E0106-3-1	*м3*	5,1	614,25	89,46	3133	456	94,5	0,35	2
		Установка анкерных болтов БСР в готовые гнезда с заделкой		172357,31	536,06	35161	109	9191	289	59

9	E0106-11-1	Установка анкерных болтов БСР в готовые гнезда с заделкой	1т	0,204	172357,31	536,06	35161	109	9191	289	59
					47475	202,5	9685	41	94,5	0,99	0
10	E0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	17,91	21304,82	334,28	381676	5989	68173	22,1	396
					3397,5	126	60866	2257	108	0,62	11
11	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок из полосовой стали	т	0,507	89308,57	2434,57	45279	1234	20998	170	86
					31950	920,25	16199	467	126	4,49	2
12	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,507	40200,00		20381				
13	ССНРК Таб 3	Надбавка за марку стали С245	тн	0,507	1860,00		943				
14	C11011-58	Шпильки и анкерные шурупы	т	0,268	154700,00		41460				

Всего прямые затраты	**971 478**
Накладные расходы, тенге	191 788
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	69 796
Всего	**1 233 062**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	49 939
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	12 331
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	4 932
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 300 264**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге коэф. 2,234	**2 904 139**
Налог(2%)	58 083
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	2 962 222,24
НДС 12%	**355 466,67**
Всего по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3 317 688,91**

Заказчик: **Тех надзор:** **Подрядчик:**

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики
Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника"
Адрес: г. Талдыкорган, ул. Гаухар-Ана, 87
БИН:090240012125 ИИК: KZ32319U010000399746 БИК: ABKZKZKX ТФ АО "БТА Банк"

Подрядчик: ТОО "Фирма Архстрой"
Адрес: г. Талдыкорган, ул. Насосная станция
БИН: 051040006961 ИИК: KZ678560000000124305 БИК: KCJBKZKX в ТФ АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства: Капитальный ремонт по объекту "Завершение замены кровли городской поликлиники" г. Талдыкорган ул. Гаухар-Ана, 87

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2014 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		151	25.06.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт по объекту "Завершение замены кровли городской поликлиники"	8605278,37	4721062,02							566 527,44	5287589,46

Заказчик:
Директор ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника"
Ижансенгиров Т.М.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Кыс И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
Абеуов К.К.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника»
Подрядчик: ТОО "Фирма Архстрой"

Наименование строительства: Капитальный ремонт по объекту Завершение замены кровли городской поликлиники

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТА 2-1-1 Капитальный ремонт кровли										
Кровля блока В, Д										
		Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7		896		415045				
1	С11011-435	*м2*	463,22							
		Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок из полосовой стали		89308,57	2434,57	13307	363	6171	170	25
2	Е0107-20-1	*т*	0,149	31950	920,25	4761	137	126	4,49	1
Стремянка										
		Монтаж м/конструкций стремянки		13711,47	5475,87	233	93	91	28,9	0
3	Е0109-29-1	*т*	0,017	5040	1552,87	86	26	81	5,46	0
		М/конструкции стрмянки		133700,00		2273				
4	С12021-267	*т*	0,017							
	ССНРК кн 2	Надбавка за марку стали С245		1860,00		32				
5	Таб 3	*тн*	0,017							
		Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		148,40	0,07	104	0	71	0,65	0
6	Е0115-172-4	*м2*	0,7	108	0,02	76	0	94,5		0
Прочие работы										
		Устройство настила в ендовах из доски толщиной 50 мм сплошного		653,38	16,15	8311	205	739	0,3	4
7	Е0110-50-7	*м2*	12,72	47,7	6,1	607	78	108,0	0,03	0
		Устройство мелких покрытий /примыканий к стенам, ендовы и конек/ из листовой оцинкованной стали		715,87	1,24	28993	50	6667	0,97	39
8	Е0112-10-1	*м2*	40,5	153,23	0,47	6206	19	107,1		0
		Олицовка фронтона влагостойким ДСП		120,6	8,67	4824	347	4661	0,68	27

9	E0110-3-4	м2	40	104,63	3,26	4185	130	108	0,02	1
		Плиты древесностружечные, тип Д, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/		33900		13560				
10	С11011-597	*100м2*	0,4							
		Устройство карнизов из влагостойкого ДСП		421,24	7,54	23547	421	13132	1,43	80
11	E0110-3-5	*м2*	55,9	214,65	2,86	11999	160	108	0,01	1
		Плиты древесностружечные, тип Д, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/		33900		18950				
12	С11011-597	*100м2*	0,559							
Кровля блока А										
		Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7		896		878908				
13	С11011-435	*м2*	980,92							
		Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		573,75	28,11	10279	504	2599	0,78	14
14	E0110-51-1	*м3*	17,91	123,75	10,58	2217	190	108	0,05	1
		Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам		20,48	0,91	18954	842	5017	0,03	27
15	E0110-52-1	*м2*	925,4	4,68	0,37	4331	315	108	0	2
		Устройство слуховых окон		3081,19	81,61	49299	1306	17185	6,08	97
16	E0110-15-1	*шт*	16	963	31,5	15408	504	108	0,15	2
		Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой		3960,00		31680				
17	С12061-152	*м2*	8							
Стремянка-2										
		Монтаж м/конструкций стремянки		13711,47	5475,87	466	186	182	28,9	1
18	E0109-29-1	*т*	0,034	5040	1552,87	171	53	81	5,46	0
		М/конструкции стрмянки		133700,00		4546	0	0		0
19	С12021-267	*т*	0,034			0	0	126		0
	ССНРК кн 2	Надбавка за марку стали С245		1860,00		63				
20	Таб 3	*тн*	0,034							
		Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		148,40	0,07	208	0	143	0,65	1
21	E0115-172-4	*м2*	1,4	108	0,02	151	0	94,5		0
Прочие работы										
		Устройство мелких покрытий /примыканий к стенам, ендовы и конек/ из листовой оцинкованной стали		715,87	1,24	108812	188	25021	0,97	148
22	E0112-10-1	*м2*	152	153,23	0,47	23291	71	107,1		0

23	E0110-3-4	Олицовка фронтона влагостойким ДСП *м2*	25,1	120,6 104,63	8,67 3,26	3027 2626	218 82	2925 108	0,68 0,02	17 0
24	C11011-597	Плиты древесностружечные, тип Д, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/ *100м2*	0,251	33900		8509				
25	E0110-3-5	Устройство карнизов из влагостойкого ДСП *м2*	126	421,24 214,65	7,54 2,86	53076 27046	950 360	29599 108	1,43 0,01	180 2
26	C11011-597	Плиты древесностружечные, тип Д, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/ *100м2*	1,26	33900		42714				

Всего прямые затраты	**1 739 720**
Накладные расходы, тенге	114 202
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	111 235
Всего	**1 965 157**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	79 589
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	19 652
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	7 861
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 072 258**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге коэф. 2,23355	**4 628 492**
Налог(2%)	92 570
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	4 721 062,02
НДС 12%	**566 527,44**
Всего по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5 287 589,46**

Заказчик:
Директор ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника"
Джансенгиров Т.М.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Квас И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
Абеуов К.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики
Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника"
Адрес: г. Талдыкорган, ул. Гаухар-Ана, 87
БИН:090240012125 ИИК: KZ32319U010000399746 БИК: АВКZKZKX ТФ АО "БТА Банк"

Подрядчик: ТОО "Фирма Архстрой"
Адрес: г. Талдыкорган, ул. Насосная станция
БИН: 051040006961 ИИК: KZ678560000000124305 БИК: KCJBKZKX в ТФ АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства: Капитальный ремонт по объекту "Завершение замены кровли городской поликлиники" г. Талдыкорган ул. Гаухар-Ана, 87

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2014 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		151	25.06.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт по объекту "Завершение замены кровли городской поликлиники"	14834000	5561358,6							667 363,03	6228721,63

Заказчик:
Директор ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника"
_____ Жансенгиров Т.М.

Технадзор:
ТОО "УКС"
_____ Квас И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
_____ Арсуов К.К.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника»
Подрядчик: ТОО "Фирма Архстрой"

Наименование строительства: Капитальный ремонт по объекту: Завершение замены кровли городской поликлиники

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТА 2-1-1 Капитальный ремонт кровли										
Кровля блока В, Д										
		Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством		484,95	8,2	211922	3583	129189	1,71	747
5	Е0112-7-5	*м2*	437	272,95	3,08	119279	1346	107,1	0,02	7
		Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		573,75	28,11	8337	408	2108	0,78	11
11	Е0110-51-1	*м3*	14,53	123,75	10,58	1798	154	108	0,05	1
		Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам		20,48	0,91	8951	398	2369	0,03	13
12	Е0110-52-1	*м2*	437	4,68	0,34	2045	149	108	0	1
		Устройство слуховых окон		3081,19	81,61	9244	245	3222	6,08	18
13	Е0110-15-1	*шт*	3	963	31,5	2889	94	108	0,15	0
		Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой		3960		5940				
14	С12061-152	*м2*	1,5							
Стремянка										
		Устройство снегозадержателей		545,62	2,49	19642	90	409	0,06	2
25	Е0112-12-1 Прим	*м*	36	9,68	0,92	348	33	107,1	0	0
		Ограждение кровель перилами		545,62	2,49	25317	116	527	0,06	3
26	Е0112-12-1	*м*	46,4	9,68	0,92	449	43	107,1	0	0
		Устройство настила рабочего толщиной 50 мм сплошного под ограждения кровли		653,38	16,15	12153	300	1081	0,3	6
27	Е0110-50-7	*м2*	18,6	47,7	6,1	887	113	108	0,03	1
		Установка водосточных воронок		636,26	137,88	5726	1241	5365	2,58	23
28	Е0116-21-1	*1 воронка*	9	465,75	51,75	4192	466	115,2	0,25	2
		Воронки круглые из оцинкованной стали , d-180 мм		787		7083				

29	С131312-32	*шт*	9								
		Навеска водосточных труб		410,46	0,69	66085	111	13501	0,44	72	
30	Е0158-19-2	*м*	161	78,19	0,11	12589	18	107,1	0	0	
		Устройство желобов		563,29	1,22	26136	57	2214	0,28	13	
31	Е0112-9-2	*м*	46,4	44,1	0,45	2046	21	107,1	0	0	
Кровля блока А											
		Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством		484,95	8,2	448770	7588	273574	1,71	1582	
35	Е0112-7-5	*м2*	925,4	272,95	3,08	252588	2850	107,1	0,02	14	
		Устройство снегозадержателей		545,62	2,49	45832	209	954	0,06	5	
54	Е0112-12-1 Прим	*м*	84	9,68	0,92	813	77	107,1	0	0	
		Ограждение кровель перилами		545,62	2,49	61655	281	1283	0,06	7	
55	Е0112-12-1	*м*	113	9,68	0,92	1094	104	107,1	0	1	
		Устройство настила рабочего толщиной 50 мм сплошного под ограждения кровли		653,38	16,15	29533	730	2626	0,3	13	
56	Е0110-50-7	*м2*	45,2	47,7	6,1	2156	276	108,0	0,03	1	
		Установка водосточных воронок		636,26	137,88	6999	1517	6558	2,58	28	
57	Е0116-21-1	*1 воронка*	11	465,75	51,75	5123	569	115,2	0,25	3	
		Воронки круглые из оцинкованной стали , d-180 мм		787		8657					
58	С131312-32	*шт*	11								
		Навеска водосточных труб		410,46	0,69	76757	129	15682	0,44	83	
59	Е0158-19-2	*м*	187	78,19	0,11	14622	21	107,1	0	0	
		Устройство желобов		563,29	1,22	66468	144	5630	0,28	33	
60	Е0112-9-2	*м*	118	44,1	0,45	5204	53	107,1	0	0	
Кровля блока Б, Г, Ж, Е, Л											
		Устройство снегозадержателей		545,62	2,49	48015	219	999	0,06	5	
61	Г0112-12-1 Прим	*м*	88	9,68	0,92	852	81	107,1	0	0	
		Установка водосточных воронок		636,26	137,88	11453	2482	10731	2,58	46	
62	Е0116-21-1	*1 воронка*	18	465,75	51,75	8384	931	115,2	0,25	5	
		Воронки круглые из оцинкованной стали , d-180 мм		787		14166					
63	С131312-32	*шт*	18								
		Навеска водосточных труб		410,46	0,69	132169	222	27003	0,44	143	
64	Е0158-19-2	*м*	322	78,19	0,11	25177	35	107,1	0	0	
		Устройство желобов		563,29	1,22	60272	131	5105	0,28	30	
65	Е0112-9-2	*м*	107	44,1	0,45	4719	48	107,1	0	0	
Защитный козырек на блоке Б											
		Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		218,93		554	0	563	1,54	4	
66	Е0101-165-6	*м3*	2,43	218,93		554	0	101,7	0	0	
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1		76	0	78	0,97	1	

67	Е0101-166-2	*м3*	0,57	134,1		76	0	101,7	0	0
		Устройство ж/бетонных фундаментов под стойки		9514,75	112,36	14558	172	1538	6,34	10
68	Е0106-1-5	*м3*	1,53	1021,5	42,44	1563	65	94,5	0,21	0
	С12041-113 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		71100,00		1635				
69	РК 8.02-04С-2004	*т*	0,023							
	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		50600,00		1518				
70	РК 8.02-04С-2004	*т*	0,03							
		Монтаж м/конструкций каркаса		8493,42	3350,04	6345	2502	2735	20	15
71	Е0109-1-1	*т*	0,747	3690	830,84	2756	621	81	2,92	2
		М/конструкции каркаса		122100,00		91209				
72	С12021-134	*т*	0,747							
		Надбавка за марку стали С245		1860,00		45				
73	ССНРК кн 2 Таб 3	*тн*	0,024							
		Монтаж м/конструкций ферм		9523,56	4795,68	6114	3079	2642	23	15
74	Е0109-22-1	*т*	0,642	3712,5	1367,15	2383	878	81	5,24	3
		М/конструкции ферм		112700		72353				
75	С12021-42	*т*	0,642							
		Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		11412,94	2642,46	1586	367	985	50,1	7
76	Е0109-23-1	*т*	0,139	8032,5	714,33	1117	99	81	2,58	0
		М/конструкции связей		122800		17069				
77	С12021-116	*т*	0,139							
		Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП-140		62,40	0,05	2751	2	100	0,01	1
78	Е0113-26-1	*м2*	44,08	2,77	0,02	122	1	81	0,00	0
		Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством		484,95	8,2	24053	407	14663	1,71	85
79	Е0112-7-5	*м2*	49,6	272,95	3,08	13538	153	107,1	0,02	1
		Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7		896		47108				
80	С11011-435	*м2*	52,58							
		Облицовка фронтона влагостойким ДСП с креплением на металлический каркас		582,74	4,85	4720	39	1717	1,29	10
81	Е0115-36-1	*м2*	8,1	222,86	1,41	1805	11	94,5	0,01	0
		Облицовка потолков и карниза влагостойким ДСП на металлическом каркасе		670,87	2,86	34214	146	13638	1,63	83
82	Е0115-37-9	*м2*	51	282,04	0,94	14384	48	94,5	0	0

83	С11011-597	Плиты древесностружечные, тип Д, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/ *100м2*	0,6028	33900		20436				
84	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /примыканий к стенам и конек/ из листовой оцинкованной стали *м2*	8	715,87 153,23	1,24 0,47	5727 1226	10 4	1317 107,1	0,97 0	8 0

Вывоз мусора

85	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках *т*	9,98	27,1		270				
86	С010333-А9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1 *т*	9,98	70,3 14,06		702 140	0 0	126 90	0,30 0	3 0

Всего прямые затраты	**1 212 829**
Накладные расходы, тенге	550 232
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	105 784
Всего	**2 375 764**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	32 073
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	23 758
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	9 503
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 441 097**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге коэф. 2,23355	**5 452 312**
Налог(2%)	109 046
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	5 561 358,60
НДС 12%	**667 363,03**
Всего по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6 228 721,63**

Заказчик:
Директор ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника"
Джансенгиров Т.М.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Квас И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
Абеуов К.К.

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма Архстрой"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГККП "Городская поликлиника в г. Талдыкорган" (ремонт кровли)

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГККП "Городская поликлиника в г. Талдыкорган" (ремонт кровли)

Капитальный ремонт кровли
Добавить

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТА 2-1-1 Капитальный ремонт кровли										
Кровля блока Б										
		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.		14,39	1,29	889	80	980	0,09	6
1	Е58-4-1	*м*	61,8	13,1	0,23	810	14	119	0,00	0
		Устройство желобов		563,29	1,22	34811	75	2949	0,28	17
2	Е0112-9-2	*м*	61,8	44,1	0,45	2725	28	107,1	0	0
		Ограждение кровель перилами		545,68	2,49	30012	137	694	0,59	32
3	Е12-12-1	*м ограждения*	55	9,68	0,92	532	51	119	0,00	0
		Разборка покрытий кровель из листовой стали		13,6	1,38	4461	453	4179	0,86	281
4	Е46-40-2	*м2*	328	12,22	0,52	4008	171	100	0,00	1
		Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами		24,15	2,64	1328	145	1437	0,15	8
5	Е58-1-1	*м2 кровли*	55	21,51	0,45	1183	25	119	0,01	0
		Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованого листа		121,68	8,31	39911	2726	34997	0,57	186
6	Е12-7-8	*м2 кровли*	328	94,18	1,17	30891	384	119	0,00	2
		Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали		164,33	2,55	9038	140	1796	0,20	11
7	Е58-14-2	*м2*	55	28,78	0,41	1583	23	119	0,01	0
Кровля блока А										
		Облицовка фронтона влагостойким ДСП		120,6	8,67	3558	256	3437	0,68	20
8	Е0110-3-4	*м2*	29,5	104,63	3,26	3087	96	108,0	0,02	1

9	С11011-597	Плиты древесностружечные, тип Д, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы 3 /нитроцеллюлозное/ *100 м2*	0,295	33900		10001				

Всего прямые затраты	**134 009**
Накладные расходы, тенге	50 469
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11 069
Всего	**195 547**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	7 920
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1 955
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	782
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**206 205**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**460 558**
коэф. 2,234	
Налог(2%)	9 211
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	469 769,22
НДС 12%	**56 372,31**
Всего по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**526 141,52**

Заказчик:

Тех надзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма Архстрой"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГККП "Городская поликлиника в г. Талдыкорган" (ремонт кровли)

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГККП "Городская поликлиника в г. Талдыкорган" (ремонт кровли)

Капитальный ремонт кровли
Исключить

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	 %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТА 2-1-1 Капитальный ремонт кровли										
Кровля блока А										
		Устройство слуховых окон		3081,19	81,61	24650	653	8592	6,08	83
1	Е0110-15-1	*шт*	8	963	31,5	7704	252	108,0	0,15	1
Кровля блока Б, Г, Ж, Е, Л										
		Установка водосточных воронок		636,26	137,88	6363	1379	5962	2,58	26
2	Е0116-21-1	*1воронка*	10	465,75	51,75	4658	517	115,2	0,25	3
		Воронки круглые из оцинкованной стали , d-180 мм		787		7870				
3	С131312-32	*шт*	10							
		Навеска водосточных труб		410,46	0,69	74819	126	15286	0,44	143
4	Е0158-19-2	*м*	182,28	78,19	0,11	14252	20	107,1	0	0
		Устройство желобов		563,29	1,22	37740	82	3197	0,28	19
5	Е0112-9-2	*м*	67	44,1	0,45	2955	30	107,1	0	0

Всего прямые затраты		**151 442**
Накладные расходы, тенге		33 037
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		11 069
Всего		**195 547**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)		7 920
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		1 955
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		782
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**206 205**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге		**460 558**
	коэф. 2,234	
Налог(2%)		9 211

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	469 769,21
НДС 12%	**56 372,31**
Всего по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**526 141,52**

Заказчик:

Тех надзор:

Подрядчик: