Счет-фактура № 00000000071 от 30 октября 2013 г.

Поставщик: ТОО "Ак сункар-ай"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000840003042, 040000, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 183,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009851, от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ228560000000036554, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №389 от 10.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000840003042, ТОО "Ак сункар-ай",040000, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 183

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт а/дороги "подъезд к с.Косагаш" км 0-6 Аксуского района Алматинской области	тенге	1	5 626 498,33	5 626 498,33	12%	675 179,80	6 301 678,13	0	
Всего по счету:					**5 626 498,33**		**675 179,80**	**6 301 678,13**		

Руководитель: Чурегеев А. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гунькина Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775
Поставщик: ТОО "Ак сункар-ай", г.Талдыкорган, ул. Жансугурова, 183. БИН 000840003042

Справка

стоимости выполненных работ за октябрь м-ц 2013 г. по Договору № 389 от 10.09. 2013 г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159 168

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	**На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги" подъезд к с. Косагаш" км 0-6 Аксуского района Алматинской области**	тенге	31 508 390,69	31 508 390,69	9 452 517,21	25 206 712,56	6 301 678,13	1 890 503,44	4 411 174,69
	в т.ч. 159- оплата прочих услуг и работ	тенге	28 132 491,69	28 132 491,69	8 439 747,51	22 505 993,36	5 626 498,33	1 687 949,50	3 938 548,83
	168 -Перечисление поставщику суммы НДС, по преобретаемым товарам, услугам и работам	тенге	3 375 899,00	3 375 899,00	1 012 769,70	2 700 719,20	675 179,80	202 553,94	472 625,86
	Всего по акту:	тенге	31 508 390,69	31 508 390,69	9 452 517,21	25 206 712,56	6 301 678,13	1 890 503,44	4 411 174,69

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С. Самуратов
М.П.

Представитель Заказчика
К. Байсанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аксункар-ай"
А. С. Чурегеев
М.П.

АКТ

приемки выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги " подъезд к с. Косагаш" км 0-6 Аксуского района Алматинской области за октябрь м-ц 2013 года.

Договор № 389от 10.09. 2013 г. по 268 003 000 159 168
Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,936	40165,51	407,51	37595	381	211	0,696	1
		т		–	169,13	–	158	133	0,696	0,6
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	300	5009,46	180,1	1502838	54030	73408	0,6552	197
		т смеси		116,64	67,34	34992	20202	133	0,23868	71,6
3	Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	4800	58,97	18,45	283056	132840	89344	0,0309	148
		м2 площади основания		4,68	4,65	33696	33480	133	0,01692	121,8
4	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	7200	86,94	6,59	625968	31632	31665	0,0211	152
		м2 покрытия		3,33	1,63	15984	7824	133	0,00591	28,4
		Всего прямые затраты				2449457	218883	194627		497
		Итого				2 449 457				
		Накладные расходы на з/плату				194 627				

Итого прямые затраты :	2 644 084
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	158 645
итого:	2 802 729
Выслуга лет 1%	28 027
Доп.отпуска 0,4%	11 211
Итого в базовых ценах 2001г.:	2 841 967
Итого с коэф.инфляции 2,234	5 516 175
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	110 323
Итого:	5 626 498,33
НДС 12%	675 179,80
Всего:	6 301 678,13

Заказчик: С. Самуратов

Подрядчик:

АКТ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ
О ГОТОВНОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО СРЕДНЕГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

п.Жансугуров «24» 10 **2013 г.**

Рабочая комиссия, назначенная приказом ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказом № 176/5 от «22» 10 2013г. в составе:

Председатель –
Самуратов С.З. — **заместитель начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Члены комиссии:
Ниетбаев Е.К. — **и.о.руководителя отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Байсаков К.К. — **гл. специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Адамбеков М.С. — **руководителя отдела ГУ «ПТиАД» Аксуского района**

Чурегеев А.С. — **директор ТОО «Ақ сұнқар-ай»**

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Ақ сұнқар-ай»**
   (указать наименование и ведомственную подчиненность)
   предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Косагаш», км 0-6 Аксуского района**
   (наименование автомобильной дороги, народнохозяйственное и административное значение, категория и месторасположение)
2. Средний ремонт осуществлялся генеральным Подрядчиком, выполнившим устройство покрытия из холодных а/бетона
   (указать виды работ)
3. Проектно-сметная документация на средний ремонт разработана проектными организациями РУ „УПТиАД" Алматинской области
   (указать наименование проектной организации)
4. Средний ремонт осуществлялся с использованием проектов _____
   (указать № проектов, № серии типового проекта)
5. Проектно-сметная документация утверждена РУ „УПТиАД" Алматинской области
   (наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 10 сентября 2013г. Окончание работ 30 сентября 2013 г.
(месяц, год) (месяц, год)

7. Рабочей комиссией представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении настоящему акту.

8. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:
А) мощность (протяжение дороги) ___6___км
Б) ширина земляного полотна ___12___м
В) ширина проезжей части ___6 ___м
Г) габариты и расчетные нагрузки искусственных сооружений _____
Д) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) _____
_____типа_____

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	км	Примечание
1	2	3	4	5
Разлив вяжущих материалов				
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без пременения укладчиков асфальтобетона	00+00	6+000	6,0	
Исправление профиля обочин с добавлением нового материала	00+00	6+000	6,0	
Одиночная поверхная обработка усовершенствованных покрытий битумом с пременением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	00+00	6+000	6,0	

Е) здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб.

9. На автомобильной дороге установлены предусмотренные проектом электроосвещение, элементы обстановки и принадлежности дороги, а также оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

10. Мероприятия по безопасности дорожного движения, охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом _____выполнены_____
(указать о выполнении мероприятий)

11. Полная сметная стоимость по объекту: **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Косагаш», км 0-6 Аксуского района**

Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: 35 009,323 тенге.

Фактические затраты: 31 508 390,69 тенге.

12. На основании осмотра предъявленной автомобильной дороги в натуре с соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов.

Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества	Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества
Покрытие	Удов		Удов
Обочины	Удов		Удов
Обстановка пути	Удов		Удов

и автомобильной дороги в целом Хорошо

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Средний ремонт а/д «подъезд к с.Косагаш», км 0-6 Аксуского района
(наименование автомобильной дороги, очереди пускового комплекса)

считать принятой от генерального Подрядчика и готовой для предъявления государственной приемочной комиссии.

Приложения к акту:

исполнительная схема, акты скрытых работ, журнал производства работ

Председатель комиссии _____ **Самуратов С.З.**
(подпись, фамилия и.о.)

Члены комиссии: _____ **Ниетбаев Е.К.**
(подпись, фамилия и.о.)

_____ **Байсаков К.К.**
(подпись, фамилия и.о.)

_____ **Адамбеков М.С.**
(подпись, фамилия и.о.)

_____ **Чурегеев А.С.**
(подпись, фамилия и.о.)

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

п.Жансугуров «____»_____2013 г.

Средний ремонт а/д «подъезд к с.Косагаш», км 0-6 Аксуского района
(вид работ и наименование дороги) (адрес работ)

протяженностью___6,0___км ___IV___технической категории, __местного__значения,

обслуживаемой _____ТОО «Ақ сұнқар-ай»_ _____
(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа №_____ от «____»_____2013 г.
в составе:

Председатель комиссии: - Самуратов С.З. – Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Зам.председателя комиссии –Ниетбаев Е.К.-и.о. руководителя автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Исаев К.А. - Заместитель Акима Аксуского района

Байсаков К.К. - главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Битаев А.Д. - Старший инспектор дорожно- технического отдела УДП ДВД Алматинской области

Адамбеков М.С.-руководитель ГУ «ПТиАД» Аксуского района»

Чурегеев А.С. - директор ТОО «Ақ сұнқар-ай»

Произвела приемку работ, выполненных ТОО фирмы «Ақ сұнқар-ай» в период с «___» _____ 2013 г. по «___»_____2013 г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы :

_____

(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к производству работ)

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

_____

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления

_____

санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) Имеющиеся мелкие недостатки _____

(перечислить)

не препятствуют нормальной эксплуатации.

Полная сметная стоимость по объекту: **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Косагаш», км 0-6 Аксуского района**

Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: 35 009 323,00 тенге.
Фактические затраты: 31 508 390,69 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Косагаш», км 0-6 Аксуского района** выполнены в полном объеме в соответствии с Техническая Документация.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Косагаш», км 0-6 Аксуского района принять.**

Акт составлен в _3_ экземплярах, которые переданы следующим организациям:

- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автодорог Алматинской области – 1 экз.
- ГУ «ПТиАД Аксуского района» - 1 экз.
- ТОО «Аксұнкар-ай» - 1 экз.

Приложение к акту: Ведомости контрольных измерений, акты на скрытые работы, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журнал производства работ.

Председатель комиссии: _____ Самуратов С.З.

Зам.председателя комиссии: _____ Ниетбаев Е.К.

Члены комиссии: _____ Исаев К.А.

_____ Байсаков К.К.

_____ Битаев А.Д.

_____ Аламбеков М.С.

_____ Нурегеев А.С.