Счет-фактура № 01000000584 от 21 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970740002243, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Торайгырова, дом № 31,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0005872, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ25914072203KZ008AU, в банке Филиал ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 145/15 от 15.09.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлоларская обл, Экибастуз, Кунаева, дом № 15б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970740002243, Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина",Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Торайгырова, дом № 31

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120440013634, ТОО "Ангренсор Энерго",Республика Казахстан, Павлоларская обл, Экибастуз, Кунаева, дом № 15б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Ангренсор Энерго"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120440013634, Республика Казахстан, Павлоларская обл, Экибастуз, Кунаева, дом № 15б

ИИК получателя: KZ97914398414BC04002, в банке Филиал ДБ АО "Сбербанк России", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по замене дымовой трубы	тенге	1	940 457,14	940 457,14	12%	112 854,86	1 053 312,00		
Всего по счету:					**940 457,14**		**112 854,86**	**1 053 312,00**		

Директор: Кашаганов Б. З.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Ушакова Е. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ушакова Е.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Ангренсор Энерго",Республика Казахстан, Павлоларская обл, Экибастуз, Кунаева, дом № 15б, тел.: +8 (7187) 75-51-52**	**120440013634**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина",Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Торайгырова, дом № 31, тел.: 8-7187-77-13-15,77-13-41**	**970740002243**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор № 145/15 от 15.09.2015г

Номер документа	Дата составления
01000000648	21.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выполненные работы по замене дымовой трубы			тенге	1	1 053 312,00	1 053 312,00
				Итого	1	x	1 053 312,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Ушакова Елена Николаевна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2015

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Стройка: **ТОО Ангренсор Энерго**

Объект: **Станция Погрузочная**

А К Т выполненных работ за сентябрь 2015года

Замена дымовой трубы на котельной

Основание:

Договор №145/15 от 15.09.2015года

Сметная стоимость, тыс.тенге **1 053,312**

Сметная заработная плата, тыс.тенге **427,536**

Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **,910**

Строительный объем,

Показатель на единицу объема, тенге

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е33-105-1	Демонтаж оттяжек	6,000	552,90	182,10	3317	1093	2684	2,20800	13
		1оттяжка		370,80	55,15	2225	331	105	0,22400	1
2	Е9-53-3	Демонтаж трубы дымовой диам 820*9мм -30,5 м.п.	5,490	9279,00	477,00	50942	2619	43950	57,00000	313
		1т конструкций		8802,00	92,93	48323	510	90	0,45500	2
3	Е9-53-3	Демонтаж трубы газохода диам 325*7мм -1,5м	0,082	9279,00	477,00	761	39	657	95,00000	8
		1т конструкций		8802,00	92,93	722	8	90	0,65000	0
4	Е9-53-3	Демонтаж трубы диам 325*7мм -4м.п.между дымовой трубой и циклоном	0,220	9252,06	450,06	2035	99	1760	95,00000	21
		1т конструкций		8802,00	92,93	1936	20	90	0,65000	0
5	Е9-62-8	Сборка и монтаж трубы дымовой диам 530*9мм -30м.п.	3,469	24244,95	4444,95	84106	15420	63995	110,00000	382
		1т конструкций		19800,00	697,37	68686	2419	90	2,55000	9
6	Е33-105-1	Установка одинарных оттяжек с установкой талрепов	6,000	763,12	227,62	4579	1366	3355	2,76000	17
		1оттяжка		463,50	68,94	2781	414	105	0,28000	2
7	Е9-62-1	Монтаж пластин для крепления оттяжек из листовой стали толщ 16мм 0,3*0,15-6шт	0,034	33051,57	14360,59	1124	488	598	91,80000	3
		1т конструкций		16524,00	2990,06	562	102	90	10,22000	0
8	19999	Сталь листовая толщ 16мм	0,034	37650,94		1280	0	0		0
		тн								
9	Е9-62-1	Изготовление и монтаж подпятника из листовой стали толщ 16мм1,20*1,20	0,181	33051,57	14360,59	5982	2599	3179	91,80000	17
		1т конструкций		16524,00	2990,06	2991	541	90	10,22000	2
10	19999	Сталь листовая толщ 16мм	0,181	37650,94		6815	0	0		0
		тн								
11	Е22-38-12	Приварка газоходов от дымососа и циклона к дымовой	2,000	17567,67	2040,74	35135	4081	6969	9,70400	19

	трубе		1909,80	770,40	3820	1541	130	3,[illegible]500	8
	1врезка								
12 Е15-172-3	Окраска за 2 раза металлоконструкций дымовой трубы	74,400	100,69	0,07	7491	5	4711	0,36900	27
	1м2 окрашиваемой поверхности		60,30	0,02	4486	1	105	0,00010	0
	Всего прямые затраты				**203 567**	**27 809**			**820**
					136 532	**5 887**			**24**
	Стоимость материалов, тенге				**39 226**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**131 858**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				19 779				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				66				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**20 126**				
	Всего по смете, тенге				**355 551**				
	Сметная заработная плата, тенге				**162 198**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**910**				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Выслуга лет, 1%				3 556				
	Дополнительные отпуска, .4%				1 422				
	Итого дополнительные затраты на строительство				4 978				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				360 529				
	Итого в базовых ценах 2001г.				360 529				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				167 176				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				39 226				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				910				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)				**922 017**				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**427 536**				
	В том числе материалы в текущих ценах				**100 317**				
	В том числе оборудование в текущих ценах								
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**18 440**				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**940 457**				
	Итого в текущих ценах				**940 457**				

Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	112 855
Итого	1 053 312

Заказчик:

И.о.генерального директора
ТОО "Ангренсор Энерго"
Шибанбаев М.Э.

Главный энергетик ТОО "Ангенсор Энерго"

Саморуков А.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"
Кашаганов Б.З.