Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» январь 2017 г.

Заказчик ИП «Каримов» Каримов А.С., Алматинская область, Коксуский район, п.Балпык-би, ул.Мырзабекова, 44

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 23 января 2017 года ТОО «Монолит», Булекбаев М.Г., Алматинская область, г.Текели, ул.Кунаева 150,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 23 января 2017 года ТОО «Сапаинжиниринг», Алматинская область г. Талдыкорган, Тауелсыздык 53, эксперт Болсабекова Н.К. аттестат эксперта АДС и ЖКХ №00947 от 26 апреля 2012 года; №00946 от 26 апреля 2012 года и №00948 от 26 апреля 2012 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 23 января 2017года ТОО «KazSipProject» Зверев А.В. ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кирова, 66-1,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта«Молочно-товарная ферма на 400 коров беспривязного содержания, Балпыкский с\о, Коксуский район, Алматинская область 1 очередь строительства»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Балпыкский с\о, Коксуский район, Алматинская область,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «26» февраля 2016 г. №45 акимата Коксуского района, Алматинской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛ
СӨУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛ
БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕС
(ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ӨТІНІШ
КІРІС № 37-К-66
20 17 ж. "26" 01
беттен

РЕШИЛ: «Молочно-товарная ферма на 400 коров беспривязного содержания, Балпыкский с\о, Кокскуский район, Алматинская область 1 очередь строительства»

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик _Каримов А.С._ _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор _Болсабеков Н.К._ _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор _Зверев А.В._ _____ М.П.

фамилия. имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик

(генеральный подрядчик)_Булекбаев М._ _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Көксу аудандық ӘБ

(аумақтық әділет органының атауы)

Өтініш № 0021037572	Тіркеу ісі №
Кадастрлық № 03-261-015-581	Тіркеу күні 10.02.2017 Тіркеу уақыты 16 [illegible]
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы	уч. кв. 015 уч. 581
Тіркеуші маман	Қолы
Бөлім басшысы	Қолы
Басшы	Қолы

Дата _____ Подпись _____ листов

Зарегистрировано в отделе архитектуры и градостроительства Коксуского района за № 02

24.01.2017 год.

Заказчик: ИП "Каримов"
Подрядчик: ТОО "Монолит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

Наименование объекта: Молочно-товарная ферма на 400 голов беспривязного содержания Алматинская область Каксуский район Балпыкский С.О., 1 очередь строительства

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь-ноябрь 2016 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР				
Молочно-товарная ферма на 400 голов беспривязного содержания Алматинская область Каксуский район Балпыкский С.О., 1 очередь строительства	381 461 433		381 461 433					45 775 372	**427 236 805**

ЗАКАЗЧИК: ИП "Каримов"

_____ Каримов А.С.

ПОДРЯДЧИК Директор ТОО "Монолит"

_____ Булекбаев М.Г.

Заказчик: ИП "Каримов"

Подрядчик: ТОО "Монолит"

Наименование объекта: Молочно-товарная ферма на 400 голов беспривязного содержания Алматинская область Каксуский район Балпыкский С.О., 1 очередь строительства

Акт №1
приемки выполненных работ за Июнь-Ноябрь 2016 года

Наименование объекта: Молочно-товарная ферма на 400 голов беспривязного содержания Алматинская область Каксуский район Балпыкский С.О., 1 очередь строительства

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		Вынос проекта в натуру								
1	95-000000-0001	Вынос проекта в натуру *услуга*	1	1320000		1320000				
		Коровник на 400 голов дойного стада с родильным отделением и цехом сухостоя								
		Локальная смета № 1-2-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Земляные работы								
2	11-010102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (выемка под фундаменты)	533	133,01	125,59	70894	66937	18545	0,0086	4,5838

			21452,08	3817,42	621188	110541	60,9	3,54	102,50778
801	21-060402-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 до 150 кг	30,11528	279160,91		8407009			
		т							
802	29-000001-0001	На применение марки стали по проекту КМ вместо С235 по ГОСТ 27772-88К=1,040;	26,6344	4756		126673			
		т							
803	11-130301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	1075,399	142,88	1,26	153658	1357	18056	0,0296	31,83181
		м2							
				30,7	0,28	33011	303	54,2	0,0003	0,32262
804	11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	1075,399	140,21	1,03	150787	1111	7226	0,0137	14,73297
		м2							
				12,12	0,28	13030	303	54,2	0,0003	0,32262

Локальная смета № 1-6-3

Водоснабжение и канализация

Раздел 1 Водопровод В1

805	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	43	1919,91	318,4	82556	13691	44112	1,64	70,52
		м трубопровода								
				1584,74	113,7	68144	4889	60,4	0,1364	5,8652
806	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	38,657	103,09		3985				
		м								
807	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	22	1455,73	196,5	32026	4323	17498	1,29	28,38
		м трубопровода								
				1246,55	70,32	27424	1547	60,4	0,0842	1,8524

808	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	20,438	163,29		3337			
		м							
809	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	7	1141,71	115,29	7992	807	4465	1,05	7,35
		м трубопровода		1014,57	41,43	7102	290	60,4	0,0494	0,3458
810	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	6,566	289,15		1899			
		м							
811	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	3	1516	142,33	4548	427	2546	1,4	4,2
		м трубопровода		1353	52	4059	156	60,4	0,0615	0,1845
812	23-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,937;	2,811	507,96		1428			
		м							
813	11-160501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	5	1477	322,2	7385	1611	3764	1,22	6,1
		м трубопровода		1131	115,2	5655	576	60,4	0,138	0,69
814	23-010601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,946;	4,73	1425,15		6741			
		м							
815	11-160501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	3	1477	322,33	4431	967	2258	1,22	3,66

	м трубопровода								
			1131	115,33	3393	346	60,4	0,138	0,414
816	23-010501-1109								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,946;	2,838	400,4		1136				
	м								
817	23-020301-0724								
	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63 x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	541,58		542				
	шт.								
818	23-020301-0407								
	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1026,63		1027				
	шт.								
819	23-040902-1904								
	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	7	3825,71		26780				
	шт.								
820	23-040902-1905								
	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	3	4023,59		12071				
	шт.								
821	23-040902-1907								
	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	5150,28		5150				
	шт.								
822	23-040902-1909								
	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	6866,14		6866				
	шт.								
823	11-160701-0102								
	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	1	33520	–	33520	–	170	0,3	0,3
	кран								
			281	–	281	–	60,4	–	–
824	11-990001-0001§ I								
	Резка и разметка труб d600	1	224	–	224	–	135	0,32	0,32
	рез								
			224	–	224	–	60,4	–	–

825	23-010501-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41-630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,6	21517,26		12910			
		м							
826	11-990001-0001§ I	Резка и разметка труб d25	17	13,12	–	223	–	135	0,0187	0,3179
		рез		13,12	–	223	–	60,4	–	–
827	23-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=16,000;	1,28	504,25		645			
		м							
828	23-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	0,08	780,9		62			
		м							
829	23-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	107	7,29		780			
		шт.							
830	23-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	8,21		452			
		шт.							
831	23-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	12,76		179			
		шт.							
832	23-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	25,51		153			
		шт.							
833	23-020401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	65,59		656			
		шт.							
834	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	60	511,02		30661			
		кг							
835	12-190101-0303	Отверстия в перегородках для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	17	635,59	39,29	10805	668	5991	0,718	12,206
		отверстие		596,29	–	10137	–	59,1	–	–

836	12-190101-0402	Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка	17	642,76	0,29	10927	5	5804	0,6954	11,8218
		отверстие		577,53	0,18	9818	3	59,1	0,0002	0,0034
	Раздел 2 Водопроводы Т3, Т4									
837	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	22	1919,95	318,41	42239	7005	22568	1,64	36,08
		м трубопровода		1584,73	113,64	34864	2500	60,4	0,1364	3,0008
838	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	19,778	103,09		2039				
		м								
839	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	32	1455,75	196,5	46584	6288	25453	1,29	41,28
		м трубопровода		1246,53	70,34	39889	2251	60,4	0,0842	2,6944
840	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	29,728	163,29		4854				
		м								
841	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	13	1141,54	115,23	14840	1498	8292	1,05	13,65
		м трубопровода		1014,62	41,46	13190	539	60,4	0,0494	0,6422
842	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	12,194	289,15		3526				
		м								

843	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	3	1516	142,33	4548	427	2546	1,4	4,2
		м трубопровода		1353	52	4059	156	60,4	0,0615	0,1845
844	23-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,937;	2,811	507,96		1428				
		м								
845	23-040902-1904	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	3825,71		3826				
		шт.								
846	23-040902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	5	4023,59		20118				
		шт.								
847	23-040902-1907	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	5150,28		5150				
		шт.								
848	11-170201-0103	Смесители. Установка	12	685,08	0,08	8221	1	4757	0,7	8,4
		шт.		656,33	–	7876	–	60,4	–	–
849	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	8	2141,46		17132				
		шт.								
850	23-030102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	2	3002,16		6004				
		шт.								
851	23-030102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	2	4099,77		8200				
		шт.								
852	11-180701-0210	Воздухоотводчики. Установка	1	1671	190	1671	190	906	1,52	1,52

		шт.							
				1409	91	1409	91	60,4	0,09	0,09
853	23-051207-0901	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 10	1	2574,61		2575				
		шт.							
854	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	65	429,65	46,54	27927	3025	8172	0,211	13,715
		м трубопровода							
				203,89	23,45	13253	1524	55,3	0,025	1,625
855	21-110404-1505	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	24,2	320,58		7758				
		м								
856	21-110404-1506	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	14,3	380,76		5445				
		м								
857	21-110404-1507	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	33	432,78		14282				
		м								
858	11-990001-0001§ I	Резка и разметка труб d25	17	13,12	–	223	–	135	0,0187	0,3179
		рез								
				13,12	–	223	–	60,4	–	–

859	23-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=16,000;	1,28	504,25		645			
		м							
860	23-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	0,08	780,9		62			
		м							
861	12-190101-0303	Отверстия в перегородках для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	17	635,59	39,29	10805	668	5991	0,718	12,206
		отверстие		596,29	–	10137	–	59,1	–	–
862	12-190101-0402	Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка	17	642,76	0,29	10927	5	5804	0,6954	11,8218
		отверстие		577,53	0,18	9818	3	59,1	0,0002	0,0034
863	23-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	7,29		401				
		шт.								
864	23-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	69	8,21		566				
		шт.								
865	23-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	12,76		332				
		шт.								
866	23-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	25,51		153				
		шт.								
	Раздел 3 Канализация К1									
867	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9	2024,78	–	18223	–	10770	2,48	22,32
		м3 грунта		2024,78	–	18223	–	59,1	–	–
868	11-110101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,8	4738,79	675,34	27485	3917	9394	2,99	17,342
		м3 подстилающего слоя								

			2378,45	281,21	13795	1631	60,9	0,3	1,74
869	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	9	656,89	–	5912	–	3494	0,885	7,965
		м3 грунта								
				656,89	–	5912	–	59,1	–	–
870	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9	148,44	58,11	1336	523	637	0,129	1,161
		м3 уплотненного грунта								
				90,33	29,33	813	264	59,1	0,03125	0,28125
871	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	3	2654,33	121	7963	363	3844	2,22	6,66
		комплект								
				2058	63,33	6174	190	60,4	0,071	0,213
872	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	3	11315,8		33947				
		комплект								
873	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	2	1260	150	2520	300	1214	0,99	1,98
		комплект								
				928	77	1856	154	60,4	0,085	0,17
874	23-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	2	4561,53		9123				
		шт.								
875	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	8	2083,5	60,75	16668	486	8986	1,95	15,6
		комплект								
				1828,38	31,38	14627	251	60,4	0,035	0,28
876	23-030102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	8	4963,71		39710				
		шт.								
877	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	8	719,91		5759				
		шт.								

878	23-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	2	546,87		1094			
		шт.							
879	11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	2	4639,5	23	9279	46	536	0,46	0,92
		комплект								
				431,5	12	863	24	60,4	0,013	0,026
880	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	1	9068	50	9068	50	463	0,79	0,79
		комплект								
				741	26	741	26	60,4	0,029	0,029
881	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	893,5	527,5	1787	1055	688	0,414	0,828
		шт.								
				366	188	732	376	62,1	0,226	0,452
882	23-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	2	1222,47		2445				
		шт.								
883	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,006	240833,33	62833,33	1445	377	739	194	1,164
		км трубопровода								
				175666,67	22666,67	1054	136	62,1	26,83	0,16098
884	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	46	620,87	6,17	28560	284	15110	0,56	25,76
		м трубопровода								
				541,13	2,7	24892	124	60,4	0,0007	0,0322
885	23-010604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013К=0,998;	51,896	1176,24		61042				
		м								
886	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	20	594,75	2,7	11895	54	6833	0,584	11,68
		м трубопровода								
				564,35	1,3	11287	26	60,4	0,0003	0,006
887	23-010604-0103	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013К=0,998;	19,96	424,78		8479				

		м							
888	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, заглушки. Установка	41	893,76	527,63	36644	21633	14109	0,414	16,974
		шт.		366,12	188,02	15011	7709	62,1	0,226	9,266
889	23-020401-1209	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1539,7		9238				
		шт.								
890	23-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	162,25		325				
		шт.								
891	23-020401-1309	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	3287,93		49319				
		шт.								
892	23-020401-1305	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	162,23		2109				
		шт.								
893	23-020401-2209	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1577,08		7885				
		шт.								
894	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	23	1317,43	777,09	30301	17873	11674	0,611	14,053
		шт.		540,35	277	12428	6371	62,1	0,333	7,659
895	23-020403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	11	401,16		4413				
		шт.								
896	23-020403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	12	347,29		4167				
		шт.								
897	11-160101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	2	2822,5	69,5	5645	139	1285	1,16	2,32
		м труб		1038	25,5	2076	51	60,4	0,0271	0,0542
898	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. УстановкаК=3,000;	0,0024	942916,67	263333,33	2263	632	655	312,7	0,75048

	т фасонных частей								
			337500	101666,67	810	244	62,1	94,3	0,22632
899	29-000005-0040(п	Ревизия-прочистка, DN110 HL98	3	64442	193326				
		шт							
900	29-000005-0001(п	Крепления трубопроводов КТР-108	6	237	1422				
		шт							
901	29-000005-0002(п	Крепления трубопроводов КТР-50	8	94	752				
		шт							
902	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,38	511,02	4282				
		кг							
903	29-000005-0012(п	Дюбель-втулка ДВ-М10	8	13	104				
		шт							
904	29-000005-0013(п	Дюбель-втулка ДВ-М12	6	18	108				
		шт							
905	11-990001-0001§ I	Резка и разметка труб d315	6	182,33	–	1094	–	661	0,2604	1,5624
		рез							
				182,33	–	1094	–	60,4	–	–
906	23-010501-1216	Футляр из трубы полиэтиленовой для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-315x17,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=6,000;	3,6	11576,42		41675				
		м							
907	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	3	430	46,67	1290	140	377	0,211	0,633
		м трубопровода							
				204	23,33	612	70	55,3	0,025	0,075
908	21-110404-1518	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	3,3	1246,74		4114				
		м							

1157	11-010102-0301								
	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (растительный слой)	1514,1	85,35	80,59	129228	122021	33810	0,00552	8,35783
	м3 грунта		4,7	33,08	7122	50086	59,1	0,028	42,3948
1158	41-020101-1001								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 кмК=1,750;	2649,675	85,1		225487				
	т								
1159	11-470101-0101								
	Участок для озеленения. Планировка растительного слоя на участке механизированным способом	3497,8	6,45	6,45	22557	22557	5325	–	–
	м2		–	2,7	–	9442	56,4	0,0025	8,7445
1160	11-470101-0102								
	Участок для озеленения. Планировка растительного слоя на участке вручную	617,2	77,49	–	47827	–	26976	0,102	62,9544
	м2		77,49	–	47829	–	56,4	–	–
	Всего прямые затраты				**287263004**				**47935**
									5818,16823

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 483 967
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 362 063
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 434 375
- материалы, изделия и конструкции, тенге	220 900 610
- перевозка грузов, тенге	5 381 701
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	134 696
Накладные расходы I уровня, тенге	28 338 023
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	315 601 027
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	13 728 645
Итого, тенге	329 329 672
Сметная прибыль (10 %), тенге	32 932 967
Всего	**362 262 639**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	10 501 133
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	7 377 661
Вынос проекта в натуру	1 320 000
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**381 461 433**
НДС (12 %)	45 775 372
Всего по акту с учетом НДС	**427 236 805**

Заказчик _____ Каримов А.С.

Подрядчик _____ Булекбаев М.Г.

технадзор _____ (Болсынбеков Н.К)

Счет-фактура № 6 от 12.12.2016 (1)

Поставщик: "Монолит" Товарищество с ограниченной ответственностью (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971240000654, 041705 РК, Алматинская обл, г.Текели, ул. Кунаева 150, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0010518 от 24.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ158560000000003797 в АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор б/н от 4 апреля 2016 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Алматинская обл.,п. Балпык би , ул Мырзабекова 44

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ИП "Каримов А.С." (10)

ИИН и адрес места нахождения получателя: ИИН: 780624301715, РК, Алматинская обл.,п. Балпык би , ул Мырзабекова 44 (10а)

ИИК получателя: KZ51926090144N128000 в АО "Казкоммерцбанк", г. Алматы, БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Согласно акта № 1 вып. работ Ф2Ви КС-3 за ноябрь 2016 г. Молочно-товарная ферма на 400 голов беспривязного содержания	шт		379 806 192,86	379 806 192,86	12%	45 576 743,14	425 382 936,00		
Всего по счету:					**379 806 192,86**		**45 576 743,14**	**425 382 936,00**		

Директор: Булекбаев М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Синченко Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Синченко Н.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Монолит"	Основное

Номер документа	Дата составления
4	**12.12.2016**

Акт выполненных работ

Заказчик: ИП "Каримов А.С."
Основание: договор б/н от 4 апреля 2016 года

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Согласно акта № 1 вып. работ Ф2Ви КС-3 за ноябрь 2016 г. Молочно-товарная ферма на 400 голов беспривязного содержания	шт	0		425 382 936,00

Всего работ на сумму: **425 382 936,00**
в т.ч НДС **45 576 743,14**

Итого сумма: Четыреста двадцать пять миллионов триста восемьдесят две тысячи девятьсот тридцать шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: "Монолит"
Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 971240000654,
Адрес: 041705 РК, Алматинская обл, г.Текели, ул. Кунаева 150
Расчетный счет: KZ158560000000003797 в АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ИП "Каримов А.С."

ИИН: 780624301715,
Адрес: РК, Алматинская обл.,п. Балпык би , ул Мырзабекова 44
Расчетный счет: KZ51926090144N128000 в АО "Казкоммерцбанк",
г. Алматы, БИК KZKOKZKX

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Счет-фактура № 7 от 12.12.2016 (1)

Поставщик: "Монолит" Товарищество с ограниченной ответственностью (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971240000654, 041705 РК, Алматинская обл, г.Текели, ул. Кунаева 150, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0010518 от 24.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ158560000000003797 в АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор б/н от 4 апреля 2016 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Алматинская обл.,п. Балпык би , ул Мырзабекова 44

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ИП "Каримов А.С." (10)

ИИН и адрес места нахождения получателя: ИИН: 780624301715, РК, Алматинская обл.,п. Балпык би , ул Мырзабекова 44 (10а)

ИИК получателя: KZ51926090144N128000 в АО "Казкоммерцбанк", г. Алматы, БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Согласно акта № 1 вып. работ Ф2Ви КС-3 за ноябрь 2016 г. Здание выращивания телят, молодняка и нетелей	шт	0	1 655 246,43	1 655 246,43	12%	198 629,57	1 853 876,00		
Всего по счету:					**1 655 246,43**		**198 629,57**	**1 853 876,00**		

Директор: Булекбаев М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Синченко Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Синченко Н.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Монолит"	Основное

Номер документа	Дата составления
5	12.12.2016

Акт выполненных работ

Заказчик: ИП "Каримов А.С."
Основание: договор б/н от 4 апреля 2016 года

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Согласно акта № 1 вып. работ Ф2Ви КС-3 за ноябрь 2016 г. Здание выращивания телят, молодняка и нетелей	шт			1 853 876,00

Всего работ на сумму: 1 853 876,00
в т.ч НДС 198 629,57

Итого сумма: Один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: "Монолит"
Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 971240000654,
Адрес: 041705 РК, Алматинская обл, г.Текели, ул. Кунаева 150
Расчетный счет: KZ158560000000003797 в АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ИП "Каримов А.С."

ИИН: 780624301715,
Адрес: РК, Алматинская обл.,п. Балпык би , ул Мырзабекова 44
Расчетный счет: KZ51926090144N128000 в АО "Казкоммерцбанк",
г. Алматы, БИК KZKOKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)