"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства, Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство биотермической ямы в селе Кентарлау Жарминского Района ВКО"

Договор № 38 от 26 августа 2015г.

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2015г.

(локальная смета 2-1-1)

на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	52	20,94	20,11	1089	1046	378	0,00574	–
		м3 грунта		0,83	6,68	43	347	97	0,02496	1
2	Е3-10-2	Разрыхление скважинными зарядами грунта 6 группы в котлованах площадью 25 м2	152	383,96	192,03	58362	29189	6610	0,177	27
		м3		34,2	0,59	5198	90	125	0,0028	–
3	Е3-7-2	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 6-7 группы в котлованах площадью до 25 м3	17	228,02	74,23	3876	1262	1248	0,309	5
		м3		58,5	0,2	995	3	125	0,001	–

4	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками (доработка)	12	2099,7	940,95	25196	11291	15713	7	84
		м3 грунта		1158,75	–	13905	–	113	–	–
5	Е1-12-6	Выкидка разработанного грунта 6 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (75%+3%+5%)	116	60,55	58,16	7024	6747	2443	0,0166	2
		м3 грунта		2,39	19,33	277	2242	97	0,0722	8
6	Е1-168-6	Выкидка разработанного грунта 5р группы в котлованах глубиной более 3м вручную с подъемом краном при наличии крепления	25	3098,73	1107,48	77468	27687	77863	10,2	255
		м3 грунта		1991,25	764,94	49781	19124	113	3,3	83
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м (суглинок)	58	6,48	6,48	376	376	118	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	122	97	0,00806	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	25	134,1	–	3353	–	3789	0,972	24
		м3 грунта		134,1	–	3353	–	113	–	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	58	21,55	4,52	1250	262	958	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	988	–	97	–	–
10	Е1-24-2	Обваловывание по периметру ямы грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением 2 группы грунтов до 10 м	7	9,24	9,24	65	65	20	–	–
		м3 грунта		–	3	–	21	97	0,0115	–

Раздел 2 Фундаменты

11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	2	8552,17	66,01	17104	132	464	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,1218	–
12	Е6-1-16	Устройство днища биотермической ямы	5,47	9320,01	196,62	50980	1076	1990	1,79	10
		м3								

			272,25	74,27	1489	406	105	0,3628	2
13 Е6-13-11	Устройство железобетонных стен битермической ямы	45,03	11425,28	388,56	514480	17497	56302	6,39	288
	м3								
			1044	146,79	47011	6610	105	0,7169	32
14 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	50,5	548		27674				
	м3								
15 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,5	274		13837				
	м3								
16 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,16793	47400		7960				
	т								
17 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,31004	53600		16618				
	т								
18 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07615	53000		4036				
	т								
19 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2357	67700		15957				
	т								
20 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,71712	52400		37577				
	т								
	Всего прямые затраты				**884282**	**96630**			**704**
					123432	**29015**			**126**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				664223				
	Накладные расходы, тенге				167896				
	- заработная плата, тенге				25184				

- трудоемкость, чел-ч	84
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	63131
Всего	**1115309**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	37921
- сметная заработная плата, тенге	5347
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	25371
- сметная заработная плата, тенге	11671
- нормативная трудоемкость, чел-ч	71
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11532
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4613
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1194746**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2701040,679**
- материалы, тенге	1587493
- сметная заработная плата, тенге	503798
Налог (2 %)	54020,81
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2755061,49**
НДС (12 %)	330607,38
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3085668,87**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

_____Касенов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "КАС Trade company"

_____ Никалин Г.А.