Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства, Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство биотермической ямы в селе Кентарлау Жарминского Района ВКО"

Договор № 38 от 26 августа 2015г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-1)
на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
21	Е13-52-1	Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	147,24	18,12	0,02	2668	3	743	0,0287	4
		м2		5,6	–	825	–	90	–	–
22	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0376	93997,62	304,24	3534	11	1310	198	7
		т		33075	114,75	1244	4	105	0,56	–
23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0376	40200		1512				
		т								
24	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	112,8	573,51	132,35	64692	14929	27910	1,029	116
		м2 поверхности		185,18	50,47	20888	5693	105	0,2797	32

25	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	112,8	74,72	14,45	8428	1630	2190	0,0714	8
		м2 поверхности		12,26	6,23	1383	703	105	0,029	3
26	Е15-61-1	Оштукатуривание простое по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	12,04	238,65	3,39	2873	41	1489	0,65	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1409	9	105	0,0505	1
27	Е8-4-7	Горизонтальная боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладк кирпичу, бетону стен и фундаментов	118,68	245,44	3,82	29129	453	5433	0,212	25
		м2 поверхности		37,35	1,44	4433	171	118	0,007	1

Раздел 3 Покрытие

28	Е9-24-1	Монтаж уголков для опирания деревянног настила	0,0986	13864,97	4022,39	1367	397	902	56,5	6
		т конструкций		9090	1071,86	896	106	90	3,81	–
29	2-1-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,0986	114900		11329				
		т								
30	Е10-50-5	Устройство сплошного рабочего настила толщиной 40 мм	10,5	529,44	13	5559	137	643	0,285	3
		м2 покрытия		46,13	4,91	484	52	120	0,024	–
31	Е10-9-2	Устройство деревянного лотка из досок	1,96	834,73	14,05	1636	28	431	1,19	2
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		178,2	5,31	349	10	120	0,0259	–
32	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами деревянного настила и лотка	12,46	131,98	0,55	1644	7	100	0,0403	1
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	81	2	120	0,001	–
33	Е9-25-1	Монтаж балок покрытия из швеллера	0,139	5030,5	2020,02	699	281	347	14,1	2
		т конструкций		2272,5	502,43	316	70	90	1,79	–
34	2-1-120	Швеллер	0,139	101700		14136				

		т							
35	Е9-48-4								
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2376	2452,13	545,76	583	130	263	5,25	1
	т		1230,75	–	292	–	90	–	–
36	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,42	21,8	0,05	140	–	33	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	37	–	90	0,0001	–
37	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	12,84	20,35	0,02	261	–	48	0,0213	–
	м2		4,16	–	53	–	90	–	–
38	Е6-22-2								
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	2,7	14851,92	241,1	40100	651	7338	15,6	42
	м3		2497,5	91,08	6743	246	105	0,4448	1
39	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0525	65000		3413			
	т								
40	30-1-59								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	2,7	425		1148				
	м3								
41	Е9-53-1	Монтаж конструкций люка	0,12478	14806,01	1133,15	1847	141	1493	82,1	10
	т конструкций		12892,5	398,25	1609	50	90	1,95	–
42	2-1-85	Металлический люк	0,12478	120300		15011			
	т								
43	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,37	21,8	0,05	73	–	18	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	20	–	90	0,0001	–
44	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	6,74	20,35	0,02	137	–	25	0,0213	–

		м2							
				4,16	–	28	–	90	–	–
45	E23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0033	465331,02	1733,92	1536	6	264	361	1
		км трубопровода								
				60966	650,25	201	2	130	3,17	–
46	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	17,8	112,46	34,25	2002	610	953	0,317	6
		м2								
				51,08	8,45	909	150	90	0,0302	1
47	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	19,6868	1190		23427				
		м2								
48	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,00456	525600		2397				
		т								
49	E11-9-1	Устройство теплоизоляции из матов соломенных	12	48,53	5,55	582	67	665	0,258	3
		м2 изолируемой поверхности								
				42,98	2,07	516	25	123	0,0102	–
		Раздел 4 Разные работы								
50	E6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,152	10773,35	112,36	12411	129	1287	6,34	7
		м3								
				1021,5	42,44	1177	49	105	0,2073	–
51	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01152	47400		546				
		т								
52	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03672	52400		1924				
		т								
53	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01584	65900		1044				
		т								

54	Е6-14-11								
	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	0,39	15829,19	1032,29	6173	403	1510	20,6	8
	м3								
			3296,25	389,95	1286	152	105	1,9045	1
55	4-1-4								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0102	50600		516				
	т								
56	4-1-24								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0351	52400		1839				
	т								
57	Е6-11-8								
	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01158	70437,87	304,24	816	4	119	58	1
	т								
			9675	114,75	112	1	105	0,56	–
58	4-1-132								
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01158	40200		466				
	т								
59	Е6-11-1								
	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00418	172357,31	536,06	720	2	209	289	1
	т								
			47475	202,5	198	1	105	0,99	–
60	Е6-14-11								
	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	0,33	15829,19	1032,29	5224	341	1278	20,6	7
	м3								
			3296,25	389,95	1088	129	105	1,9045	1
61	4-1-4								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0087	50600		440				
	т								
62	4-1-24								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0297	52400		1556				
	т								
63	Е6-11-8								
	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01158	70437,87	304,24	816	4	119	58	1
	т								
			9675	114,75	112	1	105	0,56	–

64	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01158	40200		466			
		т							
65	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00418	172357,31	536,06	720	2	209	289	1
		т								
				47475	202,5	198	1	105	0,99	–
66	Е10-32-1	Установка каркаса из брусьев	1,072	28485,13	318,13	30536	341	9184	39	42
		м3								
				7020	119,25	7525	128	120	0,59	1
67	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля	43,8	486,76	8,2	21320	359	3691	0,424	19
		м2 кровли								
				67,73	3,08	2967	135	119	0,015	1
68	Е6-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	0,28	9925,58	503,2	2779	141	234	3,86	1
		м3								
				623,25	172,45	175	48	105	0,675	–
69	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,28	548		153				
		м3								
70	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,28	274		77				
		м3								
71	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0065	41200		268				
		т								
72	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,2	119,27	2,62	859	19	102	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	76	7	123	0,0048	–
73	Е27-39-17	Устройство бетонного покрытия толщиной 100 мм из бетона кл В15	7,2	1865,05	26,34	13428	190	513	0,302	2
		м2 покрытия								

				47,03	6,58	339	47	133	0,0299	–
74	Е27-39-18									
		Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-10,000;	-72	85,91	0,03	-6186	-2	-94	0,0053	–
		м2 покрытия								
				0,97	0,01	-70	-1	133	0,00006	–
75	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0569	62000		3528				
		т								
76	Е27-39-17	Устройство бетонных покрытий толщиной 50 мм из бетона кл В25	7,2	2022,13	26,34	14559	190	513	0,302	2
		м2 покрытия								
				47,03	6,58	339	47	133	0,0299	–
77	Е27-39-18									
		Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-15,000;	-108	93,77	0,03	-10127	-3	-141	0,0053	-1
		м2 покрытия								
				0,97	0,01	-105	-1	133	0,00006	–
78	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,08	548		592				
		м3								
79	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,08	274		296				
		м3								
80	Е13-52-1	Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	7,2	18,12	0,02	130	–	36	0,0287	–
		м2								
				5,6	–	40	–	90	–	–
81	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	8	623,19	6,63	4986	53	1174	0,698	6
		м бортового камня								
				108,68	1,76	869	14	133	0,0061	–
82	30-3-9									
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,128	24000		3072				
		м3								

83	E11-2-8	Устройство глинобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,6	3854,43	–	33148	–	12424	7,65	66
		м3 подстилающего слоя		1174,5	–	10101	–	123	–	–
84	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,1	119,27	2,62	1085	24	129	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	96	9	123	0,0048	–
85	E27-52-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 30 мм	9,1	15,17	5,88	138	54	105	0,0451	–
		м2 покрытия		7,02	1,65	64	15	133	0,00618	–
86	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,64792	5390		3492				
		т								
		Всего прямые затраты				**395673**	**21773**			**409**
						69303	**8075**			**43**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				304608				
		Накладные расходы, тенге				85199				
		- заработная плата, тенге				12780				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28852				
		Всего				**509724**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				17331				
		- сметная заработная плата, тенге				2444				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				11595				
		- сметная заработная плата, тенге				5334				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5271				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2108				

Затраты на транспорт привозимых материалов на расстояние 53,6 км 2839,93/100x17,4x0,19/1(	9390
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**555419**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1255692,52**
- материалы, тенге	688647
- сметная заработная плата, тенге	238093
Налог (2 %)	25113,85
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1280806,37**
НДС (12 %)	153696,77
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1434503,14**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

_____ Касенов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____ Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "KAC Trade company"

_____ Никалин Г.А.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства, Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство биотермической ямы в селе Кентарлау Жарминского Района ВКО"

Договор № 38 от 26 августа 2015г.

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	41	9,24 –	9,24 3	379 –	379 123	119 97	– 0,0115	– –
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=5,000; *м3 грунта*	205	7,91 –	7,91 2,57	1622 –	1622 527	511 97	– 0,00984	– 2
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	57	14 –	14 4,8	798 –	798 274	266 97	– 0,01567	– 1

4 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;	114	1,39	1,39	158	158	47	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	48	97	0,00137	–
5 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	122	32,54	30,98	3970	3780	1247	0,0106	1
	м3 грунта		1,53	9,01	187	1099	97	0,0308	4
6 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (пригодный грунт)	194	45	45	8730	8730	1746	–	–
	т		–	9	–	1746	100	0,0189	4
7 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	11	32,54	30,98	358	341	113	0,0106	–
	м3 грунта		1,53	9,01	17	99	97	0,0308	–
8 П8-5-1	Транспорт избыточного грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (плодородный грунт)	15	45	45	675	675	135	–	–
	т		–	9	–	135	100	0,0189	–
	Всего прямые затраты				**16690**	**16483**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**204** 4	**4051**			**11**
	Накладные расходы, тенге				4184				
	- заработная плата, тенге				628				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1252				
	Всего				**22126**				

Временные здания и сооружения (3,4 %)	752
- сметная заработная плата, тенге	106
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	503
- сметная заработная плата, тенге	231
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	229
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	92
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23702**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**53584,67**
- материалы, тенге	9
- сметная заработная плата, тенге	12527
Налог (2 %)	1071,69
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**54656,36**
НДС (12 %)	6558,76
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**61215,12**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

_____ Касенов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____ Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "КАС Trade company"

_____ Никалин Г.А.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства, Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство биотермической ямы в селе Кентарлау Жарминского Района ВКО"

Договор № 38 от 26 августа 2015г.

Акт №4
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 7-1-2)
На покрытие

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство гравийного покрытия S=40м2								
1	Е27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси	6	1644,88	73,75	9869	443	263	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	128	70	133	0,041	–
		Всего прямые затраты				**9869**	**443**			**1**
						128	**70**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9299				
		Накладные расходы, тенге				263				
		- заработная плата, тенге				39				

- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	608
Всего	**10740**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	365
- сметная заработная плата, тенге	51
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	244
- сметная заработная плата, тенге	112
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	111
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11504**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**26007,85**
- материалы, тенге	21023
- сметная заработная плата, тенге	1254
Налог (2 %)	520,16
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26528,01**
НДС (12 %)	3183,36
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29711,37**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

_____ Касенов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____ Сагадиев А.С

Технадзор:
Директор ТОО "КАС Trade company"

_____ Никалин Г.А.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства, Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство биотермической ямы в селе Кентарлау Жарминского Района ВКО"

Договор № 38 от 26 августа 2015г.

Акт №5

приемки выполненных работ за ноябрь

(локальная смета 7-1-3)

Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы	93,3	9154,62	378,84	854126	35346	92938	3,6	336
		м		597,3	114,21	55728	10656	140	0,558	52
2	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы	1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
		ворота		3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
3	Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
		ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,055	–
4	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкцийК=-1,000;	-1	5223,59	9,37	-5224	-9	-565	3,6	-4
		калитка		626,22	1,87	-626	-2	90	0,007	–
		Всего прямые затраты				**925162**	**37917**			**375**
						62299	**11447**			**56**

В том числе стоимость: материалов, тенге	824947
Накладные расходы, тенге	101859
- заработная плата, тенге	15279
- трудоемкость, чел-ч	51
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61621
Всего	**1088642**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	37014
- сметная заработная плата, тенге	5219
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	24764
- сметная заработная плата, тенге	11391
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11257
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4503
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1166180**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2636459,65**
- материалы, тенге	1865012
- сметная заработная плата, тенге	274446
Налог (2 %)	52729,19
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2689188,84**
НДС (12 %)	322702,66
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3011891,50**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

_____ Касенов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____ Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "KAC Trade company"

_____ Никалин Г.А.