Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
10а

Заказ

Заказчик: ТОО "XibolunInternationalElectricKZ» (Сиболунь Интернатионал Елестрис КЗ)", БИН 171140028277, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Бузурбаева 33А, кв.89

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", БИН 980140000600, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абылай хана 274

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство сетей электроснабжения строительной базы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей электроснабжения строительной базы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № _20180520XBL-KZ ___ от ____18.05.2018 года_____

Акт приемки выполненных работ №1 за 5

Строительство сетей электроснабжения строительной базы, Алматинская область, Ескельдинский район

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	6879,80	34399
2	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13877	27754

3	3 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	9	47362,8	426265
4	4 2900-0000-0001 (пл)Электропромснаб	Траверса ТМ-6	шт	9	19502,64	175524
5	5 2900-0000-0001 (пл)	Оголовник ОГс-55	шт	7	16681,68	116772
6	6 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	7	546,57	3826
7	7 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	873,72	6116
8	8 1308-0201-3201	Кожух защитный для эпоксидных муфт. Монтаж оборудования	шт.	7	1578,29	11048
9	9 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	370,44	2593
10	10 1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	13	1389	18057
11	11 2900-0000-0001 (пл)	траверса ТМ73	шт	2	16393,32	32787
12	12 2900-0000-0001 (пл)	Траверса ТМс60	шт	2	3375	6750
13	13 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	4	1960	7840
14	14 2900-0000-0001 (пл)Электропромснаб	Хомут Х-1	шт	4	1253,88	5016
15	15 2113-0202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	721900,08	721

16	16	2900-0000-0001 (пл)Электропромсна б	Скоба СК-7-1-А	шт	6	641,52	3849
17	17	1308-0204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	4	6093	24372
18	18	2900-0000-0001 (пл)	Проводник заземляющий ЗП 21	м	4	1432,08	5728
19	19	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	21	609	12789
20	20	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	21	14785,2	310489
21	21	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5	109670	54835
22	22	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,307	1142971,56	350892
23	23	1133-0208-0205	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	167482	167482
24	24	1133-0208-0203	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13677	13677

25	25 5108-0102-0421 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, с силовым трансформатором, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1120888,4	1120888
26	26 5108-0101-0108 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1681703	1681703
27	27 2104-0409-0102	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 2.8 ГОСТ 13015-2003	шт.	2	45144	90288
28	28 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1138	1138
29	29 2307-0501-1102	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	1	56916	56916
30	30 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13413	13413
31	31 5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с ПРНЗ-10	шт.	1	50000	50000
32	32 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	5865	5865

33	33 2900-0000-0001 (пл)Электрокомплект Привод ПРН3-10У1	шт	1	8485,56	8486
34	34 1308-0208-0104 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3057,5	24460
35	35 1308-0208-0202 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	586,36	16418
36	36 2404-0207-1910 Траверсы ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1914,95	1915

Всего	**4 891 071**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**4 891 071**
НДС (12 %)	586 929
Итого	**5 478 000**

Заказчик

ТОО "XibolunInternationalElectricKZ» (Сиболунь Интернационал Елестрис КЗ)", БИН 171140028277, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Бузурбаева 33А, кв.89

Чжао Цзяньгу

Подрядчик

АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", БИН 980140000600, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абылай хана 274

Джельдыбаев С.