Заказчик:

Подрядчик:

Договор № 23/8-5 от 04.06.2012г.

Наименование объекта: Вахтовый посёлок на 400 мест на месторождение Каражанбас

Приложение №1
Типовая межведомственная
Форма №КС-3
Утвержд.постановлением
Госкомстата

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012г.
(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику
заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23/8-5	04.06.2012				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы 1							
			строительно-монтажных работ (в сметных. базисн. ценах)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в смети. базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Монтаж наружных сетей водоснабжения и безнапорной канализации	21974190		15667596						2689640	25103310
в том числе август месяц 2012г.		15360388		7357417					1880112	17547708
ВСЕГО к оплате:		15360388		7357417					1880112	17547708

Заказчик:
Директор

Крыжанюк Р.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "ОРСТЭК"

Таубалдиев Д.

Заказчик ТОО "Викр Плюс"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ОРСТЭК"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Вахтовый пасёлок на 400 мест на месторождение «Каражанбас»

Наименование обьекта: Монтаж наружной канализации коллектора и КНС вахтового пас

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети водоснабжения								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1404,00	35,57	33,63	49934	47222	0,01	19
					1,93	8,47	2713	11888	0,03	41
2.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	108,00	577,80	--	62402	--	3,34	360
					577,80	--	62402	--	--	--
3.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев Н 100мм в траншее под трубопроводы из местного материала	м3	93,60	479,25	--	44858	--	2,99	280
					477,00	--	44647	--	--	--

	E0101-87-1	Присыпка песчаным мягким грунтом на высоту 300мм с уплотнением трамбовкой	м3	198,00	81,42	81,42	17886	17886	--	--
					--	11,02	--	3173	0,04	10
5.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 0) кВт (.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1420,00	7,57	7,57	10753	10753	--	--
					--	2,46	--	3491	0,01	13
6.	E0101-90-7	Планировка вокруг колодцев земляных подушек в грунтах 3 группы вручную	м2	141,84	12,17	--	1726	--	0,08	11
					12,17	--	1726	--	--	--
7.	E0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	м3	4,97	306,20	152,52	1522	758	1,02	5
					153,68	57,15	764	284	0,29	1
8.	СПрайс	Стоимость гравия	м3	4,48	814,18	--	3648	--	3,42	15
					162,84	--	730	--	--	--
9.	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	0,50	5652,57	462,96	2826	231	11,00	6
					1935,00	173,25	968	87	0,85	0
10.	E0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 и 2 м в мокрых грунтах	м3	21,31	14478,47	1265,69	308536	26972	9,16	195
					1552,73	474,08	33089	10103	2,31	49
11.	E0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм за два раза	м2	335,00	235,61	56,15	78929	18811	2,18	729
					160,11	21,02	53638	7043	0,26	86
12.	E0123-24-1	Установка люков полимерных типа "Л"	шт	10,00	313,55	35,42	3136	354	1,31	13
					209,25	13,50	2092	135	0,07	1
13.	СПрайс	Стоимость люкатполимерного типа "Л"	шт	16,00	5747,13	--	91954	--	24,14	386
					1149,43	--	18391	--	--	--
14.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз стальной трубы Ду-57-159ммутляр)	м2	6,40	21,80	0,05	140	--	0,03	0
					5,81	0,02	37	--	0,00	0
15.	E0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 159 мм	км	0,02	174531,51	68116,36	3016	1177	256,00	4
					44550,00	25731,00	770	445	125,67	2

Итого с затратами на защиту дел, 1 %	6020968
Итого с непредвиденными затратами, 6 %	7357417
Пересчет в текущих ценах, К=2,08774	15360388
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	307208
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15667596
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1880112
Итого с НДС	17547708

Приняли:

АКТ

Приемка выполненных работ после завершение

На объекте: Монтаж наружных сетей водоснабжения и наружный газификаций и безнапорной канализации на объекте: Вахтовый поселок на 400 мест на месторождении «Каражанбас»

04 декабрь 2012 г

Представитель Заказчика директора Товарищество с ограниченной ответственностью «Викр Плюс » Крыжанюк Р.В.

Представитель Подрядчика директор ТОО «ОРСТЭК» Табылдиев Д.А.

Произвела осмотр и приемку выполненных работ

Монтаж наружных сетей водоснабжения и наружный газификаций и безнапорной канализации на объекте: Вахтовый поселок на 400 мест на месторождении «Каражанбас»

Установила, что работы выполнены с оценкой хорошо

Заказчик ТОО «Викр Плюс» _____ *Крыжанюк Р.В.*

Подрядчик ТОО «ОРСТЭК» _____ *Табылдиев Д.А.*