Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Заказчик **АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», 110000, Республика Казахстан, Костанайская обл., г. Рудный, Промзона, строение 1865, ТЭЦ АО «ССГПО»**

фамилия, имя, отчество (приналичии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 27.12.2017г.,ТОО «Теплосеть-Холдинг». Игнатенко Иван Викторович. 110006, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул. Мауленова, 15**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 27.12.2017г., Котельный цех ТЭЦ АО «ССГПО»**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **работы выполнены по техническому заданию ТЭЦ АО «ССГПО»**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт основного оборудования: 1. Капитальный ремонт водогрейного котла ТЭЦ ст. № 4» ПТВМ-100**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу
110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, Промзона, строение 1865, ТЭЦ АО «ССГПО».

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от"__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "**07**"**04.2017** года № **848/17/13юр; АО «ССГПО»**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **АО «ССГПО», Техническое задание к договору № 848/17/13юр от 07.04.2017г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **АО «ССГПО». 20.12.2016г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017г.**;

месяц, год

окончание работ **декабрь, 2017г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9**;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9**;

фактически, месяц: **9**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Номинальная теплопроизводительность	**Гкал/час**	**100**		**100**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются
следующими данными:

- установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов
- демонтаж труб экранов д.60мм
- демонтаж пакетов конвективной поверхности на высоте с подмостей эл.тельфером
- демонтаж коллекторов д.273мм
- разборка уплотнительной обмазки и сетки «рабица»
- разборка изоляции из мин.ваты
- демонтаж эл.двигателей
- изготовление труб экранов д.60мм
- монтаж труб экранов д.60мм
- изготовление коллекторов д.273мм
- монтаж коллекторов д.273мм
- разборка обмуровки из жаростойкого бетона экранов толщ. слоя до 40мм
- ремонт горелок
- изготовление и приварка крючьев на экранные трубы

- приготовление уплотнительной асбесто-цементной обмазки
- уплотнительная обмазка поверхности изоляции толщ.30мм асбесто-цементной замазкой. Монтаж сетки «рабица»
- прокладка рубероида
- ремонт дутьевых вентиляторов(проверка лопаток и рабочего колеса)
- монтаж эл.двигателей
- изготовление и замена участков обечайки горелки
- изготовление конвективных секций
- Изготовление и замена обшивы листовой пода
- Изготовление и монтаж сектора обечайки горелок д.640мм
- демонтаж, монтаж лаза
- демонтаж, монтаж гляделки
- демонтаж, монтаж опорных элементов коллекторов
- монтаж пакетов конвективной поверхности на высоте с подмостей эл.лебедкой
- приготовление жаростойкого бетона
- обмуровка жаростойким бетоном экранов толщ. слоя до 40мм с установкой сетки «рабица»
- проверка и ремонт лазов на высоте д.400-500мм
Проверка и ремонт гляделок на высоте с подмостей д.400-500мм
- гидравлическое испытание котла
- зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов д.50-63мм с подмостей
- контроль внешним осмотром и измерением д.до 60мм
- зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов д.70-89мм с подмостей
- контроль внешним осмотром и измерением д.до 108мм
- УЗК одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов д.до 65мм с подмостей
- ремонт дутьевых вентиляторов
- ремонт дымососов двустороннего всасывания;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **103 220 733,9** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **103 220 733,9** тысяч тенге,
оборудование, инструменты и инвентарь **заказчика**;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **79 633 414** тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **79 633 414** тысяч тенге; стоимость
оборудование, инструмент и инвентарь **заказчика**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области
архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт водогрейного котла ст.№4 » ПТВМ-100**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Директор ТЭЦ АО «ССГПО» О.Ю. Абылкаиров

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

Начальник КЦ Ю.В.Антонюк

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Зам.начальника по ремонту КЦ К.Д.Алиев

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Мастер по ремонту оборудования ВК А.В.Фролов

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **И.В. Игнатенко**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Начальник СМП ТОО «Теплосеть-Холдинг»

С.В.Юрченко

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)