Акт приемки выполненных работ №3

По программе 467.007.015 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов». За счет средств местного бюджета – Реконструкция городского парка культуры и отдыха

30 апреля 2010 года

«Заказчик» ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» в лице начальника отдела Зайнуллина Б.К.. и «Подрядчик» ТОО «Болашак-МА» в лице директора Дивеев А.Е. составили настоящий акт на выполненные работы согласно договора №63 от 14 июля 2009 года за период с 1 января 2010 года по 30 апреля 2010 года по реконструкции городского парка культуры и отдыха

1	Объем выполненных работ с начала действия договора	80 963 500,35	Тенге
2	Объем выполненных работ за период с 1 января 2010 года по 30 апреля 2010 года	5 406 973	Тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году	0	тенге
4	Сумма перечисленная авансом согласно условий договора в текущем году	0	тенге
5	Сумма удержанная с «Подрядчика» согласно условий договора с начала текущего года	270 348,7	тенге
	5%-до завершения работ	270 348,7	тенге
	30%-вычет авансового платежа	0	тенге
6	**Сумма требуемая к перечислению** 5 406 972 тенге 00 тиын – 270 348 тенге 7 тиын = 5 136 624 тенге 30 тиын **Пять миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать четыре тенге 30 тиын**		

Заказчик **Зайнуллин Б.К**

Подрядчик **Дивеев А.Е.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Петропавловска"**

Типовая межведомственная фо

Подрядчик: **ТО Болашак МА»**

Наименование строительства: **Реконструкция городского парка культуры и отдыха в г. Петропавловске**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2010 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	14.07.09г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость.
	с начала года по отчетный месяц вкл.	в отчетном месяце	СМР (в смет-х базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчет-ом месяце	по монтажу оборудов-я		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	4 827 654	4 827 654	2 747 669	2 747 669					579 319
С НДС 12%	5 406 973	5 406 973							
Итого к оплате:		5 406 973							

Организатор конкурса_____

Заказчик_____

Подрядчик_____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «БОЛАШАК-МА»

к Акту
приемки (форма № 2в) выполненных работ
за июнь 2010 года

Наименование строительства-
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
В г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ
Физических объемов выполненных строительно-монтажных работ
на 2010 год .

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.Работы, предлагаемые к замене ,согласно сметы и протокола заседания градостроительного совета при акимате г.Петропавловска /исключить/.

1. Благоустройство . Смета 2-2 . Арки тройные 4 шт.

1	Е0106-18-2	Устройство монолитных железобетонных ригелей РГМ3 из бетона В15	2,4	17826,04	407,30	42782	978	6398	14,40	35
				2385,00	153,86	5724	369	105	0,75	2
		м3								
2	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0211	109900,00	--	2321	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
3	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0317	99000,00	--	3136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
4	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0997	111900,00	--	11154	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	Е0106-18-9	Устройство декоративных железобетонных элементов из фибробетона В15	0,056	17967,47	367,51	1006	21	138	13,10	1
				2202,75	138,83	123	8	105	0,68	--
		м3								
6	Е0115-64-2	Затирка ригелей цементно-известковым раствором	10,4	141,84	1,42	1475	15	785	0,45	5
				71,33	0,54	742	6	105	--	--
		м2								
7	Е0115-158-2	Окраска колонн и ригелей фасадной краской кремнийорганической	10,4	402,95	2,03	4191	21	180	0,09	1
				15,75	0,77	164	8	105	--	--
		м2								
8	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек по верху ригелей толщиной 10 мм	10,4	194,10	15,94	2019	166	503	0,24	3
				34,65	5,96	360	62	119	0,03	--
		м2								
9	Е0112-17-2К =5	Исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10,4	-38,75	-0,7	-403	-7	-4	--	--
				-0,11	-0,25	-1	-3	119	--	--
		м2								
10	Е0112-15-4	Покрытие арки двухкомпонентной гидроизоляцией	10,4	33,07	0,42	344	4	187	0,09	1
				14,92	0,16	155	2	119	--	--
		м2								
11	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	115,6	19,95	15,58	2306	1801	1004	0,01	1
				1,03	5,50	119	636	133	0,03	3
		м2								
12	Е0127-22-1К =0,67	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	115,6	266,85	22,30	30848	2578	1952	0,02	3
				5,00	7,70	578	890	133	0,03	3

		м2									
13	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	115,6	380,01	--	43929	--	3805	0,14	17
		м2		24,75	--	2861	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			145 109	5576			65
		Накладные расходы -	Тенге			14947				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9603				
		ИТОГО :	**Тенге**			**169 659**				

2.Арка «Центральный вход». Смета 2-6.

1	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	12,22	147100,0	--	1798077	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			1 798 077	--			--
		ИТОГО:	Тенге			**1 905 964**				

3. Благоусройство. Смета 2-4. Беседки 6 . /на 2 беседки/

1	Е0106-1-13	Устройство монолитных железобетонных скамеек из бетона В15	1,84	12629,75	95,97	23239	177	1561	4,90	9
				771,75	36,25	1420	67	105	0,18	--
		м3								
2	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,048	109900,00	--	5275	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
3	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05	111900,00	--	5595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			34109	177			9

Накладные расходы -	Тенге	1561	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2140	
ИТОГО :	Тенге	37 810	
Итого по разделу 1 :		**2 113 433**	

Раздел 2. Фактически выполненные работы не учтенные сметой на замену видов работ по Арке «Центральный вход» /включить/.

1. Благоустройство. Смета 2-1-1.
Конструкция водоема и фонтана .

1	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен бассейна толщиной до 500 мм	30	13378,82	308,99	401365	9270	33444	5,92	178
		м3		945,00	116,73	28350	3502	105	0,57	17
2	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	30	105,00	--	3150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	30	300,00	--	9000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	E0115-17-5	Облицовка наклонных бортов и бордюр бассейна керамической плиткой на клее из сухих смесей по бетону	95	1905,90	4,62	181061	439	25191	1,52	144
		м2		254,97	--	24222	--	104	0,02	2
5	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм с гидрофобной добавкой	95	263,46	9,95	25029	945	6537	0,36	34
		м2		52,20	3,74	4959	355	123	0,02	2
6	E0111-11-2K	Добавлять на каждые 5 мм изменения	95	89,40	1,34	8493	127	206	0,01	1

	=2	толщины цементной стяжки								
		м2		1,26	0,50	120	47	123	--	--
7	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	140	43,00	--	6020	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ :	Тенге			634117	10781			357
		Накладные расходы -	Тенге			65378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41970				
		ИТОГО:	Тенге			741 464				

2.Насосная станция. Смета 4-1. Электроснабжение.

1	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	66,5	262,72	-	17471	-	19742	1,85	123
				262,72	-	17471	-	113	-	-
		М3								
2	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	60,57	160,92	-	9747	-	11014	1,17	71
				160,92	-	9747	-	113	-	-
		М3								
3	Ц0108-142-1-	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	92	44,02	33,36	4050	3069	1647	0,07	7
		М		10,56	8,28	972	762	95	0,05	4
4	С143008-92	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	5,13	875	-	4489	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0134-104-1-	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ DN 63 ММ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	0,022	170761,38	-	3757	-	604	159,6	4
				24948	-	549	-	110	-	-
		КАН.-КМ								
6	Е0126-24-1 ПРИМ.	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЯ ЛЕНТОЙ СИГНАЛЬНОЙ ШИРИНОЙ 150 ММ	168	17,56	-	2949	-	2949	0,11	18
				17,56	-	2949	-	100	-	-
		М								
7	С"ЭЛЕКТРОЦЕНТР НС"	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ШИРИНОЙ 150 ММ "ЭЛЕКТРА"	168	52,88	-	8883	-	-	-	-
		П.М.		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0110-879-1-0 ПРИМ	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ: УСТРОЙСТВО ВВОДА КАБЕЛЯ В ЗДАНИЕ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ	2	6109,8	1056	12220	2112	4482	8,4	17
				1438,8	246	2878	492	133	1,43	3
		ШТ								
9	Ц0108-155-1-	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	2	389,56	-	779	-	180	-	-
				94,56	-	189	-	95	-	-
		ПРОХОД								
		КАБЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ								
10	Ц0108-178-1-	УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ	8	241,8	-	1934	-	948	0,74	6

		ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ		124,8	-	998	-	95	-	-
		ШТ								
11	С12021-260	-СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	0,0792	114900	-	9100	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
12	С11041-82	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩИТКИ	0,0168	48400	-	813	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-59	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,0021	149300	-	314	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0113-17-1	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ПФ-020 ЗА ОДИН РАЗ	8,76	21,64	0,02	190	-	55	0,04	-
		М2		6,97	-	61	-	90	-	-
15	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	17,52	32,74	0,02	574	-	79	0,03	-
		М2		4,99	-	87	-	90	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
16	Ц0108-141-2	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	168	32,16	4,8	5403	806	3830	0,14	24
		М		23,16	0,84	3891	141	95	-	1
17	Ц0108-148-2	-КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	22	44,5	3,84	979	84	740	0,18	4
		М		34,56	0,84	760	18	95	-	-
18	Ц0108-146-3	-КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	24	92,94	29,76	2231	714	919	0,19	5
		М		34,08	6,24	818	150	95	0,04	1
19	С151601-546 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (ГОСТ 16442-80) НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА АВБбШВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х50 ММ2	0,2183	486000	-	106084	-	-	-	-
		1000М		-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-165-5	-МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	2	2819,7	1688,4	5639	3377	2823	6	12
		ШТ		1112,4	373,2	2225	746	95	2,16	4
21	С"КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРОПРОВОД"	-1КВТ-4-35/50-ВЛ-НБ	2	4262,97	-	8526	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-521-1	-РУБИЛЬНИК С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А	1	338,44	14,04	338	14	193	1,2	1
		ШТ		200,4	2,76	200	3	95	0,02	-
23	СИНТЕРКАБЕЛЬ	-РУБИЛЬНИК РПС-100	1	6408,07	-	6408	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0121-23-1	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ	1	2313	-	2313	-	1575	8,38	8

	УСТРОЙСТВ		1458	-	1458	-	108	-	-
	ШКАФ								
25 СЗАВОД ИМ. КИРОВА	-ШКАФ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, U 380В, I	1	6888,67	-	6889	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
26 Ц0108-600-2	-СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	1	199,58	6,48	200	6	183	1,2	1
	ШТ		189,6	2,76	190	3	95	0,02	-
27 СТОО"ЭЛЕКТРОЦЕНТР НС"	-МЕРКУРИЙ 230 ART-03 3Ф. 5-7,5 А, КЛ.ТОЧ. 1,0, МНОГОТАРИФНЫЙ	1	11699,53	-	11700	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
28 Ц0108-472-9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	2	100,6	3,72	201	7	75	0,22	-
	М		38,88	0,36	78	1	95	-	-
29 С151607-48	-ПРОВОДА МЕДНЫЕ ГИБКИЕ АНТЕННЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН, МАРКА МГ	0,0003	493900	-	143	-	-	-	-
	Т		-	-	-	-	-	-	-СЕЧЕНИЕ 16 ММ2
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-2 М2								
30 Е0127-18-4	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	0,16	489,73	203,53	78	33	62	1,86	-
	М3		286,2	4,88	46	1	133	0,02	-
31 Е0127-14-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	0,2	1070,16	81,76	214	16	11	0,17	-
	М3		25,66	15,31	5	3	133	0,05	-
32 Е0127-56-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	2	60,76	15,02	122	30	135	0,29	1
	М2		45,64	5,27	91	11	133	0,02	-
33 Е0127-53-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ	2	537,86	18,42	1076	37	35	0,04	-
	М2		7,13	6,07	14	12	133	0,02	-
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ-6,5 М2								
34 Е0168-5-1	-РАЗМОСТКА ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК С РАЗБОРКОЙ	6,5	259,17	-	1685	-	1744	1,47	10
	М2		224,17	-	1457	-	119,7	-	-
35 Е0127-14-4	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 90 ММ/ПОД ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ/	0,585	2277,38	298,02	1332	174	103	0,26	-
	М3		38,62	94,3	23	55	133	0,33	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		ТЕНГЕ			238829	10482			312
		ТЕНГЕ			47157	2397			14

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				54126	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				17578	-	-		-
ИТОГО :		ТЕНГЕ				310533	-	-		-

3.Благоустройство вокруг пруда . Смета 7-1-2 . Озеленение.

		ГАЗОН								
1	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1400	225,58	0,34	315818	482	71103	0,27	375
		м2		39,24	0,13	54936	183	129	--	1
2	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1400	19,01	--	26614	--	14827	0,05	74
		м2		8,21	--	11494	--	129	--	--
3	Е0147-39-2	Уход за партерными газонами	1400	161,42	70,80	225995	99127	190208	0,59	830
		м2		89,12	16,20	124768	22680	129	0,07	101
		ИТОГО:	Тенге			895239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1518
		Сметная заработная плата -	Тенге				255481,00			

4.Благоустройство вокруг пруда . Смета 7-1-1. Дорожное покрытие.

		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	6,95	33,43	29,06	232	202	104	0,01	--
		м2		1,03	10,26	7	71	133	0,05	--
2	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 90ММ	1,78	2221,28	248,35	3958	443	263	0,22	--
		м3		32,18	78,59	57	140	133	0,27	--
3	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,6	1459,25	--	2341	--	941	2,99	5
		м3		477,00	--	765	--	123	--	--
4	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	108	740,52	6,63	79976	716	15863	0,70	75

		м		108,68	1,70	11737	190	133	0,01	1
5	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	1,73	30700,00	--	53111	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			139619	1361			81
		Накладные расходы -	Тенге			17171				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9407				
		ИТОГО ::	Тенге			166 197				
		ИТОГО по разделу 2:	**Тенге**			**2 113 433**				

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г ПЕТРОПАВЛОВСК» **Зайнуллин Б.К.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БОЛАШАК-МА» **Дивеев А.Е.**

СОГЛАСОВАНО:

ДИРЕКТОР ГККП «Северо-Казахстанский проектный институт Акимата СКО при департаменте строительства СКО» **Ткачук В.В.**

Расценки проверил:

Дивеев проверил технадзор

08.2010г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Петропавловска "

Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Наименование строительства: Реконструкция городского парка культуры и отдыха в г. Петропавловске

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА 2-1-1. КОНСТРУКЦИЯ ВОДОЕМА И ФОНТАНА								
1	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по стенам бассейна в 2 слоя из гидроизола**	74.2	711.48	8.23	52792	611	7421	0.47	35
		м2		81.68	3.08	6061	229	118	0.02	1
2	Е0115-17-5	**Облицовка наклонных бортов и бордюр бассейна керамической плиткой на клее из сухих смесей по бетону**	520	443.30	4.62	230516	2402	137888	1.52	790
		м2		254.97	--	132584	--	104	0.02	8
3	Спрайс лист	**Стоимость плитки керамических глазурованных гладких без завала, цветные /однотонные/, 1 сорта, для внутренней облицовки стен**	107.68	1462.60	--	157493	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм с гидрофобной добавкой**	1275	263.46	9.95	335910	12686	87728	0.36	454
		м2		52.20	3.74	66555	4768	123	0.02	23

5	Е0111-11-2К =2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1275	89.40	1.34	113988	1709	2760	0.01	11
		м2		1.26	0.50	1607	637	123	--	3
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная эластичная по выравненной поверхности бетону стен бассейна "HYDRO PROTECT"	1275	46.24	3.82	58956	4870	58360	0.21	270
		м2		37.35	1.44	47621	1836	118	0.01	9
7	Спрайс листТОО	Стоимость сухой смеси "HYDRO PROTECT" в два слоя	3315	190.64	--	631965	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	Спрайс лист	Стоимость плитки керамических для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, толщиной 11-13 мм	620.98	1153.60	--	716365	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			2297984	22278			1561
			Тенге			254428	7471			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2297984				
		Материалы -	Тенге			54530				
		Всего заработная плата -	Тенге				261898.00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1505822				
		Местные материалы -	Тенге			460926				
		Накладные расходы -	Тенге			294157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44123.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2747669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1752
		Сметная заработная плата -	Тенге				306022.00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2747669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1752
		Сметная заработная плата -	Тенге				306022.00			
		ВСЕГО АО АКТУ в текущих ценах 2010 г. (К=1,757)				4 827 654				

		НДС (12%)		579 319				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС (12%)		5 406 973				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Петропавловска "

Технадзор

Подрядчик ТОО "Болашак МА"