"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства, Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство биотермической ямы в селе Кызылагаш Жарминского Района ВКО"

Договор № 26 от 30 июля 2015г.

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2015г.

(локальная смета 2-1-1)

на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	32	25,56	24,55	818	786	284	0,00701	–
		м3 грунта		1,01	8,16	32	261	97	0,03048	1
2	Е3-10-1	Разрыхление скважинными зарядами грунта 4-5 группы в котлованах площадью 25 м2	166	254,45	121,09	42239	20101	5273	0,131	22
		м3		24,98	0,43	4147	71	125	0,0021	–
3	Е3-7-1	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в котлованах площадью до 25 м3	19	126,45	36,16	2403	687	715	0,159	3
		м3								

			29,93	0,14	569	3	125	0,0007	–
4	Е1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками	13	1732,95	756,45	22528	9834	14345	5,97	78
		м3 грунта		976,5	–	12695	–	113	–	–
5	Е1-12-4	Выкидка разработанного грунта 4 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 1 м3 (75%+3%+5%)	130	36,4	34,96	4732	4545	1647	0,00998	1
		м3 грунта		1,44	11,62	187	1511	97	0,0434	6
6	Е1-168-6	Выкидка разработанного грунта 5р группы в котлованах глубиной более 3м вручную с подъемом краном при наличии крепления	24	3098,73	1107,48	74370	26580	74748	10,2	245
		м3 грунта		1991,25	764,94	47790	18359	113	3,3	79
7	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м (суглинок)	55	3,35	3,35	184	184	62	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	64	97	0,0038	–
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	24	122,18	–	2932	–	3313	0,885	21
		м3 грунта		122,18	–	2932	–	113	–	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	55	21,55	4,52	1185	249	909	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	937	–	97	–	–
10	Е1-24-2	Обваловывание по периметру ямы грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением 2 группы грунтов до 10 м	7	9,24	9,24	65	65	20	–	–
		м3 грунта		–	3	–	21	97	0,0115	–
	Раздел 2 Фундаменты									
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	2	8552,17	66,01	17104	132	464	1,35	3
		м3								

			195,75	24,93	392	50	105	0,1218	–
12 Е6-1-16	Устройство днища биотермической ямы	5,47	9320,01	196,62	50980	1076	1990	1,79	10
	м3								
			272,25	74,27	1489	406	105	0,3628	2
13 Е6-13-11	Устройство железобетонных стен битермической ямы	45,03	11425,28	388,56	514480	17497	56302	6,39	288
	м3								
			1044	146,79	47011	6610	105	0,7169	32
14 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	50,5	548		27674				
	м3								
15 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,5	274		13837				
	м3								
16 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,16793	47400		7960				
	т								
17 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,31004	53600		16618				
	т								
18 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07615	53000		4036				
	т								
19 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2357	67700		15957				
	т								
20 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,71712	52400		37577				
	т								
21 Е13-52-1	Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	142,08	18,12	0,02	2574	3	716	0,0287	4
	м2								
			5,6	–	796	–	90	–	–

22 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0376	93997,62	304,24	3534	11	1310	198	7
	т		33075	114,75	1244	4	105	0,56	–
23 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0376	40200		1512				
	т								
24 Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	112,8	573,51	132,35	64692	14929	27910	1,029	116
	м2 поверхности		185,18	50,47	20888	5693	105	0,2797	32
25 Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	112,8	74,72	14,45	8428	1630	2190	0,0714	8
	м2 поверхности		12,26	6,23	1383	703	105	0,029	3
26 Е15-61-1	Оштукатуривание простое по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	12,04	238,65	3,39	2873	41	1489	0,65	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1409	9	105	0,0505	1
27 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	116,96	245,44	3,82	28707	447	5352	0,212	25
	м2 поверхности		37,35	1,44	4368	168	118	0,007	1
	Всего прямые затраты				**969999**	**98797**			**845**
					148269	**33933**			**157**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				722939				
	Накладные расходы, тенге				199039				
	- заработная плата, тенге				29856				
	- трудоемкость, чел-ч				100				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70142				
	Всего				**1239180**				

Временные здания и сооружения (3,4 %)	42132
- сметная заработная плата, тенге	5941
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	28189
- сметная заработная плата, тенге	12967
- нормативная трудоемкость, чел-ч	79
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12813
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5125
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1327439**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3001056,66**
Налог (2 %)	60021,13
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3061077,79**
НДС (12 %)	367329,34
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3428407,13**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

_____ Касенов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____ Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "КАС Trade company"

_____ Никалин Г.А.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства, Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство биотермической ямы в селе Кызылагаш Жарминского Района ВКО"

Договор № 26 от 30 июля 2015г.

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2015г.

(локальная смета 7-1-3)

Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы	60	9154,62	378,84	549277	22730	59767	3,6	216
		м		597,3	114,21	35838	6853	140	0,558	33
		Всего прямые затраты				**549277**	**22730**			**216**
						35838	**6853**			**33**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				490709				

Накладные расходы, тенге	59767
- заработная плата, тенге	8965
- трудоемкость, чел-ч	30
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36543

Всего	**645587**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	21950
- сметная заработная плата, тенге	3095
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	14686
- сметная заработная плата, тенге	6756
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6675
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2670
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**691568**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1563487,85**
Налог (2 %)	31269,76
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1594757,61**
НДС (12 %)	191370,91
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1786128,52**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

_____Касенов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "KAC Trade company"

_____ Никалин Г.А.