Акт приемки выполненных работ №5

По программе 467,007.015 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов». За счет средств местного бюджета – Реконструкция городского парка культуры и отдыха

30 июня 2010 года

«Заказчик» ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» в лице начальника отдела Зайнуллина Б.К.. и «Подрядчик» ТОО «Болашак-МА» в лице директора Дивеев А.Е. составили настоящий акт на выполненные работы согласно договора №63 от 14 июля 2009 года за период с 01 июня 2010 года по 30 июня 2010 года по реконструкции городского парка культуры и отдыха

1	Объем выполненных работ с начала действия договора	94 136 142,35	Тенге
2	Объем выполненных работ за период с 01 июня 2010 года по 30 июня 2010 года	12 052 188	Тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году	0	тенге
4	Сумма перечисленная авансом согласно условий договора в текущем году	0	тенге
5	Сумма удержанная с «Подрядчика» согласно условий договора с начала текущего года	602 609,40	тенге
	5%-до завершения работ	602 609,40	тенге
	30%-вычет авансового платежа	0	тенге
6	**Сумма требуемая к перечислению** 12 052 188 тенге 00 тиын – 602 609тенге 40 тиын = 11 449 578 тенге 60 тиын **Одиннадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят восемь тенге 60 тиын**		

Заказчик **Зайнуллин Б.К**

Подрядчик **Дивеев А.Е.**

Наименование стройки Реконструкция центрального парка культуры и отдыха в г.Петропавловске

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства г Петропавловска»**
Подрядчик: **ТОО «Болашак-МА»**

Форма № 2В

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 года

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-2. АРКИ ТРОЙНЫЕ . / 4ШТ/								
		Арки тройные								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	224	28,89	27,85	6470	6238	2059	0,01	2
				1,04	8,44	233	1890	97	0,03	7
		м3								
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	8	262,72	--	2102	--	2375	1,85	15
				262,72	--	2102	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	144	6,48	6,48	933	933	294	--	--
				--	2,10	--	303	97	0,01	1
		м3								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,10	--	4828	--	5455	0,97	35
				134,10	--	4828	--	113	--	--
		м3								

5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	144	21,55	4,52	3103	650	2379	0,11		
				17,03	--	2452	--	97	--	--	
6	E0101-24-2	м3 Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	52	9,24	9,24	481	481	151	--	--	
				--	3,00	--	156	97	0,01	1	
7	E0111-2-1	м3 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	8,4	1459,25	--	12258	--	4928	2,99	25	
				477,00	--	4007	--	123	--	--	
8	E0111-2-4	м3 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,4	2878,80	--	24182	--	5486	3,24	27	
				531,00	--	4460	--	123	--	--	
9	E0106-1-1	м3 Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	2,64	10275,97 195,75	66,01 24,93	27087 516	174 66	611 105	1,35 0,12	4 --	
10	E0106-1-5	м3 Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ1,ФМ2,ФМ3 и ФМ4 общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В15	29,2	12894,70	112,36	376525	3281	32620	6,34	185	
				1021,50	42,44	29828	1239	105	0,21	6	
11	C12041-94	м3 Каркасы и сетки спиральные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,248	113900,00	--	28247	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
12	C12041-24	т Выпуски: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,988	98800,00	--	97614	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
13	C12041-73	т Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5	111900,00	--	55950	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
14	E0106-1-16	т Устройство монолитной железобетонной плиты ФПм1 из бетона В15	20	11441,36	196,62	228827	3932	7277	1,79	36	
				272,25	74,27	5445	1485	105	0,36	7	
15	C143001-54	м3 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20	105,00	--	2100	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

		сульфатостойкий цемент								
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
16	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036	109900,00	--	3956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,996	111900,00	--	111452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
18	Е0106-15-1	Устройство колонн железобетонных в металлической опалубке из бетона В15	15,6	17649,98	4467,45	275340	69692	53783	12,43	194
				2074,50	1208,95	32362	18860	105	4,63	72
		м3								
19	С12041-94	Каркасы и сетки спиральные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,216	113900,00	--	24602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
20	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм сетка С-1	0,108	124500,00	--	13446	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
21	Е0106-3-4	Устройство железобетонных монолитных тумб ТМ1,ТМ2 И ТМ3 из бетона В15	10,28	12485,56	257,71	128352	2649	7838	4,05	42
				634,50	91,69	6523	943	105	0,40	4
		м3								
22	С12041-94	Каркасы и сетки спиральные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,056	113900,00	--	6378	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	Е0106-18-2	Устройство монолитных железобетонных ригелей РГМ1, РГМ2 из бетона В15	7,6	17826,04	407,30	135478	3095	20260	14,40	109
				2385,00	153,86	18126	1169	105	0,75	6
		м3								
24	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0789	109900,00	--	8671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
25	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1203	99000,00	--	11910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического	0,4523	111900,00	--	50612	--	--	--	--

		профиля класса А-III, d 12 мм								
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов для добавки в цемент для окраски колонн	36	1061,10	--	38200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
29	Е0115-64-1	Затирка колонн цементно-известковым раствором	227,4	120,71	1,19	27449	271	14505	0,37	84
				60,30	0,45	13712	102	105	--	1
		м2								
30	Е0115-64-2	Затирка ригелей цементно-известковым раствором	44,72	141,84	1,42	6343	64	3375	0,45	20
				71,33	0,54	3190	24	105	--	--
		м2								
31	Е0115-158-2	Окраска колонн и ригелей фасадной краской кремнийорганической	272,12	402,95	2,03	109651	552	4720	0,09	24
				15,75	0,77	4286	210	105	--	1
		м2								
32	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек по верху ригелей толщиной 10 мм	25,52	194,10	15,94	4953	407	1233	0,24	6
				34,65	5,96	884	152	119	0,03	1
		м2								
33	Е0112-17-2К =5	Исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	25,52	-38,75	-0,7	-989	-18	-11	--	--
				-0,11	-0,25	-3	-6	119	--	--
		м2								
34	Е0112-15-4	Покрытие арки двухкомпонентной гидроизоляцией	25,52	33,07	0,42	844	11	458	0,09	2
				14,92	0,16	381	4	119	--	--
		м2								
35	Спрайс лист ТОО "BASF"	Стоимость гидроизоляционного слоя "CONIPUR M810"	71,84	1022,93	--	73487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1900843	92412			826
			Тенге			133332	26596			107
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2 194 881**				

Раздел 2 Благоустройство.Смета 2-4.Беседки 6 /2 шт/

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	164	28,89	27,85	4737	4567	1507	0,01	1
				1,04	8,44	171	1383	97	0,03	5

			м3							
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	12	262,72	--	3153	--	3562	1,85	22
				262,72	--	3153	--	113	--	--
			м3							
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	124,8	6,48	6,48	809	809	255	--	--
				--	2,10	--	263	97	0,01	1
			м3							
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,2	134,10	--	4184	--	4728	0,97	30
				134,10	--	4184	--	113	--	--
			м3							
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	124,8	21,55	4,52	2689	564	2062	0,11	13
				17,03	--	2125	--	97	--	--
			м3							
6	Е0101-24-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	20	9,24	9,24	185	185	58	--	--
				--	3,00	--	60	97	0,01	--
			м3							
7	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	12,22	1459,25	--	17832	--	7170	2,99	37
				477,00	--	5829	--	123	--	--
			м3							
8	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	12,22	2878,80	--	35179	--	7981	3,24	40
				531,00	--	6489	--	123	--	--
			м3							
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	1,02	10275,97	66,01	10523	68	237	1,35	1
				195,75	24,93	200	26	105	0,12	--
			м3							
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,02	105,00	--	108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
11	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ1 общего назначения объемом до 3 м3 избетона В15	16,48	12894,70	112,36	212505	1852	18410	6,34	104
				1021,50	42,44	16834	699	105	0,21	3
			м3							
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,48	105,00	--	1730	--	--	--	--

					--	--	--	--	--	--	
			м3								
13	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,136	109900,00	--	14946	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
14	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32	111900,00	--	35808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
15	С12041-24	Выпуски: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,428	98800,00	--	42286	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
16	Е0106-1-16	Устройство монолитной железобетонной плиты ФПм1 из бетона В15	15,1	11441,36	196,62	172765	2969	5494	1,79	27
				272,25	74,27	4111	1121	105	0,36	5
			м3							
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,1	105,00	--	1586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
18	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,286	51500,00	--	14729	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			575752	11012			276
			Тенге			43096	3552			15
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**664850**				**317**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				54368,00			

Раздел 3.Смета 7-1-2. Благоустройство вокруг пруда.Озеленение.

		ГАЗОН								
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	143,7	6,01	6,01	863	863	290	--	--
				--	2,08	--	299	97	0,01	1
			м3							
2	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	958	225,58	0,34	216110	330	48655	0,27	257
				39,24	0,13	37592	125	129	--	--
			м2							

3	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	958	19,01	--	18212	--	10146	0,05	
				8,21	--	7865	--	129	--	--
		м2								
4	Е0147-39-2	Уход за партерными газонами	958	161,42	70,80	154645	67831	130157	0,59	568
				89,12	16,20	85377	15520	129	0,07	69
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**			**389829**	**69024**			**875**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**613822**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1040**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**175165,00**			

Раздел 4.Смета 7-1-1. Благоустройство вокруг пруда. Дорожное покрытие

		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**8,8**	**408,11**	**169,61**	**3591**	**1493**	**2839**	**1,55**	**14**
				238,50	**4,07**	**2099**	**36**	**133**	**0,01**	--
		м3								
2	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	**16,5**	**66,75**	**51,25**	**1001**	**846**	**551**	**0,12**	**2**
		М3		**15,50**	**9,62**	**256**	**159**	**133**	**0,04**	**1**
3	Е0111-25-2 к3=0,8	**Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов (ДЕМОНТАЖ)**	**420**	**176,46**	**23,99**	**74112**	**10077**	**83404**	**0,94**	**396**
				152,46	**8,98**	**64035**	**3773**	**123**	**0,04**	**18**
		М2								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ								
4	Е0127-18-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**553,5**	**33,43**	**29,06**	**18504**	**16085**	**8311**	**0,01**	**5**
				1,03	**10,26**	**570**	**5679**	**133**	**0,05**	**28**
		м2								
5	Е0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 90ММ**	**124,52**	**2221,28**	**248,35**	**276583**	**30923**	**18343**	**0,22**	**27**
				32,18	**78,59**	**4007**	**9785**	**133**	**0,27**	**34**
		м3								
6	Е0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**83,01**	**1459,25**	--	**121132**	--	**48703**	**2,99**	**248**
				477,00	--	**39596**	--	**123**	--	--
		м3								
7	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**688,977**	**1291,83**	**21,26**	**890043**	**29413**	**145890**	**0,95**	**1312**
				156,15	**7,97**	**1075584**	**11026**	**123**	**0,04**	**14**
		М2								

8	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий**		586	740,52	6,63	433945	3886	86072	0,70	
					108,68	1,76	63686	1029	133	0,01	4
9	С143003-9	**Камни бетонные бортовые БР100.20.8**	м	9,38	30700	--	287843	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**2106854**				
		Накладные расходы:		Тенге			**394113**				
		Ненормируемы и непредвиденные затраты -		чел.-ч			**150058**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			**2651025**				

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ по акту:	Тенге	6124578	- -
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	- -
Сметная заработная плата -	Тенге	-	798385 -

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	6124578	- -
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	- -
Сметная заработная плата -	Тенге	-	798385 -

		ВСЕГО по АКТУ в текущих ценах 2009 г. (К=1,757)		**10 760 883**					
		НДС (12%)		**1 291 305**					
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС (12%)		**12 052 188**					

ЗАКАЗЧИК ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. ПЕТРОПАВЛОВСК» :

ТЕХНАДЗОР:

ГЕНПОДРЯДЧИК : ТОО «БОЛАШАК-МА»:

Типовая межведомственная форма № КС-3

к ГУ "Отдел строительства г. Петропавловска"

чик: ТОО Болашак МА»

нование строительства: Реконструкция городского парка культуры и отдыха в г. Петропавловске

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2010 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	14.07.09г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость.
	с начала года по отчетный месяц вкл.	в отчетном месяце	СМР (в смет-х базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчет-ом месяце	по монтажу оборудов-я		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	10 760 882	10 760 882	6 124 577	6 124 577					1 291 306
С НДС 12%	12 052 188	12 052 188							
Итого к оплате:		12 052 188							

Заказчик _____

Подрядчик _____