Акт приемки выполненных работ №7

по программе 467.007.015 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов». За счет средств местного бюджета» по реконструкция городского парка культуры и отдыха

г.Петропавловск 17 ноября 2010 года

«Заказчик» ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» в лице начальника Зайнуллина Б.К. и «Подрядчик» ТОО «Болашак-МА» в лице директора Дивеева А.Е. составили настоящий акт на выполненные работы согласно договора №63 от 14 июля 2009 года, дополнительного соглашения №1 от 9 декабря 2009 года, дополнительного соглашения №2 от 29 декабря 2009 года, дополнительного соглашения №3 от 22 февраля 2010 года, дополнительного соглашения №4 от 7 июня 2010 года, дополнительного соглашения №5 от 26 августа 2010 года, дополнительного соглашения №6 от 25 октября 2010 года за период с 15 июля 2009 года по 14 ноября 2010 года по реконструкции городского парка культуры и отдыха.

1	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	116 177 675	тенге
2	Объем выполненных работ в текущем году	35 214 174,65	Тенге
3	Объем выполненных затрат за период с 11 августа 2010 года по 14 ноября 2010 года	10 149 374,65	Тенге
4	Сумма перечисленная в текущем году	23 811 559,95	тенге
5	Сумма перечисленная авансом в текущем году	0	тенге
6	Сумма удержанная с «Исполнителя» согласно условиям договора в текущем году	1 760 708,73	тенге
	05%-до завершения всех работ	1 760 708,73	тенге
	30%-вычет авансового платежа	0	тенге
7	**Сумма требуемая к перечислению: 35 214 174,65 тенге- 23 811 559,95 тенге – 1 760 708,73 тенге = 9 641 905,97 тенге (Девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот пять тенге, 97 тиын).**		

Заказчик **Зайнуллин Б.К**

Подрядчик **Дивеев А.Е.**

Акт приемки выполненных работ №7

по программе 467.007.015 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов». За счет средств местного бюджета» по реконструкция городского парка культуры и отдыха

г.Петропавловск 17 ноября 2010 года

«Заказчик» ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» в лице начальника Зайнуллина Б.К. и «Подрядчик» ТОО «Болашак-МА» в лице директора Дивеева А.Е. составили настоящий акт на выполненные работы согласно договора №63 от 14 июля 2009 года, дополнительного соглашения №1 от 9 декабря 2009 года, дополнительного соглашения №2 от 29 декабря 2009 года, дополнительного соглашения №3 от 22 февраля 2010 года, дополнительного соглашения №4 от 7 июня 2010 года, дополнительного соглашения №5 от 26 августа 2010 года, дополнительного соглашения №6 от 25 октября 2010 года за период с 15 июля 2009 года по 14 ноября 2010 года по реконструкции городского парка культуры и отдыха.

1	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	116 177 675	тенге
2	Объем выполненных работ в текущем году	35 214 174,65	Тенге
3	Объем выполненных затрат за период с 11 августа 2010 года по 14 ноября 2010 года	10 149 374,65	Тенге
4	Сумма перечисленная в текущем году	23 811 559,95	тенге
5	Сумма перечисленная авансом в текущем году	0	тенге
6	Сумма удержанная с «Исполнителя» согласно условиям договора в текущем году	1 760 708,73	тенге
	05%-до завершения всех работ	1 760 708,73	тенге
	30%-вычет авансового платежа	0	тенге
7	**Сумма требуемая к перечислению:** **35 214 174,65 тенге- 23 811 559,95 тенге – 1 760 708,73 тенге = 9 641 905,97 тенге** **(Девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот пять тенге, 97 тиын).**		

Заказчик **Зайнуллин Б.К**

Подрядчик **Дивеев А.Е.**

Заказчик: ГУ «Отдела строительства г. Петропавловск»

Подрядчик: ТОО «Болашак-МА»
Наименование строительства: Реконструкция городского парка культуры и отдыха в г. Петропавловске

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за _ноябрь_ 2010 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№63	14.07.09г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах 2001г	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнител-ные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за ноябрь	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудов-ние			
									1 087 433,00	
Всего по стройке	35 214 174,65	9 061 941,65	5 157 621,88							
С НДС 12%		1 087 433,00								10 149 374,65
Итого к оплате:		10 149 374,65								

Заказчик :

Подрядчик

Заказчик: ГУ «Отдела строительства г. Петропавловск»

Подрядчик: ТОО «Болашак-МА»
Наименование строительства: Реконструкция городского парка культуры и отдыха в г. Петропавловске

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за _ноябрь_ 2010 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№63	14.07.09г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах 2001г	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнительные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за ноябрь	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудов-ние			
									1 087 433,00	
Всего по стройке	35 214 174,65	9 061 941,65	5 157 621,88							
С НДС 12%		1 087 433,00								10 149 374,65
Итого к оплате:		10 149 374,65								

Заказчик : _____

Подрядчик _____

Наименование стройки: Реконструкция центрального парка культуры и отдыха в г.Петропавловске

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Петропавловска»

Подрядчик : ТОО «Болашак -МА»

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость		Накладные	Затраты труда,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Благоустройство . Беседки 6 . Смета 2-4								
22	Е0110-5-1	Укладка деревянных брусьев для скамеек	0,024	22541,72	316,57	541	8	104	22,50	1
				3487,50	119,25	84	3	120	0,58	--
23	Е0111-33-2	Устройство деревянных скамеек м3	32	1905,05	11,03	60961	353	3909	0,60	19
				95,18	4,14	3046	132	123	0,02	1
24	Е0106-15-1	Устройство колонн железобетонных в металлической опалубке из бетона В15 м2	0,2352	17649,98	4467,45	4151	1051	811	12,43	3
				2074,50	1208,95	488	284	105	4,63	1
25	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3	0,0067	109900,00	--	741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МД весом до 4 кг т	0,001	93997,62	304,24	94	--	35	198,00	--
				33075,00	114,75	33	--	105	0,56	--
27	С11011-296	Краска перхлорвиниловая ПХВД-212, разных цветов для добавки в цемент для окраски колонн т	0,823	1061,10	--	873	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-18-9	Устройство железобетонных элементов 1 и 2 из фибробетона В15 м3	0,0379	17967,47	367,51	681	14	93	13,10	--
				2202,75	138,83	83	5	105	0,68	--
29	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм м3	0,0427	124500,00	--	5319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E0106-22-3	Устройство монолитной железобетонной плиты [illegible]М толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В15	5,14	13827,42	210,67	71073	1083	5348	5,75	30
		м3		911,25	79,58	4684	409	105	0,39	2
31	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1384	109900,00	--	15210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1407	111900,00	--	15745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,156	51500,00	--	8034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	E0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД1 весом до 4 кг	0,0043	93997,62	304,24	406	1	151	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	143	--	105	0,56	--
35	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	31,2	194,10	15,94	6056	497	1508	0,24	8
		м2		34,65	5,96	1081	186	119	0,03	1
36	E0112-17-2К =5	Исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	31,2	-39,19	-0,70	-1223	-22	-30	--	--
		м2		-0,55	-0,25	-17	-8	119	--	--
37	E0112-15-4	Двухкомпонентная гидроизоляция по плите покрытия ротонды	31,2	33,07	0,42	1032	13	560	0,09	3
		м2		14,92	0,16	466	5	119	--	--
38	Спрайс	Стоимость гидроизоляционного слоя "CONIPUR M810"	31,2	1043,39	--	32554	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	E0109-24-1	Монтаж металлических конструкций купола высотой до 25 м	0,0458	13734,97	3892,39	629	178	417	56,50	3
		т		9090,00	1044,68	416	48	90	3,81	--
40	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0478	172800,00	--	8267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	СЦ1Ч2т65	Огрунтовка и окраска металлоконструкций за 2 раза	0,023	12452,00	--	286	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
42	E0107-55-5	Установка купола массой до 1 т	2	576,44	302,34	1153	605	910	1,33	3
		шт		219,15	105,82	438	212	140	0,44	1
43	Спрайс лист	Стоимость купола из стеклопластика с полимерным покрытием	2	328699,68	--	657399	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	E0115-64-1	Затирка колонн цементно-известковым раствором	103,2	120,71	1,19	12457	123	6583	0,37	38
				60,30	0,45	6223	46	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
45	Е0115-64-2	Затирка потолка цементно-известковым раствором	46,28	141,84	1,42	6564	66	3492	0,45	21
		м2		71,33	0,54	3301	25	105	--	--
46	Е0115-158-2	Окраска колонн и потолка фасадной краской кремнийорганической	149,48	402,95	2,03	60233	303	2593	0,09	13
		м2		15,75	0,77	2354	115	105	--	1
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,6	263,46	9,95	7798	295	2037	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1545	111	123	0,02	1
48	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,6	-44,70	-0,67	-1323	-20	-32	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-19	-7	123	--	--
49	Е0111-28-3	Устройство покрытий на клею из керамогранитной плитки	29,6	242,07	9,70	7165	287	7816	1,16	34
		м2		211,05	3,62	6247	107	123	0,02	1
50	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	32,56	1180,00	--	38421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-242	Стоимость клея	153,92	30,00	--	4618	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу:	Тенге			1 025 915	5011			196
		Накладные расходы -	Тенге			36 305				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63 733				
		ИТОГО ПО разделу:	Тенге			1 125 953				
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство вокруг пруда . На МАФы и освещение .Смета 7- 1- 3								
		МАФЫ								
7	ЦЕНА ТОО "СЕВЕРНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СКАМЬИ СП-4	14	33775,96	--	472863	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
8	ЦЕНА ТОО "СЕВЕРНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СКАМЬИ "ЛИРА"	8	19421,17	--	155369,36	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	ЦЕНА ТОО "СЕВЕРНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА УРНЫ УБ-2	28	10583,13	--	296327,64	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			924560	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55473,6				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			980034				
		Раздел 4 . Благоустройство вокруг пруда . Дорожное покрытие (по Акту замены ВКЛЮЧИТЬ) смета 7-1-1								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ								
4	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	360	33,43	29,06	12035	10462	5406	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,03	10,26	371	3694	133	0,05	18
5	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 90ММ	32,40	2221,28	248,35	71969	8047	4773	0,22	7
		м3		32,18	78,59	1043	2546	133	0,27	9
6	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	21,6	1459,25	--	31519,8	--	12673	2,99	63
		м3		477,00	--	10303,2	--	123	--	--
7	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	360	1291,83	21,26	465059	7654	72672	0,95	332
		м2		156,15	7,97	56214	2869	123	0,04	14
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	217	740,52	6,63	160693	1439	31874	0,70	314
		м		108,68	1,76	23584	382	133	0,01	3
9	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	3,760	30700,00	--	115432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			856708	28419			719
		Накладные расходы -	Тенге			127398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59046				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1043152				
		Раздел 3 Благоустройство . Беседки 6 . Керамическая плитка вокруг беседок (По Акту замены включить) Смета 2-4								
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,00	263,46	9,95	17388	657	4541	0,36	11
		м2		52,20	3,74	3445	247	123	0,02	1
48	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,00	-44,70	-0,67	-2950	-44	-71	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-42	-17	123	--	--
49	Е0111-28-3	Устройство покрытий на клею из керамогранитной плитки	66,00	242,07	9,70	15977	640	17427	1,16	34
		м2		211,05	3,62	13929	239	123	0,02	1
50	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	72,60	1180,00	--	85668	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-242	Стоимость клея	349,140	30,00	--	10474,2	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу:	Тенге			126 557	5011			196
		Накладные расходы -	Тенге			21 897				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 907				
		ИТОГО ПО разделу:	Тенге			157 361				
		РАЗДЕЛ 6. Наружное электроосвещение фонтана . Смета (По Акту замены ВКЛЮЧИТЬ)								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	89,6	218,93	--	19616	--	22166	1,54	138
		м3		218,93	--	19616	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	89,6	134,10	--	12015	--	13577	0,97	87
				134,10	--	12015	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	С143008-92	Песок природный	6,97	875,00	--	6099	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0134-104-1	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,306	21603,38	--	6610,61	--	6998	133,00	35
		кан.-км		20790,00	--	6361,72	--	110	--	--
5	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	66,60	1420,00	--	94571,3	--	--	--	--
		10м								
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	306,00	27,70	2,10	8476,20	643	5872	0,10	27
		м		19,70	0.50	6028,20	153	95	--	1
7	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	36	66,80	18,10	2404,8	651,6	824	0,12	4
		м		20.30	3.80	730.8	136.8	95	0.02	1
8	С151601-590	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,348	467700	--	162759,2305	--	--	--	--
		1000м								
9	Е0105-29-3	Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	2	16989,98	2330,85	33980	4662	2361	1,96	4
		м3		348.75	677.84	698	1356	115	2.92	6
10	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,1389	66578,76	587,63	9246	82	2920	118	16
		1т		19800.00	222.75	2750	31	105	1.08	--
11	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,4946	3792,87	304,24	1876	150	1789	20,00	10
		1т		3330.00	114.75	1647	57	105	0.56	--
12	У2-58-14	Светильники наружного освещения с натриевыми лампами на кронштейне на два рожка, тип светильника У1-02	16	2449,38	1533,56	39190	24537	19785	5,60	90
		светильн		915.82	261.88	14653	4190	105	1.50	24
13	С ТОО "Сев машин завод"	Фонарь чугунный декоративный У1-02	16	68379,59	--	1094074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С ТОО "Сев машин завод"	Лампа натриевая ДНАТ 125	16	560,20	--	8963,2		--	--	--
		шт		--	--	--		--	--	--
15	С ТОО "Сев машин завод"	Пускорегулирующая установка 1И70ДНАТ	16	1041,87	--	16669,92		--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151607-236	Провода термостойкие с медной жилой, марка ПРКА сечение 1,5 мм2	0,112	20800,00	--	2330	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0168-5-1	Разборка покрытия из брусчатки	6	186,81	--	1221	--	1342	1,22	7
		м2		186,81	--	1121	--	119,7	--	--
20	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	0,54	2221,28	248,35	1199	134	80	0,22	--
		м3		32,18	78,59	17	42	133	0,27	--
21	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,36	1459,25	--	525	--	211	2,99	1
		м3		477,00	--	172	--	123	--	--
22	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	6	1291,83	21,26	7751	128	1211	0,95	6
		м2		156,15	7,97	937	48	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1529577	30903			495
		Накладные расходы -	Тенге			79136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96523				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1705237				
Раздел 7а		Благоустройство Постамент ТМ1 (26) (6 штук) по Акту замены включить								
1	Е0110-35-1	Установка вывесок(табличек гравированных с текстом) на постаментах	8	1613,76	23,87	12910	190,96	419,232	123,00	--
		шт		34,65	9,02	277,2	72,16	120	0,04	--
2	СТПрайс-лист	Стоимость табличек гравированных с текстом размером 30х15 см	8	415,85	--	3327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16237				13
		Накладные расходы -	Тенге			419				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			999				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17655				
Раздел 7		Благоустройство Постамент ТМ1 (26) (6 штук) по Акту замены включить								
1	Е0105-29-3	Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	2,03	16989,98	2330,85	34456	4727	2394	1,96	4
		м3		348,75	677,84	707	1375	115	2,92	6
2	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,03	105,00	--	213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-94	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0243	113900,00	--	2768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-24	Выпуски: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0861	98800,00	--	8507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов об[illegible] назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,17	12485,56	257,71	14608	302	892	4,05	5
		м3		634,50	91,69	742	107	105	0,40	--
6	C12041-94	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0243	113900,00	--	2768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	C11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212 разных цветов для добавки в цемент для окраски колонн	1,5	1061,10	--	1592	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	E0115-64-1	Затирка тумб цементно-известковым раствором	9,3	120,71	1,19	1123	11	593	0,37	3
		м2		60,30	0,45	561	4	105	--	--
10	E0115-158-2	Окраска тумб фасадной краской кремнийорганическая	9,3	402,95	2,03	3747	19	161	0,09	1
		м2		15,75	0,77	146	7	105	--	--
11	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек по верху ригелей толщиной 10 мм	1,05	194,10	15,94	204	17	51	0,24	--
		м2		34,65	5,96	36	6	119	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			69986	5076			13
		Накладные расходы -	Тенге			4091				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4445				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			78522				
		Пусконаладочные работы по объекту	Тенге			49811				
		ИТОГО по разделам в ценах 2001 г	тенге			5 157 621,88				
		ВСЕГО ПО АКТу В ЦЕНАХ 2009 ГОДА (К=1,757)	тенге			9 061 941,65				
		НДС (12%)	тенге			1 087 433,00				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС (12%)	тенге			10 149 374,65				

ЗАКАЗЧИК :ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ПЕТРОПАВЛОВСК"

ТЕХНАДЗОР :

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Болашак-МА"

Зайнуллин Б.К.

Дивеев А.Е.