Заказчик: ТОО "XibolunInternationalElectricKZ» (Сиболунь Интернатионал Елестрис КЗ)", БИН 171140028277, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Бузурбаева 33А, кв.89
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", БИН 980140000600, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абылай хана 274
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство электрических сетей для электроснабжения АБЗ и
(наименование, адрес)

Объект : Строительство электрических сетей для электроснабжения АБЗ и
(наименование)

Договор подряда (контракт) № __20180601XBL-KZ__ от _02.06.2018г._____

Акт приемки выполненных работ №1 за 1

Строительство электрических сетей для электроснабжения АБЗ и ДСУ по адресу: Колбай

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Железобетонные изделия					
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	11009,67	66058
2	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	22408,67	67226

3	3	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	12	44777,2	537326
			Раздел 2 Металлоконструкции				
4	4	1308-0205-0401	Кронштейн. Монтаж на опоре	шт.	3	2812,67	8438
5	5	2900-0000-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Кронштейн У1	шт.	3	4520,88	13563
6	6	1308-0204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	6	8513	51078
7	7	2900-0000-0002 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Проводник заземляющий ЗП1	м	6	1164,8	6989
8	8	2900-0000-0003 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Траверса ТМ1	шт.	6	13592,8	81557
9	9	2900-0000-0004 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Траверса ТМ8	шт.	3	23724,48	71173
10	10	2900-0000-0005 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Траверса ТМ6	шт.	1	15550,08	15550
11	11	1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	13	2665,69	34654

12	12	2900-0000-0006 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Хомут Х1	шт.	13	1290,64	16778
13	13	2900-0000-0007 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Надставка ТС-2	шт.	3	17368	52104
		Раздел 3 Линейная арматура					
14	14	1308-0103-3101	Зажим. Монтаж оборудования	шт.	82	967,68	79350
15	15	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	488,8	4888
16	16	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	191,36	11482
17	17	2900-0000-0008 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Зажим натяжной клиновой НКК-1-1	шт.	12	1683,76	20205
18	18	1308-0103-0101	Изолятор напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	42	1150,69	48329
19	19	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10. ГОСТ 1232-93	шт.	30	1106,56	33197
20	20	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3510	42120
21	21	2900-0000-0009 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Клопачок К-6	шт.	30	59,28	1778

22	22	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	677,04	8124
23	23	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1112,8	13354
24	24	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	627,12	7525
25	25	2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	503,36	6040
			Раздел 4 Проводниковая продукция				
26	26	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5	170660	85330
27	27	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,301	982954,96	295870
			Раздел 5 Оборудование и материалы				
28	28	1133-0208-0203	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 1250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	20420	40840
29	29	1133-0208-0204	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 1250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	71413,5	142827

30	30 5108-0102-0422 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-1250 кВА, мощность силового трансформатора 1250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	2137153	2137153
31	31 5108-0102-0419 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1694135	1694135
32	32 1308-0103-0302	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	шт.	2	5959	11918
33	33 5108-0101-0110 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	4048646	4048646
34	34 5108-0101-0108 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1981853	1981853

35	35 2104-0409-0102	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 2.8 ГОСТ 13015-2003	шт.	8	47544,64	380357
36	36 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	2113	4226
37	37 2307-0501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	50598,08	101196
38	38 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3724,5	29796
39	39 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	719,04	17257
40	40 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	5223	31338
41	41 2307-0503-0612 (об)	Трансформаторы тока Т-0,66 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	2457,52	14178
	Раздел 6 РЛНД					
42	42 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	23386	70158
43	43 5108-0301-1102 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	3	69162	207486
44	44 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	3	10086,67	30260

45	45 2900-0000-0010 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Привод к разъединителям ПРНЗ-10У1	шт.	3	8171,28	24514
46	46 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах	шт.	12	15350,08	184201
47	47 2900-0000-0011 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Кронштейн КМ1	шт.	3	2786,16	8358
48	48 2900-0000-0012 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Кронштейн РА1	шт.	3	9880	29640
49	49 2900-0000-0013 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Кронштейн РА2	шт.	3	5663,84	16992
50	50 2900-0000-0014 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Корнштейн РА5	шт.	3	1411,28	4234
51	51 2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00174	196292,72	341
52	52 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	18	967,72	17419
53	53 2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	812,24	14620

54	54 2900-0000-0015 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Вал привода РА3	шт.	9	8542,56	76883
55	55 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	12	2665,5	31986
56	56 2900-0000-0016 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Хомут Х7	шт.	9	1113,84	10025
57	57 2900-0000-0017 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Хомут Х8	шт.	3	1207,44	3622
58	58 1308-0204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	3	8513	25539
59	59 2900-0000-0018 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Проводник ЗП1	м	13,5	1448,72	19558
60	60 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3724,42	44693
61	61 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	719,08	25887

Всего	**12122451**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**12 122 451**
НДС (12 %)	1 454 694
Итого	**13 577 145**

Заказчик	Подрядчик
ТОО "XibolunInternationalElectricKZ» (Сиболунь Интернационал Елестрис КЗ)", БИН 171140028277, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Бузурбаева 33А, кв.89	АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", БИН 980140000600, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абылай хана 274
Чжао Цзяньгу	Джельдыбаев С.