Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A Код 12
БИН 950 540 000 689

Исполнитель: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Адрес:040000, г. Талдыкорган, Насосная станция б/н, тел 8/7282/41-13-28
ИИК KZ 678560000000124305 АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJB KZ KX
БИН 051 040 006 961
Объект: «Капитальный ремонт по объекту здравоохранения Алматинской области- здание ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер с.Кабанбай Алакольского района»

АКТ Ф-3 выполненных работ за июль 2015 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	наименование	код
	-	№ 6/06/15	04 июня 2015 г.	Управление здравоохранения области	253	-	
				Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения	033		
				За счет средств местного бюджета	015		
				Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений передаточных устройств	421		

Наименование нусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего в учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
«Капитальный ремонт по объекту здравоохранения Алматинской области- здание ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер с.Кабанбай Алакольского района»	5485870,00		4898098,21				587771,79	5485870,00
К оплате:								5485870,00

К оплате: Пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" _____ А.М. Байдувалиев

Технический надзор _____

Исполнитель: Директор ТОО «Фирма АрхСтрой» _____ К.К. Абеуов

Заказчик: ГУ "Управления здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт по объекту здравоохранения Алматинской области-здание ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер с.Кабанбай Алакольского района"

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2015 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1 Оборудование П1								
1	Прайс лист	Стоимость приточной установки Vento 70-40 в комплекте *шт*	1	291730,68 –	– –	291731 –	– –	– –	–
		Система П2		–	–	–	–	–	–
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,785	1151,91 259,88	13,82 5,18	904 204	11 4	240 115,2	1,62 0,03

3 Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм							
	м2	19,8	1115,92	8,82	22095	175	3616	0,96
			155,22	3,31	3073	65	115,2	0,02
4 Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм							
	м2	44	1174,73	9,61	51688	423	10660	1,28
			206,72	3,59	9096	158	115,2	0,02
5 Е0120-4-9	Прокладка воздуховодов класса П/плотные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм							
	м2	16	1343,51	11,11	21496	178	4475	1,48
			238,61	4,16	3818	67	115,2	0,02
6 С131310-11	Стоимость заслонки регулирующей (Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные), периметром до 1000 мм							
	шт	2	947	–	1894	–	–	–
			–	–	–	–	–	–
7 С131310-13	Стоимость заслонки регулирующей (Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные), периметром до 1500 мм							
	шт	2	1980	–	3960	–	–	–
			–	–	–	–	–	–

8	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения, d 125 мм	1	3600	–	3600	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–
9	С131306-22 прим	Клапаны огнезадерживающие прямоугольного сечения с электрическим приводом ОКС-1 400х700	1	38000	–	38000	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–
10	С131309-6	Фильтры SBOW 70-40	1	2300	–	2300	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–
11	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	35	93	–	3255	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–
12	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса П/плотные/ периметром до 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,6	1144,51	11,11	6409	62	1566	1,48
		м2		238,61	4,16	1336	23	115,2	0,02
13	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки по оборудование из сортовой стали	3	93	–	279	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ2							
14	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса П/плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1169,91	13,82	4680	55	1221	1,62
		м2							

15 С131312-78			259,88	5,18	1040	21	115,2	0,03
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93	–	279	–	–	–
	кг	–	–	–	–	–	–	–
16 Е0120-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П/плотные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	36	1343,51	11,11	48366	400	10068	1,48
	м2		238,61	4,16	8590	150	115,2	0,02
17 С131312-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12	93	–	1116	–	–	–
	кг	–	–	–	–	–	–	–
	Система ВЕ7							
18 Е0120-3-2								
	Прокладка воздуховодов класса П/плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1169,91	13,82	4680	55	1221	1,62
	м2		259,88	5,18	1040	21	115,2	0,03
19 С131312-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93	–	279	–	–	–
	кг	–	–	–	–	–	–	–
	Система ВЕ8, ВЕ9							
20 Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16	1144,51	11,11	18312	178	4475	1,48
	м2							

			238,61	4,16	3818	67	115,2	0,03
21 С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93	–	558	–	–	–
	кг		–	–	–	–	–	–
	Система ВЕ10							
22 Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	1169,91	13,82	5616	66	1466	1,62
	м2		259,88	5,18	1247	25	115,2	0,03
23 С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93	–	279	–	–	–
	кг		–	–	–	–	–	–
	Система ВЕ11, ВЕ12							
24 Е0120-4-9	Прокладка воздуховодов класса П/плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,6	1343,51	11,11	16928	140	3524	1,48
	м2		238,61	4,16	3007	52	115,2	0,02
25 С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93	–	372	–	–	–
	кг		–	–	–	–	–	–
	Система ВЕ13							
26 Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1144,51	11,11	6409	62	1566	1,48
	м2							

27 С131312-78			238,61	4,16	1336	23	115,2	0,02
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	93	–	186	–	–	–
	кг		–	–	–	–	–	–
	Система ВЕ14							
28 Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1169,91	13,82	3510	41	916	1,62
	м2		259,88	5,18	780	16	115,2	0,03
29 С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	93	–	186	–	–	–
	кг		–	–	–	–	–	–
	Система ВЕ15, ВЕ16							
30 Е0120-4-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6	1343,51	11,11	16928	140	3524	1,48
	м2		238,61	4,16	3007	52	115,2	0,02
31 С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93	–	372	–	–	–
	кг		–	–	–	–	–	–
	Система ВЕ17							
32 Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1144,51	11,11	6409	62	1566	1,48
	м2							

33 С131312-78			238,61	4,16	1336	23	115,2	0,02
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	93	–	186	–	–	–
	кг		–	–	–	–	–	–
	Система ВЕ18							
34 Е0120-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П/плотные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,3	1343,51	11,11	8464	70	1762	1,48
	м2		238,61	4,16	1503	26	115,2	0,02
35 С131312-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	93	–	186	–	–	–
	кг		–	–	–	–	–	–
	Система ВЕ19,ВЕ20							
36 Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,2	1144,51	11,11	12819	124	3132	1,48
	м2		238,61	4,16	2672	47	115,2	0,02
37 С131312-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93	–	372	–	–	–
	кг		–	–	–	–	–	–
	Система ВЕ21, ВЕ22							
38 Е0120-3-2								
	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7	1169,91	13,82	8189	97	2137	1,62
	м2							

				259,88	5,18	1819	36	115,2	0,03
39	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93	–	372	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ23							
40	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1144,51	11,11	6409	62	1566	1,48
		м2		238,61	4,16	1336	23	115,2	0,02
41	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	93	–	186	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–
42	Спрайс лист	Стоимость конденсаторного блока FGR 20	1	598652,16	–	598652	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–
43	Спрайс лист	Трубы медные д-9,52 мм	10	293,66	–	2937	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–
44	Спрайс лист	Трубы медные д-19,05 мм	10	522,38	–	5224	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–
45	С11031-120	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 19 мм, толщина изоляции 6 мм	20	81	–	1620	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–

46 С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые д-25 мм PN 20	м	10	53	–	530	–	–	–
47 С11031-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	20	217	–	4340	–	–	–
48 С130904-100-0 Изм. И доп вып.18	Кран шаровый из кованной латуни типа Herz, никелированный, с рыжачной рукояткой, Т от -30° до +150° С, PN 40, DN 40	шт	2	2448	–	4856	–	–	–
49 С130904-100-4	Кран шаровый из кованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка",, Т от -30° до +150° С, PN 50, DN 15	шт	2	471	–	942	–	–	–
50 С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	шт	1	634	–	634	–	–	–
51 С130901-171 Изм.и доп.вып.18	Клапан балансировочный Danfoss, Т120 ° С,PN 10,DN 32	шт	1	3061	–	3061	–	–	–
52 С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	4	541	–	2164	–	–	–
	Благоустройство территории								

53	С143003-35	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-400-450, толщина 100 мм	м2	437,5	1000	–	437500	–	–	–
54	С143003-9 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость поребрикова	м3	1,504	25300	–	38051	–	–	–

Всего прямые затраты	**1 641 473**
Накладные расходы, тенге	58 701
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	102 010
Всего	**1 802 184**
Временные здания и сооружения 1,8. 0,8 %	25 951
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3 893
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	24 329
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	18 022
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	7 209
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 877 696**
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге коэф. 2,557	4 802 057
Налог(2%)	96 041

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	4 898 098
Налог на добавленную стоимость	587 772
Итого с НДС	**5 485 870**

Заказчик:

Тех надзор:

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:

Фирма АрхСтрой