Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Нысан/Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» июля 2018 года

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «XibolunInternationalElectricKZ» (Сиболунь Интернатионал Елестрис КЗ), директор – Чжао Цзяньгу, БИН 171140028277, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Бузурбаева 33А, кВ.89**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора подряда (контракт) №481 от 08.06.2018 года**

Декларация о соответствии: **« » 2018 года. Заместитель Председателя Правления по производству АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания» Джельдыбаев С.Б., юридический адрес: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Абылай хана, 274**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ: « » 2018 года. ИП «Пушко В.С.», Республика Казахстан, директор – Пушко Владимир Степанович, аттестат эксперта №KZ44VJE00035004 от 12.02.2018 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« » 2018 года, АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», Заместитель Председателя Правления по производству Джельдыбаев Сергазы Бекенович**

Эксперты:

1) главный инженер проекта - Сыздыкбаев Серик Альбосынович, №91 от 19.01.2017 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство сетей электроснабжения строительной базы» расположенной по адресу: Алматинская область, Аксуский район, п.Жансугуров, асфальтный завод**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Алматинская область, Аксуский район, п.Жансугуров**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

Наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талонов

3) проекта (проектно-сметной документации): **АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», 2018-ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): **ТОО «XibolunInternationalElectricKZ» (Сиболунь Интернатионал Елестрис КЗ)»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекта и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:

Начало работ: 08 июня 2018 года;

месяц, год

Окончание работ: 18 июля 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев;**
фактический, месяц: **2 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобнее, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед.изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительство сети, в том числе:					
ВЛ 0,4-10 кВ. Установка.	1-опора	СВ105-5А		СВ105-5А	
Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска с помощью механизмов.	1,5-км	АС-50		АС-50	
Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 1250 кВА. Установка.	1-шт	Тупиковая модели КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА		Тупиковая модели КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА	
Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1-шт	типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: в целях электроснабжения объекта Строительство сетей электроснабжения строительной базы по адресу: Аксуский район, п.Жансугуров предусмотрены строительства ВЛ 0,4-10 кВ. одностоечные с одним подкосом (с траверсами) СВ105-5А, установка КТПН-10/0,4 кВ с силовым трансформатором до 1000 кВА и мощность силового трансформатора 1000 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric, находящегося на балансе АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания».

Краткие характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **17 834, 000 тыс.тенге,**

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «**Строительство сетей электроснабжения строительной базы**» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Чжао Цзяньгу**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Пушко В.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: **Сыздыкбаев С.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Джельдыбаев С.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.