Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
6а

Заказ

Заказчик: ТОО "XibolunInternationalElectricKZ» (Сиболунь Интернатионал Електрис КЗ)", БИН 171140028277, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Бузурбаева 33А, кв.89
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", БИН 980140000600, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абылай хана 274
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство электрических сетей для электроснабжения строительной базы по адресу: п. Жансугуров, Аксуский район
(наименование, адрес)

Объект : Строительство электрических сетей для электроснабжения строительной базы по адресу: п. Жансугуров, Аксуский район
(наименование)

Договор подряда (контракт) № __481__ от _____08.06.2018г._____

Акт приемки выполненных работ №1 за 1

Строительство электрических сетей для электроснабжения строительной базы по адресу: п. Жансугуров, Аксуский район

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Железобетонные изделия					
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	24	5303,38	127281
2	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	10502	21004

3	3 2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	28	47304	1324512
	Раздел 2 Металлоконструкции					
4	4 1308-0205-0401	Кронштейн. Монтаж на опоре	шт.	2	1217	2434
5	5 2900-0000-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Кронштейн У1	шт.	2	4694,76	9390
6	6 1308-0204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	4	4471	17884
7	7 2900-0000-0002 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Проводник заземляющий ЗП1	м	4	1209,6	4838
8	8 2900-0000-0003 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Траверса ТМ1	шт.	24	14115,6	338774
9	9 2900-0000-0004 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Траверса ТМ8	шт.	2	24636,96	49274
10	10 2900-0000-0005 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Траверса ТМ6	шт.	1	16148,16	16148
11	11 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	30	1432,5	42975

12	12 2900-0000-0006 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Хомут Х1	шт.	30	1340,28	40208
13	13 2900-0000-0007 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Надставка ТС-2	шт.	2	18036	36072
	Раздел 3 Линейная арматура					
14	14 1308-0103-3101	Зажим. Монтаж оборудования	шт.	81	441,59	35769
15	15 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	507,6	12182
16	16 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	198,72	10135
17	17 2900-0000-0008 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Зажим натяжной клиновой НКК-1-1	шт.	6	1748,52	10491
18	18 1308-0103-0101	Изолятор напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	87	502,47	43715
19	19 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10. ГОСТ 1232-93	шт.	81	1149,12	93079
20	20 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	3645	21870
21	21 2900-0000-0009 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Клопачок К-6	шт.	81	61,56	4986

22	22 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	703,08	4218
23	23 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1155,6	6934
24	24 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,24	3907
25	25 2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	522,72	3136
		Раздел 4 Проводниковая продукция				
26	26 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,5	116496	174744
27	27 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,9	1020760,92	918685
		Раздел 5 Оборудование и материалы				
28	28 1133-0208-0203	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 1250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10570	10570
29	29 1133-0208-0204	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 1250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	50222	50222

30	30 5108-0102-0422 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	2137153	2137153
31	31 1308-0103-0302	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	шт.	1	2735	2735
32	32 5108-0101-0109 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	3079482	3079482
33	33 1107-0101-0115	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	4	5390,25	21561
34	34 2104-0409-0102	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 2.8 ГОСТ 13015-2003	шт.	4	49373,28	197493
35	35 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	885	885
36	36 2307-0501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	52544,16	52544
37	37 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2835	11340

38	38 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	544,5	6534
	Раздел 6 РЛНД					
39	39 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	10096	20192
40	40 5108-0301-1102 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	2	69162	138324
41	41 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	4787	9574
42	42 2900-0000-0010 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Привод к разъединителям ПРНЗ-10У1	шт.	2	8485,56	16971
43	43 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах	шт.	8	7613,75	60910
44	44 2900-0000-0011 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Кронштейн КМ1	шт.	2	2893,32	5787
45	45 2900-0000-0012 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Кронштейн РА1	шт.	2	10260	20520
46	46 2900-0000-0013 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Кронштейн РА2	шт.	2	5881,68	11763

47	47 2900-0000-0014 ~~(пл)ТОО~~ "ЭлектроПромСнабКZ"	Корнштейн РА5	шт.	2	1465,56	2931
48	48 2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00116	203842,44	237
49	49 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	12	441,5	5298
50	50 2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	843,48	10122
51	51 2900-0000-0015 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Вал привода РА3	шт.	6	8871,12	53227
52	52 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	8	1432,5	11460
53	53 2900-0000-0016 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Хомут Х7	шт.	6	1156,68	6940
54	54 2900-0000-0017 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Хомут Х8	шт.	2	1253,88	2508
55	55 1308-0204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	2	4471	8942

56	56	2900-0000-0018 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Проводник ЗП1	м	9	1504,44	13540
57	57	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2835,13	22681
58	58	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	544,46	13067

Всего **9380158**

Итого в текущих ценах с 22.05.18 г **9 380 158**

НДС (12 %) 1 125 619

Итого **10 505 777**

Заказчик

ТОО "XibolunInternationalElectricKZ» (Сиболунь Интернатионал Елестрис КЗ)", БИН 171140028277, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Бузурбаева 33А, кв.89

Чжао Цзяньгу

Подрядчик

АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", БИН 980140000600, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абылай хана 274

Джельдыбаев С.