Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган", г.Талдыкорган ул.Абая 241** — **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Фирма АрхСтрой", г.Талдыкорган, ул.Насосная станция** — **051040006961**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №158 от 21.09.16г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	26.10.2016г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал за октябрь 2016 г			работа	1	1 000 000,00	1 000 000,00
				Итого	**1**	**x**	**1 000 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Абеуов К.К. — *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель — *должность* — *подпись* — Кыстаубаев Н.С. — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2016

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ «ОЖКХ» г.Талдыкорган

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№158	21.09.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал **за октябрь 2016 г**	**1 000 000**	**892 857**						**107 143**	**1 000 000**
ВСЕГО к оплате									**1000000**

К оплате: Один миллион тенге.

Заказчик:
ГУ «ОЖКХ г.Талдыкорган»

Руководитель _____ **Кыстаубаев Н.С.**

Тех. надзор _____ **Крутиков В.А.**

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Директор _____ **Абеуов К.К.**

Заказчик: [illegible] г.Талдыкорган
Подрядная [illegible] "Арс-строй"
Наименование объекта: Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по программе "Модернизация ЖКХ" по адресу: ул. Биржан Сал, дом №57/61, г.Талдыкорган, Алматинской области
Адрес: г.Талдыкорган
Договор № 158

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по программе "Модернизация ЖКХ" по адресу: ул. Биржан Сал, дом №57/61, г.Талдыкорган, Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
		1.1 Разборка бортовых камней								
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	168	122,85	–	20639	–	27450	0,767	129
		м		122,85	–	20639	–	133	–	–
2	Е27-20-1	Разборка бортовых камней (поребрик) на бетонном основании	42	122,85	–	5160	–	6863	0,767	32
		м		122,85	–	5160	–	133	–	–
		1.2 Демонтаж существующего ограждения(старая сетка)-120м								
3	Е9-53-1 (ДМ)	Демонтаж существующего ограждения (старая сетка) ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,15	8918,89	793,21	1338	119	1082	49,26	7
		т конструкций								

			7735,5	278,78	1160	42	90	1,365	–
1.3 Демонтаж существующей качели балансира									
4 Е9-53-1 (ДМ)	Демонтаж м/конструкции качели балансира ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,05	8918,89	793,21	446	40	361	49,26	2
	т конструкций								
			7735,5	278,78	387	14	90	1,365	–
5 Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	0,1	261	–	26	–	29	1,81	–
	м3 грунта								
			261	–	26	–	113	–	–
6 Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	0,04	2430,59	1082,84	97	43	73	8,27	–
	м3								
			1347,75	481,5	54	19	100	1,95	–
7 Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы	0,1	167,18	–	17	–	19	1,21	–
	м3 грунта								
			167,18	–	17	–	113	–	–
1.4 Демонтаж существующей стойки для выбивания ковров									
8 Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж м/конструкций стойкит для выбивания ковров ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,05	5893,57	814,05	295	41	203	27,96	1
	т конструкций								
			4414,5	75,6	221	4	90	0,371	
9 Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	0,2	261	–	52	–	59	1,81	
	м3 грунта								
			261	–	52	–	113		
10 Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	0,05	2430,59	1082,84	122	54	91	8,27	
	м3								
			1347,75	481,5	67	24	100	1,95	
11 Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы	0,2	167,18	–	33	–	37	1,21	
	м3 грунта								
			167,18	–	33	–	113		
1.5 Демонтаж тротуарных бетонных плит									

	Карт1-0,8, Карм1-0,8, Капр1-0,8, Кас1-0,8, Кпм1-0,8, Кмл1-0,	175	95,14	39,88	16650	6979	16140	0,3664	64
	м² тротуара								
			55,26	14,08	9671	2464	133	0,06872	12
1.6 Корчевка поросли на территории палисадника									
13 Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания	0,0165	9367,68	9367,68	155	155	36	–	–
	га								
			–	3121,2	–	52	70	10,2	–
14 Е1-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	0,0165	2576,93	2576,93	43	43	11	–	–
	га								
			–	939,42	–	16	70	3,07	–
1.7 Ремонт отмостки									
15 Е6-1-1	Ремонт бетонной отмостки по контуру здания (толщ.0,05м)К=0,050;	2,5	4649,65	66,01	11624	165	579	1,35	3
	м3								
			195,75	24,93	489	62	105	0,1218	–
1.8 Вывоз мусора									
16 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т - погрузка	45	152,8	152,8	6876	6876	1375	–	
	т								
			–	30,56	–	1375	100	0,06418	3
17 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,25	247,1	247,1	62	62	12		
	т								
			–	49,42	–	12	100	0,10378	
18 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,5	27,1	27,1	41	41	8		
	т								
			–	5,42	–	8	100	0,01138	
19 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	46,75	108,2	108,2	5058	5058	1012		
	т								
			–	21,64	–	1012	100	0,04544	2

Раздел 2 Покрытие

2.1 Тип 1 Асфальтобетонное покрытие толщ.5см по существующему покрытию

20 30-3-10

	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	4,275	24700	105593
	м3			

2.2 Тип-2.Асфальтобетонное покрытие толщ.11см

21 30-3-10

	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,8	24700	44460
	м3			

2.3 Тип-3. Асфальтобетонное покрытие толщ.5см (тротуар)

22 30-3-9

	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,72	23900	17208
	м3			

2.4 Тип-4. Асфальтобетонное покрытие толщ.4см

23 30-3-9

	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,72	23900	17208
	м3			

2.5 Тип-5. Бесшовное покрытие

24 30-3-9

	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,0305	23900	729
	м3			

Всего прямые затраты	**253932**	**19676**	**238**
	37976	**5104**	**17**
В том числе стоимость: материалов, тенге	196280		
Накладные расходы, тенге	55440		
- заработная плата, тенге	8316		
- трудоемкость, чел-ч	28		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	458		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18590		
Всего	**327962**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4919		

- сметная заработная плата, тенге	694
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	4793
- сметная заработная плата, тенге	2205
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3329
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1332
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**342335**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**875350**
- материалы, тенге	501888
- сметная заработная плата, тенге	150750
- нормативная трудоемкость, чел-ч	300
Налог (2 %)	17507
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**892857**
НДС (12 %)	107143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1000000**

Заказчик _____

Подрядчик _____ К.Абеуов

В. Л. Крезников

Арх строй

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган", г.Талдыкорган ул.Абая 241** — **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Фирма АрхСтрой", г.Талдыкорган, ул.Насосная станция** — **051040006961**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №158 от 21.09.16г. Доп. Соглашение №1 14.11.2016

Номер документа	Дата составления
00000000007	15.11.2016г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал за ноябрь 2016 г			работа	1	6 899 932,00	6 899 932,00
				Итого	**1**	**x**	**6 899 932,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации. в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор — Абеуов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель — Кыстаубаев Н,С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2016

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ «ОЖКХ» г.Талдыкорган

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№158	21.09.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал **за ноябрь 2016 г**	**7 899 932**	**6 160 653**						**739 279**	**6 899 932**
ВСЕГО к оплате									**6 899 932**

К оплате: шесть миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот тридцать два тенге.

Заказчик:
ГУ «ОЖКХ г.Талдыкорган»
Руководитель _____ **Кыстаубаев Н.С.**

Тех. Надзор: ТОО «КРАУ Инжиниринг»
Директор _____ **Кравченко А.Г.**

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Директор _____ **Абеуов К.К.**

Заказчик ГУ "ОЖКХ" г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "Фирма АрхСтрой"
Наименование объекта: Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по программе "Модернизация ЖКХ" по адресу: ул. Биржан Сал, дом №57/61, г.Талдыкорган, Алматинской области
Адрес: г.Талдыкорган
Договор № 158

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2016года

Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по программе "Модернизация ЖКХ" по адресу: ул. Биржан Сал, дом №57/61, г.Талдыкорган, Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Покрытие								
		2.1 Тип 1. Асфальтобетонное покрытие толщ.5 см по существующему покрытию								
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,2	40097,59	339,59	8020	68	37	0,58	–
		т		–	140,94	–	28	133	0,58	–
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	265	483,37	15,35	128093	4068	3877	0,0336	9
		м2 покрытия		5,94	5,06	1574	1341	133	0,01766	5

3 Г 27 54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	530	57,5	–	30475	–	7	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	5	–	133	–	–
4 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм	95	547,86	6,63	52047	630	13954	0,698	66
	м бортового камня		108,68	1,76	10325	167	133	0,0061	1
2.2 Тип 2. Асфальтобетонное покрытие толщ.11 см									
5 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	700	19,95	15,58	13965	10906	6079	0,0093	7
	м2 корыта		1,03	5,5	721	3850	133	0,02686	19
6 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	700	237,66	34,3	166362	24010	13788	0,0398	28
	м2 основания		6,01	8,8	4207	6160	133	0,03015	21
7 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных оснований толщиной 12 см из щебняК=-2,000;	-1400	17,63	1,37	-24682	-1918	-950	0,00062	-1
	м2 основания		0,1	0,41	-140	-574	133	0,00133	-2
8 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,53	40097,59	339,59	21252	180	100	0,58	–
	т		–	140,94	–	75	133	0,58	–
9 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	700	386,64	15,35	270648	10745	10241	0,0336	24
	м2 покрытия		5,94	5,06	4158	3542	133	0,01766	12
10 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	2800	45,38	–	127064	–	37	0,00009	–
	м2 покрытия								

			0,01	–	28	–	133	–	–
11 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	700	483,37	15,35	338359	10745	10241	0,0336	24
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	4158	3542	133	0,01766	12
12 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1400	57,5	–	80500	–	19	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	14	–	133	–	–
13 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм	40	547,86	6,63	21914	265	5875	0,698	28
	м бортового камня								
			108,68	1,76	4347	70	133	0,0061	–
2.3 Тип 3. Асфальтобетонное покрытие толщ.5 см (тротуар)									
14 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	75	19,95	15,58	1496	1169	652	0,0093	1
	м2 корыта								
			1,03	5,5	77	413	133	0,02686	2
15 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	75	237,66	34,3	17825	2573	1478	0,0398	3
	м2 основания								
			6,01	8,8	451	660	133	0,03015	2
16 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных оснований толщиной 12 см из щебняК=-4,000;	-300	17,63	1,37	-5289	-411	-203	0,00062	–
	м2 основания								
			0,1	0,41	-30	-123	133	0,00133	–
17 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,06	40097,59	339,59	2406	20	11	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	8	133	0,58	–

18 Е27-55-1									
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	75	390,85	–	29314	–	2468	0,144	11
	м2 покрытия								
			24,75	–	1856	–	133	–	–
19 Е27-55-2									
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=4,000;	300	61,46	–	18438	–	1588	0,0232	7
	м2 покрытия								
			3,98	–	1194	–	133	–	–
20 Е27-34-2									
	Установка бетонных бортовых камней (поребрик)	45	547,86	6,63	24654	298	6610	0,698	31
	м бортового камня								
			108,68	1,76	4891	79	133	0,0061	–

2.4 Тип 4. Асфальтобетонное покрытие толщ.4 см

21 Е27-82-1									
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	90	19,95	15,58	1796	1402	782	0,0093	1
	м2 корыта								
			1,03	5,5	93	495	133	0,02686	2
22 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	90	237,66	34,3	21389	3087	1773	0,0398	4
	м2 основания								
			6,01	8,8	541	792	133	0,03015	3
23 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных оснований толщиной 12 см из щебняК=-4,000;	-360	17,63	1,37	-6347	-493	-245	0,00062	–
	м2 основания								
			0,1	0,41	-36	-148	133	0,00133	–
24 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,07	40097,59	339,59	2807	24	13	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	10	133	0,58	–

25 Г 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	90	483,37	15,35	43503	1382	1317	0,0336	3
	м2 покрытия		5,94	5,06	535	455	133	0,01766	2
26 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней (поребрик)	45	547,86	6,63	24654	298	6610	0,698	31
	м бортового камня		108,68	1,76	4891	79	133	0,0061	–

2.5 Тип 5. Бесшовное покрытие

27 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	145	19,95	15,58	2893	2259	1260	0,0093	1
	м2 корыта		1,03	5,5	149	798	133	0,02686	4
28 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	145	237,66	34,3	34461	4974	2856	0,0398	6
	м2 основания		6,01	8,8	871	1276	133	0,03015	4
29 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных оснований толщиной 12 см из щебняК=-4,000;	-580	17,63	1,37	-10225	-795	-394	0,00062	–
	м2 основания		0,1	0,41	-58	-238	133	0,00133	-1
30 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней (поребрик)	35	547,86	6,63	19175	232	5142	0,698	24
	м бортового камня		108,68	1,76	3804	62	133	0,0061	–
31 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,5295	23900		12655				
	м3								

<u>Раздел 5 Площадка для 2-х мусорных контейнеров</u>

32 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	3,8	389,25	–	1479	–	1671	2,48	9
	м3 грунта								
			389,25	–	1479	–	113	–	–
33 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	1,59	1886,27	100,89	2999	160	304	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	197	61	118	0,18	–
34 Е6-1-16	Устройство площадки железобетонной, бетон кл.В7,5	1,43	4918,97	196,62	7034	281	520	1,79	3
	м3								
			272,25	74,27	389	106	105	0,3628	1
35 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02658	541200		14385				
	т								
36 Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы	1,4	167,18	–	234	–	264	1,21	2
	м3 грунта								
			167,18	–	234	–	113	–	–
37 Е1-166-3	Разравнивание вручную лишнего грунта	2,4	167,18	–	401	–	453	1,21	3
	м3 грунта								
			167,18	–	401	–	113	–	–
38 Е6-36-4	Железнение поверхности	14,3	57,48	0,23	822	3	772	0,289	4
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	734	1	105	0,0004	–

Раздел 6 Устройство металлического ограждения тип 1, выс.0,6м (70 м)

39 Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	2,6	663,75	–	1726	–	1950	4,11	11
	м3 грунта								
			663,75	–	1726	–	113	–	–
40 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон кл.В15	0,58	6729,05	95,97	3903	56	492	4,9	3
	м3								
			771,75	36,25	448	21	105	0,1771	–

41 I 8 4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	11,5	245,44	3,82	2823	44	527	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	430	17	118	0,007	–
42 Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы	2	167,18	–	334	–	377	1,21	2
	м3 грунта								
			167,18	–	334	–	113	–	–
43 Е1-166-3	Разравнивание вручную лишнего грунта	0,6	167,18	–	100	–	113	1,21	1
	м3 грунта								
			167,18	–	100	–	113	–	–
44 Е9-53-2	Монтаж металлического ограждения выс. 0,6 м	0,30387	9850,47	1162,94	2993	353	2042	46,6	14
	т конструкций								
			7357,5	108	2236	33	90	0,53	–
45 2-1-41									
	Конструкции стальные из одного профиляК=1,040;	0,31936	147100		46978				
	т								
46 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	9,3	100,69	0,07	936	1	589	0,369	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	561	–	105	0,0001	–
Раздел 9 Вертикальная планировка									
47 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	91,8	42,18	40,26	3872	3696	1138	0,0129	1
	м3 грунта								
			1,86	10,91	171	1002	97	0,03733	3
48 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,750;	160,65	108,2	108,2	17382	17382	3476	–	–
	т								
			–	21,64	–	3476	100	0,04544	7
49 Е1-24-7	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	91,8	6,84	6,84	628	628	211	–	–
	м3 грунта								

50 Е1-1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;		–	2,37	–	218	97	0,00775	1
	м3 грунта	367,2	4,94	4,94	1814	1814	609	–	–
			–	1,71	–	628	97	0,0056	2

Раздел 10 Наружное электроосвещение

51 Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбовК=11,000;								
	м3 грунта	6,6	389,25	–	2569	–	2903	2,48	16
			389,25	–	2569	–	113	–	–
52 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон кл.В15К=11,000;								
	м3	3,3	6729,05	95,97	22206	317	2800	4,9	16
			771,75	36,25	2547	120	105	0,1771	1
53 Е33-204-1	Установка стальных опор для светильников	11	3965,53	1831,4	43621	20145	30062	12	132
	опора		1977,75	625,01	21755	6875	105	2,34	26
54 2-1-245	Стоимость металлоконструкций опор От1ф-3,5К=11,000;	0,84942	172800		146780				
	т								
55 Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошьюК=11,000;	0,84942	2680,92	2005,12	2277	1703	609	2,14	2
	т		360	322,92	306	274	105	1,04	1
56 Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группыК=11,000;	3,3	167,18	–	552	–	624	1,21	4
	м3 грунта		167,18	–	552	–	113	–	–
57 Е1-166-3	Разравнивание лишнего грунтаК=11,000;	3,3	167,18	–	552	–	624	1,21	4
	м3 грунта		167,18	–	552	–	113	–	–
58 99-2-3(пл)ТО	Алюминиевый наконечник SAL 1.27	1	520		520				
	шт								
59 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–

		шт								
				54	2,3	54	2	95	0,013	–
60	99-2-4(пл)ТО	Счетчик СА4-Э720 ТХ	1	5827		5827				
		шт								
61	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт								
				227	2,3	227	2	95	0,013	–
62	99-2-5(пл)ТО	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 5А	1	300		300				
		шт								
63	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 ммК=11,000;	11	254,8	12,5	2803	138	2831	1	11
		шт								
				234	–	2574	–	110	–	–
64	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2К=11,000;	11	244		2684				
		шт								
65	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	77	27,7	2,1	2133	162	1478	0,1	8
		м кабеля								
				19,7	0,5	1517	39	95	0,003	–
66	16-1-1206									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,07854	39710		3119				
		1000м								
67	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	52,4	389,25	–	20397	–	23049	2,48	130
		м3 грунта								
				389,25	–	20397	–	113	–	–
68	Е1-166-2	Подсыпка мелкой земли в траншею	11,3	134,1	–	1515	–	1712	0,972	11
		м3 грунта								
				134,1	–	1515	–	113	–	–
69	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,026	229507,58	–	5967	–	785	175	5
		канало-километр трубопровода								

			27450	–	714	–	110	–	–
70 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	26	27,7	2,1	720	55	499	0,1	3
	м кабеля		19,7	0,5	512	13	95	0,003	–
71 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	198	27,5	4	5445	792	3762	0,12	24
	м кабеля		19,3	0,7	3821	139	95	0,004	1
72 16-1-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2К=1,020;	0,22848	131800		30114				
	1000м								
73 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	188	32,4	23,7	6091	4456	2590	0,06	11
	м кабеля		8,6	5,9	1617	1109	95	0,034	6
74 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	1,504	9720		14619				
	1000шт								
75 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей грунтом 3 группы	41,1	167,18	–	6871	–	7764	1,21	50
	м3 грунта		167,18	–	6871	–	113	–	–
76 Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	11	146,87	41,12	1616	452	1325	0,67	7
	заземлитель		105,75	9	1163	99	105	0,04	–
77 4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	0,05214	49131		2562				
	т								
78 Е33-25-1	Устройство лучевого заземления при длине луча до 10 м	22	37,47	23,7	824	521	492	0,085	2
	м заземления		13,77	7,53	303	166	105	0,0261	1
79 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01357	50642		687				

		т								
80	Е21-24-1									
		Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт								
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
81	99-2-6(пл)ТО	Ящик уличного освещения ЯУО 9602-3674У3	1	24407		24407				
		шт								

Всего прямые затраты	**1939325**	**128926**	**806**
	128026	**37232**	**136**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1682375		
Накладные расходы, тенге	195149		
- заработная плата, тенге	29272		
- трудоемкость, чел-ч	98		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	128068		
Всего	**2262542**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	33938		
- сметная заработная плата, тенге	4785		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	33069		
- сметная заработная плата, тенге	15212		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	93		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22965		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9186		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2361700**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,5574193548)	**6039857**		
- материалы, тенге	4302538		
- сметная заработная плата, тенге	630859		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1160		

Налог (2 %)	120797
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6160654**
НДС (12 %)	739278
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6899932**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Арх строй

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган", г.Талдыкорган ул.Абая 241** — **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Фирма АрхСтрой", г.Талдыкорган, ул.Насосная станция** — **051040006961**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №158 от 21.09.16г. Доп. Соглашение №2 от 12.12.2016

Номер документа	Дата составления
00000000007	**24.12.2016г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал за декабрь 2016 г			работа	1	1 500 000,00	1 500 000,00
				Итого	1	x	**1 500 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор — Абеуов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель — Кыстаубаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2016

М.П.

М.П.

Архстр

Заказчик: ГУ «ОЖКХ» г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№158	21.09.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал **за декабрь 2016г**	**9 399 932**	**1 339 286**						**160 714**	**1 500 000**
ВСЕГО к оплате									**1 500 000**

К оплате: Один миллион пятьсот тысяч тенге.

Заказчик:
ГУ «ОЖКХ г.Талдыкорган»
Руководитель _____ **Кыстаубаев Н.С.**

Тех. Надзор: ТОО «KRAY Инжиниринг»
Директор _____ **Кравченко А.Г.**

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Директор _____ **Абсуов К.К.**

Заказчик: ГУ "ОЖКХ" г.Талдыкорган
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Наименование объекта: Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по программе "Модернизация ЖКХ" по адресу: ул. Биржан Сал, дом №57/61, г.Талдыкорган, Алматинской области
Адрес: г.Талдыкорган
Договор № 158 от 21.09.16г. Доп. Соглашение №2 от 12.12.2016

Акт №3

приемки выполненных работ за декабрь 2016года

Благоустройство дворовой площадки по ул.Биржан Сал, дом №57/61

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: зкспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: зкспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Покрытие								
		2.5 Тип 5. Бесшовное покрытие								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной стяжки, бетон кл.В15К=0,100;	10,501	5303,47	66,01	55692	693	2434	1,35	14
		м3		195,75	24,93	2056	262	105	0,1218	1
		Раздел 3 МАФЫ								
2	Т1-43-4	Скамья, типы II и V – строительные работы	2	5717,3	152,63	11435	305	1951	5,4	11
		скамья		889,35	39,48	1779	79	105	0,193	–
3	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	2	5447,64	27,54	10895	55	1301	3,7	7
		урна								

				613,8	5,64	1228	11	105	0,028	–
4	Т1-40-19	Установка для чистки домашней одежды, тип IV – строительные работы	2	9954,35	262,79	19909	526	5224	15	30
		установка								
				2425,5	62,04	4851	124	105	0,303	1
5	Т1-40-20	Установка для чистки домашней одежды, тип IV – монтаж металлоконструкций	2	21379,52	31,85	42759	64	3818	12	24
		установка								
				2111,37	9,35	4223	19	90	0,035	–
6	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	11,9	389,25	–	4632	–	5234	2,48	30
		м3 грунта								
				389,25	–	4632	–	113	–	–
7	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,7	6729,05	95,97	45085	643	5685	4,9	33
		м3								
				771,75	36,25	5171	243	105	0,1771	1
8	Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы	11,9	167,18	–	1989	–	2248	1,21	14
		м3 грунта								
				167,18	–	1989	–	113	–	–
9	Е9-53-2	Монтаж МАФ	0,53	9850,47	1162,94	5221	616	3560	46,6	25
		т конструкций								
				7357,5	108	3899	57	90	0,53	–
10	99-1-2(пл)ТС	Качалка-балансир "Малая" (код 4102)	2	27197		54394				
		комплект								
11	99-1-5(пл)ТС	Качели на металлических стойках "Средние" (код 4153)	2	39905		79810				
		комплект								

Раздел 4 Установка для сушки белья (комплект из 4-х стоек)

12	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	1,2	663,75	–	797	–	901	4,11	5
		м3 грунта								
				663,75	–	797	–	113	–	–
13	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон кл.В15	0,5	6729,05	95,97	3365	48	424	4,9	2
		м3								

			771,75	36,25	386	18	105	0,1771	–
14 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	4	245,44	3,82	982	15	183	0,212	1
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	149	6	118	0,007	–
15 Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы	1,2	167,18	–	201	–	227	1,21	1
	м3 грунта								
			167,18	–	201	–	113	–	–
16 Е9-53-2	Монтаж м/конструкций стойки для сушки белья	0,10635	9850,47	1162,94	1048	124	714	46,6	5
	т конструкций								
			7357,5	108	782	11	90	0,53	–
17 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,11066	147100		16278				
	т								
18 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,2	20,35	0,02	65	–	12	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	13	–	90	–	–
19 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0074	29400		218				
	т								

Раздел 7 Устройство металлического ограждения тип 2, выс.0,6 м (45 м)

20 Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	1,7	663,75	–	1128	–	1275	4,11	7
	м3 грунта								
			663,75	–	1128	–	113	–	–
21 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон кл.В15	0,38	6729,05	95,97	2557	36	322	4,9	2
	м3								
			771,75	36,25	293	14	105	0,1771	–
22 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,7	245,44	3,82	1890	29	353	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	288	11	118	0,007	–

23	Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы	1,3	167,18	–	217	–	245	1,21	2
		м3 грунта								
				167,18	–	217	–	113	–	–
24	Е1-166-3	Разравнивание вручную лишнего грунта	0,4	167,18	–	67	–	76	1,21	–
		м3 грунта								
				167,18	–	67	–	113	–	–
25	Е9-53-2	Монтаж металлического ограждения выс. 0,6 м	0,373	9850,47	1162,94	3674	434	2506	46,6	17
		т конструкций								
				7357,5	108	2744	40	90	0,53	–
26	2-1-41									
		Конструкции стальные из одного профиляК=1,040;	0,40456	147100		59511				
		т								
27	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	9,2	100,69	0,07	926	1	583	0,369	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				60,3	0,02	555	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**424745**	**3589**			**235**
						37448	**895**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				383707				
		Накладные расходы, тенге				39276				
		- заработная плата, тенге				5891				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27841				
		Всего				**491862**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				7378				
		- сметная заработная плата, тенге				1040				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				7189				
		- сметная заработная плата, тенге				3307				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4992
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1997
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**513418**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,5574193548)	**1313025**
- материалы, тенге	981300
- сметная заработная плата, тенге	142116
- нормативная трудоемкость, чел-ч	284
Налог (2 %)	26261
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1339286**
НДС (12 %)	160714
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1500000**

Заказчик _____ Тех. Надзор _____ Подрядчик _____

АрхСтрой

Заказчик: ГУ «ОЖКХ» г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп. соглашение №3 от 01.03.17 к договору №158 от 21.09.2016	дата	наименование	код	наименование	код
		№158	21.09.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал за апрель 2017г	**1 000 000**	**892 857**						**107 143**	**1 000 000**
ВСЕГО к оплате									**1 000 000**

К оплате: Один миллион пятьсот тысяч тенге.

Заказчик:
ГУ «ОЖКХ г.Талдыкорган»
Руководитель _____ **Кыстаубаев Н.С.**

Тех. Надзор: ТОО «KRAV Инжиниринг»
Директор _____ **Кравченко А.Г.**

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Директор _____ **Абеуов К.К.**

Заказчик: ГУ "ОЖКХ" г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование объекта: Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по программе "Модернизация ЖКХ" по адресу: ул. Биржан Сал, дом №57/61, г.Талдыкорган, Алматинской области
Адрес: г.Талдыкорган

Договор № 158 от 21.09.16г. Доп. Соглашение №3 от 01.03.2017

Акт №1

приемки выполненных работ за апрель 2017года

Благоустройство дворовой площадки по ул.Биржан Сал, дом №57/61

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 МАФЫ									
1	99-1-3(пл)ТО	Детский игровой комплекс "мини" (код 5119) *комплект*	1	186432		186432				
2	99-1-4(пл)ТО	Карусель (код 4195) *комплект*	1	76633		76633				
	Раздел 8 Озеленение									
3	Е47-7-8	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50 % *яма*	5	1573,59 / 713,03	– / –	7868 / 3565	– / –	4599 / 129	4,952 / –	25 / –

4 Е47-7-3	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50 %	5	1068,39	–	5342	–	3380	3,639	18
	яма		524,03	–	2620	–	129	–	–
5 Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	60	244,28	–	14657	–	4511	0,4	24
	м2		58,28	–	3497	–	129	–	–
6 Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	60	69,97	–	4198	–	617	0,0547	3
	м2		7,97	–	478	–	129	–	–
7 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	37,5	19,01	–	713	–	397	0,0525	2
	м2		8,21	–	308	–	129	–	–
	Всего прямые затраты				**295843**	–			**72**
					10468	–			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				285375				
	Накладные расходы, тенге				13504				
	- заработная плата, тенге				2026				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18561				
	Всего				**327908**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				4919				
	- сметная заработная плата, тенге				694				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	
- сметная заработная плата, тенге	4793
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2205
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3328
	1331
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**342279**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,5574193548)	**875350**
- материалы, тенге	729824
- сметная заработная плата, тенге	51281
- нормативная трудоемкость, чел-ч	96
Налог (2 %)	17507
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**892857**
НДС (12 %)	107143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1000000**

Заказчик _____ Тех. Надзор _____ Подрядчик _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган", г.Талдыкорган ул.Абая 241** — **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Фирма АрхСтрой", г.Талдыкорган, ул.Насосная станция** — **051040006961**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №158 от 21.09.16г. Доп. Соглашение №3 от 01.03.2017

Номер документа	Дата составления
00000000009	28.04.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал			работа	1	1 804 874,88	1 804 874,88
				Итого	**1**	**x**	**1 804 874,88**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* *подпись* Абеуов К.К. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель — *должность* *подпись* Кыстаубаев Н,С. — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2017

М.П.

Заказчик: ГУ «ОЖКХ» г.Талдыкорган

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп. соглашение №3 от 01.03.17 к договору №158 от 21.09.2016	дата	наименование	код	наименование	код
		№158	21.09.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» двор дома №57/61 по ул. Биржан Сал **за апрель 2017г**	**2 804 874, 88**	**1 611 495, 88**						**193 379**	**1 804 874, 88**
ВСЕГО к оплате									**1 804 874, 88**

К оплате: Один миллион восемьсот четыре тысяч восемьсот семьдесят четыре тенге 88 тиын.

Заказчик:
ГУ «ОЖКХ г.Талдыкорган»
Руководитель _____ **Кыстаубаев Н.С.**

Тех. Надзор: ТОО «KRAV Инжиниринг»
Директор _____ **Кравченко А.Г.**

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Директор _____ **Абсуов К.К.**

Заказчик: ГУ "ОЖКХ" г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование объекта: Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по программе "Модернизация ЖКХ" по адресу: ул. Биржан Сал, дом №57/61, г.Талдыкорган, Алматинской области
Адрес: г.Талдыкорган

Договор № 158 от 21.09.16г. Доп. Соглашение №3 от 01.03.2017

Акт №2

приемки выполненных работ за апрель 2017года

Благоустройство дворовой площадки по ул.Биржан Сал, дом №57/61

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Покрытие								
		2.5 Тип 5. Бесшовное покрытие								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной стяжки, бетон кл.В15К=0,100; *м3*	3,999	5303,47 / 195,75	66,01 / 24,93	21209 / 783	264 / 100	927 / 105	1,35 / 0,1218	5
2	Е11-23-5	Устройство каучуковых бесшовных покрытий *м2 покрытия*	145	185,33 / 149,4	33,06 / 12,38	26873 / 21663	4794 / 1795	28853 / 123	0,697 / 0,0605	101 / 9
3	99-1-1(пл)ТО	Каучуковое спортивное покрытие "КАРАТ-Спорт" толщ.20 мм (синий-0,64) (гранулят. полиуретаны, литьевые связующие, пигмент-краситель, полимерная краска) *м2*	145	1850		268250				
4	Е15-167-3	Окраска покрытия полиуретановой краской (прим.)	145	127,59	0,23	18501	33	18991	0,704	102

	м2 окрашиваемой поверхности								
			124,65	0,09	18074	13	105	0,0004	–
Раздел 8 Озеленение									
5 Е47-7-8	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50 %	1	1573,59	–	1574	–	920	4,952	5
	яма								
			713,03	–	713	–	129	–	–
6 Е47-7-3	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50 %	17	1068,39	–	18163	–	11493	3,639	62
	яма								
			524,03	–	8909	–	129	–	–
7 Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	6	796,15	218,24	4777	1309	4342	2,957	18
	шт								
			507,83	53,2	3047	319	129	0,223	1
8 Е47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	22	500,13	177,05	11003	3895	10370	1,852	41
	шт								
			321,98	43,43	7084	955	129	0,181	4
9 30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м	6	972		5832				
	шт								
10 30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	22	203		4466				
	шт								
11 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	22,5	19,01	–	428	–	239	0,0529	1
	м2								
			8,21	–	185	–	129		

[redacted] [redacted]

Раздел 10 Наружное освещение

12	Е33-115-2	Установка светильников	11	1745,38	1411,25	19199	15524	6616	2,01	22
		светильник		333	239,85	3663	2638	105	0,81	9
13	99-2-2(пл)ТО	Светильник ЖТУ06-150-005	11	6501		71511				
		шт								

	Всего прямые затраты	**471786**	**25819**	**357**
		64121	**5820**	**23**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	381844		
	Накладные расходы, тенге	82751		
	- заработная плата, тенге	12413		
	- трудоемкость, чел-ч	41		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	33272		
	Всего	**587809**		
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	8817		
	- сметная заработная плата, тенге	1243		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	8591		
	- сметная заработная плата, тенге	3952		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	24		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5966		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2387		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**613570**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,5574193548)	**1579897,88**		
	- материалы, тенге	976535		
	- сметная заработная плата, тенге	245262		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	452		

Налог (2 %)	31598
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1611495,88**
НДС (12 %)	193379
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1804874,88**

Заказчик _____

Тех. надзор _____

Подрядчик _____