Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства, Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство биотермической ямы в селе Сулусары Жарминского Района ВКО"

Договор № 27 от 30 июля 2015г.

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2015г.

(локальная смета 2-1-1)

на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	166	25,56	24,55	4243	4075	1477	0,00701	1
		м3 грунта		1,01	8,16	168	1355	97	0,03048	5
2	Е3-10-2	Разрыхление скважинными зарядами грунта 6 группы в котлованах площадью 25 м2	116	383,96	192,03	44539	22275	5044	0,177	21
		м3		34,2	0,59	3967	68	125	0,0028	–
3	Е3-7-2	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 6-7 группы в котлованах площадью до 25 м3	13	228,02	74,23	2964	965	955	0,309	4
		м3		58,5	0,2	761	3	125	0,001	–
4	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками (доработка)	9	2099,7	940,95	18897	8469	11785	7	63
		м3 грунта		1158,75	–	10429	–	113	–	–

5	Е1-12-6	Выкидка разработанного грунта 6 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (75%+3%+5%)	79	60,55	58,16	4783	4595	1665	0,0166	1
		м3 грунта		2,39	19,33	189	1527	97	0,0722	6
6	Е1-168-6	Выкидка разработанного грунта 5р группы в котлованах глубиной более 3м вручную с подъемом краном при наличии крепления	29	3098,73	1107,48	89863	32117	90320	10,2	296
		м3 грунта		1991,25	764,94	57746	22183	113	3,3	96
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м (суглинок)	111	6,48	6,48	719	719	226	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	233	97	0,00806	1
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	48	134,1	–	6437	–	7274	0,972	47
		м3 грунта		134,1	–	6437	–	113	–	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	111	21,55	4,52	2392	502	1833	0,108	12
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1890	–	97	–	–
10	Е1-24-2	Обваловывание по периметру ямы грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением 2 группы грунтов до 10 м	7	9,24	9,24	65	65	20	–	–
		м3 грунта		–	3	–	21	97	0,0115	–
	Раздел 2 Фундаменты									
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	2	8552,17	66,01	17104	132	464	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,1218	–
12	Е6-1-16	Устройство днища биотермической ямы	5,47	9320,01	196,62	50980	1076	1990	1,79	10
		м3		272,25	74,27	1489	406	105	0,3628	2
13	Е6-13-11	Устройство железобетонных стен битермической ямы	45,03	11425,28	388,56	514480	17497	56302	6,39	288
		м3		1044	146,79	47011	6610	105	0,7169	32

14	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	50,3	548		27564			
		м3							
15	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,5	274		13837			
		м3							
16	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,16793	47400		7960			
		т							
17	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,31004	53600		16618			
		т							
18	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07615	53000		4036			
		т							
19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2357	67700		15957			
		т							
20	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,71712	52400		37577			
		т							
21	Е13-52-1	Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	148,96	18,12	0,02	2699	3	751	0,0287	4
		м2							
				5,6	–	834	–	90	–	–
22	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0376	93997,62	304,24	3534	11	1310	198	7
		т								
				33075	114,75	1244	4	105	0,56	–
23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0376	40200		1512				
		т								
24	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	112,8	573,51	132,35	64692	14929	27910	1,029	116
		м2 поверхности								
				185,18	50,47	20888	5693	105	0,2797	32
25	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	112,8	74,72	14,45	8428	1630	2190	0,0714	8
		м2 поверхности								

			12,26	6,25	1383	703	105	0,029	3
26	E15-61-1								
	Оштукатуривание простое по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	12,04	238,65	3,39	2873	41	1489	0,65	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	1409	9	105	0,0505	1
27	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	117,48	245,44	3,82	28834	449	5377	0,212	25
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	4388	169	118	0,007	1

Раздел 3 Покрытие

28	E9-24-1								
	Монтаж уголков для опирания деревянног настила	0,0986	13864,97	4022,39	1367	397	902	56,5	6
	т конструкций								
			9090	1071,86	896	106	90	3,81	–
29	2-1-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,0986	114900		11329			
	т								
30	E10-50-5	Устройство сплошного рабочего настила толщиной 40 мм	10,5	529,44	13	5559	137	643	0,285	3
	м2 покрытия								
			46,13	4,91	484	52	120	0,024	–
31	E10-9-2	Устройство деревянного лотка из досок	1,96	834,73	14,05	1636	28	431	1,19	2
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			178,2	5,31	349	10	120	0,0259	–
32	E10-53-3	Антисептирование водными растворами деревянного настила и лотка	12,46	131,98	0,55	1644	7	100	0,0403	1
	м2 покрытий по фермам								
			6,48	0,2	81	2	120	0,001	–
33	E9-25-1	Монтаж балок покрытия из швеллера	0,139	5030,5	2020,02	699	281	347	14,1	2
	т конструкций								
			2272,5	502,43	316	70	90	1,79	–
34	2-1-120	Швеллер	0,139	101700		14136			
	т								
35	E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2376	2452,13	545,76	583	130	263	5,25	1
	т								
			1230,75	–	292	–	90	–	–
36	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,42	21,8	0,05	140	–	33	0,0295	–
	м2								

			5,81	0,02	37	–	90	0,0001	–
37 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	12,84	20,35	0,02	261	–	48	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	53	–	90	–	–
38 E6-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	2,7	14851,92	241,1	40100	651	7338	15,6	42
	м3								
			2497,5	91,08	6743	246	105	0,4448	1
39 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0525	65000		3413				
	т								
40 30-1-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	2,7	425		1148				
	м3								
41 E9-53-1	Монтаж конструкций люка	0,12478	14806,01	1133,15	1847	141	1493	82,1	10
	т конструкций								
			12892,5	398,25	1609	50	90	1,95	–
42 2-1-85	Металлический люк	0,12478	120300		15011				
	т								
43 E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,37	21,8	0,05	73	–	18	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	20	–	90	0,0001	–
44 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	6,74	20,35	0,02	137	–	25	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	28	–	90	–	–
45 E23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0033	465331,02	1733,92	1536	6	264	361	1
	км трубопровода								
			60966	650,25	201	2	130	3,17	–
46 E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	17,8	112,46	34,25	2002	610	953	0,317	6
	м2								
			51,08	8,45	909	150	90	0,0302	1
47 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	19,6868	1190		23427				
	м2								

48 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,00456	525600		2397				
	т								
49 Е11-9-1	Устройство теплоизоляции из матов соломенных	12	48,53	5,55	582	67	665	0,258	3
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	516	25	123	0,0102	–
Раздел 4 Разные работы									
50 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,152	10773,35	112,36	12411	129	1287	6,34	7
	м3		1021,5	42,44	1177	49	105	0,2073	–
51 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01152	47400		546				
	т								
52 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03672	52400		1924				
	т								
53 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01584	65900		1044				
	т								
54 Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	0,39	15829,19	1032,29	6173	403	1510	20,6	8
	м3		3296,25	389,95	1286	152	105	1,9045	1
55 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0102	50600		516				
	т								
56 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0351	52400		1839				
	т								
57 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01158	70437,87	304,24	816	4	119	58	1
	т		9675	114,75	112	1	105	0,56	–
58 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01158	40200		466				

		т							
59	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00418	172357,31	536,06	720	2	209	289	1
		т		47475	202,5	198	1	105	0,99	–
60	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	0,33	15829,19	1032,29	5224	341	1278	20,6	7
		м3		3296,25	389,95	1088	129	105	1,9045	1
61	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0087	50600		440				
		т								
62	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0297	52400		1556				
		т								
63	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01158	70437,87	304,24	816	4	119	58	1
		т		9675	114,75	112	1	105	0,56	–
64	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01158	40200		466				
		т								
65	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00418	172357,31	536,06	720	2	209	289	1
		т		47475	202,5	198	1	105	0,99	–
66	Е10-32-1	Установка каркаса из брусьев	1,072	28485,13	318,13	30536	341	9184	39	42
		м3		7020	119,25	7525	128	120	0,59	1
67	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля	43,8	567,59	8,2	24860	359	3691	0,424	19
		м2 кровли		67,73	3,08	2967	135	119	0,015	1
68	Е6-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	0,28	9925,58	503,2	2779	141	234	3,86	1
		м3		623,25	172,45	175	48	105	0,675	–

69	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,28	548		153			
		м3							
70	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,28	274		77			
		м3							
71	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0065	41200		268			
		т							
72	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,2	119,27	2,62	859	19	102	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	76	7	123	0,0048	–
73	Е27-39-17	Устройство бетонного покрытия толщиной 100 мм из бетона кл В15	7,2	1865,05	26,34	13428	190	513	0,302	2
		м2 покрытия		47,03	6,58	339	47	133	0,0299	–
74	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-10,000;	-72	85,91	0,03	-6186	-2	-94	0,0053	–
		м2 покрытия		0,97	0,01	-70	-1	133	0,00006	–
75	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0569	62000		3528			
		т							
76	Е27-39-17	Устройство бетонных покрытий толщиной 50 мм из бетона кл В25	7,2	2022,13	26,34	14559	190	513	0,302	2
		м2 покрытия		47,03	6,58	339	47	133	0,0299	–
77	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-15,000;	-108	93,77	0,03	-10127	-3	-141	0,0053	-1
		м2 покрытия		0,97	0,01	-105	-1	133	0,00006	–
78	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,08	548		592			
		м3							
79	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,08	274		296			
		м3							

80 Е13-52-1	Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	7,2	18,12	0,02	130	–	36	0,0287	–
	м2		5,6	–	40	–	90	–	–
81 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	8	623,19	6,63	4986	53	1174	0,698	6
	м бортового камня		108,68	1,76	869	14	133	0,0061	–
82 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,128	24000		3072				
	м3								
83 Е11-2-8	Устройство глинобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,6	3854,43	–	33148	–	12424	7,65	66
	м3 подстилающего слоя		1174,5	–	10101	–	123	–	–
84 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,1	119,27	2,62	1085	24	129	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	96	9	123	0,0048	–
85 Е27-52-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 30 мм	9,1	15,17	5,88	138	54	105	0,0451	–
	м2 покрытия		7,02	1,65	64	15	133	0,00618	–
86 30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,64792	5390		3492				
	т								
	Всего прямые затраты				**1279964**	**114256**			**1155**
					199746	**40529**			**185**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				965979				
	Накладные расходы, тенге				264506				
	- заработная плата, тенге				39676				
	- трудоемкость, чел-ч				132				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92668				
	Всего				**1637138**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				55663				
	- сметная заработная плата, тенге				7848				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				37242				
	- сметная заработная плата, тенге				17131				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	104
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16928
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6771
Затраты на транспорт привозимых материалов на расстояние 56,4 км	3470
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1757212**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3963698,13**
Налог (2 %)	79273,96
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4042972,09**
НДС (12 %)	485156,65
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4528128,74**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

_____ Касенов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____ Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "КАС Trade company"

_____ Никалин Г.А.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства, Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство биотермической ямы в селе Сулусары Жарминского Района ВКО"

Договор № 27 от 30 июля 2015г.

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2015г.
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	24	9,24	9,24	222	222	70	–	–
		м3 грунта		–	3	–	72	97	0,0115	–
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=5,000;	120	7,91	7,91	949	949	299	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	308	97	0,00984	1
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	22	14	14	308	308	103	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	106	97	0,01567	–

4 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;	44	1,39	1,39	61	61	17	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	18	97	0,00137	–
5 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	133	39,73	37,82	5284	5030	1661	0,013	2
	м3 грунта		1,87	11	249	1463	97	0,0376	5
6 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (пригодный грунт)	234	45	45	10530	10530	2106	–	–
	т		–	9	–	2106	100	0,0189	4
7 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	11	39,73	37,82	437	416	138	0,013	–
	м3 грунта		1,87	11	21	121	97	0,0376	–
8 П8-5-1	Транспорт избыточного грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (плодородный грунт)	15	45	45	675	675	135	–	–
	т		–	9	–	135	100	0,0189	–
	Всего прямые затраты				**18466**	**18191**			**2**
					270	**4329**			**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5				
	Накладные расходы, тенге				4529				
	- заработная плата, тенге				679				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1380				
	Всего				**24375**				

Временные здания и сооружения (3,4 %)	829
- сметная заработная плата, тенге	117
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	554
- сметная заработная плата, тенге	255
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	252
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	101
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**26111**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**59032,92**
Налог (2 %)	1180,66
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**60213,58**
НДС (12 %)	7225,63
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**67439,21**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

_____ Касенов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____ Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "КАС Trade company"

_____ Никалин Г.А.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства, Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство биотермической ямы в селе Сулусары Жарминского Района ВКО"

Договор № 27 от 30 июля 2015г.

Акт №3

приемки выполненных работ за сентябрь

(локальная смета 7-1-2)

На покрытие

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство гравийного покрытия S=40м2								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси	6	1644,88	73,75	9869	443	263	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	128	70	133	0,041	–
		Всего прямые затраты				**9869**	**443**			**1**
						128	**70**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9299				
		Накладные расходы, тенге				263				
		- заработная плата, тенге				39				

- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	608
Всего	**10740**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	365
- сметная заработная плата, тенге	51
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	244
- сметная заработная плата, тенге	112
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	111
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11504**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**26008,76**
Налог (2 %)	520,18
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26528,94**
НДС (12 %)	3183,47
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29712,41**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

_____Касенов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "КАС Trade company"

_____ Никалин Г.А.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства, Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство биотермической ямы в селе Сулусары Жарминского Района ВКО"

Договор № 27 от 30 июля 2015г.

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь

(локальная смета 7-1-3)

Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы	93,3	9154,62	378,84	854126	35346	92938	3,6	336
		м		597,3	114,21	55728	10656	140	0,558	52
2	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы	1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
		ворота		3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
3	Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
		ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,055	–
4	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкцийК=-1,000;	-1	5223,59	9,37	-5224	-9	-565	3,6	-4
		калитка		626,22	1,87	-626	-2	90	0,007	–

Всего прямые затраты	**925162**	**37917**	**375**
	62299	**11447**	**56**
В том числе стоимость: материалов, тенге	824947		
Накладные расходы, тенге	101859		
- заработная плата, тенге	15279		
- трудоемкость, чел-ч	51		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61621		
Всего	**1088642**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	37014		
- сметная заработная плата, тенге	5219		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	24764		
- сметная заработная плата, тенге	11391		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11257		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4503		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1166180**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2636552,57**		
Налог (2 %)	52731,05		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2689283,62**		
НДС (12 %)	322714,03		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3011997,65**		

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"
_____Касенов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "KAC Trade company"
_____Никалин Г.А.