ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-961240000127-20191023-58678549
1.1. Номер учетной системы: 33
2. Дата выписки: 23.10.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 23.10.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 39001
9.2. Номер: 0005698
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ299650000001530921
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 950540000381
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫР, д. 29
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ37070103KSN3912000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт здания интерната
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 310
27.4. Дата: 09.08.2019
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания интерната ГУ "Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района"			Одна услуга			26787767.86			26787767.86	12%	32145 32.14	30002300.00			1	
				Всего по счету:				26787767.86		0.00	26787767.86		32145 32.14	30002300.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

9dyKQuh7EGDHeMMhL1JpRyeF5CNOjH27qtEBSGuh3ZAObbGfNrVVFY2gZWx+OFwnHFqyvvrb2hcKEaE0/z0lBQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания интерната ГУ «Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за **октябрь 2019 года**.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 310 Доп. соглашение №1	09.08.2019 г. 17.09.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания интерната ГУ «Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района»	66 335 247	26 787 768							3 214 532	30 002 300

Заказчик:

Врем.и.о.руководителя
ГУ «Отдел образования акимата
Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Врем.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

_____ **Громченко О.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫРА, 29; тел.8-71453-23788**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания интерната ГУ "Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания интерната**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 310 от 2019-08-09

Доп.соглашение №1 от 2019-09-17

Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь 2019 года

на Общестроительные работы (локальная смета №2-1-2), Электрооборудование.Электроосвещение (локальная смета №2-1-5), Благоустройство (локальная смета №7-1), Корректировочная локальная смета №1,2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /2-1-2/				
			Раздел: Внутренняя отделка				
			1 этаж				
1	10	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и	м2 поверхности	203,320	5634,65	1145637
			Накладные расходы			*968,16*	*196846*
			Сметная прибыль			*417,38*	*84862*
			2 этаж				
2	12	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемо	527,980	504,56	266399
			Накладные расходы			*146,77*	*77491*
			Сметная прибыль			*37,38*	*19733*
3	17	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	69,990	5634,65	394369

			Накладные расходы			*968,16*	*67761*
			Сметная прибыль			*417,38*	*29213*
			3 этаж				
4	18	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (Алинекс Финиш - 2 мм)	м2 оштукатурива	61,976	1163,74	72124
			Накладные расходы			*293,76*	*18206*
			Сметная прибыль			*86,20*	*5343*
5	19	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемо	585,480	504,56	295412
			Накладные расходы			*146,77*	*85931*
			Сметная прибыль			*37,38*	*21882*
6	20	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм)	м2 оштукатурива	24,460	1045,93	25583
			Накладные расходы			*232,79*	*5694*
			Сметная прибыль			*77,48*	*1895*
7	21	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемо	926,280	451,03	417781
			Накладные расходы			*130,56*	*120933*
			Сметная прибыль			*33,41*	*30947*
8	23	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм)	м2 оштукатурива	0,356	950,59	338
			Накладные расходы			*229,72*	*82*
			Сметная прибыль			*70,41*	*25*
9	24	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	49,700	5634,65	280042
			Накладные расходы			*968,16*	*48117*
			Сметная прибыль			*417,38*	*20744*
			Раздел: Полы				
			2 этаж				
10	39	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	221,130	2954,24	653272
			Накладные расходы			*296,92*	*65658*
			Сметная прибыль			*218,83*	*48390*
			3 этаж				
11	55	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	177,520	2954,24	524437
			Накладные расходы			*296,92*	*52709*
			Сметная прибыль			*218,83*	*38847*
12	60	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	16,740	1813,01	30350

			Накладные расходы			*354,64*	*5937*
			Сметная прибыль			*134,30*	*2248*
13	61	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	16,740	1138,31	19055
			Накладные расходы			*215,21*	*3603*
			Сметная прибыль			*84,32*	*1412*
14	62	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,740	936,02	15669
			Накладные расходы			*212,56*	*3558*
			Сметная прибыль			*69,33*	*1161*
15	63	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,619	4687,79	16966
			Накладные расходы			*742,56*	*2687*
			Сметная прибыль			*347,24*	*1257*
			Раздел: Проемы				
16	97	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	114,195	2045,20	233551
			Накладные расходы			*601,13*	*68646*
			Сметная прибыль			*151,50*	*17300*
17	98	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	57,657	8832,84	509272
			Накладные расходы			*284,20*	*16386*
			Сметная прибыль			*654,28*	*37724*
18	99	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	31,914	9366,09	298910
			Накладные расходы			*301,35*	*9617*
			Сметная прибыль			*693,78*	*22142*
19	100	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	144,000	479,29	69018
			Накладные расходы			*15,42*	*2221*
			Сметная прибыль			*35,50*	*5112*
20	101	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	72,000	4328,96	311685
			Накладные расходы			*139,28*	*10028*
			Сметная прибыль			*320,66*	*23088*
21	102	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	72,000	4069,70	293019
			Накладные расходы			*130,94*	*9428*
			Сметная прибыль			*301,46*	*21705*
			Раздел: Фасад				

22	131	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	328,956	3248,69	1068677
			Накладные расходы			*706,13*	*232287*
			Сметная прибыль			*240,64*	*79161*
23	132	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	328,956	655,30	215565
			Накладные расходы			*134,92*	*44383*
			Сметная прибыль			*48,54*	*15968*
24	133	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	37,994	14338,48	544782
			Накладные расходы			*461,34*	*17528*
			Сметная прибыль			*1062,11*	*40354*
25	134	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1022,520	910,45	930954
			Накладные расходы			*199,59*	*204088*
			Сметная прибыль			*67,44*	*68960*
26	135	ПРАЙС	Сайдинг МП СК-14х226	м2	1124,772	1686,85	1897318
			Накладные расходы			*54,27*	*61046*
			Сметная прибыль			*124,95*	*140542*
27	139	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (отлив оконный нижний шириной 450 мм)	м	286,200	1665,55	476680
			Накладные расходы			*245,44*	*70244*
			Сметная прибыль			*123,37*	*35310*
28	140	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (отлив оконный верхний шириной 400 мм)	м	259,840	1665,55	432777
			Накладные расходы			*245,44*	*63775*
			Сметная прибыль			*123,37*	*32058*
29	141	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (ширина 450 мм)	м	443,700	2305,45	1022930
			Накладные расходы			*266,03*	*118036*
			Сметная прибыль			*170,77*	*75773*
30	142	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной	299,419	790,41	236665
			Накладные расходы			*219,40*	*65693*
			Сметная прибыль			*58,55*	*17531*
			Раздел: Электрооборудование. Электроосвещение /2-1-5/				
31	1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	2,000	10511,19	21022
			Накладные расходы			*1712,09*	*3424*
			Сметная прибыль			*778,61*	*1557*
32	2	51-080401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	206981,61	206982

			Накладные расходы			*6659,64*	*6660*
			Сметная прибыль			*15331,97*	*15332*
33	3	51-080401-0507 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	78491,67	78492
			Накладные расходы			*2525,47*	*2525*
			Сметная прибыль			*5814,20*	*5814*
34	4	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5130,99	5131
			Накладные расходы			*1300,12*	*1300*
			Сметная прибыль			*380,07*	*380*
35	5	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4444,01	4444
						142,99	*143*
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*329,19*	*329*
36	6	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4164,20	4164
			Накладные расходы			*863,04*	*863*
			Сметная прибыль			*308,46*	*308*
37	7	23-070204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327
			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
38	8	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	2416,53	16916
			Накладные расходы			*438,02*	*3066*
			Сметная прибыль			*179,00*	*1253*
39	9	23-070204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	427,81	856
			Накладные расходы			*13,76*	*28*
			Сметная прибыль			*31,69*	*63*
40	10	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	3343,49	13374
			Накладные расходы			*107,58*	*430*
			Сметная прибыль			*247,67*	*991*
41	11	23-070204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	3499,85	3500
			Накладные расходы			*112,61*	*113*
			Сметная прибыль			*259,25*	*259*
42	12	13-080303-0301 РСНБ РК 2015	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	1,000	1610,60	1611
			Накладные расходы			*460,25*	*460*
			Сметная прибыль			*119,30*	*119*

43	13	23-070204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4170,21	4170
			Накладные расходы			*134,18*	*134*
			Сметная прибыль			*308,90*	*309*
44	14	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5130,99	5131
			Накладные расходы			*1300,12*	*1300*
			Сметная прибыль			*380,07*	*380*
45	15	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРн-6)	шт.	1,000	3587,35	3587
			Накладные расходы			*115,42*	*115*
			Сметная прибыль			*265,73*	*266*
46	16	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2416,53	9666
			Накладные расходы			*438,02*	*1752*
			Сметная прибыль			*179,00*	*716*
47	17	23-070204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 (4А)	шт.	1,000	427,81	428
			Накладные расходы			*13,76*	*14*
			Сметная прибыль			*31,69*	*32*
48	18	23-070204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 (1А)	шт.	3,000	427,81	1283
			Накладные расходы			*13,76*	*41*
			Сметная прибыль			*31,69*	*95*
49	19	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5130,99	5131
			Накладные расходы			*1300,12*	*1300*
			Сметная прибыль			*380,07*	*380*
50	20	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРн-6)	шт.	1,000	3587,35	3587
			Накладные расходы			*115,42*	*115*
			Сметная прибыль			*265,73*	*266*
51	21	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2372,33	2372
			Накладные расходы			*688,59*	*689*
			Сметная прибыль			*175,73*	*176*
52	22	23-070216-0201 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LУ3), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК	шт.	1,000	971,23	971
			Накладные расходы			*31,25*	*31*
			Сметная прибыль			*71,94*	*72*
53	23	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5130,99	5131
			Накладные расходы			*1300,12*	*1300*

			Сметная прибыль			*380,07*	*380*
54	24	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4444,01	4444
			Накладные расходы			*142,99*	*143*
			Сметная прибыль			*329,19*	*329*
55	25	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	4164,20	8328
			Накладные расходы			*863,04*	*1726*
			Сметная прибыль			*308,46*	*617*
56	26	23-070204-1325 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1653,53	1654
			Накладные расходы			*53,20*	*53*
			Сметная прибыль			*122,48*	*122*
57	27	23-070204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327
			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
58	28	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2416,53	9666
			Накладные расходы			*438,02*	*1752*
			Сметная прибыль			*179,00*	*716*
59	29	23-070204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1327,13	2654
			Накладные расходы			*42,70*	*85*
			Сметная прибыль			*98,31*	*197*
60	30	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	3345,78	6692
			Накладные расходы			*107,65*	*215*
			Сметная прибыль			*247,84*	*496*
61	31	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5130,99	5131
			Накладные расходы			*1300,12*	*1300*
			Сметная прибыль			*380,07*	*380*
62	32	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4444,01	4444
			Накладные расходы			*142,99*	*143*
			Сметная прибыль			*329,19*	*329*
63	33	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2416,53	9666
			Накладные расходы			*438,02*	*1752*
			Сметная прибыль			*179,00*	*716*
64	34	23-070204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327

			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
65	35	23-070204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	3559,19	10678
			Накладные расходы			*114,52*	*344*
			Сметная прибыль			*263,64*	*791*
66	36	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5130,99	5131
			Накладные расходы			*1300,12*	*1300*
			Сметная прибыль			*380,07*	*380*
67	37	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5790,52	5791
			Накладные расходы			*186,31*	*186*
			Сметная прибыль			*428,93*	*429*
68	38	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,000	2416,53	26582
			Накладные расходы			*438,02*	*4818*
			Сметная прибыль			*179,00*	*1969*
69	39	23-070204-1320 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327
			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
70	40	23-070204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	427,81	2567
			Накладные расходы			*13,76*	*83*
			Сметная прибыль			*31,69*	*190*
71	41	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	3345,78	13383
			Накладные расходы			*107,65*	*431*
			Сметная прибыль			*247,84*	*991*
72	42	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5130,99	5131
			Накладные расходы			*1300,12*	*1300*
			Сметная прибыль			*380,07*	*380*
73	43	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3587,35	3587
			Накладные расходы			*115,42*	*115*
			Сметная прибыль			*265,73*	*266*
74	44	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2416,53	9666
			Накладные расходы			*438,02*	*1752*
			Сметная прибыль			*179,00*	*716*

75	45	23-070204-1318 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327
			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
76	46	23-070204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	427,81	1283
			Накладные расходы			*13,76*	*41*
			Сметная прибыль			*31,69*	*95*
77	47	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5130,99	5131
			Накладные расходы			*1300,12*	*1300*
			Сметная прибыль			*380,07*	*380*
78	48	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5790,52	5791
			Накладные расходы			*186,31*	*186*
			Сметная прибыль			*428,93*	*429*
79	49	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	2416,53	28998
			Накладные расходы			*438,02*	*5256*
			Сметная прибыль			*179,00*	*2148*
80	50	23-070204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327
			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
81	51	23-070204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	427,81	2567
			Накладные расходы			*13,76*	*83*
			Сметная прибыль			*31,69*	*190*
82	52	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	3345,78	16729
			Накладные расходы			*107,65*	*538*
			Сметная прибыль			*247,84*	*1239*
83	53	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5130,99	5131
			Накладные расходы			*1300,12*	*1300*
			Сметная прибыль			*380,07*	*380*
84	54	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5790,52	5791
			Накладные расходы			*186,31*	*186*
			Сметная прибыль			*428,93*	*429*
85	55	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13,000	2416,53	31415
			Накладные расходы			*438,02*	*5694*

			Сметная прибыль			*179,00*	*2327*
86	56	23-070204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327
			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
87	57	23-070204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	427,81	2567
			Накладные расходы			*13,76*	*83*
			Сметная прибыль			*31,69*	*190*
88	58	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	3345,78	20075
			Накладные расходы			*107,65*	*646*
			Сметная прибыль			*247,84*	*1487*
			Раздел: Заземляющие устройства, молниезащита				
89	126	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50,000	562,11	28106
			Накладные расходы			*69,79*	*3490*
			Сметная прибыль			*41,64*	*2082*
90	127	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20,000	484,08	9682
			Накладные расходы			*74,14*	*1483*
			Сметная прибыль			*35,86*	*717*
91	128	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15,000	2772,54	41588
			Накладные расходы			*350,29*	*5254*
			Сметная прибыль			*205,37*	*3081*
92	129	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50,000	490,10	24505
			Накладные расходы			*81,45*	*4073*
			Сметная прибыль			*36,30*	*1815*
93	130	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (д-6 мм)	м	300,000	384,85	115454
			Накладные расходы			*73,83*	*22148*
			Сметная прибыль			*28,51*	*8552*
94	131	ПРАЙС	Зажим для желоба	шт	5,000	706,88	3534
			Накладные расходы			*22,74*	*114*
			Сметная прибыль			*52,36*	*262*
95	132	ПРАЙС	Безвинтовый держатель токоотвода	шт	50,000	410,22	20511
			Накладные расходы			*13,20*	*660*
			Сметная прибыль			*30,39*	*1519*
96	133	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,000	2337,01	21033

			Накладные расходы			*851,07*	*7660*
			Сметная прибыль			*173,11*	*1558*
97	134	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,000	1340,95	12069
			Накладные расходы			*488,34*	*4395*
			Сметная прибыль			*99,33*	*894*
			Благоустройство /7-1/				
			Раздел: Плиточное покрытие дорожек - 94 м2				
98	1	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	94,000	939,99	88359
			Накладные расходы			*155,80*	*14645*
			Сметная прибыль			*69,63*	*6545*
99	2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в	9,400	3268,89	30728
			Накладные расходы			*251,51*	*2364*
			Сметная прибыль			*242,14*	*2276*
100	3	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	94,000	1486,10	139693
			Накладные расходы			*520,19*	*48898*
			Сметная прибыль			*110,08*	*10348*
101	4	21-040509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	94,000	2840,43	267001
			Накладные расходы			*91,39*	*8591*
			Сметная прибыль			*210,40*	*19778*
102	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,770	2032,18	1565
			Накладные расходы			*740,06*	*570*
			Сметная прибыль			*150,53*	*116*
103	6	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в	0,630	5569,52	3509
			Накладные расходы			*402,23*	*253*
			Сметная прибыль			*412,56*	*260*
104	7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	35,000	1866,47	65326
			Накладные расходы			*379,14*	*13270*
			Сметная прибыль			*138,26*	*4839*
			Раздел: Вертикальная планировка				
105	9	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	28,200	42,79	1207
			Накладные расходы			*8,04*	*227*
			Сметная прибыль			*3,17*	*89*

106	10	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	28,200	36,61	1032
			Накладные расходы			*6,88*	*194*
			Сметная прибыль			*2,71*	*76*
107	11	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (избыток пригодного грунта)	м3 грунта	28,200	163,24	4603
			Накладные расходы			*28,52*	*804*
			Сметная прибыль			*12,09*	*341*
108	12	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	50,478	134,77	6803
			Накладные расходы			*4,34*	*219*
			Сметная прибыль			*9,98*	*504*
109	13	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,200	21,59	609
			Накладные расходы			*4,52*	*128*
			Сметная прибыль			*1,60*	*45*
Корректировочная локальная смета №1							
			Раздел: Сантехнические работы /2-1-3/				
			Отопление				
110	5	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка /биметаллические/	квт	207,207	1404,68	291060
			Накладные расходы			*400,43*	*82972*
			Сметная прибыль			*104,05*	*21560*
111	6	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1287,000	2557,75	3291822
			Накладные расходы			*82,30*	*105914*
			Сметная прибыль			*189,46*	*243839*
112	7	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	416,000	293,30	122014
			Накладные расходы			*9,44*	*3926*
			Сметная прибыль			*21,73*	*9038*
113	5	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	68,000	340,40	23147
			Накладные расходы			*88,46*	*6015*
			Сметная прибыль			*25,21*	*1715*
114	114	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	239,000	2955,44	706351
			Накладные расходы			*95,09*	*22727*
			Сметная прибыль			*218,92*	*52322*
115	9	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-	шт.	15,000	254,89	3823
			Накладные расходы			*8,20*	*123*
			Сметная прибыль			*18,88*	*283*

116	10	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20,000	1414,40	28288
			Накладные расходы			*45,51*	*910*
			Сметная прибыль			*104,77*	*2095*
117	12	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	204,000	2751,04	561213
			Накладные расходы			*947,89*	*193370*
			Сметная прибыль			*203,78*	*41571*
118	14	23-010602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	204,000	260,21	53082
			Накладные расходы			*8,37*	*1708*
			Сметная прибыль			*19,27*	*3932*
119	15	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110,000	28,57	3142
			Накладные расходы			*0,92*	*101*
			Сметная прибыль			*2,12*	*233*
120	16	23-020401-1302 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	106,000	26,52	2811
			Накладные расходы			*0,85*	*90*
			Сметная прибыль			*1,96*	*208*
121	17	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74,000	41,82	3095
			Накладные расходы			*1,35*	*100*
			Сметная прибыль			*3,10*	*229*
122	18	23-020401-0702 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76,000	818,32	62192
			Накладные расходы			*26,33*	*2001*
			Сметная прибыль			*60,62*	*4607*
123	22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,316	571,77	181
			Накладные расходы			*18,40*	*6*
			Сметная прибыль			*42,35*	*13*
124	31	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44,000	113,06	4975
			Накладные расходы			*40,51*	*1782*
			Сметная прибыль			*8,37*	*368*
125	19	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	50,000	649,55	32477
			Накладные расходы			*153,34*	*7667*
			Сметная прибыль			*48,11*	*2406*

126	20	21-110403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм	м	55,000	1211,40	66627
			Накладные расходы			*38,98*	*2144*
			Сметная прибыль			*89,73*	*4935*
			Теплоснабжение приточной установки				
127	21	51-020602-0128 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 25/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1,000	141604,33	141604
			Накладные расходы			*4556,12*	*4556*
			Сметная прибыль			*10489,21*	*10489*
128	22	23-041009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	36630,89	36631
			Накладные расходы			*1178,60*	*1179*
			Сметная прибыль			*2713,40*	*2713*
129	23	23-040601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	9487,36	28462
			Накладные расходы			*305,26*	*916*
			Сметная прибыль			*702,77*	*2108*
130	24	23-041005-2302 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRE 3 с внутренней резьбой, присоединение RP 1, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	21731,70	21732
			Накладные расходы			*699,22*	*699*
			Сметная прибыль			*1609,76*	*1610*
131	25	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2950,06	11800
			Накладные расходы			*946,01*	*3784*
			Сметная прибыль			*218,52*	*874*
132	26	23-040905-3303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	7965,27	15931
			Накладные расходы			*256,28*	*513*
			Сметная прибыль			*590,02*	*1180*
133	27	23-040602-0602 РСНБ РК 2015	Вентили воздушные диам.20 мм	шт.	2,000	5551,50	11103
			Накладные расходы			*178,62*	*357*
			Сметная прибыль			*411,22*	*822*
134	28	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	64,000	649,55	41571
			Накладные расходы			*153,34*	*9814*
			Сметная прибыль			*48,11*	*3079*
135	29	21-110403-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм	м	70,400	305,92	21537
			Накладные расходы			*9,84*	*693*

			Сметная прибыль			*22,66*	*1595*
			Индивидуальный тепловой пункт				
136	30	23-020103-0410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	3520,04	14080
			Накладные расходы			*113,26*	*453*
			Сметная прибыль			*260,74*	*1043*
137	115	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8,000	2983,29	23866
			Накладные расходы			*953,70*	*7630*
			Сметная прибыль			*220,98*	*1768*
138	31	23-040902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	16606,72	66427
			Накладные расходы			*534,32*	*2137*
			Сметная прибыль			*1230,13*	*4921*
139	32	23-040902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	14737,70	88426
			Накладные расходы			*474,19*	*2845*
			Сметная прибыль			*1091,68*	*6550*
140	33	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	11703,83	23408
			Накладные расходы			*376,57*	*753*
			Сметная прибыль			*866,95*	*1734*
141	34	23-020101-1011 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,000	459,05	918
			Накладные расходы			*14,77*	*30*
			Сметная прибыль			*34,00*	*68*
142	35	23-020101-1013 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	6,000	469,49	2817
			Накладные расходы			*15,11*	*91*
			Сметная прибыль			*34,78*	*209*
143	36	23-020101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,000	397,45	795
			Накладные расходы			*12,79*	*26*
			Сметная прибыль			*29,44*	*59*
144	37	23-020101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,000	744,78	1490
			Накладные расходы			*23,96*	*48*
			Сметная прибыль			*55,17*	*110*
145	38	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12,000	2950,06	35401
			Накладные расходы			*946,01*	*11352*
			Сметная прибыль			*218,52*	*2622*

146	39	23-040902-2003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16,000	4670,82	74733
			Накладные расходы			*150,28*	*2405*
			Сметная прибыль			*345,99*	*5536*
147	40	23-040902-2005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	5979,38	11959
			Накладные расходы			*192,39*	*385*
			Сметная прибыль			*442,92*	*886*
148	41	11-180701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	1,000	106891,62	106892
			Накладные расходы			*7993,67*	*7994*
			Сметная прибыль			*7917,90*	*7918*
149	115	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2983,29	2983
			Накладные расходы			*953,70*	*954*
			Сметная прибыль			*220,98*	*221*
150	42	23-040902-2006 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	6832,30	6832
			Накладные расходы			*219,83*	*220*
			Сметная прибыль			*506,10*	*506*
151	43	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	16,000	23,58	377
			Накладные расходы			*7,78*	*124*
			Сметная прибыль			*1,75*	*28*
152	44	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	4,000	2364,85	9459
			Накладные расходы			*76,09*	*304*
			Сметная прибыль			*175,17*	*701*
153	45	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,800	101,73	794
			Накладные расходы			*20,70*	*161*
			Сметная прибыль			*7,54*	*59*
154	46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15,600	82,92	1294
			Накладные расходы			*13,44*	*210*
			Сметная прибыль			*6,14*	*96*
Корректировочная локальная смета №2							
			Общестроительные работы /2-1-2/				
			Раздел: Внутренняя отделка				
			2 этаж				
155	8	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (10 мм)	м2 оштукатурива	1,716	1713,26	2940

			Накладные расходы			*254,26*	*436*
			Сметная прибыль			*126,91*	*218*
			3 этаж				
156	10	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	501,720	2964,42	1487309
			Накладные расходы			*644,31*	*323265*
			Сметная прибыль			*219,59*	*110171*
157	11	11-340108-0307 РСНБ РК 2015	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство	м2 площади	21,790	10103,12	220147
			Накладные расходы			*1502,34*	*32736*
			Сметная прибыль			*748,38*	*16307*
158	12	11-340108-0711 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм/металлосайдинг/	м2 поверхности	21,790	3895,57	84884
			Накладные расходы			*628,20*	*13688*
			Сметная прибыль			*288,56*	*6288*
159	13	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2/потолочная галтель/	м плинтусов	31,500	287,78	9065
			Накладные расходы			*9,26*	*292*
			Сметная прибыль			*21,32*	*671*
160	14	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом	51,200	2300,57	117789
			Накладные расходы			*455,14*	*23303*
			Сметная прибыль			*170,41*	*8725*
161	15	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (10 мм)	м2 оштукатурива	572,625	1713,26	981057
			Накладные расходы			*254,26*	*145596*
			Сметная прибыль			*126,91*	*72671*
162	16	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (10 мм)	м2 оштукатурива	30,840	1713,26	52837
			Накладные расходы			*254,26*	*7841*
			Сметная прибыль			*126,91*	*3914*
			Раздел: Полы				
			Замена деревянного пола /помещения 1-го этажа, коридор/				
163	17	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	358,460	430,46	154304
			Накладные расходы			*154,66*	*55439*
			Сметная прибыль			*31,89*	*11430*
164	18	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,538	2337,01	66694
			Накладные расходы			*851,07*	*24288*
			Сметная прибыль			*173,11*	*4940*

165	19	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта/тол.100мм под стяжку пола/	м3 грунта	28,538	5903,08	168462
			Накладные расходы			*2122,37*	*60568*
			Сметная прибыль			*437,27*	*12479*
166	20	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	73,080	1618,02	118245
			Накладные расходы			*292,13*	*21349*
			Сметная прибыль			*119,85*	*8759*
167	21	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	73,080	3953,30	288907
			Накладные расходы			*424,82*	*31046*
			Сметная прибыль			*292,84*	*21401*
168	22	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,038	7311,77	7590
			Накладные расходы			*656,73*	*682*
			Сметная прибыль			*541,61*	*562*
169	23	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной	73,080	256,44	18741
			Накладные расходы			*24,23*	*1771*
			Сметная прибыль			*19,00*	*1388*
			3 этаж				
170	28	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	177,520	746,45	132510
			Накладные расходы			*263,20*	*46723*
			Сметная прибыль			*55,29*	*9816*
171	29	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	356,350	746,45	265997
			Накладные расходы			*263,20*	*93791*
			Сметная прибыль			*55,29*	*19703*
172	55	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	122,480	2954,24	361836
			Накладные расходы			*296,92*	*36367*
			Сметная прибыль			*218,83*	*26803*
			Раздел: Крыша				
173	30	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из кровельной стали толщиной 0,5 мм. Устройство/колпаки парапета с 2-х сторон/	м планки	30,000	2101,75	63053
			Накладные расходы			*386,31*	*11589*
			Сметная прибыль			*155,69*	*4671*
174	31	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,088	297483,15	26198
			Накладные расходы			*9571,53*	*843*
			Сметная прибыль			*22035,79*	*1941*

175	32	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из кровельной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Устройство	м планки	100,300	1898,88	190457
			Накладные расходы			*280,96*	*28180*
			Сметная прибыль			*140,66*	*14108*
176	33	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	30,993	2199,20	68159
			Накладные расходы			*70,76*	*2193*
			Сметная прибыль			*162,90*	*5049*
			Электрооборудование. Электроосвещение /2-1-5/				
			Раздел: Строительные работы				
177	34	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1820,000	292,18	531760
			Накладные расходы			*82,60*	*150325*
			Сметная прибыль			*21,64*	*39390*
178	35	11-460301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	700,000	874,18	611928
			Накладные расходы			*263,38*	*184366*
			Сметная прибыль			*64,75*	*45328*
179	36	11-460301-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм	отверстие	700,000	34,17	23916
			Накладные расходы			*10,27*	*7187*
			Сметная прибыль			*2,53*	*1772*
180	37	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором/диам.70 мм/	отверстие	596,000	74,50	44405
			Накладные расходы			*26,86*	*16010*
			Сметная прибыль			*5,52*	*3289*
181	38	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	596,000	428,16	255186
			Накладные расходы			*154,37*	*92004*
			Сметная прибыль			*31,72*	*18903*
182	39	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,265	89823,76	113645
			Накладные расходы			*23035,25*	*29144*
			Сметная прибыль			*6653,61*	*8418*
			ИТОГО:				26781706
			В том числе :				
			Накладные расходы				3880185
			Сметная прибыль				1983830
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**26 781 706**

			Оборудование				**381 701**
			Временные здания и сооружения 1,2%				321 380
			Итого				27 103 086
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %				596 268
			Итого				27 699 354
			ИТОГО в текущих ценах на 2018 год-100%, К=1,0599383				29 764 186
			НДС - 12%				3 571 702
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				33 335 888
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,90**			**30 002 300**

СДАЛ:

Врем.и.о.директора

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ **Громченко О.Л.**

ПРИНЯЛ:

Руководитель

ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Руководитель группы экспертов

технического надзора

ТОО "Атлантис ПВ"

_____ **Мурзабеков Д.Ж.**